



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBJETO

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 02 DE JUNIO DE 2023, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

I. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN
4. SUBPROGRAMA: 01.- CONSTRUCCIÓN
5. NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN EL CALLEJÓN SUBIDA MELLADO, 1 ERA ETAPA
6. LOCALIDAD: GUANAJUATO 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 112 PERSONAS
8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1. CONTRATISTA: ING. JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES
3. CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3850-2017
5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/OD/2022/025 6. FECHA DE FIRMA: 25/10/2022
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 26 DE OCTUBRE DE 2022 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 24 DE DICIEMBRE DE 2022
8. FECHA INICIO REAL: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA TÉRMINO REAL: 03 DE MARZO DE 2023
9. IMPORTE DE CONTRATO: \$1'263,713.45
10. NÚMERO DE CONVENIO:
11. IMPORTE CONVENIO:
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1'263,713.45

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN, CON ARROYO VEHICULAR DE CONCRETO HIDRÁULICO, LA ELABORACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RAMPAS QUE PERMITAN EL PASO PEATONAL INCLUSIVO, ASÍ COMO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO.

V. METAS PROGRAMADAS

456.49 M2 (PAV. CONCRETO PREMEZCLADO)
8.70 M2 (BANQUETA)
134.69 M (GUARNICIÓN)

[Handwritten signatures and stamps]

1



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS.

REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CM MEDIDAS INTERIORES PROMEDIO:	14.00 PZA
PAVIMENTO DE 0.15 M DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2:	368.85 M2
BANQUETA DE CONCRETO ARMADO DE 0.10 M DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2:	71.03 M2
GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2 DE 0.15X0.30 M:	7.27 M
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 200 MM DE DIÁMETRO:	79.30 M
REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 60 X 60 CON ALTURA VARIABLE DE 100 CM DE PROFUNDIDAD:	3.00 PZA
GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15X20X40 CM, DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2:	150.77 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA PARA POZO DE VISITA FABRICADO EN POLIETILENO:	3.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA PLÁSTICA (POLIETILENO ALTA DENSIDAD):	38.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO PHILLIPS MINIVIEW LED 50 W, CURVA TIPO II:	6.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 7.00 M DE ALTURA:	2.00 PZA
MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA MORTERO PROPORCIÓN ARENA - CEMENTO 1:3:	12.48 M3
SEÑAL PREVENTIVA DE DOBLE CIRCULACIÓN A BASE DE TABLERO DE 0.61 X 0.61 M:	1.00 PZA

VII. INVERSIÓN CONTRATADA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTO QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	MONTO	MONTO	MONTO
FAISM / 2022	\$0.00	\$0.00	\$749,255.70	\$0.00
RECURSO MUNICIPAL / 2022	\$0.00	\$0.00	\$514,457.75	\$0.00
TOTAL \$1'263,713.45	\$0.00	\$0.00	\$1'263,713.45	\$0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	MONTO	MONTO	MONTO
FAISM / 2022	\$0.00	\$0.00	\$749,252.80	\$0.00
RECURSO MUNICIPAL / 2022	\$0.00	\$0.00	\$217,030.54	\$0.00
TOTAL \$966,283.34	\$0.00	\$0.00	\$966,283.34	\$0.00

IX. RELACION DE ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	FECHA	MONTO
01 (UNO)	10/11/2022 AL 02/12/2022	374,097.09
02 (DOS)	03/12/2022 AL 16/12/2022	199,166.33
03 (TRES COMPLEMENTARIA A 01 Y 02)	10/11/2022 AL 16/12/2022	189,401.64
04 (CUATRO)	17/12/2022 AL 30/12/2022	490.15
05 (CINCO)	31/12/2022 AL 29/01/2023	0.00
06 (FINQUITO)	30/01/2023 AL 03/03/2023	203,128.13
TOTAL EJERCIDO		\$966,283.34
SALDO A CANCELAR		\$297,430.11

X. SANCIONES.

SANCIÓN POR ENTREGA EXTEMPORANEA DE ESTIMACIÓN 06 (FINQUITO) POR LA CANTIDAD DE \$1,751.10 DE ACUERDO A LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

XI. GARANTÍA SOBRE VICIOS OCULTOS

PÓLIZA DE FIANZA N°: 2216188 FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/05/2023
COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN
MONTO DE LA FIANZA: \$96,628.34
A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA, Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DGSP Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ENTREGA:
POR LA CONTRATISTA


ING. JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

RECIBE Y ENTREGA:
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.


ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ
SUBDIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA


ING. PEDRO MURRIETA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
GUANAJUATO, GTO.


ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUILAR
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE
PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN:


DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO


DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO


ARQ. J. JESUS
ARROYO ARVIZU,
COORDINADOR DE
CONSTRUCCIÓN.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

TESTIGOS DE ASISTENCIA:


ING. CARLOS ROBERTO ESCOBAR C.
CONTRALORÍA MUNICIPAL


AURORA RIVERA RANGEL
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA OBRA
PÚBLICA (COCOSOP)