



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO.

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2024, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA: SD.- ALCANTARILLADO
4. SUBPROGRAMA: 01.- REHABILITACIÓN
5. NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS NICOLASES (SEGUNDA ETAPA DE CUATRO)
6. LOCALIDAD: LOS NICOLASES 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1,481 PERSONAS
8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA: ING. JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ
3. CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-4698-2019
5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/FAISMUN/016 6. FECHA DE FIRMA: 11/09/2023
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023
8. FECHA INICIO REAL: 05 DE OCTUBRE DE 2023 FECHA TÉRMINO REAL: 23 DE DICIEMBRE DE 2024
9. IMPORTE DE CONTRATO: \$3'486,857.41
10. NÚMERO DE CONVENIO: -----
11. IMPORTE CONVENIO: -----
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3'486,857.41

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

LA OBRA CONSISTIO EN LA REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA TENIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE 20 CM DE DIÁMETRO, EN MATERIAL PVC SERIE 20, ADEMÁS DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES, FABRICADOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA, ACABADO PULIDO Y CON BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO; EN CADA ESTRUCTURA DE INSPECCIÓN SE CONTEMPLA LA COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA A BASE DE ESCALÓN MARINO DE POLIPROPILENO POLÍMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO.

V. METAS PROGRAMADAS.

1,099.86 M (TUBERÍA DE PVC SANITARIO)
118.00 PZA (REGISTROS SANITARIOS)

OPERADO
FAISMUN 2023



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SERIE 20, DE 200 MM DE DIAMETRO NOMINAL: 1,299.04 ML
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SERIE 20, DE 150 MM DE DIAMETRO NOMINAL: 341.83 ML
 POZO DE VISITA COMÚN: 32.00 PZAS
 REGISTRO SANITARIO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO: 85.00 PZAS

VII. INVERSIÓN CONTRATADA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÒ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
FAISMUN	\$0.00	\$0.00	\$3'486,857.41	\$0.00
TOTAL \$3'486,857.41	\$0.00	\$0.00	\$3'486,857.41	\$ 0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
FAISMUN	\$0.00	\$0.00	\$3'486,857.41	\$0.00
TOTAL \$3'486,857.41	\$0.00	\$0.00	\$3'486,857.41	\$ 0.00

IX. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	PERÍODO	MONTOS
1 (UNO)	05/10/2023 AL 15/10/2023	590,325.94
2 (DOS)	16/10/2023 AL 31/10/2023	437,727.60
3 (TRES)	01/11/2023 AL 16/11/2023	1'038,017.39
4 (CUATRO)	17/11/2023 AL 16/12/2023	577,550.32
5 (CINCO) FINIQUITO	17/12/2023 AL 23/12/2023	843,236.16
TOTAL EJERCIDO		\$3'486,857.41
SALDO A CANCELAR		\$0.00

X. SANCIONES.

NINGUNA

XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: 5093-00754-1 FECHA DE EXPEDICIÓN: 27/12/2023
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
 MONTO DE LA FIANZA: \$348,685.74
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

**OPERADO
FAISMUN 2023**



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

**OPERADO
FAISMUN 2023**

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:
 POR LA CONTRATISTA

ING. JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ

RECIBE Y ENTREGA:
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ
 DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

ING. JOSÉ LUIS TORRES GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

ARQ. GUILLERMO LÓPEZ SEGOVIANO
 SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO
 FAISMUN 2023**

RECIBE
 PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Hector Enrique Guerra Olmos

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DE GUANAJUATO

TESTIGOS DE ASISTENCIA:

Carlos Ismael Manríquez Ponce

CONTRALORÍA MUNICIPAL