



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO:
 EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2025, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE
 3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN
 4. SI PROGRAMA: 02.- EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES
 5. NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA EL EDÉN , CALLE NORMA CORONA
 6. LOCALIDAD: MARFIL 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 43 PERSONAS
 8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

1. CONTRATISTA: INGENIO E INNOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ALX, S.A. DE C.V.
 2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. JUAN ALEJANDRO CHAGOYA IXTA
 3. CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3740-2016
 5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DCOPM/PEMC/2024/040 6. FECHA DE FIRMA: 25/07/2024
 7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 01 DE AGOSTO DE 2024 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29 DE OCTUBRE DE 2024
 8. FECHA INICIO REAL: 26 DE AGOSTO DE 2024 FECHA TÉRMINO REAL: 05 DE DICIEMBRE DE 2024
 9. IMPORTE DE CONTRATO: \$3'904,219.73
 10. IMPORTE DE CONVENIO: -----
 11. IMPORTE CONVENIO: -----
 12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3'904,219.73

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO, INSTALACIÓN ESTRUCTURA HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL; LIMPIEZA GENERAL AL TÉRMINO DE LA OBRA.

V. METAS PROGRAMADAS:

1,212.18 M2 (PAV. PIEDRA Y HUELLA DE CONCRETO)
 519.35 M2 (BANQUETA DE CONCRETO)
 292.43 M (GUARNICIÓN DE CONCRETO)

OPERADO FAISMUN 2024

Operado FAFEF 2024

(Handwritten signatures and marks)

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

| VI METAS ALCANZADAS | |
|--|------------|
| CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN: | 93.61 M3 |
| BASE HIDRÁULICA PARA PAVIMENTO: | 228.07 M3 |
| MURO DE MAMPOSTERÍA: | 58.01 M3 |
| CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA: | 312.17 M2 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL: | 241.60 M |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DEPRIMIDA: | 60.93 M |
| CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES: | 28.21 M |
| EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO: | 1198.57 M2 |
| REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO: | 15.00 PZA |
| CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA: | 6.00 PZA |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA: | 15.00 PZA |
| REGISTRO PARA TOMA DOMICILIARIA: | 15.00 PZA |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: | 7.00 PZA |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA: | 97.00 PZA |

VII INVERSIÓN CONTRATADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

| TIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS |
|---|---------|----------------|----------------|--------|
| CONVENIOS ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 2024 | \$0.00 | \$1'952,109.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECURSOS FAISMUN 2024 | \$0.00 | \$0.00 | \$1'072,002.96 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS PARA MUNICIPALES 2024 EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$876,106.90 | \$0.00 |
| TOTAL \$3'904,219.73 | \$0.00 | \$1'952,109.87 | \$1'952,109.86 | \$0.00 |

VIII INVERSIÓN EJERCIDA

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

| TIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS |
|---|---------|----------------|----------------|--------|
| CONVENIOS ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 2024 | \$0.00 | \$1'952,105.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECURSOS FAISMUN 2024 | \$0.00 | \$0.00 | \$1'076,002.96 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS PARA MUNICIPALES 2024 EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$619,489.34 | \$0.00 |
| TOTAL \$3'647,597.62 | \$0.00 | \$1'952,105.32 | \$1'695,492.30 | \$0.00 |

IX RELACION DE ESTIMACIONES

| ESTIMACIÓN | PERÍODO | IMPORTE |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 (UNO) | 26/08/2024 AL 31/08/2024 | 48,501.39 |
| 2 (DOS) | 01/09/2024 AL 30/09/2024 | 605,284.44 |
| 3 (TRES) | 01/10/2024 AL 30/10/2024 | 297,795.13 |
| 4 (CUATRO) | 31/10/2024 AL 20/11/2024 | 1'782,401.32 |
| 5 (CINCO) | 21/11/2024 AL 30/11/2024 | 273,192.82 |
| 6 (SEIS) | 01/12/2024 AL 04/12/2024 | 381,975.60 |
| 7 (SIETE) FINQUITO | 05/12/2024 AL 05/12/2024 | 258,446.92 |
| TOTAL EJERCIDO | | \$3'647,597.62 |
| SALDO A CANCELAR | | \$256,622.11 |

dosat

"Este programa es propiedad del gobierno de Guanajuato y es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."

OPERADO FAISMUN 2024

Operado FAFEF 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

X. SANCIONES
 NINGUNA

XI. GARANTÍA SOBRE VICIOS OCULTOS

PÓLIZA DE FIANZA N°: 2318499 FECHA DE EXPEDICIÓN: 13/12/2024
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUEB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
 MONTO DE LA FIANZA: \$364,759.76
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA, Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

| Documento | Descripción |
|---------------------------|--------------------------|
| PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL | PLANOS DE OBRA TERMINADA |

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
 ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

| Archivo de documentos | Descripción |
|---------------------------|--------------|
| FINIQUITO | COPIA SIMPLE |
| ACTA DE CIERRE FINANCIERO | COPIA SIMPLE |
| FIANZA DE VICIOS OCULTOS | COPIA SIMPLE |

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, A LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DGSP Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

**OPERADO
FAISMUN 2024**

(Handwritten signatures and initials)

**"Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."**

**Operado
FAFEF 2024**



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:
 POR LA CONTRATISTA

[Handwritten signature]

INGENIO E INNOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
 ING. JUAN ALEJANDRO CHAGOYA IXTA

RECIBE Y ENTREGA:
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ING. MARÍA GUADALUPE MURGUIA QUIROZ
 DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ING. JOSÉ LUIS TORRES GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 GUANAJUATO, GTO

ING. PAOLA ALCANTAR SILVA
 SUPERVISORA DE OBRA

RECIBE
 PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

**Operado
 FAFEF 2024**

[Handwritten signature]
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

[Handwritten signature]
 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

[Handwritten signature]
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

**OPERADO
 FAISMUN 2024**



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS DE ASISTENCIA:


 Carlos Amador
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



 SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD


SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA (COCOSOP)

**Operado
FAFEF 2024**







**OPERADO
FAISMUN 2024**



"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."



