



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO
EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2025, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

1. ESTADO:	GUANAJUATO	2. SUBREGIÓN:	III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA:	SE.- URBANIZACIÓN		
4. SUBPROGRAMA:	02.- EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES		
5. NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA, CALLE SIN NOMBRE		
6. LOCALIDAD:	SANTA ROSA	7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	158 PERSONAS
8. MUNICIPIO:	GUANAJUATO		

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1. CONTRATISTA:	JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ING. JORGE MÉNDEZ GARCÍA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO		
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS:	GTO-SOP/PUC-0505-2012		
5. NÚMERO DE CONTRATO:	PMG/DGOPM/PEMC/2024/042	6. FECHA DE FIRMA:	25/07/2024
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	01 DE AGOSTO DE 2024	FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	29 DE OCTUBRE DE 2024
8. FECHA INICIO REAL:	26 DE AGOSTO DE 2024	FECHA TÉRMINO REAL:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
9. IMPORTE DE CONTRATO:	\$4'364,325.41		
10. NÚMERO DE CONVENIO:	-----		
11. IMPORTE CONVENIO:	-----		
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$4'364,325.41		

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOCACIÓN DE SEÑALES RESTRICTIVAS, PREVENTIVAS E INFORMATIVAS.

V. METAS PROGRAMADAS

1,063.49 M2 (PAVIMENTO)
271.86 M2 (BANQUETA DE CONCRETO)
613.86 M (GUARNICIÓN DE CONCRETO)

OPERADO FAISMUN 2024

Operado FAFEF 2024

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."

(Handwritten signatures and initials)



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO: **1074.40 M2**
 LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MR=42 KG7CM2, CORRESPONDIENTE A LA BANQUETA COMPARTIDA CON EL ARROYO PARA VEHÍCULOS Y PEATONES: **24.00 M3**
 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONSTRUIDA DE CONCRETO PREMEZCLADO: **168.32 M2**
 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE: **324.16 M**
 TOMAS DOMICILIARIAS: **20.00 PZAS**
 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO: **153.16 M**
 DESCARGAS SANITARIAS: **12.00 PZAS.**
 COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO: **13.00 PZAS**
 COLOCACIÓN DE SEÑALES RESTRICTIVAS: **8.00 PZA**
 COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS: **3.00 PZA**
 COLOCACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS: **2.00 PZA**

VII. INVERSIÓN CONTRATADA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
CONVENIOS ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 2024	\$0.00	\$2'182,162.71	\$0.00	\$0.00
RECURSOS FAISMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$787,324.30	\$0.00
TRANSFERENCIAS PARA MUNICIPALES 2024 EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1'394,838.40	\$0.00
TOTAL \$4'364,325.41	\$0.00	\$2'182,162.71	\$2'182,162.70	\$0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
CONVENIOS ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 2024	\$0.00	\$2'032,609.42	\$0.00	\$0.00
RECURSOS FAISMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$787,324.30	\$0.00
TRANSFERENCIAS PARA MUNICIPALES 2024 EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$890,610.87	\$0.00
TOTAL \$3'810,544.59	\$0.00	\$2'032,609.42	\$1'777,935.17	\$0.00

IX. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

ENTREGA (N)	PERÍODO	IMPORTE (M)
1 (UNO)	26/08/2024 AL 06/09/2024	300,987.08
2 (DOS)	07/09/2024 AL 18/09/2024	168,051.46
3 (TRES)	19/09/2024 AL 30/09/2024	350,701.80
4 (CUATRO)	01/10/2024 AL 30/10/2024	909,528.06
5 (CINCO)	31/10/2024 AL 29/11/2024	822,559.41
6 (SEIS)	30/11/2024 AL 13/12/2024	1'258,716.78
TOTAL EJERCIDO		\$3'810,544.59
SALDO A CANCELAR		\$553,780.82

**OPERADO
FAISMUN 2024**

X. SANCIONES.

NINGUNA

**Operado
FAFEF 2024**

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: 2319774 FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/12/2024
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN S.A.
 MONTO DE LA FIANZA: \$381,054.46
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA, Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, A LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DGSP Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

Operado FAFEF 2024

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."

José

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OPERADO FAISMUN 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:
 POR LA CONTRATISTA

[Handwritten signature]

 ING. JORGE MENDÉZ GARCÍA
 JVR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RECIBE Y ENTREGA:
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ ING. JOSÉ LUIS TORRES GONZÁLEZ
 DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 GUANAJUATO, GTO

[Handwritten signature]

 ING. GLORIA YAZMÍN MARTÍNEZ AGUIRRE

RECIBE
 PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

[Handwritten signature]

 JAIME FONSECA AGUILAR
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

[Handwritten signature]

 JOSE FONSECA
 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

[Handwritten signature]

 ROSA YAREE SHAVEZ
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

**OPERADO
 FAISMUN 2024**

**Operado
 FAFEF 2024**


"Este programa es publico,
 ajeno a cualquier partido politico.
 Queda prohibido su uso para fines
 distintos al desarrollo social."



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS DE ASISTENCIA:


Carlos Ismael Manríquez
CONTRALORÍA MUNICIPAL


Erika Dueñez Silvestre
SECRETARIA DE LA HONESTIDAD

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA (COCOSOP)

**Operado
FAFEF 2024**

"Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

**OPERADO
FAISMUN 2024**



