

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALI	ZACIÓN DE LA OBRA.		NORMANIA SERVICIO DE LA CASTA DE CASTA
1. ESTADO:	GUANAJUATO	2. SUBREGIÓN:	III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA:	*	SH VIVIENDA DIGNA	-
4. SUBPROGRAMA:		04 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Α
5. NOMBRE DE LA OBRA: 6. LOCALIDAD: 8. MUNICIPIO:	QUIPAMIENTO DE CALENTADO VARIAS	ORES SOLARES EN EL MUNICIPIO 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: GUANAJUATO	DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA ETAPA 6,496 PERSONAS
III. DATOS GENERALES DEL C	CONTRATO.		
1. CONTRATISTA:		RENOVABLES DE MÉXICO, S.	A. DE C.V.
2. NOMBRE DEL REPRESENTANT	E:	ING. VÍCTOR JOSÉ HERNÁNDE	
3. CARGO:	The state of the s	ADMINISTRADOR ÚNICO	
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PAE			PUC-3062-2015
5. NÚMERO DE CONTRATO:	PMG/DGOPM/FAISM/20	022/002 6. FECHA DE	E FIRMA: 23/06 /2022
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRA	го: 24 DE JUNIO DE 2022	FECHA TÉRMINO SEGÚN CONT	TRATO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
8. FECHA INICIO REAL:	15 DE JULIO DE 2022	FECHA TÉRMINO REAL:	12 DE OCTUBRE DE 2022
9. IMPORTE DE CONTRATO:		\$11,494,813.33	
10. NÚMERO DE CONVENIO:		PMG/DGOPM/FAISM/2022/	002-02
11. IMPORTE CONVENIO:		\$248,303.22	
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO	O:	\$11,743,116.55	
IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LA OBRA CONSISTIÓ EN EL EQUI INCLUYENDO LA CONEXIÓN E INS	IPAMIENTO DE CALENTADORES	S SOLARES EN VARIAS COMUNIDADE TE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLC	S DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO GTO., OCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA.
/. METAS PROGRAMADAS.			
,518.00 PZA CALENTADOR	·	ATHRID TECHNIC SERVICE AND ASSESSMENT	

1 17 -

P

A



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

	ET/				

1,551.00 PZA CALENTADOR SOLAR 1,551.00 PZA PLACA INFORMATIVA

VII. INVERSIÓN CONTRATADA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÒ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO PPTAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2022	\$0.00	\$0.00	\$11′494,813.33	\$ 0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2022 (CONVENIO AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$248,303.22	\$0.00
TOTAL \$11'743,116.55	\$0.00	\$0.00	\$11,743,116.55	\$ 0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.				
INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE E.	JERCICIO.			
AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
2022	\$0.00	\$0.00	\$11′743,116.55	\$ 0.00
TOTAL \$11'743,116.55	\$0.00	\$0.00	\$11′743,116.55	\$ 0.00

IX. RELACIÓN DE ESTIMACIONES. ESTIMACIÓN Nº.	PERIODO	
	TEMODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	15/07/2022 AL 31/07/2022	825,385.15
2 (DOS)	01/08/2022 AL 30/08/2022	3′051,653.34
3 (TRES)	31/08/2022 AL 29/09/2022	5′149,191.74
4 (CUATRO)	30/09/2022 AL 08/10/2022	2′468,583.10
5 (CINCO) FINIQUITO	09/10/2022 AL 12/10/2022	248,303.22
TOTAL EJERCIDO		\$11,743,116.55
	SALDO A CANCELAR	\$0.00

X. SANCIONES.

NINGUNA

PÓLIZA DE FIANZA Nº:	1187-05571-5	FECHA DE EXPEDICIÓN:	26/10/2022	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA	ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANC	CIERO ASERTA S.A.	-
MONTO DE LA FIANZA:	3	\$1′174,311.66		
A FAVOR DE:	LA TESC	RERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUA	ATO, GTO.	

Eh P -

r - -

A

1



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción				
ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	1,551	ACTAS	DE	ENTREGAS-RECEPCIÓN	DE
9)	BENEF	ICIARIOS			

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA **A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

X

Phr.

R

3



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDONDENCIA MUNINICALED MURRIETA GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICACIÓN GENERADIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

OBRA PÚBLICA MUNICIPAL GUANAJUATO, GTÔ.

ARQ. NOÉ MARTÍN-CONTRERAS ROSALES SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE:

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

TESTIGOS DE ASISTENCIA:

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Can opro de comour no.

Cm/0653/2072

RENOVABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.



"2022 año del 70 aniversario del Teatro Universitario y 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino"

Contrator DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Municipal

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Oficio núm.: DGOP/DC/301122-006

Asunto: Invitación a entrega-recepción de obra Guanajuato, Gto., 30 de noviembre del 2022

Feeha y hera.

Nombre. Pedro Pablo Cardona Maldonado

Guanajuato

Presente

Contralor Municipal

Maestro

Con relación a las obras públicas del ejercicio fiscal 2022, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal/2022, me dirijo con el fin de informarle que se llevará a cabo la celebración del acto de entrega-recepción de la obra denominada:

, , , , ,	«Equipamiento de			
	calentadores solares en	Varias	07 de diciembre del	10:00 hrs.
	el Municipio de		2022	
	Guanajuato, Gto., 1era			
	etapa».			

Lo anteriormente expuesto, con objeto de extender una atenta invitación a usted y/o al personal que designe, para que asista como representante de esa Contraloría, y poder llevar a cabo el trámite correspondiente de acuerdo a la legislación vigente en la materia.

Así mismo, hago de su conocimiento que el punto de partida a la obra será a las 9:30 horas en las instalaciones de esta Dirección General de Obra Pública, mismas que se ubican en: Carretera Libre Guanajuato-Silao Km. 5, tel. 731-09-51 y 731-09-52.

Sin más por el momento, me despido de Usted, enviándole un cordial saludo y agradeciendo anticipadamente el apoyo brindados

Atentamente

Ing. Marco Antonio Ortiz Rendon SIDENCIA MUNICIPAL Director General de Obra Pública RECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

OUANAJUATO, GTO.

(473) 7310950, 51, 52 Ext. 101

Colonia Marfil C.P. 36250 Guanaluato, Gto.

eman " ndis

DIRECCIÓN GENERAL

DE OBRA PÚBLICA

www.guanajuatocapital.gob.mx

☐ ¥ ☐ / Gobierno Municipal Guanajuato

Con copia para:

Ing. María Guadalupe Murguia Quiroz, Subdirectora General de Obra Pública. Para su conocimiento. Ing. Pedro Murrieta González, Director de Construcción. Para su conocimiento.

MAOR/PMG/armf

PLLTIC



GOSIERNO MUNICIPAL