



**Administración Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.**

**Auditoría a la Infraestructura Pública Municipal** **Enero a diciembre de 2022**

Guanajuato, Gto. a **7 de noviembre de 2023**

**«2024, a 200 años de la instalación del Primer Congreso Constituyente de Guanajuato»**

Cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia, es deber de todo servidor público, custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.

**23\_AIP\_CPG\_MGTO\_2022**



ASEG cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado por AENOR. Número de certificado: ER-0132/2023





FISCALIZACIÓN DE  
**VANGUARDIA** PARA UN MEJOR  
GUANAJUATO

## ÍNDICE

<b>I. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
I.1. Objetivo.....	3
I.2. Criterios de Selección. ....	4
I.3. Alcance.....	5
I.4 Procedimientos de auditoría aplicables. ....	10
I.5. Dictamen de la auditoría.....	11
I. 6. Resultados de la fiscalización efectuada. ....	14
I.6.1. Resumen de Alcance, Naturaleza, Procedimientos y Conclusiones Derivadas de la Revisión. ....	14
I.6.2. Resumen de Observaciones y Recomendaciones.....	16
I.6.3. Resumen del Proceso de Fiscalización. ....	17
<b>II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES; RESPUESTA EMITIDA POR EL SUJETO FISCALIZADO Y VALORACIÓN CORRESPONDIENTE .....</b>	<b>19</b>
II.1. Observaciones. ....	19
II.2. Recomendaciones. ....	51
<b>III. PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN FISCAL .....</b>	<b>65</b>
<b>IV. COMUNICADO ANTE ÓRGANOS DE CONTROL Y AUTORIDADES QUE ADMINISTRAN PADRONES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.....</b>	<b>66</b>
<b>V. OTROS DATOS INFORMATIVOS. ....</b>	<b>67</b>
V.1 Resultado de Evaluación SEVAC. ....	67
V.2 Seguimiento a Recomendaciones de Ejercicios Anteriores .....	68
<b>VI. ANEXOS .....</b>	<b>69</b>
<b>VI. FIRMA ELECTRÓNICA.....</b>	<b>70</b>



## I. INTRODUCCIÓN

La función de fiscalización, constitucionalmente encomendada al Congreso del Estado y ejercida mediante la Auditoría Superior, obedece a principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad que enmarcan su trascendencia para la sociedad en la revisión de la aplicación de los recursos.

Se trata de una actividad que debe desarrollarse en un estricto marco constitucional y legal, ejercida técnicamente mediante la observancia de las normas profesionales de auditoría nacionales e internacionales.

En este sentido, la Auditoría Superior como órgano técnico del Congreso del Estado, especializado, integrante de los Sistemas nacional y estatal anticorrupción y de fiscalización, en el ejercicio de tan trascendente función, adopta como misión cotidiana, revisar y evaluar la gestión pública para favorecer el desarrollo de la

buena gobernanza e incrementar la confianza en el gobierno y que se visualiza como una institución vanguardista en rendición de cuentas, colaboración, transparencia y participación ciudadana, que fortalece la confianza en el gobierno y promueve el ejercicio de los derechos humanos.

Es de señalar que, el presente informe incluye diversa información complementaria del proceso de fiscalización, que pretende incidir de manera directa en una mayor transparencia en los criterios y alcance de la revisión, los procedimientos aplicados y las conclusiones obtenidas de manera individual.

Este nuevo informe incide en una mayor rendición de cuentas que será de beneficio, tanto para el sujeto de fiscalización, como las demás partes interesadas en el proceso.

Por lo antes expuesto, en cumplimiento al Programa General de Fiscalización 2023 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y con fundamento en el artículo 116 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 63 fracción XIX y 66 segundo y cuarto párrafos, así como las fracciones III y IV del mismo artículo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 256 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; 1, 2 fracciones II, III y segundo párrafo, 3 fracciones I, IV y XI, 4, 6, 7, 9, 16, 28, 31, 35, 36, 82 fracciones II, III, IV, VII, XI, XII, XXII y XXXV y 87 fracciones XI, XIV y XXIX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; 1, 3, 18, 30 y 43 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; 1, 6, 7, 10 fracciones III, XXIII y XXXII, 11, 18 fracción IV, 19 fracciones III, IV y VIII, 22 fracciones I y II, y 23 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; así como, el artículo 49 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con los artículos 82 fracción XII y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como, el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y esta entidad de fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el 25 de enero y 28 de febrero de 2017; se practicó la **Auditoría a la Infraestructura Pública Municipal** respecto de las operaciones realizadas por la **Administración Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.**, correspondiente al **periodo de enero a diciembre de 2022.**

Asimismo, con fundamento en los artículos 15 segundo párrafo, 37 fracciones III y IV y 87 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; 27 y 49 de su Reglamento; así como los artículos 9 fracciones XVII y XVIII, 19 fracción XIII y 22 fracción V del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, se emite el presente Informe de Resultados, respecto de la auditoría antes expuesta.

## I.1. Objetivo.

El objetivo de la auditoría, de acuerdo con los principios, conceptos y directrices de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización es:

- En materia financiera, emitir una opinión sobre si los estados financieros que integran la Cuenta Pública han sido preparados en todos los aspectos importantes, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como, con los demás marcos de información financiera aplicables.
- Respecto al cumplimiento, comprobar que la gestión financiera y no financiera de los sujetos de fiscalización fue realizada conforme a las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones que la regulan, y atendiendo al criterio de transparencia, en cuanto a los ingresos y gastos públicos; la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que deban incluir en la cuenta pública.

Asimismo, verificar que los recursos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con la normativa aplicable, y verificar que las inversiones en obra pública se hayan realizado de conformidad a las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones legales que la regulan. Comprende también la revisión legal, financiera, técnica, administrativa y contable de las obras, abarcando todas sus etapas, tales como: planeación, presupuestación, programación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución, control, liquidación y entrega-recepción.

## I.2. Criterios de Selección.

Esta Auditoría se seleccionó e integró al Programa General de Fiscalización 2023, de acuerdo a los criterios cuantitativos y cualitativos de planeación genérica, en apego al marco normativo institucional de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

La selección de las cuentas, partidas, la naturaleza y alcance de los procedimientos aplicados, atiende a los **riesgos identificados y su valoración cuantitativa y cualitativa**, misma que se realiza bajo parámetros de materialidad y criterios de juicio profesional de los responsables del encargo, asimismo, la respuesta a los riesgos valorados se diseña a través de pruebas de detalle y procedimientos analíticos acorde a la naturaleza de las operaciones y saldos en relación con las aseveraciones involucradas.

La materialidad se considera en términos de valor monetario y aspectos cualitativos, identificando las características de los movimientos seleccionados que resultan relevantes acorde a su naturaleza, contexto e importe.

El parámetro sobre el cual se determina la materialidad (monto de referencia que se considera para la determinación de una opinión) es el **Presupuesto de Egresos aprobado**, toda vez que este elemento constituye un factor significativo para los Legisladores, siendo éstos los usuarios principales de los Informes de Resultados

que emite la ASEG, quienes aprueban la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato y tienen conocimiento del presupuesto de egresos de los Municipios aprobado por el Ayuntamiento.

Para la determinación de las conclusiones de auditoría, se consideró el uso del muestreo, (método para llegar a una conclusión acerca de un conjunto completo de datos «población» mediante la selección y el examen de una muestra representativa de ítems), la selección de la muestra se realiza considerando que todas las unidades de la población tienen igual oportunidad de ser seleccionadas. Asimismo, el alcance correspondiente a pruebas de cumplimiento, se incorporan los ítems que acorde a la valoración son necesarios conforme a las áreas con riesgo potencial de incumplimiento.

El detalle de las partidas, riesgos identificados y conclusiones se muestra en el apartado denominado de alcance de la revisión.

### I.3. Alcance

#### INGRESOS



Universo	\$ 45,945,032.00
Población	45,945,032.00
Muestra Auditada	45,945,032.00
Alcance sobre población	100%

#### EGRESOS



Universo	\$ 35,777,376.24
Población	33,843,969.98
Muestra Auditada	23,011,527.44
Alcance sobre población	68%

A continuación, se detallan los estados y la información financiera contenida en la cuenta pública de conformidad con los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

#### Información contable:

- a) Estado de actividades;
- b) Estado de situación financiera;
- c) Estado de variación en la hacienda pública;
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Estado de flujos de efectivo;
- f) Informe sobre pasivos contingentes;
- g) Notas a los estados financieros;
- h) Estado analítico del activo; y
- i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos.

#### Información presupuestaria:

- a) Estado analítico de ingresos;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos;
- c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización;
- d) Intereses de la deuda; y
- e) Flujo de fondos.



Detalle de alcances del proceso de fiscalización.

Asimismo, se detallan las cuentas contables, partidas y rubros revisados:

Ingresos.

NÚMERO DE PARTIDA/NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO SALDO	POBLACIÓN	MUESTRA	%	MARCA
421201001	Fondo Infraestructura Social Mpal (FAISM)	Saldo	\$ 45,945,032.00	\$ 45,945,032.00	100%	A
Total			\$ 45,945,032.00	\$ 45,945,032.00	100%	

Marcas:

A	Se revisaron los ingresos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMDF) 2022, a través de la cuenta contable 421201001.
---	---

Egresos.

NÚMERO DE PARTIDA/NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO	POBLACIÓN	MUESTRA	%	MARCA
ACTIVO						
123516111	Edificación habitacional	Cargo	\$8,867,807.38	\$8,867,807.38	100%	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el (sic)	Cargo	699,176.96	699,176.96	100%	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz (sic)	Cargo	13,964,011.59	6,596,635.15	47%	
123626221	Edificación habitacional no	Cargo	10,312,974.05	6,847,907.95	66%	
Total Activo			\$33,843,969.98	\$23,011,527.44	68%	

Adicionalmente se revisó:

La cuenta de Anticipos a Contratistas a corto plazo, según se muestra a continuación:

NÚMERO DE PARTIDA/NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO SALDO	POBLACIÓN	MUESTRA	%	MARCA
Activo						
113400001	Ant Contratistas C P (sic)	Saldo	26,747,019.34	2,279,523.75	9%	
Total			26,747,019.34	2,279,523.75	9%	

Del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto. (SIMAPAG):

NÚMERO DE PARTIDA/NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO	POBLACIÓN	MUESTRA	%	MARCA
ACTIVO						
1.2.3.6.3.6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua petróleo gas electricida» (sic)	Cargo	\$ 1,945,781.60	\$ 1,945,781.60	100%	
Total Activo			\$ 1,945,781.60	\$ 1,945,781.60	100%	

## Detalle de las obras seleccionadas se describe a continuación:

CONTRATO	OBRA	IMPORTE
<b>123516111 Edificación habitacional</b>		
PMG/DGOPM/RM/2022/018	Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa	\$ 8,867,807.38
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 8,867,807.38</b>
<b>123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el (sic)</b>		
PMG/DGOPM/OD/2021/026	Construcción de electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Lomas de Cervera, en el Fraccionamiento Rincón de Cervera	699,176.96
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 699,176.96</b>
<b>123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz (sic)</b>		
PMG/DGOPM/PEMC/2022/034	Pavimentación, guarniciones y banquetas de la calle Rosa del Fraccionamiento El Solano	907,703.94
PMG/DGOPM/PSBGT0/2021/025	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Marfil, en la Colonia Lomas del Padre, en la Calle Perseo	755,685.31
PMG/DGOPM/SDAYR/2021/024	Rehabilitación de Camino Rural, Tramo: E.C. 45-El Zangarro, en el Municipio de Guanajuato. 1era. Etapa	4,933,245.90
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 6,596,635.15</b>
<b>123626221 Edificación no habitacional</b>		
PMG/DGOPM/CODE/2021/029	Construcción de Techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto.	3,178,902.57
PMG/DGOPM/RM/2022/016	Construcción de centro colibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad carbonera. 1era. Etapa.	3,669,005.38
	<b>Subtotal</b>	<b>\$6,847,907.95</b>
	<b>Total</b>	<b>\$ 23,011,527.44</b>

## De la cuenta de Anticipos a Contratistas a corto plazo:

CONTRATO	OBRA	Saldo final al 31-dic-23 <sup>(1)</sup>
<b>113400001 Ant Contratistas C P (sic)</b>		
<b>GARCIA TOVAR VICENTE APOLINAR</b>		
PMG/DGOPM/33/2009/024	Revisión, análisis y evaluación de propuestas técnicas y económicas para licitaciones de obra pública de acciones insertas en el programa de obra pública e inversión social 2009.	\$40,269.61
<b>RAMOS ARROYO LUIS HECTOR</b>		
PMG/DGOPM/GC/2017/015	Rehabilitación del Museo de las Momias, en el Municipio de Guanajuato	95,138.11
<b>URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GACER, S.A. de C.V.</b>		
PMG/DGOPM/33/2016/049	Ampliación de la red de agua potable en la Manzana 38 de la Colonia Las Águilas. Construcción de la red de agua potable en las Manzanas 47 y 48 de la Colonia Las Águilas. Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 47 de la Colonia las Águilas. Construcción de red de alcantarillado sanitario en las Manzanas 55 y 58 de la Colonia las Águilas	206,796.82
<b>JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.</b>		
PMG/DGOPM/OD/2022/040	Construcción para Atención de Emergencias en el Municipio de Guanajuato., Gto. 1era. Etapa.	531,115.20
PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/005	Construcción del equipo de bombeo, cloración y línea de conducción de agua potable en la comunidad de Mexiamora en el Municipio de Guanajuato.	206,242.75
	<b>Sub total</b>	<b>737,357.95<sup>(2)</sup></b>

CONTRATO	OBRA	Saldo final al 31-dic-23 <sup>(1)</sup>
<b>INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAI, S.A. DE C.V.</b>		
PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/003	Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad San Pedro Gilmonene del Municipio de Guanajuato.	86,433.88
<b>CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VIAN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.</b>		
PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/004	Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato.	444,641.89
<b>VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TREBOL, S.A. DE C.V.</b>		
PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/002	Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+684.97, en la Comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato.	95,969.99
<b>DE LA ROSA FALCON GREGORIO GERARDO</b>		
PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010	Restauración de fachada del Templo de Sn Roque (consolidación de aplanados y conservación de canteras de fachadas laterales y posteriores, puertas de herrería y portones de Madera, en la Ciudad de Guanajuato, Gto.	572,915.49
<b>Total</b>		<b>\$2,279,523.74<sup>(3)</sup></b>

**Notas:**

- (1) Información proporcionada por Tesorería Municipal mediante oficio TMG/572/2023 del 05 de julio de 2023.  
(2) El saldo contable es \$737,357.96  
(3) El saldo contable es \$2,279,523.75

**Del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto. (SIMAPAG):**

CONTRATO	OBRA	IMPORTE
<b>1.2.3.6.3.6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua petróleo gas electricida (sic)</b>		
SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27	Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.	\$1,945,781.60
<b>Total</b>		<b>\$ 1,945,781.60</b>

**Nota general:** Los alcances de la auditoría se determinaron considerando el registro en las cuentas contables del activo o del gasto, realizando su conciliación con el momento presupuestal «Devengado», considerando que dicha etapa presupuestal corresponde a la base de registro en las cuentas contables del sujeto fiscalizado.

Asimismo, desde la perspectiva de cumplimiento, en la auditoría se verificó el apego a la siguiente normativa:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
- Ley de Coordinación Fiscal;
- Ley General de Contabilidad Gubernamental;
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
- Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
- Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
- Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicios Fiscal de 2022; y

- Demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el periodo de la revisión.

Considerando la naturaleza de la auditoría antes expuesta, las conclusiones sobre la información proporcionada en los procesos y reportes operativos, contables, presupuestales y programáticos expresan en el presente informe de resultados mediante una opinión segmentada en la perspectiva financiera y la de cumplimiento, y en su caso, a través del detalle de las observaciones y recomendaciones.

## I.4 Procedimientos de auditoría aplicables.

La auditoría implica la realización de procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, los procedimientos seleccionados fueron aplicados por el auditor, con base en la evaluación de los riesgos de incorrección material. Al realizar las evaluaciones de riesgo, consideramos el control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del mismo.

Asimismo, acorde a riesgos identificados y muestreo definido en planeación se evaluó el registro y presentación de la información contable; las variaciones presupuestales; la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones significativas hechas por la administración, los resultados de la gestión financiera, y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las políticas contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Los procedimientos de auditoría aplicables en el proceso de fiscalización, y mediante los cuales se obtuvo evidencia suficiente y adecuada para sustentar las conclusiones establecidas en el presente, son:

- **Inspección:** Examen de registros o de documentos, ya sean internos o externos, en papel, en soporte electrónico o en otro medio, o un examen físico de un activo.
- **Observación:** Consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicados por otras personas.
- **Confirmación externa:** Constituye evidencia de auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta directa escrita de un tercero.
- **Recálculo:** Comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros.
- **Procedimientos analíticos:** Evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones que razonablemente quepa suponer que existan entre datos financieros y no financieros.
- **Re ejecución:** Ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o de controles que en origen fueron realizados como parte del control interno de la entidad.
- **Indagación:** Consiste en la búsqueda de información, financiera o no financiera, a través de personas bien informadas tanto de dentro como de fuera de la entidad.

**Asimismo, el detalle del alcance, procedimientos aplicables y conclusiones** por cada una de las cuentas, partidas, obras o en su caso programas revisados, se muestra en el apartado Resultados de la fiscalización efectuada.



## I.5. Dictamen de la auditoría.

Realizamos la **Auditoría a la Infraestructura Pública Municipal** a la **Administración Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.**, respecto al periodo **enero a diciembre de 2022** con el objetivo y alcances previamente establecidos, misma que se practicó sobre la información contenida en los procesos y reportes operativos, contables, presupuestales y programáticos, y que fue proporcionada por el sujeto fiscalizado.

### Opinión modificada con salvedades.

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada la Administración Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado I.6. de este informe y que se refieren principalmente a: Cantidades de insumos en precio unitario, cantidades de obra y Adjudicación de contrato.

### FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN

La auditoría se efectuó observando las disposiciones contenidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, y Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; de acuerdo con las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI por sus siglas en inglés), emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus

siglas en inglés), las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés) y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que son aplicables al sector público. Nuestras responsabilidades, en virtud de esas normas, se describen, con más detalle, en la sección correspondiente a Responsabilidades del auditor.

Se considera que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

Mantenemos nuestra independencia del sujeto fiscalizado, de acuerdo con nuestro Código de ética, así como con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra revisión, y hemos cumplido a cabalidad con nuestras otras responsabilidades éticas, conforme a estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.

## OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

La **Administración Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.**, es responsable de la preparación, organización, presentación y transparencia de la información contenida en los procesos y reportes operativos, contables, presupuestales y programáticos, atendiendo a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, normas aplicables relativas a ingresos y egresos, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y las demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes; así como la determinación, aprobación y divulgación de las medidas de control interno y sus objetivos necesarios para la preparación de la misma, libre de errores importantes.

De conformidad con el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, los controles internos que implemente la administración, tendrán por objeto: proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como la prevención de la corrupción. Estos objetivos y sus riesgos relacionados pueden ser clasificados en una o más de las siguientes categorías:

- a) Operación.** Se refiere a la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones.
- b) Información.** Consiste en la confiabilidad de los informes internos y externos.
- c) Cumplimiento.** Se relaciona con el apego a las disposiciones jurídicas y normativas.

## RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR

Desde la perspectiva financiera nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si la información financiera y presupuestal contenida en la cuenta pública, se encuentra libre de errores importantes y emitir un informe de resultados que incluya nuestra opinión.

El aseguramiento razonable implica un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada, de acuerdo con las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI por sus siglas en inglés), emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés), congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, siempre detectará un error material cuando éste exista.

Las incorrecciones o representaciones erróneas pueden surgir a causa de fraude o error y, se consideran materiales si, tomadas individualmente o en conjunto, se puede razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios tomadas sobre la base de estos estados financieros.

A partir de los asuntos que les han sido comunicados a los encargados de la administración, determinamos aquellas cuestiones que tuvieron mayor significación en la revisión y que son, por lo tanto, las cuestiones clave de la auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditor, salvo que la ley o reglamento impida la divulgación pública de dicha cuestión, o cuando, en circunstancias extremadamente raras, determinemos que un asunto no se debe comunicar en nuestro informe, porque se espera razonablemente, que las consecuencias adversas que de ello derivarían, serán superiores a los beneficios de interés público que se obtendrán de hacerlo.

Asimismo, nuestra responsabilidad es concluir sobre si la información proporcionada cumple las disposiciones normativas, en su caso, emitir las observaciones y recomendaciones originadas por la revisión, y presentar el Informe de Resultados al Congreso del Estado de Guanajuato.

Una revisión implica la aplicación de procedimientos para obtener evidencia, suficiente y apropiada, que fundamente nuestra conclusión. Los procedimientos realizados dependen del juicio profesional del auditor, incluida la evaluación del riesgo de incumplimiento material, ya sea por fraude o error. Los procedimientos de auditoría aplicados son los que hemos juzgado apropiados a las circunstancias. Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar la base para nuestra conclusión.

## I. 6. Resultados de la fiscalización efectuada.

### I.6.1. Resumen de Alcance, Naturaleza, Procedimientos y Conclusiones Derivadas de la Revisión.

Para el cumplimiento de los objetivos determinados para el presente acto de fiscalización, se han diseñado los procedimientos de auditoría que permitan obtener la evidencia de la auditoría que sea, suficiente y adecuada, para proporcionar una base razonable para nuestra opinión. Los procedimientos de auditoría aplicados y sus conclusiones sobre las muestras determinadas, se resumen a continuación:

NÚMERO DE PARTIDA/NÚMERO CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SISTEMA TRANSACCIONAL RELACIONADO	PROCEDIMIENTOS APLICADOS	CONCLUSIONES
<b>Administración Pública Municipal Centralizada</b>				
421201001	Fondo Infraestructura Social Mpal (FAISM)	Sistema Tesorería	Inspección Indagación	Con la información proporcionada y los procedimientos de auditoría aplicados, no se identificaron elementos que, acorde a la muestra determinada nos hagan pensar que la cuenta 421201001, objeto de revisión no cumple, en todos los aspectos significativos, con las disposiciones aplicables.
123516111	Edificación habitacional	Sistema de obra pública	Inspección Confirmación externa Recálculo Indagación	La conclusión se vincula con: <b>Observación Núm. 001.</b> Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/RM/2022/018.
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el (sic)	Sistema de obra pública	Inspección Recálculo Indagación	Con la información proporcionada y los procedimientos de auditoría aplicados, no se identificaron elementos que, acorde a la muestra determinada nos hagan pensar que la cuenta 123536131, objeto de revisión no cumple, en todos los aspectos significativos, con las disposiciones aplicables.
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz (sic)	Sistema de obra pública	Inspección Confirmación externa Recálculo Indagación	Con la información proporcionada y los procedimientos de auditoría aplicados, no se identificaron elementos que, acorde a la muestra determinada nos hagan pensar que la cuenta 123546141, objeto de revisión no cumple, en todos los aspectos significativos, con las disposiciones aplicables.
123626221	Edificación no habitacional	Sistema de obra pública	Inspección Recálculo Indagación	La conclusión se vincula con las <b>Observaciones:</b> <b>Núm. 002.</b> Cantidades de obra. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029 (1 de 2) <b>Núm. 003.</b> Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029. (2 de 2)
113400001	Ant Contratistas C P (sic)	Sistema de Tesorería	Inspección Indagación	La conclusión se vincula con la <b>Recomendación Núm. 001.</b> Anticipo a contratistas.
<b>Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto. (SIMAPAG)</b>				
1.2.3.6.3.6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua petróleo gas electricida» (sic)	Sistema de obra pública	Inspección Recálculo Indagación	La conclusión se vincula con: <b>Observación Núm. 004.</b> Adjudicación de contrato. Contrato: SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

Asimismo, como parte de la revisión se determinaron recomendaciones generales para el fortalecimiento de los procesos de control interno del Municipio, mismas que se describen en el apartado II.2. Recomendaciones Generales.

Es importante mencionar que, para la integración del expediente y conclusiones determinadas en esta auditoría, se consideró documentación obtenida mediante diversos procedimientos de auditoría aplicados en los Análisis de Información Financiera Trimestral a la Administración Pública del municipio de Guanajuato, Gto., respecto de los periodos de enero a junio y julio a diciembre de 2022, así como de la Revisión de Cuenta Pública de enero a diciembre de 2022, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Como parte del proceso de fiscalización, y en atención al Acuerdo establecido en la Minuta número 47 de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado del 24 de febrero de 2020, se aplicaron procedimientos de auditoría a los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, para corroborar que no fueron emitidos por contribuyentes que se encontraban en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 y el 69-B del Código Fiscal de la Federación, listados publicados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Asimismo, se realizó la identificación de contribuyentes personas morales de reciente creación, contribuyentes personas físicas con carácter de servidores públicos, relaciones de parentesco según el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobierno Federal, y otras particularidades específicas.

Por último, acorde a los riesgos identificados en la planeación, se realizaron consultas al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, a efecto de identificar posibles relaciones de parentesco de socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado.



## I.6.2. Resumen de Observaciones y Recomendaciones.

Una vez abordado el dictamen de la auditoría, así como el alcance, naturaleza, riesgos, procedimientos y conclusiones derivadas de la revisión, es de menester resumir las observaciones y recomendaciones producto del proceso de fiscalización en cita, como se muestra en la tabla siguiente:

Observaciones		
Número	Título	Valoración
<b>1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.</b>		
001	Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/RM/2022/018.	No solventada
002	Cantidades de obra. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029. (1 de 2)	Solventada
003	Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029. (2 de 2)	No solventada
004	Adjudicación de contrato. Contrato: SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.	No solventada

Recomendaciones		
Número	Título	Valoración
<b>1.1.3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		
001	Anticipo a contratistas.	No atendida
<b>1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.</b>		
002	Supervisión.	No atendida

### I.6.3. Resumen del Proceso de Fiscalización.

#### A) Impacto de las irregularidades detectadas que persisten.

a) Errores y omisiones de la Información Financiera.		
Tipo de error u omisión	Número de observación	Importe
Inexactitud al recoger o procesar los datos a partir de los cuales se preparan los estados financieros (Clasificaciones erróneas)		
✓ Registro de operaciones en una partida diferente a la de su naturaleza; (Clasificación)		0.00
✓ Registro en una cuenta contable incorrecta; (Clasificación)		
✓ Registro de un importe incorrecto. (Exactitud)		
Omisión de una cantidad o de una información a revelar (Operaciones o bienes no registrados)		
✓ Omisión en el registro contable de las operaciones. (Integridad)		0.00
✓ Transacciones o eventos no agregados o agregados de manera inadecuada o no comprensible. (Presentación)		
Estimación contable incorrecta (Diferencia en registros contables)		
✓ Errores numéricos y de cálculo; (Exactitud, valoración y asignación)		0.00
✓ Diferencias en los registros contables y presupuestales. (Exactitud, valoración y asignación)		
Selección y aplicación de políticas contables que el auditor considera inadecuadas y otros errores u omisiones.		
✓ Diferencia en el periodo de registro de transacciones y hechos (Corte de operaciones)		0.00
✓ Registro de transacciones y hechos que no han ocurrido y/o no corresponden a la entidad. (Ocurriencia)		
✓ Activos, Pasivos y Patrimonio registrados y que no existen. (Existencia)		
✓ No se posee el control o los derechos de los activos, y los pasivos no corresponden a obligaciones de la entidad. (Derechos y obligaciones)		
Subtotal		\$ 0.00

b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones.						
Número de observación	Importe observado	Importe reintegrado	Importe recuperado	Otros esquemas de recuperación	Importe aclarado	Acuerdo de Admisión de Investigación de Presunta Responsabilidad de Faltas Administrativas
001	\$9,778.51	\$9,778.51	\$0.00	\$940.44	\$0.00	
002	29,904.46	0.00	0.00	0.00	29,904.46	
003	21,537.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal	\$61,220.09	\$9,778.51	\$0.00	\$940.44	\$ 29,904.46	

Impacto total de las irregularidades detectadas. (Errores y omisiones de la Información Financiera. + Importe observado – Importe aclarado)	
Total	\$ 31,315.63

## B) Resumen de diligencias efectuadas.

A continuación, se presenta un resumen de las diligencias efectuadas durante el proceso de fiscalización:

Fecha	Tipo de documento	Funcionario/ Carácter	Nombre
09-jun-23	Orden de Inicio Auditoría a la Infraestructura Pública Municipal	Presidente Municipal	Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
22-sep-23	Notificación del Pliego de Observaciones y Recomendaciones	Presidente Municipal	Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
13-oct-23	Respuesta al Pliego de Observaciones y Recomendaciones	Presidente Municipal	Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña

**Nota:** Adicionalmente el 30 de octubre de 2023, se recibió respuesta al Pliego de Observaciones y Recomendaciones, de la Directora General de Obra Pública.

## C) Identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u Operaciones inexistentes.

Como parte de la planeación de la Auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las personas físicas y/o morales con las que la Administración Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., celebró operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que éstas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «Definitivos» publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para efectos informativos respecto de la Auditoría en comento, no se identificaron empresas clasificadas como EFOS.

## II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES; RESPUESTA EMITIDA POR EL SUJETO FI5SCALIZADO Y VALORACIÓN CORRESPONDIENTE

### II.1. Observaciones.

#### ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA.

**Observación Núm. 001:** Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/RM/2022/018.

**Rubro:** 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

**Cuenta:** 12351611 «Edificación habitacional»

Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas, se observa que el Municipio autorizó cantidades de un concepto de obra, cuyo precio unitario incluye insumos de los cuales no se acreditó su ejecución, referente a la obra «Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da. etapa.»

La obra fue ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/RM/2022/018 del 13 de septiembre de 2022, por el «Ing. Víctor Manuel Lomónaco Mora». El importe del concepto observado asciende a \$9,778.51.

El detalle se muestra a continuación:

Estimación	Descripción	Cantidad <sup>(2)</sup> (A)	Unidad	Autorizado (B)	Precio Unitario Auditoría (C)	Diferencia D=(B-C)	Importe E=(A*D)
	<b>1. calentadores Solares</b>						
2 NORMAL, 3 (TRES) NORMAL y (CUATRO)	<b>1.1</b> Suministro e instalación de calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas) y 130 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno 304-2b calibre 0.40 mm +/- 2% y externo 201-ba calibre 0.31 mm +/- 2% y 5 años de garantía. incluye: elementos de fijación, válvulas, accesorios, acarreo dentro de su ubicación final, elevación a azotea, armado de equipo, conexión a instalación hidráulica existente con tubería de cpvc en medidas de 3/4" y 1/2", adecuación para su operación independiente, etiqueta autoadherible en vinil impresión a color con leyenda solicitada, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	25.00	Pza	\$6,392.18	\$ 6,049.51 <sup>(1)</sup>	\$ 337.19	\$ 8,429.75
						<b>IVA</b>	<b>1,348.76</b>
						<b>Total</b>	<b>\$ 9,778.51</b>

**Notas:**

(1) El precio unitario de auditoría se obtuvo tomando como base el análisis de precio unitario del concepto de obra contratado, sin considerar el insumo: «VÁLVULA ESFERA 19 MM» y respecto al insumo: «TUBERÍA DE CPVC 19 MM» contemplando una cantidad de 9.00 m (1.50 tramo de tubería), lo anterior toda vez que, en las inspecciones físicas del 17 y 24 de agosto de 2023, se verificó que la válvula no fue instalada, y que se utilizó un promedio de 7.78 m de tubería para instalar el calentador. **Anexo 01.**

(2) La cantidad corresponde a los calentadores, en los que fue posible medir la tubería y verificar los insumos instalados (25 verificaciones en azoteas de las 33 de la muestra), durante las inspecciones físicas del 17 y 24 de agosto de 2023. **Anexo 01.**

Las estimaciones que incluyen el concepto señalado, se pagaron con recurso municipal (con la cuenta bancaria BanBajío 13119840001 Rec. Municipal 2022) y federal a través del Ramo General 33 FAISM (con la cuenta bancaria BanBajío 346804960101 FAISM), como se muestra:

Estimación		Documentos de Devengado		Documentos de Pago		Cheque o Transferencia		Cuenta bancaria
Número	Fecha	Número	Fecha	Número	Fecha	Número	Fecha	
2 NORMAL	28-nov-22	2303908	15-dic-22	26005368	16-dic-22	19551015381	16-dic-22	BanBajío 13119840001 <sup>(1)</sup> Rec. Municipal 2022
3 (TRES) NORMAL	23-dic-22	2100209	30-dic-22	2600538	10-mar-23	8104967002723	10-mar-23 <sup>(2)</sup>	BanBajío 13119840001 <sup>(1)</sup> Rec. Municipal 2022
4 (CUATRO) FINIQUITO	27-dic-22	2100211	30-dic-22	2600793	29-mar-23	1407615002723	29-mar-23 <sup>(2)</sup>	BanBajío 13119840001 <sup>(1)</sup> Rec. Municipal 2022
				5300478	29-mar-23	8264786002723	29-mar-23 <sup>(2)</sup>	BanBajío 346804960101 FAISM 2022

**Nota:**

- (1) La transferencia bancaria menciona la cuenta BanBajío 13119840001, no obstante, la póliza de pago refleja la cuenta BanBajío 13119840201.
- (2) No obstante, que los pagos de las estimaciones se realizaron en el ejercicio 2023; estas se autorizaron y devengaron en el ejercicio 2022.

Los números generadores del concepto observado fueron autorizados por el supervisor de la obra designado mediante oficio DC/DIR/130922-002 del 13 de septiembre de 2022. La obra se encuentra cerrada administrativamente según finiquito de obra del 27 de diciembre de 2022 y acta de entrega – recepción del 27 de marzo de 2023.

Lo anterior, con relación a los artículos 94 primer y segundo párrafo y 102 primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 4 fracciones X, XII, XIV y XXII, 59, 60, 61, 63, 67 primer y segundo párrafo y 161 fracciones I, VI, VIII, XVI y XIX del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como la cláusula décima primera del contrato de obra PMG/DGOPM/RM/2022/018, que textualmente dicen:

### **Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato**

«Artículo 94. La contratista será la única responsable de la ejecución de los trabajos y servicios, y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, así como a las disposiciones establecidas al efecto por el ente público contratante.

Las responsabilidades, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de la contratista.

...»



«Artículo 102. Los titulares de las dependencias que contraten o ejecuten obra pública o servicios relacionados con la misma, designarán por escrito con anterioridad a la iniciación de los trabajos, al supervisor que tendrá la representatividad del ente público contratante con facultades de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la autorización de generadores, conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes presentados por las contratistas y, en su caso, estimaciones de los trabajos ejecutados; además se encargará de llevar la bitácora de obra, entre otras. Asimismo, cumplirá las demás responsabilidades que señala esta Ley y su reglamento.

...»

## **Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato**

«Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento, además de los conceptos establecidos en el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, se entenderá por:

(...)

X. Estimación: El documento que contiene la valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En los contratos a precio alzado, el documento que contiene la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución. En su caso se considerará, para efecto de pago, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos;

(...)

XII. Números generadores: El documento que contiene la cuantificación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, a partir de la medición e información a detalle, operaciones y cálculos aritméticos;

(...)

XIV. Precio unitario. El correspondiente a la suma de los cargos por concepto de materiales o equipo de instalación permanente, mano de obra, y utilización de maquinaria o equipo de construcción, sea propio o rentado, los costos indirectos, financiamiento y la utilidad del contratista.

(...)

XXII. Supervisor de obra: El profesionista especializado, que acredite el cumplimiento de los requisitos para el legal ejercicio de la profesión, designado por el ente público contratante para llevar a cabo el control, vigilancia, supervisión, verificación y revisión de los trabajos y, en su caso, la acreditación de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y cuyo ejercicio profesional esté enteramente relacionado con el sector de la construcción.»

«Artículo 59. El precio unitario se integra con los costos directos, los costos indirectos, el financiamiento y el cargo por utilidad, de manera que de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 63 de la Ley, al precio unitario no se le podrán agregar elementos o cargos adicionales que desvirtúen su naturaleza; por otra parte, en las bases de licitación el ente público deberá abstenerse de incorporarle elementos adicionales en virtud de que por definición de la propia Ley, el precio unitario se compone únicamente de los cuatro elementos antes descritos.

Artículo 60. Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución de obras o servicios relacionados con la misma deberán analizarse, integrarse y calcularse tomando en cuenta lo previsto en el artículo 63 de la Ley y este Reglamento.

Los costos y cargos mencionados en este Capítulo para el análisis, integración y cálculo de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo.

Artículo 61. El análisis, integración y cálculo de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que en materia de obra determine la contratante.

(...)

Artículo 63. El costo directo puede ser por mano de obra, materiales, control de calidad, maquinaria o equipo de construcción, depreciación, inversión, seguros, mantenimiento mayor o menor, consumo, combustibles, otras fuentes de energía, lubricantes, llantas, piezas especiales, salarios de operación, herramienta de mano, equipo de seguridad y maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva.

(...)

Artículo 67. El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por el ente público, lo que incluye el control de calidad para su determinación.

...»

«Artículo 161. Corresponde al supervisor de obra:

I. Revisar detalladamente, previo al inicio de los trabajos, la información que se le proporcione con relación al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones del sitio de la obra, así como de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado, hasta su conclusión;

(...)

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato. Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes;

(...)

VIII. Revisar y autorizar, conjuntamente con el residente de obra, las estimaciones de trabajos ejecutados, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden, para efectos de su aprobación, quienes deberán firmarlas para su trámite de pago;

(...)

XVI. Autorizar y firmar el finiquito del contrato;  
(...)

XIX. Las demás funciones que deriven de la Ley, de este Reglamento, del Reglamento Interior de la Secretaría o le señale el ente público contratante.»

### **Cláusula Décima Primera del Contrato: PMG/DGOPM/RM/2022/018**

«DÉCIMA PRIMERA.- «Las Partes» acuerdan que «El Municipio» a través de la Dirección de Construcción, así como del Supervisor de Obra que para su efecto se designe, tendrán facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar y revisar, incluyendo la validación de las estimaciones de trabajos ejecutados, conceptos fuera de catálogo, volúmenes excedentes que le presente «La Contratista» en todo tiempo, pudiendo inclusive presentarse en el domicilio de éste para exigir la terminación de los trabajos; esto de conformidad a lo que establece el artículo 161 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.»

### **Requerimientos de información y oficios de respuestas**

Con oficio AECF(CIB)/MGTO22ED/001 del 20 de junio de 2023, se solicitó al Director General de Obra Pública, el expediente unitario de la obra; quien con oficio DGOPM/DTA/DEyS/260623-008 del 26 de junio de 2023, proporcionó en medio magnético, la documentación solicitada.

Con oficio AECF(CIB)/MGTO22ED/002 del 20 de junio de 2023, se solicitó a la Tesorera Municipal, la información relativa al registro contable y comprobantes de pagos (cheque o transferencia electrónica) del anticipo y estimaciones relativos a la obra referida, quien con oficio TMG/550/2023, del 29 de junio de 2023, manifestó: «... la información solicitada se encuentra a su disposición para su consulta o digitalización en las instalaciones de la Tesorería Municipal, citas en Plaza de la Paz número 12.», por lo que se procedió a realizar una diligencia en la Tesorería Municipal, con la finalidad de digitalizar las pólizas de las obras revisadas, lo cual consta en acta circunstanciada Núm. 008 del 14 de septiembre de 2023.

### **Acta de inspección física**

A través de actas circunstanciadas Núm. 001 y Núm. 005 del 17 y 24 de agosto de 2023, respectivamente, se hacen constar las inspecciones físicas realizadas por personal de este ente fiscalizador de manera conjunta con el supervisor de la obra y el contratista, a efecto de verificar la ejecución de los conceptos.

### **Acta de cierre**

En acta circunstanciada Núm. 009 del 14 de septiembre de 2023<sup>1</sup>, consta la confronta realizada con el Supervisor de la obra, quien manifestó: «El municipio no autoriza el precio toda vez que este precio, es el precio unitario que la contratista presenta dentro de la propuesta derivada de una licitación pública, situación que no le permite modificar o ajustar un precio de un concepto por unidad de obra terminada durante su ejecución y hasta su terminación, lo anterior conforma a la fracción V del artículo 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma que dice que los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos, a excepción de los precios fuera de catálogo, que se pagaran conforme a lo establecido en fracción I del artículo 107.» (sic)

---

<sup>1</sup> En Actas Circunstanciadas 009 y 011, ambas del 14 de septiembre de 2023, se indicó un importe de \$13,117.41, sin embargo, derivado de un nuevo análisis, se modificó la cantidad de auditoría, por lo que el monto observado es de \$9,778.51.

Con acta circunstanciada Núm. 011 del 14 de septiembre de 2023, se dio a conocer el hallazgo a la Directora General de Obra Pública, quien mencionó: *«En atención al hallazgo señalado se manifiesta por parte de la dirección general que toda vez que el concepto de obra observado viene de una licitación, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Guanajuato, no permite la modificación del precio, además de que la propuesta fue la más solvente para la administración municipal se determinó su contratación.»*

*La definición de un concepto por unidad de obra terminada, considera una cantidad aproximada de materiales a utilizar para su ejecución, cantidades que conforman la integración del precio unitario correspondiente, toda vez que el concepto en sí contempla el suministro, la colocación e instalación de un elemento en específico (Calentador Solar), se realizó el pago de acuerdo a los calentadores instalados, situación por la que no se considera un pago en exceso.» (sic)*

Si bien el sujeto fiscalizado, argumenta que el precio unitario proviene de la propuesta derivada de la licitación pública, lo cual no permite modificar o ajustar el precio hasta su terminación, conforme a la fracción V del artículo 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo cierto es que dicho artículo refiere al ajuste de costos, tema que no está relacionado con la presente observación.

Así mismo, en atención a que el concepto de obra observado viene de una licitación y que la propuesta fue la más solvente para la administración municipal, es importante señalar que, la presente observación versa sobre la integración de insumos de los cuales no se acredita su ejecución; es decir, no se refiere a la viabilidad de la propuesta económica del proceso de adjudicación.

Respecto al argumento de que el precio unitario considera una cantidad aproximada de materiales a utilizar, es importante precisar que el precio unitario debe estar integrado por los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, conforme a la especificación del mismo, situación que no ocurrió, toda vez que, en la integración del análisis del precio unitario del concepto observado, se incluyeron insumos que no se instalaron o que se instalaron en cantidades menores, por lo que, en su momento correspondía solicitar y autorizar un concepto fuera de catálogo que guardara congruencia con la metodología de ejecución de los trabajos, considerando los materiales necesarios, conforme lo establecido en la fracción I del artículo 107 de la mencionada Ley.

Las manifestaciones realizadas por los funcionarios en actas no modifican la observación y antes de la emisión del presente Pliego de Observaciones y Recomendaciones no se acreditó alguna aclaración, reintegro o recuperación del importe observado.

Se solicita proporcione los documentos, información, argumentación y demás elementos que a su interés estime suficientes y adecuados para aclarar, atender o solventar la presente observación.

## Respuesta:

Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal manifiesta: «... tengo a buen proporcionar la respuesta turnada por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio DGOP/DEyS/091023-005, y la Dirección General del SIMAPAG con oficio No. 245/DDP/2023, los cuales responden a las observaciones y recomendaciones de cada área en específico...». Envía copia digital del oficio DGOP/DEyS/091023-005 del 09 de octubre de 2023, con el que la Directora General de Obra Pública señala:

«...»

En atención a las observaciones registradas se detalla a continuación la respuesta para cada una de las observaciones

(...)

De acuerdo al señalamiento del auditor es necesario hacer las siguientes precisiones:

1° Dentro de las bases del concurso la DGOPM, estableció los conceptos (2 conceptos de obra) ubicaciones (76 Comunidades o colonias dentro del territorio municipal) y cantidades de unidades a instalar (1300 unidades), detallando las condiciones mínimas del material a utilizar para la correcta instalación del calentador solar en cada una de ellas, condiciones que debieron considerar los participantes de la Licitación correspondiente para la integración del precio unitario que conformó su propuesta, el contratista debió de analizar y considerar todas esas condiciones (ubicaciones y cantidad) que determinaron o afectaron su precio unitario, buscando que su propuesta resultara ganadora, al ser la solvente más conveniente a los intereses de la contratante.

2°. El contrato de obra pública en referencia es un contrato sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago que deba cubrirse a la contratista, se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; (Art 44 fracción 1, de la LOPSRMEMG); siendo este, la correcta instalación de un calentador solar.

3° Dentro de la ejecución de obra, el principal concepto del contrato en referencia, fue la instalación de Calentadores solares; con una cantidad inicial de 1300 unidades y de acuerdo a la demanda y el contar con disponibilidad de recursos, se otorgó el Convenio de Ampliación en Monto, correspondiente a 231 unidades adicionales.

### 1. Calentadores Solares

1.1 Suministro e instalación de calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas) y 130 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno 304-2b calibre 0.40 mm+/- 2% y externo 201-ba calibre 0.31 mm+/- 2% y 5 años de garantía. incluye: elementos de fijación, válvulas, accesorios, acarreo dentro de su ubicación final, elevación a azotea, armado de equipo, conexión a instalación hidráulica existente con tubería de pc en medidas de 3/4" y 1/2", adecuación para su operación independiente, etiqueta auto adherible en vinil impresión a color con leyenda solicitada, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.

Cantidades que fueron instaladas de acuerdo a la descripción del concepto contratado, como se puede verificar con el finiquito de obra correspondiente.

4° En lo que precisa la Auditoría Superior referente al precio unitario conforme al siguiente razonamiento:



*"es importante precisar que el precio unitario debe estar integrado por los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, conforme a la especificación del mismo, situación que no ocurrió, toda vez que, en la integración del análisis del precio unitario del concepto observado, se incluyeron insumos que no se instalaron o que se instalaron en cantidades menores, por lo que, en su momento correspondía solicitar y autorizar un concepto fuera de catálogo que guardara congruencia con la metodología de ejecución de los trabajos, considerando los materiales necesarios, conforme lo establecido en la fracción 1 del artículo 107 de la mencionada Ley".*

*Si bien, conforme al análisis que realiza el auditor sobre la verificación física realizada a la muestra seleccionada donde observa, de acuerdo a su comentario, que la instalación de los calentadores revisados, conforme a la descripción de la tarjeta de precio unitario, presento los señalamientos siguientes: un faltante, en el insumo de todos los materiales relacionados dentro de la tarjeta de precio unitario; así como menor cantidad en la tubería utilizada para su colocación, y a partir de estas diferencias determina un nuevo precio unitario para cada unidad instalada, siendo este de \$6,049.51 (Seis mil cuarenta y nueve pesos 51/100 M.N.), precio unitario que compara con la tarjeta de análisis de precio unitario presentada por la contratista desde el concurso, y que forma parte integral del contrato de obra adjudicado, el costo por unidad de obra terminada es de \$6,392.18 (Seis mil trescientos noventa y dos pesos 18/100 M.N.). teniéndose así una diferencia de \$ 337.19 (trescientos treinta y siete pesos 19/100 M.N.), como se plasma en el Pliego de Observaciones y Recomendaciones; diferencia que multiplica por 25 unidades, que es el número de unidades observadas dentro de la muestra seleccionada, definiendo así un importe sin IVA de \$8;429.76 (sic) (ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos 75/100 M.N.); o de \$9,788.51 (nueve mil setecientos ochenta y ocho pesos 51/100 M.N.) IVA incluido, como importe del concepto observado.*

*Situación por a (sic) que, de acuerdo a su argumento, « ... correspondía solicitar y autorizar un concepto fuera de catálogo que guardara congruencia con la metodología de ejecución de los trabajos, considerando los materiales necesarios, conforme lo establecido en la fracción 1 del Artículo 107 de la Ley»*  
(...)

*Conforme a lo anterior la situación de generar un concepto fuera de catálogo por la variación de la cantidad de los insumos dentro de cada instalación realizada, se vuelve poco práctica, toda vez que la unidad por obra terminada no cambia, la unidad de obra terminada sigue siendo la Instalación correcta de un calentador solar.*

*En este contexto sobre la definición de un «concepto fuera de catálogo», la diferencia del precio unitario señalado por el auditor por la cantidad de \$ 337.19 (trescientos treinta y siete pesos 19/100 M.N.) contra el precio unitario del contrato de \$6,392.18 (Seis mil trescientos noventa y dos pesos 18/100 M.N.); representa una variación del 5.275% sobre el precio establecido en el contrato de Obra Pública; es un porcentaje mucho menor al que se considera como causante de la determinación de un concepto fuera de catálogo como se establece dentro del último párrafo de artículo 213 del Reglamento de la LOPSRMEMG.*

*Procedimiento para determinación de precios unitarios de conceptos fuera de catálogo*

Artículo 213. Para la determinación de los nuevos precios unitarios de los conceptos fuera de catálogo que deban ejecutarse, el ente público contratante junto con el contratista, procederán en el siguiente orden, siendo cada alternativa excluyente de la anterior: ...

...

Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, superior en más o menos, en un veinticinco por ciento del importe original del contrato, se requiere de la participación de maquinaria o equipo de construcción, mano de obra, materiales o procedimientos de construcción en condiciones distintas a las consideradas en los análisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

Cabe resaltar que el precio unitario Contratado del concepto señalado 1. Calentadores Solares. está por debajo del contemplado en el presupuesto base de la Dirección General de Obra Pública.

En ese orden de ideas, es importante hacer la precisión al ente auditor, que dicha acción se realizó sin dolo o mala fe por parte de la contratista ni por parte de la contratante, por lo que, se le solicitó a la contratista el requerimiento del importe observado.

Conclusión observación Núm. 001:

La Dirección General de Obra Pública, en atención a la observación realizada ha realizado las siguientes acciones:

Acción Preventiva

Es importante hacer del conocimiento del ente auditor que en atención a su señalamiento esta Dirección General, con la finalidad de evitar la recurrencia de este hecho señalado, ha solicitado mediante el oficio DGOPM/DEyS/041023-022 de fecha 04 de octubre de 2023, realizar la revisión y análisis con el área pertinente, sobre la integración de la tarjeta del precio unitario del concepto señalado, con la finalidad de definir con mayor precisión los insumos y cantidades que lo conforman. (Observación 01 Anexo 01)

Acción Correctiva

En atención al hallazgo señalado esta Dirección General de Obra Pública, de manera correctiva, le requirió a la contratista responsable de la ejecución del contrato en referencia, mediante el oficio número DGOP/DC/290923-011 de fecha 29 de septiembre de 2023, el reintegro del importe observado por el insumo del material no colocado.

(Observación 01 Anexo 02)

...» (sic)

Anexa copia digital de:

- Oficio DGOP/DEyS/041023-022 del 04 de octubre de 2023, con el que la Directora General de Obra Pública, le solicita a la Directora de Programación de Obra, Estudios y proyectos: «... realizar a la brevedad posible la revisión y análisis, de las cantidades de los insumos y/o

*materiales que conforman las tarjetas de precios unitarios de los conceptos de obra que fueron señalados ...*

*Lo anterior con la finalidad de evitar recurrencia de este tipo de hallazgos en futuras contrataciones de obra pública similares.»*

- Oficio DGOP/DC/290923-011 del 29 de septiembre de 2023, con el que la Directora General de Obra Pública le solicita al contratista: «... en un término de tres días hábiles contados a partir de la recepción del presente documento, deberá manifestar por escrito la fecha a llevar a cabo el reintegro a las arcas municipales, a fin de iniciar dicho trámite y solicitar a la Tesorería Municipal el cálculo de los intereses y el número de cuenta a la que se depositará dicho reintegro.»

Mediante oficio DGOP/DEyS/271023-002 del 27 de octubre de 2023, la Directora General de Obra Pública señala: «... en atención a la obra: Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa; ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/RM/2022/018, por el Ing. Víctor Manuel Lomonaco Mora; donde se realizó la observación Núm. 001; Cantidades de insumos en Precio Unitario no ejecutados, con un monto observado de \$9,778.51.

*Como resultado de la acción correctiva realizada de requerir a la contratista responsable de la ejecución del contrato en referencia, mediante el oficio número DGOP/DC/290923-011 de fecha 29 de septiembre de 2023, el reintegro del importe observado por el insumo del material no colocado.»; y respecto de la presente observación envía copia simple de:*

- Oficio TMG-0947/2023 del 12 de octubre de 2023, con el que la Tesorera Municipal le informa a la Directora General de Obra Pública sobre el cálculo de los intereses al 13 de octubre de 2023, correspondientes al importe a reintegrar por el contratista, así como los datos de la cuenta donde se debe realizar el depósito.
- Anexo del oficio TMG-0947/2023, correspondiente al cálculo financiero de los intereses por \$940.44.

Asimismo, proporciona en copia certificada:

- Recibo oficial BP 228904 del 19 de octubre de 2023 por \$10,718.95, por concepto de «Reintegros municipio. Pago por- reintegro por observaciones de pagos en exceso del contrato PMG/DGOPM/RM/2022/018 equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato 2da etapa. , 10,718.95 importe artículo 37 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Guanajuato» (sic)
- Transferencia electrónica 458923 del 13 de octubre de 2023 por \$10,718.95, por concepto de «Pago Reintegro Calentadores Solares»
- Consulta de movimientos de la cuenta BanBajío 01311984 del mes de octubre de 2023, en el que se plasma el depósito del importe reintegrado de \$10,718.95 del 13 de octubre de 2023.
- Documento contable 200000565 del 18 de octubre de 2023, correspondiente al reintegro de \$10,718.95 (\$9,778.51 del importe observado y \$940.44 de intereses)
- Documento contable 200000569 del 18 de octubre de 2023, correspondiente al reintegro de \$10,718.95.
- Solicitud de emisión de recibo 63 del 17 de octubre de 2023, por concepto de «Reintegro por observaciones de pagos en exceso del contrato PMG/DGOPM/RM/2022/018 Equipamiento de Calentadores Solares en el Municipio de Guanajuato 2da etapa.»

### Valoración:

El sujeto fiscalizado no aporta elementos que desvirtúen el hecho observado, ya que mediante oficio DGOP/DEyS/091023-005, argumenta que dentro de las bases de concurso la DGOPM detalló las condiciones mínimas de material a utilizar para la correcta instalación del calentador solar, condiciones que debieron considerar los participantes de la licitación para la integración de su precio unitario, al respecto es importante precisar que esto no es objeto de la presente observación, toda vez que, no se cuestiona el procedimiento de adjudicación.

Así mismo, si bien manifiesta que la diferencia de \$337.19 entre el precio unitario contratado y el determinado por auditoría, representa una variación del 5.275% sobre el precio establecido en el contrato, y un porcentaje menor al que se considera como causante de la determinación de un concepto fuera de catálogo, como se establece en el último párrafo del artículo 213 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo cierto es que, dicho artículo refiere a considerar un concepto no previsto en catálogo original como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, situación que no corresponde al caso que nos ocupa, toda vez que, la presente observación refiere al hecho de que la integración del concepto observado, no corresponde con lo físicamente ejecutado.

Así mismo, el Municipio señala que dicha acción se realizó sin dolo o mala fe por parte de la contratista y de la contratante, y que se solicitó a la contratista el requerimiento del importe observado.

Posteriormente, el sujeto fiscalizado envía copia certificada de Recibo oficial BP 228904 del 19 de octubre de 2023, Transferencia electrónica 458923 del 13 de octubre de 2023, Consulta de movimientos de la cuenta BanBajío 01311984 del mes de octubre de 2023 y documentos contables 200000565 y 200000569, ambos del 18 de octubre de 2023, todos por \$10,718.95.

No obstante, se proporcionó la documentación que acredita el **reintegro por \$10,718.95**, (del cual \$9,778.51 corresponde al importe observado y \$940.44 a intereses), este fue ingresado a la cuenta BanBajío 01311984 del Municipio, cuando atendiendo al origen de los recursos (Recurso Municipal y FAISM 2022), deberá reintegrarse a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y esta a su vez a la Tesorería de la Federación la parte proporcional que le pertenece, por ser recursos correspondientes a un ejercicio fiscal anterior.

Por lo antes expuesto, para efectos de fiscalización, la observación se considera **No solventada** con acciones correctivas pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

**Observación Núm. 002: Cantidades de obra. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029. (1 de 2)****Rubro: 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.****Cuenta: 123626221 «Edificación no habitacional»**

Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas se observa que el Municipio autorizó cantidades en tres conceptos de obra, de las cuales no se acredita su ejecución, referente a la obra: «Construcción de Techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto».

La obra fue ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/CODE/2021/029 del 20 de diciembre de 2021, por el «Ing. Joel Humberto Aguilar Gutiérrez». El importe de los conceptos observados asciende a \$29,904.46.

El detalle se muestra a continuación:

Estimación	Descripción	Precio Unitario (A)	Unidad	Autorizada (B)	Cantidad Auditoría (1) (C)	Diferencia D=(B-C)	Importe E=(A*D)
<b>CIMENTACION</b>							
3(TRES)	<b>CI.27.004.006-2</b> Losa de concreto R.N. hecho en obra con revolvedora f'c = 200 kg/cm2 de 10 cm. De espesor, T.M.A. 3/4", armado con malla electrosoldada 6x6 -10/10 calzada con silletas, colada en sitio con junta machimbrada en 8 franjas longitudinales de 2.40 m de ancho, en el sentido transversal y, acabado pulido y rayado con brocha de pelo, incluye: cimbra metálica, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, pruebas de concreto, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.u.o.t.	\$ 364.00	M2	672.48	657.72	14.76	\$ 5,372.64
<b>ACABADOS</b>							
4(CUATRO) FINIQUITO	Aplicación de dos capas de recubrimiento acrílico solflex, sportflex o equivalente en calidad, costo y garantía, color azul medio en área de juego. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.u.o.t. (ver diseño con colores proporcionado por la entidad normativa en materia de deporte)(sic)	147.94	M2	361.05	314.84	46.21	6,836.31
<b>ESTRUCTURA</b>							
2(DOS) Y 4(CUATRO) FINIQUITO	<b>CI.39.003.006</b> Armaduras metálicas AR-1, AR-2, AR-2', hechas a base monten en caja y perfiles "or" según los planos correspondientes, con acero tipo a-570 grado 50 y a-500c de fy= 3518 kg/cm2 en los montenes y los perfiles "or" respectivamente, y acero a-36, con fy = 2350 kg/cm2, en las placas de conexión, incluye: suministro, placas de conexión y de asiento en la columna, placa de empate en la cumbrera, pintura anticorrosiva y esmalte alquidálico, materiales, herramienta, mano de obra, soldadura, tornillos, plomeo, montaje y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t. (sic)	85.88	kg	4,814.48	4,656.46	158.02	13,570.76
						<b>Sub total</b>	<b>\$ 25,779.71</b>
						<b>IVA</b>	<b>4,124.75</b>
						<b>Total</b>	<b>\$ 29,904.46</b>

**Notas:**

(1) La cantidad de auditoría se determinó con base en la información obtenida en la inspección física realizada el 21 de agosto de 2023.

La obra se sustentó con recursos del Convenio de Coordinación y Colaboración de Acciones del Programa Q0146 Gto Me Mueve para el ejercicio fiscal 2021 CODE GUANAJUATO/AJ/1951/21 del 25 de noviembre de 2021 y Anexo Técnico de Ejecución 2021, en el cual se indica una aportación estatal (Deuda 2021) y una aportación municipal. Las estimaciones que incluyen los conceptos señalados se pagaron con recurso estatal (con la cuenta bancaria BBVA Bancomer 0118102929 GTO M MUEVE) y municipal (con la cuenta bancaria BanBajío 13119840001 Recurso municipal), como se muestra:

Estimación		Documentos de Devengado		Documentos de Pago		Cheque o Transferencia		Cuenta bancaria
Número	Fecha	Número	Fecha	Número	Fecha	Número	Fecha	
2 (DOS)	14-feb-22	2300192	22-feb-22	2600546	24-feb-22	4119791008723	24-feb-22	BanBajío 13119840001 Recurso Municipal (1)
				5300101	03-mar-22	002601002203030000821656	03-mar-22	BBVA Bancomer 0118102929 GTO M MUEVE
3 (TRES)	03-mar-22	2300553	30-mar-22	5300166	30-mar-22	002601002203300000020048	30-mar-22	BBVA Bancomer 0118102929 Q0146 GTO M MUEVE
						002601002203300000020595	30-mar-22	BBVA Bancomer 0118102929 GTO M MUEVE
4 (CUATRO) FINIQUITO	16-mar-22	2300556	30-mar-22	5300167	30-mar-22			BanBajío 13119840001 Recurso Municipal (1)
						4848234008723	30-mar-22	

**Nota:**

(1) La transferencia bancaria menciona la cuenta BanBajío 13119840001, no obstante, la póliza de pago refleja la cuenta BanBajío 13119840201.

Los números generadores de los conceptos observados fueron autorizados por el supervisor de la obra designado mediante oficio DC/DIR/171221-005 del 17 de diciembre de 2021. La obra se encuentra cerrada administrativamente según finiquito del 16 de marzo de 2022 y acta de entrega - recepción de obra del 25 de marzo de 2022.

Lo anterior, con relación a los artículos 94 primer y segundo párrafo, 102 primer párrafo y 117 primer párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 4 fracciones X, XII, y XXII, 161 fracciones VIII y XVI y 176 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como la Cláusula Décima Primera del contrato de obra: PMG/DGOPM/CODE/2021/029, que textualmente dicen:

**Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato**

«Artículo 94. La contratista será la única responsable de la ejecución de los trabajos y servicios, y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, así como a las disposiciones establecidas al efecto por el ente público contratante.

Las responsabilidades, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de la contratista.

...»

«Artículo 102. Los titulares de las dependencias que contraten o ejecuten obra pública o servicios relacionados con la misma, designarán por escrito con anterioridad a la iniciación de los trabajos, al supervisor que tendrá la representatividad del ente público contratante con facultades de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la autorización de generadores, conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes presentados por las contratistas y, en su caso, estimaciones de los trabajos ejecutados; además se encargará de llevar la bitácora de obra, entre otras. Asimismo, cumplirá las demás responsabilidades que señala esta Ley y su reglamento.

...»

«Artículo 117. Concluida la obra o servicio, la contratista quedará obligada a responder de los defectos y vicios ocultos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en esta Ley.

...»

### **Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato**

«Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento, además de los conceptos establecidos en el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, se entenderá por:

(...)

X. Estimación: El documento que contiene la valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En los contratos a precio alzado, el documento que contiene la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución. En su caso se considerará, para efecto de pago, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos;

(...)

XII. Números generadores: El documento que contiene la cuantificación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, a partir de la medición e información a detalle, operaciones y cálculos aritméticos;

(...)

XXII. Supervisor de obra: El profesionista especializado, que acredite el cumplimiento de los requisitos para el legal ejercicio de la profesión, designado por el ente público contratante para llevar a cabo el control, vigilancia, supervisión, verificación y revisión de los trabajos y, en su caso, la acreditación de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y cuyo ejercicio profesional esté enteramente relacionado con el sector de la construcción.»

«Artículo 161. Corresponde al supervisor de obra:

(...)



VIII. Revisar y autorizar, conjuntamente con el residente de obra, las estimaciones de trabajos ejecutados, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden, para efectos de su aprobación, quienes deberán firmarlas para su trámite de pago;

(...)

XVI. Autorizar y firmar el finiquito del contrato;

(...)»

«Artículo 176. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que el ente público contratante tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.»

#### **Cláusula Décima Primera del contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029**

«DÉCIMA PRIMERA.- «Las Partes» acuerdan que «El Municipio» a través de la Dirección de Construcción, así como del Supervisor de Obra que para su efecto se designe, tendrán facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar y revisar, incluyendo la validación de las estimaciones de trabajos ejecutados, conceptos fuera de catálogo, volúmenes excedentes que le presente «La Contratista» en todo tiempo, pudiendo inclusive presentarse en el domicilio de éste para exigir la terminación de los trabajos; esto de conformidad a lo que establece el artículo 161 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.»

#### **Requerimientos de información y oficios de respuestas**

Con oficio AEFC(CIB)/MGT022/001 del 11 de mayo de 2023, se solicitó al Director General de Obra Pública, el expediente unitario de la obra; quien con oficio DGOPM/SDGOPM/DEyS/180523-019 del 18 de mayo de 2023, proporcionó en medio magnético la documentación solicitada.

Con oficio AEFC(CIB)/MGT022/003 del 24 de mayo de 2023, se solicitó a la Tesorera Municipal, la información relativa al registro contable y comprobantes de pagos (cheque o transferencia electrónica) del anticipo y estimaciones relativos a la obra referida, quien con oficio TMG/465/2023 del 06 de junio de 2023, proporcionó en medio magnético la información requerida.

#### **Acta de inspección**

A través de acta circunstanciada Núm. 004 del 21 de agosto de 2023, se hace constar la inspección física realizada por personal de este ente fiscalizador de manera conjunta con el supervisor de la obra, a efecto de verificar la ejecución de los conceptos.

#### **Acta de cierre**

En acta circunstanciada Núm. 010 del 14 de septiembre de 2023, consta la confronta realizada con el Supervisor de la obra, quien manifestó: «Se verificara lo que es banquetta y concreto, lo del recubrimiento acrílico y la estructura metálica.» (sic)

Con acta circunstanciada Núm. 011 del 14 de septiembre de 2023, se dio a conocer el hallazgo a la Directora General de Obra Pública, quien mencionó: «Se revisar con la contratista y si persiste la diferencia se pedirá a la contratista el reintegro» (sic)

Las manifestaciones realizadas por los funcionarios en actas no modifican la observación y antes de la emisión del presente Pliego de Observaciones y Recomendaciones no se acreditó alguna aclaración, reintegro o recuperación del importe observado.

La presente observación tiene relación respecto a ser el mismo contrato y contratista de la Observación Núm. 003. Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029 (2 de 2).

Se solicita proporcione los documentos, información, argumentación y demás elementos que a su interés estime suficientes y adecuados para aclarar, atender o solventar la presente observación.

### **Respuesta:**

Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal manifiesta: «... tengo a buen proporcionar la respuesta turnada por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio DGOP/DEyS/091023-005, y la Dirección General del SIMAPAG con oficio No. 245/DDP/2023, los cuales responden a las observaciones y recomendaciones de cada área en específico...». Envía copia digital del oficio DGOP/DEyS/091023-005 del 09 de octubre de 2023, con el que la Directora General de Obra Pública señala:

«...»

*En atención el acta circunstanciada Núm. 011 de fecha 14 septiembre de 2023, donde se dio a conocer el hallazgo, se asentó como respuesta por parte de la Directora General de Obra Pública, que se llevaría a cabo la revisión con la contratista.*

*De acuerdo a lo anterior con fecha 04 de octubre de 2023, se realizó la tarjeta informativa (Observación 02 Anexo 01), por parte de la Dirección de Construcción, en la cual se informa el resultado de la revisión realizada en atención a los hallazgos señalados:*

#### **a). Cimentación**

*Cl.27.004.006-2 losa de concreto R.N. hecho en obra con revolvedora f'c = 200 kg/cm<sup>2</sup> de 10 cm. De espesor, T.M.A. 3/4", armado con malla electrosoldada 6x6 -10/10 calzada con silletas, colada en sitio con junta machimbrada en 8 franjas longitudinales de 2.40 m de ancho, en el sentido transversal y, acabado pulido y rayado con brocha de pelo, incluye: cimbra metálica, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, pruebas de concreto, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.u.o.t*

#### **Observación:**

*El personal auditor, cuantifico durante su revisión una cantidad de 657.72 m<sup>2</sup>, señalándose que toda vez que dentro de la estimación número 3, se cobró por parte de la contratista un área de 672.48m<sup>2</sup>, se presentó el pago en exceso de 14.76 m<sup>2</sup>, diferencia resultante entre la medición y lo pagado.*

*De manera conjunta entre el supervisor de la obra y el contratista, se llevó a cabo la revisión y verificación física de los trabajos cuantificados previamente, realizando la medición física del concepto señalado, teniéndose los resultados siguientes:*

Se cuantificaron tres áreas de losa (croquis 1)

a) Área 1. Ancho 20.51 mts	Alto 32.25mts;	Área: 661.4475 m <sup>2</sup>
b) Área 2. Ancho 0.96 mts	Alto 7.42mts;	Área: 4.1232 m <sup>2</sup>
c) Área 3. Ancho 1.10 mts	Alto 14.90mts;	Área: 16.3900 m <sup>2</sup>

subtotal área resultante: 684.9607 m<sup>2</sup>

Áreas negativas a considerar

Columnas 0.15 x			
0.15:	0.0225 m <sup>2</sup>	por 6 pzas	Área: 0.1350 m <sup>2</sup>
Registros 0.65 x			
0.48:	0.3120 m <sup>2</sup>	por 2 pzas	Área: 0.6240 m <sup>2</sup>
Arriate 1 0.90 x 0.63:	0.6300 m <sup>2</sup>	por 1 pza.	Área: 0.6300 m <sup>2</sup>
Arriate 2 0.70 X 1.25:	0.875 m <sup>2</sup>	por 2 pza.	Área: 1.7500 m <sup>2</sup>

subtotal área negativa resultante: 3.139 m<sup>2</sup>  
Total, área resultante: 681.8217 m<sup>2</sup>

De acuerdo a las cantidades resultantes de la medición de verificación realizada, se tiene un área realmente ejecutada de 681.8217 m<sup>2</sup>; presentando una diferencia de 9.34 m<sup>2</sup>, en relación al área autorizada en estimaciones que fue de 672.48 m<sup>2</sup>, y una diferencia de 24.1017 m<sup>2</sup> contra la cantidad cuantificada por el personal de la auditoría.

Conforme al resultado de la revisión obtenido, no existió un pago en exceso a la contratista, toda vez que fue mayor el área realizada que el área estimada; equivalente a \$3,399.76 (tres mil trescientos noventa y nueve pesos 76/100M.N.).

b). Acabados

Aplicación de dos capas de recubrimiento acrílico solflex, sportflex o equivalente en calidad, costo y garantía, color azul medio en área de juego. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.u.o.t. (ver diseño con colores proporcionado por la entidad normativa en materia de deporte)(sic)

Observación:

El personal auditor, cuantifico durante su revisión una cantidad de 314.84 m<sup>2</sup>, señalándose que toda vez que dentro de la estimación número 4 (finiquito), se cobró por parte de la contratista un área de 361.05 m<sup>2</sup>, se presentó el pago en exceso de 46.21 m<sup>2</sup>, diferencia resultante entre la medición y lo pagado.

De manera conjunta entre el supervisor de la obra y el contratista, se llevó a cabo la revisión y verificación física de los trabajos de recubrimiento acrílico cuantificados previamente, realizando la medición física del concepto señalado, teniéndose los resultados siguientes:

El concepto de recubrimiento acrílico se aplicó en la totalidad de la superficie de la cancha, en dos tonalidades diferentes de azul, color Azul medio con un área determinada de contrato de 317.81 mts<sup>2</sup> y color azul claro con un área determinada de contrato de 288.52 mts<sup>2</sup>; ambos conceptos tienen el mismo precio unitario de \$147.94 (ciento cuarenta y siete pesos 94/100 M.N.), de acuerdo a la revisión de la medición realizada, la cancha presenta una superficie real con recubrimiento acrílico de 32.25 mts de largo por 19.90 mts de ancho, que corresponde a un área de recubrimiento efectuado de 641.75 mts<sup>2</sup> (croquis 2); en color azul medio, de acuerdo al área verificada se encontró que se autorizaron 361.05 m<sup>2</sup> de recubrimiento contra 309.46 m<sup>2</sup> verificados, teniendo una diferencia 51.59 m<sup>2</sup> pagados en exceso; y en color azul claro, de acuerdo al área verificada se encontró que se autorizaron 245.17 m<sup>2</sup> de recubrimiento contra 332.32 m<sup>2</sup> verificados, teniendo una diferencia 87.15 m<sup>2</sup> que no fueron cobrados por la contratista; de acuerdo a estas verificaciones se tiene un área a favor de la contratista de 35.56 m<sup>2</sup> que equivale a \$5,260.75 (Cinco mil doscientos sesenta pesos 75/100M.N.).

c). Estructura:

Cl.39.003.00S Armaduras metálicas AR-1, AR-2, AR-2', hechas a base monten en caja y perfiles "or" según los planos correspondientes, con acero tipo a-570 grado 50 y a-500c de  $f_y = 3518 \text{ kg/cm}^2$  en los montenes y los perfiles "or" respectivamente, y acero a-36, con  $f_y = 2350 \text{ kg/cm}^2$ , en las placas de conexión, incluye: suministro. placas de conexión y de asiento en la columna, placa de empate en la cumbre, pintura anticorrosiva y esmalte alquidático, materiales, herramienta, mano de obra. Soldadura, tornillos, plomeo, montaje y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t. (sic)

Observación:

El personal auditor, cuantifico durante su revisión una cantidad de 4656.46 kg señalándose que toda vez que dentro de la estimación número 2 y 4 (finiquito), se cobró por parte de la contratista una cantidad de 4,814.48 kg, presentándose el pago en exceso de 158.02 kg, diferencia resultante entre la cantidad medida y la cantidad estimada.

De manera conjunta entre el supervisor de la obra y el contratista, se llevó a cabo la revisión y verificación física de los trabajos de estructura metálica cuantificados previamente, realizando la medición física del concepto señalado, teniéndose los resultados siguientes:

Se realizó el despiece de las armaduras (croquis 3), revisando los elementos que la conforman, de acuerdo al tipo de perfil, la longitud de cada una de las piezas y el peso por metro lineal de cada perfil, además se consideran los elementos de placa que se utilizaron; se determina así, por cada armadura un peso de 573.16 kg, que multiplicada por las 6 estructuras que soportan el techo, se tiene un peso de 3,438.94 kg.

Dentro de los elementos laterales de las estructuras que dan soporte a cubierta, se tienen 140 elementos de PTR de 1.5" con un peso de 5.27 kg por cada pieza, teniendo así un peso de 737.10 kg En el caso del ajuste entre estructuras se tiene un peso de 65.02 kg por cada una de las 10 piezas existentes, que equivale a un peso acumulado de 650.21 kg.

De acuerdo la cuantificación realizada se tiene un total de 4,826.25 kg, de estructura colocados, contra la cantidad autorizada en estimaciones de 4,814.48 Kg.

*De acuerdo a esta revisión realizada se tiene que la empresa contratista tiene su favor la cantidad de 11.77 kg, de estructura metálica, equivalentes a \$1,070.92 (mil setenta pesos 92/100 M.N.); Situación que demuestra que no existió un pago en exceso dentro de la ejecución del concepto referido.*

*Conclusión observación Núm. 002:*

*En atención a las variaciones observadas de los conceptos de obra en relación a las cantidades cuantificadas, contra las cantidades estimadas, con la finalidad de evitar su recurrencia, se hace necesario establecer por parte de la Dirección General las acciones preventivas siguientes:*

#### *Acciones Preventivas*

*1°. Actualizar con el personal de Supervisión de Obra, el proceso de revisión, medición y cuantificación de volúmenes generados que se lleva, durante la determinación de volúmenes generados para su cobro respectivo.*

*2°. Promover el establecimiento de cursos en materia de Obra Pública, dentro de los programas anuales de capacitación, con la finalidad de que las capacidades técnicas del personal se vean fortalecidas y actualizadas de manera constante.*

*...»*

Anexa copia digital de documento TI-DC-000 del 04 de octubre de 2023, que muestra nuevas medidas, croquis y cálculos detallados de los conceptos observados realizados por el supervisor de la obra.

#### **Valoración:**

El sujeto fiscalizado envía nuevos generadores y croquis detallados de los conceptos observados, además de manifestar que las cantidades estimadas son correctas; por lo que, derivado de su respuesta, el 23 de octubre de 2023 se realizó una nueva inspección física a efecto de verificar los trabajos que refiere, lo cual consta en Acta circunstanciada Núm. 013. Durante dicha inspección se mostraron trabajos adicionales, que no habían sido mostrados durante la primera inspección física, de acuerdo al siguiente detalle:

- Concepto de obra «*Cl.27.004.006-2 losa de concreto R.N. hecho en obra con revolvedora f'c = 200 kg/cm<sup>2</sup> de 10 cm. De espesor, T.M.A. 3/4", armado con malla electrosoldada 6x6 -10/10 ...*». Se mostraron 3 áreas adicionales de losas de concreto con la misma especificación del concepto observado, y una superficie de 49.74 m<sup>2</sup>, que resulta mayor a la cantidad observada.
- Concepto «*Aplicación de dos capas de recubrimiento acrílico solflex, sportflex o equivalente en calidad, costo y garantía, color azul medio en área de juego...*». Se mostraron 79.28 m<sup>2</sup>, de áreas adicionales de pintura.
- Concepto «*Cl.39.003.006 Armaduras metálicas AR-1, AR-2, AR-2', hechas a base monten en caja y perfiles "or" según los planos correspondientes,...*». Se mostraron elementos (DI-2) de la estructura por una cantidad de 193.04 kg, los cuales no fueron mostrados en la inspección física del 21 de agosto de 2023.

Del análisis anterior, se determina que se **aclaran \$29,904.46**, al acreditarse la ejecución de las cantidades observadas.

Por lo antes expuesto, para efectos de fiscalización, la observación se considera **Solventada**.

**Observación Núm. 003: Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029. (2 de 2)**

**Rubro: 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.**

**Cuenta: 123626221 «Edificación no habitacional»**

Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas se observa que el Municipio autorizó cantidades de un concepto de obra, cuyo precio unitario incluye insumos de los cuales no se acredita su ejecución, referente a la obra: «Construcción de Techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto».

La obra fue ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/CODE/2021/029 del 20 de diciembre de 2021, por el «Ing. Joel Humberto Aguilar Gutiérrez». El importe del concepto observado asciende a \$21,537.12.

El detalle se muestra a continuación:

Estimación	Descripción	Cantidad (A)	Unidad	Precio unitario			Importe E=(A*D)	
				Autorizado (B)	Auditoría <sup>(1)</sup> (C)	Diferencia D=(B-C)		
Alumbrado								
4 (Cuatro)	Salida para luminarias instaladas en estructura metálica para techado de cancha incluye: 62.61ml de tubo de conduit pared gruesa de 1/2" de diametro, marca: rymco, júpiter o simiar, 125.22 mts cable thw-ls cal.12, 62.61 mts cable de cobre thw cal.12 color verde o desnudo marca condomex o equivalente, 1pza condulet fs de 1/2", 0.5 mts de cable de uso rudo 3x12, 2 pza de conectores para cable de uso rudo incluye: conexiones, soportería, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t. (sic)	4.00	pza	\$9,548.43	\$4,906.81	\$4,641.62	\$18,566.48	
							IVA	2,970.64
							Total	\$21,537.12

**Notas:**

**(1)** El precio unitario de auditoría se obtuvo tomando como base el análisis de precio unitario del concepto de obra contratado, pero considerando en los insumos «TUBO DE CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIAMETRO» y «CABLE THW-LS CAL. 12», las cantidades determinadas en la inspección física del 21 de agosto de 2023. **Anexo 02**

La obra se sustentó con recursos del Convenio de Coordinación y Colaboración de Acciones del Programa Q0146 Gto Me Mueve para el ejercicio fiscal 2021 CODE GUANAJUATO/AJ/1951/21 del 25 de noviembre de 2021 y Anexo Técnico de Ejecución 2021, en el cual se indica una aportación estatal (Deuda 2021) y una aportación municipal. Las estimaciones que incluyen los conceptos señalados se pagaron con recurso estatal (con la cuenta bancaria BBVA Bancomer 0118102929 GTO M MUEVE) y municipal (con la cuenta bancaria BanBajío 13119840001 Recurso municipal), como se muestra:

Estimación		Documentos de Devengado		Documentos de Pago		Cheque o Transferencia		Cuenta bancaria
Número	Fecha	Número	Fecha	Número	Fecha	Número	Fecha	
4 (CUATRO) FINIQUITO	16-mar-22	2300556	30-mar-22	5300167	30-mar-22	002601002203300000020595	30-mar-22	BBVA Bancomer 0118102929 GTO M MUEVE BanBajío 13119840001
						4848234008723	30-mar-22	Recurso Municipal (1)

**Nota:**

**(1)** La transferencia bancaria menciona la cuenta BanBajío 13119840001, no obstante, la póliza de pago refleja la cuenta BanBajío 13119840201.

Los números generadores del concepto observado fueron autorizados por el supervisor de la obra designado mediante oficio DC/DIR/171221-005 del 17 de diciembre de 2021. La obra se encuentra cerrada administrativamente según finiquito del 16 de marzo de 2022 y acta de entrega – recepción de obra del 25 de marzo de 2022.

Lo anterior, con relación a los artículos 94 primer y segundo párrafo y 102 primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 4 fracciones X, XII, XIV y XXII, 59, 60, 61, 63, 67 primer y segundo párrafo y 161 fracciones I, VI, VIII, XVI y XIX del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como la Cláusula Décima Primera del contrato de obra PMG/DGOPM/CODE/2021/029, que textualmente dicen:

**Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato**

*«Artículo 94. La contratista será la única responsable de la ejecución de los trabajos y servicios, y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, así como a las disposiciones establecidas al efecto por el ente público contratante.*

*Las responsabilidades, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de la contratista.*

*...»*

*«Artículo 102. Los titulares de las dependencias que contraten o ejecuten obra pública o servicios relacionados con la misma, designarán por escrito con anterioridad a la iniciación de los trabajos, al supervisor que tendrá la representatividad del ente público contratante con facultades de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la autorización de generadores, conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes presentados por las contratistas y, en su caso, estimaciones de los trabajos ejecutados; además se encargará de llevar la bitácora de obra, entre otras. Asimismo, cumplirá las demás responsabilidades que señala esta Ley y su reglamento.*

*...»*



## **Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato**

«Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento, además de los conceptos establecidos en el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, se entenderá por:

(...)

X. Estimación: El documento que contiene la valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En los contratos a precio alzado, el documento que contiene la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución. En su caso se considerará, para efecto de pago, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos;

(...)

XII. Números generadores: El documento que contiene la cuantificación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, a partir de la medición e información a detalle, operaciones y cálculos aritméticos;

(...)

XIV. Precio unitario. El correspondiente a la suma de los cargos por concepto de materiales o equipo de instalación permanente, mano de obra, y utilización de maquinaria o equipo de construcción, sea propio o rentado, los costos indirectos, financiamiento y la utilidad del contratista.

(...)

XXII. Supervisor de obra: El profesionista especializado, que acredite el cumplimiento de los requisitos para el legal ejercicio de la profesión, designado por el ente público contratante para llevar a cabo el control, vigilancia, supervisión, verificación y revisión de los trabajos y, en su caso, la acreditación de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y cuyo ejercicio profesional esté enteramente relacionado con el sector de la construcción.»

«Artículo 59. El precio unitario se integra con los costos directos, los costos indirectos, el financiamiento y el cargo por utilidad, de manera que de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 63 de la Ley, al precio unitario no se le podrán agregar elementos o cargos adicionales que desvirtúen su naturaleza; por otra parte, en las bases de licitación el ente público deberá abstenerse de incorporarle elementos adicionales en virtud de que por definición de la propia Ley, el precio unitario se compone únicamente de los cuatro elementos antes descritos.

Artículo 60. Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución de obras o servicios relacionados con la misma deberán analizarse, integrarse y calcularse tomando en cuenta lo previsto en el artículo 63 de la Ley y este Reglamento.

Los costos y cargos mencionados en este Capítulo para el análisis, integración y cálculo de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo.

Artículo 61. El análisis, integración y cálculo de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que en materia de obra determine la contratante.

(...)

Artículo 63. El costo directo puede ser por mano de obra, materiales, control de calidad, maquinaria o equipo de construcción, depreciación, inversión, seguros, mantenimiento mayor o menor, consumo, combustibles, otras fuentes de energía, lubricantes, llantas, piezas especiales, salarios de operación, herramienta de mano, equipo de seguridad y maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva.

(...)

Artículo 67. El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por el ente público, lo que incluye el control de calidad para su determinación.

...»

«Artículo 161. Corresponde al supervisor de obra:

I. Revisar detalladamente, previo al inicio de los trabajos, la información que se le proporcione con relación al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones del sitio de la obra, así como de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado, hasta su conclusión;

(...)

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato. Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes;

(...)

VIII. Revisar y autorizar, conjuntamente con el residente de obra, las estimaciones de trabajos ejecutados, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden, para efectos de su aprobación, quienes deberán firmarlas para su trámite de pago;

(...)

XVI. Autorizar y firmar el finiquito del contrato;

(...)

XIX. Las demás funciones que deriven de la Ley, de este Reglamento, del Reglamento Interior de la Secretaría o le señale el ente público contratante.»

## **Cláusula Décima Primera del contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029**

*«DÉCIMA PRIMERA.- «Las Partes» acuerdan que «El Municipio» a través de la Dirección de Construcción, así como del Supervisor de Obra que para su efecto se designe, tendrán facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar y revisar, incluyendo la validación de las estimaciones de trabajos ejecutados, conceptos fuera de catálogo, volúmenes excedentes que le presente «La Contratista» en todo tiempo, pudiendo inclusive presentarse en el domicilio de éste para exigir la terminación de los trabajos; esto de conformidad a lo que establece el artículo 161 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.»*

### **Requerimientos de información y oficios de respuestas**

Con oficio AEFC(CIB)/MGT022/001 del 11 de mayo de 2023, se solicitó al Director General de Obra Pública, el expediente unitario de la obra; quien con oficio DGOPM/SDGOPM/DEyS/180523-019 del 18 de mayo de 2023, proporcionó en medio magnético la documentación solicitada.

Con oficio AEFC(CIB)/MGT022/003 del 24 de mayo de 2023, se solicitó a la Tesorera Municipal, la información relativa al registro contable y comprobantes de pagos (cheque o transferencia electrónica) del anticipo y estimaciones relativos a la obra referida, quien con oficio TMG/465/2023 del 06 de junio de 2023, proporcionó en medio magnético la información requerida.

### **Acta de inspección**

A través de acta circunstanciada Núm. 004 del 21 de agosto de 2023, se hace constar la inspección física realizada por personal de este ente fiscalizador de manera conjunta con el supervisor de la obra, a efecto de verificar la ejecución de los conceptos.

### **Acta de cierre**

En acta circunstanciada Núm. 010 del 14 de septiembre de 2023, consta la confronta realizada con el Supervisor de la obra, quien manifestó: *«El municipio no autoriza el precio toda vez que este precio, es el precio unitario que la contratista presenta dentro de la propuesta derivada de una licitación, situación que no le permite modificar o ajustar un precio de un concepto por unidad de obra terminada durante su ejecución y hasta su terminación, lo anterior conforma a la fracción V del artículo 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma que dice que los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos, a excepción de los precios fuera de catálogo, que se pagaran conforme a lo establecido en fracción I del artículo 107.»* (sic)

Con acta circunstanciada Núm. 011 del 14 de septiembre de 2023, se dio a conocer el hallazgo a la Directora General de Obra Pública, quien mencionó: *«En atención al hallazgo señalado se manifiesta por parte de la dirección general que toda vez que el concepto de obra observado viene de una licitación, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Guanajuato, no permite la modificación del precio, además de que la propuesta fue la más solvente para la administración municipal se determinó su contratación.»*

*La definición de un concepto por unidad de obra terminada, considera una cantidad aproximada de materiales a utilizar para su ejecución, cantidades que conforman la integración del precio unitario correspondiente, toda vez que el concepto en sí contempla el suministro, la colocación e instalación de un elemento en específico (Salida para luminaria), se realizó el pago de acuerdo a los salidas instalados, situación por la que no se considera un pago en exceso.» (sic)*

Si bien el sujeto fiscalizado, argumenta que el precio unitario proviene de la propuesta derivada de la licitación, lo cual no permite modificar o ajustar el precio hasta su terminación, conforme a la fracción V del artículo 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo cierto es que dicho artículo refiere al ajuste de costos, tema que no está relacionado con la presente observación.

Así mismo, en atención a que el concepto de obra observado viene de una licitación y que la propuesta fue la más solvente para la administración municipal, es importante señalar que, la presente observación versa sobre la integración de insumos de los cuales no se acredita su ejecución; es decir, no se refiere a la viabilidad de la propuesta económica del proceso de adjudicación.

Respecto al argumento de que el precio unitario considera una cantidad aproximada de materiales a utilizar, es importante precisar que el precio unitario debe estar integrado por los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, conforme a la especificación del mismo, situación que no ocurrió, toda vez que, en la integración del análisis del precio unitario del concepto observado, se incluyeron insumos que no se instalaron o que se instalaron en cantidades menores, por lo que, en su momento correspondía solicitar y autorizar un concepto fuera de catálogo que guardara congruencia con la metodología de ejecución de los trabajos, considerando los materiales necesarios, conforme lo establecido en la fracción I del artículo 107 de la mencionada Ley.

Las manifestaciones realizadas por los funcionarios en actas no modifican la observación y antes de la emisión del presente Pliego de Observaciones y Recomendaciones no se acreditó alguna aclaración, reintegro o recuperación del importe observado.

La presente observación tiene relación respecto a ser el mismo contrato y contratista de la Observación 002. Cantidades de obra. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029 (1 de 2).

Se solicita proporcione los documentos, información, argumentación y demás elementos que a su interés estime suficientes y adecuados para aclarar, atender o solventar la presente observación.

### **Respuesta:**

Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal manifiesta: «... tengo a buen proporcionar la respuesta turnada por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio DGOP/DEyS/091023-005, y la Dirección General del SIMAPAG con oficio No. 245/DDP/2023, los cuales responden a las observaciones y recomendaciones de cada área en específico...». Envía copia digital del oficio DGOP/DEyS/091023-005 del 09 de octubre de 2023, con el que la Directora General de Obra Pública señala:

«...

*De manera conjunta entre el supervisor de la obra y el contratista, se llevó a cabo la revisión y verificación física de los trabajos cuantificados previamente, realizando la medición física del concepto señalado, teniéndose variaciones en las cantidades de los insumos que conforman el concepto señalado.*

*Es importante hacer la precisión que dicha acción se realizó sin dolo o mala fe por parte de la contratista ni por parte de la contrante, por lo tanto, se le solicito a la contratista el requerimiento del importe observado.*

*Conclusión observación Núm. 003:*

*La Dirección General de Obra Pública, en atención a la observación realizada ha realizado las siguientes acciones:*

#### *Acciones Preventivas*

*1°. Actualizar con el personal de Supervisión de Obra, el proceso de revisión, medición y cuantificación de volúmenes generados que se lleva, durante la determinación de volúmenes generados para su cobro respectivo.*

*2°. Promover el establecimiento de cursos en materia de Obra Pública, dentro de los programas anuales de capacitación, con la finalidad de que las capacidades técnicas del personal se vean fortalecidas y actualizadas de manera constante.*

#### *Acción Correctiva*

*En atención al hallazgo señalado esta Dirección General de Obra Pública, le requirió a la contratista responsable de la ejecución del contrato en referencia, mediante el oficio número DGOP/DC/290923-016 de fecha 29 de septiembre de 2023, el reintegro del importe observado por el insumo del material no colocado. (Observación 03 Anexo 01)*

*...»*

*Envía copia digital del oficio DGOP/DC/290923-016 del 29 de septiembre de 2023, con el que la Directora General de Obra Pública le solicita al contratista: «... en un término de tres días hábiles contados a partir de la recepción del presente documento, deberá manifestar por escrito la fecha a llevar a cabo el reintegro a las arcas municipales, a fin de iniciar dicho trámite y solicitar a la Tesorería Municipal el cálculo de los intereses y el número de cuenta a la que se depositará dicho reintegro.»*

#### **Valoración:**

El sujeto fiscalizado no aporta elementos que desvirtúen el hecho observado, toda vez que, proporciona en digital el oficio DGOP/DEyS/091023-005 del 09 de octubre de 2023, en el cual se menciona que el supervisor de la obra en conjunto con el contratista realizaron una medición física obteniendo variaciones en las cantidades de los insumos que conforman el concepto observado, por lo que, con oficio DGOP/DC/290923-016 del 29 de septiembre de 2023, acredita las gestiones realizadas con el contratista para que este realice el reintegro, sin embargo, esta documental no aclara, atiende o solventa la autorización de cantidades de un concepto de obra, cuyo precio unitario incluye insumos de los cuales no se acreditó su ejecución, ni acredita el reintegro del importe observado.

Por lo antes expuesto, para efectos de fiscalización, la observación se considera **No solventada** con acciones de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

## **ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA**

### **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, GTO. (SIMAPAG).**

**Observación**      **Núm.**      **004:**      **Adjudicación**      **de**      **contrato.**      **Contrato:**  
**SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.**

**Rubro:** 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

**Cuenta:** 1.2.3.6.3.6231 «Construcción de obras para el abastecimiento de agua petróleo gas electricida» (sic)

Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas se observa que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (en lo sucesivo SIMAPAG) contrató por la modalidad de adjudicación directa, a «Ingeniería Constructiva PAVSA, S.A. de C.V.», siendo que, la persona que funge como socia, administrador único y representante técnico de dicha empresa contratista, se desempeñó como Supervisor en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel de Allende, Gto., durante el ejercicio fiscal 2022. Lo anterior respecto de la obra «Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.»

La obra fue ejecutada al amparo del contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27, del 12 de diciembre de 2022 por la empresa «Ingeniería, Constructiva PAVSA, S.A. de C.V.», por un importe de \$1,945,781.60. El detalle de la observación se desglosa a continuación:

- Con el Acta de Adjudicación del Contrato del 10 de diciembre de 2022, suscrito por el Presidente Consejero del Consejo Directivo de SIMAPAG y el Director General del SIMAPAG y Coordinador del Comité de Adjudicación de Obras Públicas del SIMAPAG, se determina adjudicar el contrato a «Ingeniería Constructiva PAVSA, S.A. de C.V.», debido a que: *«..., toda vez que la contratante ha determinado que la oferta ES CONVENIENTE porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, por lo tanto, está calificada para dar cumplimiento al contrato».*
- La Ing. María Idalina Mata Matehuala funge como: Socio y Administrador Único de la contratista Ingeniería Constructiva PAVSA, S.A. de C.V., según escritura pública número 17,998 del 02 de marzo de 2022 y como Representante Técnico, según registro PUC con vigencia al 05 de junio de 2023. Así mismo, ostentó el cargo de Supervisor en el Área de



Desarrollo Familiar y Comunitario en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Miguel de Allende, Gto<sup>2</sup>., como se muestra en el **Anexo 03**.

La obra se pagó con recurso federal del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), y recursos propios de Generación Interna de Caja, del proyecto 10-K (GIC). El anticipo y estimaciones de obra se pagaron con recurso federal (Cuenta bancaria BBVA0119062424 PRODDER 2022). Cabe aclarar que el SIMAPAG realizó su aportación de la cuenta bancaria BANORTE 0803001111 a la cuenta BBVA0119062424 PRODDER 2022, mediante póliza de diario 529 del 20 de diciembre de 2022 y transferencia electrónica 8846APR1202212232055602100 del 23 de diciembre de 2022.

La obra se encuentra cerrada administrativamente según finiquito y acta de entrega/recepción, ambos del 03 de enero de 2023.

Lo anterior, con relación a los artículos 51 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 48 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y declaración quinta del contratista, del contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27, que textualmente señalan:

#### **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:**

*«Artículo 51. Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:*

*(...)*

*II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública;»*

#### **Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:**

*«Artículo 48.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafo de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente:*

*I. La autorización previa y específica para contratar con servidores públicos, o bien, con las sociedades de las que dichos servidores públicos formen parte, a que se refiere la fracción II, deberá ser solicitada por el licitante interesado ante el titular del órgano interno de control en la dependencia o entidad respectiva, en un plazo de cuando menos ocho días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones; en el caso del procedimiento de adjudicación directa, el interesado deberá realizar la solicitud señalada el día hábil siguiente a aquél en el que recibió la solicitud de cotización. El órgano interno de control resolverá lo procedente, atendiendo a las características del objeto del contrato que se pretenda adjudicar, así como su correlación con las circunstancias que lo vinculan con los servidores públicos, y podrá tomar en cuenta todos aquellos elementos o circunstancias que resulten procedentes considerar. Toda solicitud extemporánea se tendrá por no formulada;»*

---

<sup>2</sup> Mediante contratos de prestación de servicios por honorarios asimilables a salarios sin número, del 25 de julio de 2022 y 29 de septiembre de 2022, con vigencia del 25 de julio de 2022 al 28 de septiembre de 2022 y del 29 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, respectivamente.



## **Declaración quinta del contratista del contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27**

*«Quinta.- Bajo protesta de decir verdad, declara no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.»*

### **Requerimientos de información y oficios de respuestas**

Con oficio AECF/DAIP/2074/2023 del 23 de agosto de 2023, se solicitó al Presidente del Consejo Directivo de SIMAPAG, el expediente unitario de la obra; así como la información relativa al registro contable y comprobantes de pagos (cheque o transferencia electrónica) del anticipo y estimaciones relativos a la obra referida, quien con oficio CD/DG/192/2023 del 31 de agosto de 2023, proporcionó en medio digital la documentación solicitada.

Con requerimiento de información AECF/DAIP/2027/2023 del 16 de agosto de 2023, se solicitó a la Directora de Atención a la Fiscalización e Información Pública de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, información respecto del registro y refrendos en el Padrón Único de Contratistas, de la empresa Ingeniería Constructiva PAVSA, S.A. de C.V.; quien con oficio DAFIP/1149/2023 del 23 de agosto de 2023, proporciona la información solicitada.

Mediante requerimiento de información AECF/DAIP/2028/2023 del 16 de agosto de 2023, se solicitó a la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel de Allende, Gto., información respecto a la relación laboral de la Ing. María Idalina Mata Matehuala; quien con oficio DIF/454/08/2023 del 23 de agosto de 2023, proporciona la información solicitada y a pregunta expresa manifiesta:

1. Mencione el cargo que la C. María Idalina Mata Matehuala desempeñó durante el periodo enero a diciembre de 2022.

*«El cargo que desempeño fue de supervisor.» (Sic)*

2. Mencione las funciones desempeñadas por la C. María Idalina Mata Matehuala, de acuerdo al cargo que ostentó, durante el periodo enero a diciembre de 2022.

*«Las funciones básicas.*

*REALIZAR TRABAJO DE CAMPO para la recolección, validación de información que sirva para la toma de decisiones en cuanto a materia de reducción de la pobreza.*

*Supervisar y dar seguimiento a las acciones u obras que se emprendan para tal fin.»*

Adicional, respecto del Código de Ética de la Entidad, manifiesta: *«El Sistema DIF no cuenta con un código de ética»*

### **Acta de cierre**

Con acta circunstanciada Núm. 012 del 18 de septiembre de 2023, se dio a conocer el hallazgo al Director de Planeación y Programación del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto.

Se solicita proporcione los documentos, información, argumentación y demás elementos que a su interés estime suficientes y adecuados para aclarar, atender o solventar la presente observación.

**Respuesta:**

Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal manifiesta: «... tengo a buen proporcionar la respuesta turnada por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio DGOP/DEyS/091023-005, y la Dirección General del SIMAPAG con oficio No. 245/DDP/2023, los cuales responden a las observaciones y recomendaciones de cada área en específico...». Envía copia digital del oficio 245/DPP/2023 del 09 de octubre de 2023, con el que el Director General del SIMAPAG manifiesta:

«...

La observación, por su parte, consiste en señalar que el SIMAPAG contrató a Ingeniería Constructiva PAVSA, S.A. de C. V., cuya socia, administrador único y representante técnico se desempeñó como Supervisor en el Sistema Municipal DIF de San Miguel de Allende, Guanajuato; en relación a los artículos 51, fracción 11, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 48, fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y, Declaración Quinta del contratista, del contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

Con este motivo, ante Usted y para consideración del Órgano Fiscalizador, se presenta respetuosamente la siguiente argumentación:

Primero. Conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 13, le es aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Segundo. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 13, establece que la actuación administrativa en el procedimiento se desarrollara con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.

Tercero. Por la buena fe, se colige que la autoridad debe presumir que ante ella el particular se conduce en el marco ético y legal adecuado; presunción que sólo puede perderse ante un hecho acreditado que revele lo contrario.

Cuarto. El propio principio de buena fe también existe dentro de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, (sic) por ejemplo, cuando regula los requisitos que debe tener una convocatoria a licitación pública, artículo 31, al prever, fracción XIV, que debe avisarse a los licitadores que no pueden participar quienes se encuentren dentro de los supuestos de los artículos 51 y 78.

Quinto. Reafirma al principio de buena fe el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al establecer en su artículo 34, fracción VIII, que los licitantes deberán presentar los escritos o manifestaciones, bajo protesta de decir verdad, que se le hubieren impuesto como requisitos de participación; sin que resulte necesario para la convocante, por disposición del párrafo segundo del artículo citado, verificar la veracidad o autenticidad de lo indicado en tales escritos y manifestaciones, para continuar el procedimiento.

Sexto. En estas condiciones, el Órgano Fiscalizador deberá considerar que el SIMAPAG no faltó al marco legal que le rige en materia de contratación de obra pública, porque:

I. Actuó bajo principio de buena fe, lo que se encuentra legalmente ordenado y permitido para el organismo;

II. Durante el procedimiento de Licitación Invitación a Cuando Menos Tres Personas , declarado desierto, que dio lugar a la adjudicación directa, las bases contemplaron la exigencia, Capítulo IV, De la Forma de Presentación de la Proposición, Documento Técnico, Documento Técnico 6, Manifestación de conocer el contenido de las bases y Documentación Adicional, el documento AD4 en el que bajo protesta de decir verdad los participantes debían manifestar no encontrarse en supuestos de impedimento para participar; documento que en su momento fue presentado por la contratista (ANEXOS 1 Y 2).

III. Durante ninguna fase de los procedimientos de adjudicación, licitación y directa, el SIMAPAG tuvo noticia de hechos que contradijeran las expresiones bajo protesta de decir verdad de la contratista, por lo que nunca se perdió la presunción de buena fe que le beneficiaba;

IV. El SIMAPAG carece de los facultades, mecanismos y herramientas técnico-legales para verificar si una persona es o no servidor público en otro organismo, municipio o entidad pública; y,

V. Que el SIMAPAG, incluso, dio cumplimiento a lo señalado en el artículo 49, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el sentido de haberse cerciorado de que el particular manifestara, bajo protesta de decir verdad, que no desempeñaba empleo, cargo o comisión en el servicio público, lo que quedó debidamente asentado en la Declaración Quinta, del contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

Séptimo. Finalmente, la aplicación del artículo 48 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas sólo podía ser exigible al SIMAPAG, en el caso de que este organismo hubiera conocido de hechos que contradijeran las expresiones bajo protesta de decir verdad de la contratista, ya sea porque se mostraron evidentes a través de alguna prueba, o porque la contratista le hubiere avisado; situaciones, ambas, que no ocurrieron dentro de los procedimientos de licitación y adjudicación directa vinculados a la observación que se contesta.

En este contexto, respetuosamente se solicita que el órgano fiscalizador reconozca válido y legal el argumento que se presenta, a fin de tener por solventada la observación de referencia.

...»

Envía copia digital de:

- Convocatoria a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas para la Contratación de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado IO-811015995-E4-2022.
- Propuesta Técnica de Ingeniería Constructiva PAVSA S.A. de C.V., que contiene:
  - ✓ Manifestación de conocer el contenido de las bases.

- ✓ Escrito mediante el cual declara bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78.

### **Valoración:**

El sujeto fiscalizado no aporta elementos que desvirtúen el hecho observado, si bien, proporciona en digital el oficio 245/DPP/2023 del 09 de octubre de 2023, con el que el Director General del SIMAPAG manifiesta que el procedimiento de adjudicación se desarrolló con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que el mismo deriva de un procedimiento de licitación por invitación a cuando menos tres personas, en cuyas bases se contempló la exigencia de la manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de impedimento para participar, documento que en su momento fue presentado por el contratista y que, adicionalmente esto mismo quedó asentado en el contrato correspondiente; aunado a que durante el procedimiento de adjudicación y contratación, el SIMAPAG no tuvo noticia de hechos que contradijeran las expresiones bajo protesta de decir verdad de la contratista; fue que, se presumió que el particular se condujo en el marco ético y legal adecuado, toda vez que el SIMAPAG carece de los facultades, mecanismos y herramientas técnico-legales para verificar si una persona es o no servidor público en otro organismo, municipio o entidad pública.

Derivado de lo anterior, se determina que los argumentos vertidos por el Sujeto, se consideran insuficientes para aclarar, atender o solventar la observación, dado que si bien el contratista como parte del proceso de invitación a cuando menos tres personas, presentó la manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y esto mismo se estableció en el contrato respectivo, en la declaración Quinta del Contratista, lo cierto es que, en la fecha en la que se llevó a cabo el procedimiento de licitación, y la contratación de la obra, la persona que funge como socia, administrador único y representante técnico de la empresa contratista, se desempeñó como Supervisor en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel de Allende, Gto.

Por lo antes expuesto, para efectos de fiscalización, la observación se considera **No solventada** sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

## II.2. Recomendaciones.

**Recomendación Núm. 001:** Anticipo a contratistas.

**Rubro:** 1.1.3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios

**Cuenta:** 113400001 «Ant Contratistas C P» (Sic)

Se recomienda que el Municipio evalúe y en su caso realice un análisis documentado de la integración de los saldos contables en la cuenta 113400001 «Ant Contratistas C P» (sic) y una vez realizado dicho análisis, se efectúen y/o continúen con las acciones correspondientes para la recuperación de los saldos, en su caso la depuración y ajustes correspondientes, contando con la aprobación de la autoridad competente para ello.

Lo anterior toda vez que, al 31 de diciembre de 2022 existen saldos pendientes en las cuentas de ocho contratistas, aun y cuando, en algunos casos se han estado realizando acciones para la recuperación del saldo.

El detalle se muestra a continuación:

Asociada	Contratista <sup>(1)</sup>	Contrato	Saldo Inicial al 01-ene-22 (A)	Cargos (B)	Abonos (C)	Saldo Final al 31-dic-22 D=(A+B-C)
M13C000013	GARCIA TOVAR VICENTE APOLINAR	PMG/DGOPM/33/2009/024	\$ 40,269.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,269.61
M13C000116	RAMOS ARROYO LUIS HECTOR	PMG/DGOPM/GC/2017/015	95,138.11	0.00	0.00	95,138.11
M13C000155	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GACER, S.A. de C.V.	PMG/DGOPM/33/2016/049	206,796.82	0.00	0.00	206,796.82
M13C000182	JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PMG/DGOPM/OD/2022/040 y PMG/DGOPM/FONDO-MINERO/2019/005	766,969.67	598,131.42	627,743.13	737,357.96
M13C000189	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAI, S.A. DE C.V.	PMG/DGOPM/FONDO-MINERO/2019/003	638,147.51	0.00	551,713.63	86,433.88
M13C000196	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VIAN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PMG/DGOPM/FONDO-MINERO/2019/004	444,641.89	0.00	0.00	444,641.89
M13C000235	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TREBOL, S.A. DE C.V.	PMG/DGOPM/FONDO-MINERO/2019/002	546,414.56	0.00	450,444.57	95,969.99
M13C000274	DE LA ROSA FALCON GREGORIO GERARDO	PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010	0.00	949,552.57	376,637.08	572,915.49
<b>Total</b>						<b>\$2,279,523.75</b>

**Nota:**

(1) Información y saldos proporcionados mediante oficio TMG/572/2023 del 05 de julio de 2023, en respuesta a requerimiento de información AECF(CIB)/MGTO22ED/003 del 22 de junio de 2023.

### **Requerimientos de información y oficios de respuestas**

Mediante requerimiento de información AECF(CIB)/MGTO22ED/003 del 22 de junio de 2023 se solicitó a la Tesorera Municipal, la documentación que acredite las acciones realizadas para la recuperación del saldo pendiente de amortizar o recuperar, al 31 de diciembre de 2022; quien emitió respuesta a través de oficio TMG/572/2023 del 05 de julio de 2023, y señaló: «... tengo a bien proporcionarle la información en disco compacto (CD) referente a los cuestionamientos de los siguientes anticipos»

Anexa copia simple de:

- Minuta de la Dirección General de Obra Pública del 10 de noviembre de 2021, para tratar asunto de los saldos de anticipo pendientes de amortizar.
- Proceso de rescisión en sede administrativa número PROC-INCUMPLIMIENTO-002/2018 del 31 de marzo de 2020, referente a la obra «Rehabilitación del Museo de las Momias, en el Municipio de Guanajuato», ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/GC/2017/015 por el Ing. Luis Héctor Ramos Arroyo.
- Proceso de rescisión en sede administrativa número PROC-INCUMPLIMIENTO-001/2018 del 15 de marzo de 2018, referente a la obra: «Ampliación de la red de agua potable en la Manzana 38 de la Colonia Las Águilas. Construcción de la red de agua potable en las Manzanas 47 y 48 de la Colonia Las Águilas. Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 47 de la Colonia las Águilas. Construcción de red de alcantarillado sanitario en las Manzanas 55 y 58 de la Colonia las Águilas», ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/FISM/2016/049 por Urbanizaciones y Edificaciones Gacer S.A. de C.V.
- Carátula de estimación 4 FINIQUITO (CUATRO) del 17 de marzo de 2023, de la obra «Construcción de Estación para Atención de Emergencias en el Municipio de Guanajuato., Gto. 1era. Etapa», ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/OD/2022/040 por JVR Construcciones S.A. de C.V.
- Carátula de estimación 07 (SIETE) FINIQUITO del 22 de noviembre de 2022, de la obra «Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad San Pedro Gilmonene del Municipio de Guanajuato...», ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/FONDO\_MINERO/2019/003, por Ingeniería y Construcciones Sinaí S.A. de C.V.
- Proceso de rescisión en sede administrativa número PROC-INCUMPLIMIENTO-002/2020 del 07 de enero de 2021, referente a la obra «Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato», ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/FONDO-MINERO/2019/004, por la Constructora y Consultora Vian del Centro S.A. de C.V.
- Carátula de la estimación 5 (CINCO) FINIQUITO del 16 de noviembre de 2022, respecto a la obra «Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+684.97, en la Comunidad del Cedro del Municipio de Guanajuato», ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/FONDO\_MINERO/2019/002, por Vialidades y Construcciones Trébol S.A. de C.V.
- Carátula de la estimación 4 (CUATRO) del 22 de diciembre de 2022, de la obra «Restauración de fachada del Templo de San Roque (consolidación de aplanados y conservación de canterías de fachadas laterales y posteriores, puertas de herrería y portones de Madera), en la Ciudad de Guanajuato, Gto.», ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010, por el Arq. Gregorio Gerardo de la Rosa Falcón.
- Oficio DGOP/DTA/CON/280623-011 del 28 de junio de 2023, mediante el cual el Director General de Obra Pública, informa sobre el estatus general que guarda cada uno de los anticipos no amortizados:

Nombre de la Obra	Número de Contrato	Contratista	Saldo Inicial al 01-ene-23	Amortizado 2023	Saldo por amortizar al 31-may-23	Situación Actual
Revisión, análisis y evaluación de propuestas técnicas y económicas para licitaciones de obra pública de acciones insertas en el programa de obra pública e inversión social 2009.	PMG/DGOPM/33/2009/024	Arq. Vicente Apolinar García Tovar	\$40,269.61	\$ -	\$ 40,269.61	«De conformidad con el oficio número DGOP/DTA/CON/280623-011, de fecha 28 de junio de 2023, suscrito por el Ing. Marco Antonio Ortiz Rendón, Director General de Obra Pública y derivado de reuniones celebradas entre la Dirección General de Obra Pública y la Dirección General de Servicios Jurídicos, ésta emitió una conclusion en la que señala que como derivado del tiempo transcurrido desde la contratacion de la obra correspondiente a la fecha, los tiempos para ejercer alguna acción legal para la recuperación del anticipo no amortizado ya prescribieron, se anexa copia de la documentación de la reunion.» (sic)
Rehabilitación del Museo de las Momias, en el Municipio de Guanajuato	PMG/DGOPM/GC/2017/015	Ing. Luis Hector Ramos Arroyo	\$95,138.11	\$ -	\$ 95,138.11	«De conformidad con el oficio número DGOP/DTA/CON/280623-011, de fecha 28 de junio de 2023, suscrito por el Ing. Marco Antonio Ortiz Rendón, Director General de Obra Pública, se ejecutó un procedimiento de rescisión administrativa de contrato por lo que el seguimiento del tema corresponde a la Dirección General de Servicios Jurídicos, tal como se desprende del resolutive correspondiente. Se anexa copia simple del resolutive.»
Ampliación de la red de agua potable en la Manzana 38 de la Colonia Las Águilas	PMG/DGOPM/33/2016/049	Urbanizaciones Y Edificaciones Gacer S.A. de C.V.	\$206,796.82	\$ -	\$206,796.82	«De conformidad con el oficio número DGOP/DTA/CON/280623-011, de fecha 28 de junio de 2023, suscrito por el Ing. Marco Antonio Ortiz Rendón, Director General de Obra Pública, se ejecutó un procedimiento de rescisión administrativa de contrato por lo que el seguimiento del tema corresponde a la Dirección General de Servicios Jurídicos, tal como se desprende del resolutive correspondiente. Se anexa copia simple del resolutive.»
Construcción de la red de agua potable en las Manzanas 47 y 48 de la Colonia Las Águilas						
Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 47 de la Colonia las Águilas						
Construcción de red de alcantarillado sanitario en las Manzanas 55 y 58 de la Colonia las Águilas						
Construcción para Atención de Emergencias en el Municipio de Guanajuato., Gto. 1era. Etapa.	PMG/DGOPM/OD/2022/040	JVR Construcciones S.A. de C.V.	\$531,115.20	\$457,638.98	\$73,476.22	«De conformidad con el oficio número DGOP/DTA/CON/280623-011, de fecha 28 de junio de 2023, suscrito por el Ing. Marco Antonio Ortiz Rendón, Director General de Obra Pública, el saldo de anticipo pendiente de amortizar, se amortizará en la estimación finiquito misma que se encuentra pendiente de revisión por parte de la Dirección General de Obra Pública. Se anexa caratula de estimación y pólizas pagadas.»
Construcción del equipo de bombeo, cloración y línea de conducción de agua potable en la comunidad de Mexiamora en el	PMG/DGOPM/FONDO-MINERO/2019/005	JVR Construcciones S.A. de C.V.	\$206,242.75	\$206,242.75	\$ -	«Se anexan pólizas pagadas en el ejercicio 2023, en las cuales se amortizó el saldo pendiente al 31 de diciembre de 2022.»



Nombre de la Obra	Número de Contrato	Contratista	Saldo Inicial al 01-ene-23	Amortizado 2023	Saldo por amortizar al 31-may-23	Situación Actual
Municipio de Guanajuato.						
Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad San Pedro Gilmonene del Municipio de Guanajuato.	PMG/DGOPM/ FONDO- MINERO/2019/ 003	Ingeniería Y Construcciones Sinái S.A. de C.V.	\$86,433.88	\$86,433.88	\$ -	- Se anexan pólizas pagadas en el ejercicio 2023, en las cuales se amortizó el saldo pendiente al 31 de diciembre de 2022.
Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato.	PMG/DGOPM/ FONDO- MINERO/2019/ 004	Constructora Y Consultora Vian del Centro S.A. de C.V.	\$ 444,641.89	\$ -	\$444,641.89	De conformidad con el oficio número DGOP/DTA/CON/280623-011, de fecha 28 de junio de 2023, suscrito por el Ing. Marco Antonio Ortiz Rendón, Director General de Obra Pública, se ejecutó un procedimiento de rescisión administrativa de contrato por lo que el seguimiento del tema corresponde a la Dirección General de Servicios Jurídicos, tal como se desprende del resolutivo correspondiente. Se anexa copia simple del resolutivo.
Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+684.97, en la Comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato.	PMG/DGOPM/ FONDO- MINERO/2019/ 002	Vialidades Y Construcciones Trébol S.A. de C.V.	\$ 95,969.99	\$ 95,969.99	\$ -	- Se anexan pólizas pagadas en el ejercicio 2023, en las cuales se amortizó el saldo pendiente al 31 de diciembre de 2022.
Restauración de fachada del Templo de Sn Roque (consolidación de aplanados y conservación de canteras de fachadas laterales y posteriores, puertas de herrería y portones de Madera, en la Ciudad de Guanajuato, Gto.	PMG/DGOPM/ ACMPM/2022/ 010	Gregorio Gerardo de la Rosa Falcón	\$572,915.49	\$ 572,915.49	\$ -	- Se anexan pólizas pagadas en el ejercicio 2023, en las cuales se amortizó el saldo pendiente al 31 de diciembre de 2022.

De los comentarios vertidos y valoración a la documentación proporcionada por el sujeto fiscalizado, se determina lo siguiente:

#### **Contratista Arq. Vicente Apolinar García Tovar. Contrato PMG/DGOPM/33/2009/024**

El municipio solo manifiesta la prescripción para reclamar el saldo de anticipo pendiente de amortizar, sin proporcionar documentos que acrediten acciones tendientes a dar de baja o cancelar el saldo.

#### **Ing. Luis Hector Ramos Arroyo. Contrato PMG/DGOPM/GC/2017/015**

El municipio proporciona el Proceso de rescisión en sede administrativa número PROC-INCUMPLIMIENTO-002/2018 del 31 de marzo de 2020, sin embargo, no envía documentos que comprueben el avance o estatus de dicho procedimiento, así como la documentación correspondiente, con la cual se concluya el proceso de amortización y se realice el registro contable de la cancelación del saldo.

**Urbanizaciones y Edificaciones Gacer S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/33/2016/049**

El municipio proporciona el Proceso de rescisión en sede administrativa número PROC-INCUMPLIMIENTO-001/2018 del 15 de marzo de 2018, sin embargo, no envía documentos que comprueben el avance o estatus de dicho procedimiento, así como la documentación correspondiente, con la cual se concluya el proceso de amortización y se realice el registro contable de la cancelación del saldo.

**JVR Construcciones S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/OD/2022/040**

El Municipio proporcionó la carátula de estimación 4 FINIQUITO (CUATRO) del 17 de marzo de 2023, que muestra un anticipo pendiente de amortizar de cero; sin embargo, esta se encuentra pendiente de revisión por parte de la Dirección General de Obra Pública y adicionalmente no se adjuntó la correspondiente póliza de pago de dicha estimación, con la cual se concluya el proceso de amortización y se realice el registro contable de la cancelación del saldo.

**JVR Construcciones S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/005**

No obstante, el Municipio manifiesta que anexa las pólizas pagadas en 2023, en las cuales se amortiza el saldo pendiente, no se enviaron dichas pólizas ni las estimaciones que soporten la amortización del saldo de anticipo.

**Ingeniería y Construcciones Sinaí S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/003**

El Municipio proporcionó la carátula de estimación 07 (SIETE) FINIQUITO del 22 de noviembre de 2022, que muestra un anticipo pendiente de amortizar de cero; sin embargo, no obstante, manifiesta que anexa las pólizas pagadas en 2023, en las cuales se amortiza el saldo pendiente, no se enviaron dichas pólizas que soporten la amortización del saldo de anticipo.

**Constructora y Consultora Vían del Centro S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/004**

El municipio proporciona el Proceso de rescisión en sede administrativa número PROC-INCUMPLIMIENTO-002/2020 del 07 de enero de 2021, sin embargo, no envía documentos que comprueben el avance o estatus de dicho procedimiento, así como la documentación correspondiente, con la cual se concluya el proceso de amortización y se realice el registro contable de la cancelación del saldo.

**Vialidades y Construcciones Trébol S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/002**

El Municipio proporcionó la carátula de la estimación 5 (CINCO) FINIQUITO del 16 de noviembre de 2022, que muestra un anticipo pendiente de amortizar de cero; sin embargo, no obstante, manifiesta que anexa las pólizas pagadas en 2023, en las cuales se amortiza el saldo pendiente, no se enviaron dichas pólizas que soporten la amortización del saldo de anticipo.

**Gregorio Gerardo de la Rosa Falcón. Contrato PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010**

El Municipio proporcionó la carátula de la estimación 4 (CUATRO) del 22 de diciembre de 2022, que muestra un anticipo pendiente de amortizar de cero; sin embargo, no obstante, manifiesta que anexa las pólizas pagadas en 2023, en las cuales se amortiza el saldo pendiente, no se enviaron dichas pólizas que soporten la amortización del saldo de anticipo.

Si bien el fiscalizado proporciona información sobre las acciones que se están realizando para la recuperación de los saldos, es necesario que se realice el debido seguimiento de dichas acciones hasta la recuperación total de los mismos, en su caso la depuración y ajustes correspondientes.

Se solicita proporcione los documentos, información, argumentación y demás elementos que a su interés estime suficientes y adecuados para aclarar o atender la presente recomendación.

**Respuesta:**

Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal señala:

«(...)

En atención a la recomendación, se informa lo siguiente:

Número de contrato	Contratista	Saldo inicial al 01-ene-2023	Amortizaciones	Saldo por amortizar
PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010	Gregorio Gerardo de la Rosa Falcón	\$572,915.49	\$572,915.49	0.00

Pólizas 5300530, 5300432 y 5300477 pagadas en 2023, las cuales amortizan el saldo pendiente.

Número de contrato	Contratista	Saldo inicial al 01-ene-2023	Amortizaciones	Saldo por amortizar
PMG/DGOPM/FONDOMINERO/2019/002	Vialidades y Construcciones Trébol S.A. de C.V.	\$ 95,969.99	\$ 95,969.99	0.00

Póliza 5300321 pagada en 2023, la cual amortiza el saldo pendiente.

Número de contrato	Contratista	Saldo inicial al 01-ene-2023	Amortizaciones	Saldo por amortizar
PMG/DGOPM/FONDOMINER/2019/003	Ingeniería Y Construcciones Sinai S.A. de C.V.	\$86,433.88	\$86,433.88	0.00

Póliza 5300491 pagada en 2023, la cual amortiza el saldo pendiente.

Número de contrato	Contratista	Saldo inicial al 01-ene-2023	Amortizaciones	Saldo por amortizar
PMG/DGOPM/FONDOMINER/2019/005	JVR Construcciones S.A. de C.V.	\$206,242.75	\$206,242.75	0.00

Póliza 2100247 pagada en 2023, la cual amortiza el saldo pendiente.

Número de contrato	Contratista	Saldo inicial al 01-ene-2023	Amortizaciones	Saldo por amortizar
PMG/DGOPM/OD/2022/040	JVR Construcciones S.A. de C.V.	\$531,115.20	\$531,115.20	0.00

Pólizas 2600389, 2600712 y 3000001039 pagadas en 2023, las cuales amortizaciones el saldo pendiente.

Mediante el oficio número DGOP/DTA/CON/280623-011 de fecha 28 de junio de 2023 (Recomendación 01 Anexo 01), el Director General de Obra Pública, informa a la Tesorera, el estatus que guarda los contratos de García Tovar Vicente Apolinar, de acuerdo a conclusión de la Dirección General de Servicios Jurídicos, que debido al tiempo transcurrido, los tiempos para ejercer alguna acción legal ya prescribieron.

Y para Ramos Arroyo Luis Héctor, Urbanizaciones y Edificaciones Gacer S.A. de C.V. y Consultora Vian del Centro S.A. de C.V., se ejecutaron los procesos de Rescisión Administrativa de Contrato, quedando en proceso en seguimiento de la Dirección General de Obra Pública.»

Envía copia digital de:

- Oficio DGOP/DEyS/091023-005 del 09 de octubre de 2023, con el que, la Directora General de Obra Pública manifiesta:

«...

De acuerdo a lo señalado dentro del pliego de observaciones referente a la recomendación general sobre los anticipos no reintegrados, por los contratistas siguientes

García Tovar Vicente Apolinar	PMG/DGOPM/33/2009/024
Ramos Arroyo Luis Héctor	PMG/DGOPM/GC/2017/015
Urbanizaciones Y Edificaciones GACER. S.A. De C.V.	PMG/DGOPM/33/2016/049
JVR Construcciones S.A. De C.V.	PMG/DGOPM/OD/2022/40
	PMG/DGOPM/FONDOMINERO/2019/005
Ingeniería Y Construcciones SINAI S.A. De C.V.	PMG/DGOPM/FONDO MINERO/2019/003
Constructora Y Consultora VIAN Del Centro. S.A. De C.V.	PMG/DGOPM/FONDO MINERO/2019/004-
Del Centro, S.A. De C.V.	
Vialidades Y Construcciones Trébol S.A. De C.V.	PMG/DGOPM/FONDO MINERO/2019/002
De La Rosa Falcón Gregorio Gerardo	PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010

Mediante el oficio número DGOP/DTA/CON/280623-011 de fecha 28 de junio de 2023 (Recomendación 01 Anexo 01), el Director General de Obra Pública, informa a la Tesorera Municipal, el estatus que guarda los contratos señalados, manifestando que, en cinco de los contratos, JVR Construcciones S.A. De C.V.; Ingeniería Y Construcciones SINAI S.A. De C.V.; Vialidades Y Construcciones Trébol S.A. De C.V.; y De La Rosa Falcón Gregorio Gerardo, los anticipos se amortizarán en las estimaciones faltantes o en la estimación de finiquito correspondiente.

Indicando en ese mismo documento, en el caso del contratista García Tovar Vicente Apolinar, de /acuerdo a conclusión de la Dirección General de Servicios Jurídicos, que debido al tiempo transcurrido, los tiempos para ejercer alguna acción legal ya prescribieron.

*Y para los otros tres restantes, se ejecutaron los procesos de Rescisión Administrativa de Contrato, quedando en proceso en seguimiento de dicha Dirección General ...»*

- Oficio DGOP/DTA/CON/280623-011 del 28 de junio de 2023, mediante el cual el Director General de Obra Pública, informa a la Tesorera Municipal sobre el estatus general que guarda cada uno de los anticipos no amortizados

- **Respecto a JVR Construcciones S.A. de C.V.:**

**Contrato PMG/DGOPM/OD/2022/040. Construcción de Estación para Atención de Emergencias, en el Municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa.**

- ✓ Documento contable 2600389 del 01 de marzo de 2023, por \$287,096.63.
- ✓ Transferencia bancaria BanBajío 8019760002723 del 01 de marzo de 2023, por \$287,096.63 a la cuenta bancaria 021225040137028245 a nombre de JVR CONSTRUCCIONES SA DE CV.
- ✓ Documento contable 1800017 del 27 de febrero de 2023, correspondiente a la estimación 02, por un importe devengado de \$410,138.04, un importe neto de \$287,096.63 y una amortización de anticipo de \$123,041.41.
- ✓ Documento contable 2600712 del 17 de marzo de 2023, por \$780,727.65.
- ✓ Transferencia bancaria BanBajío 8191796002723 del 17 de marzo de 2023, por \$780,727.65 a la cuenta bancaria 021225040137028245 a nombre de JVR CONSTRUCCIONES SA DE CV.
- ✓ Documento contable 1800048 del 15 de marzo de 2023, correspondiente a la estimación 03, por un importe devengado de \$1,115,325.22, un importe neto de \$780,727.65 y una amortización de anticipo de \$334,597.57.
- ✓ Documento contable 3000001039 del 28 de julio de 2023, por \$168,453.05.
- ✓ Documento contable 3000001038 del 28 de julio de 2023, por \$102,087.66.
- ✓ Transferencia bancaria BanBajío 8916499002723 del 28 de julio de 2023, por \$168,453.05 a la cuenta bancaria 021225040137028245 a nombre de JVR CONSTRUCCIONES SA DE CV.
- ✓ Transferencia bancaria BanBajío 8916501002723 del 28 de julio de 2023, por \$102,087.66 a la cuenta bancaria 021225040137028245 a nombre de JVR CONSTRUCCIONES SA DE CV.
- ✓ Documento contable 1900000892 del 25 de julio de 2023, correspondiente a la estimación 4 FINIQUITO (CUATRO), por un importe devengado de \$244,920.72, un importe neto de \$168,453.05 y una amortización de anticipo de \$73,476.22.
- ✓ Documento contable 1900000895 del 25 de julio de 2023, por \$102,087.66.

**Contrato PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/005. Construcción del equipo de bombeo, cloración y línea de conducción de agua potable en la comunidad de Mexiamora en el Municipio de Guanajuato.**

- ✓ Documento contable 2100247 del 30 de marzo de 2023, correspondiente a la estimación 5 finiquito, por un importe por pagar de \$207,135.58 y una amortización de anticipo de \$206,242.75.

- ✓ Documento contable 2100345 del 30 de diciembre de 2022, por \$207,135.58.
- **Respecto a Ingeniería Y Construcciones Sinaí, S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/FONDO-MINERO/2019/003. 1. "Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la comunidad San Pedro Gilmonene del municipio de Guanajuato". 2. "Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+419.22 en la comunidad Sangre de Cristo del municipio de Guanajuato".**
  - ✓ Documento contable 5300491 del 30 de marzo de 2023, por \$200,437.19.
  - ✓ Transferencia bancaria BanBajío del 30 de marzo de 2023, por \$200,437.19 a la cuenta bancaria 058210000148943900 a nombre de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAÍ, S.A. de C.V.
  - ✓ Documento contable 2100244 del 30 de marzo de 2023, correspondiente a la estimación 07 (SIETE) FINIQUITO, por un importe a pagar de \$200,437.19 y una amortización de anticipo de \$86,433.87.
  - ✓ Documento contable 2100339 del 30 de diciembre de 2022, por un importe devengado de \$288,112.93.
- **Respecto a Vialidades y Construcciones Trébol, S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/FONDO-MINERO/2019/002. Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0684.97, en la comunidad del Cedro del municipio de Guanajuato.**
  - ✓ Documento contable 5300321 del 01 de febrero de 2023, por \$197,866.13.
  - ✓ Transferencia bancaria BanBajío 1397155002723 del 01 de febrero de 2023, por \$197,866.13 a la cuenta bancaria 012222001188191813 a nombre de VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TREBOLSA DE.
  - ✓ Documento contable 2100142 del 27 de enero de 2023, correspondiente a la estimación 05 (CINCO) FINIQUITO, por un importe por pagar de \$197,866.13 y una amortización de anticipo de \$95,969.99.
  - ✓ Documento contable 2100340 del 30 de diciembre de 2022, por un importe devengado de \$295,108.14.
- **Respecto a Gregorio Gerardo de la Rosa Falcón. Contrato PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010. Restauración de fachada del Templo de San Roque (consolidación de aplanados y conservación de canterías de fachadas laterales y posteriores, puertas de herrería y portones de Madera), en la Ciudad de Guanajuato, Gto.**
  - ✓ Documento contable 5300350 del 16 de febrero de 2023, por \$242,760.24.
  - ✓ Transferencia bancaria Santander del 16 de febrero de 2023, por \$242,760.24 a la cuenta bancaria 012210004494397734-DE LA ROSA FALCON GREGORIO G.
  - ✓ Documento contable 2100194 del 14 de febrero de 2023, por un importe a pagar de \$242,760.24 y una amortización de anticipo de \$104,684.72.

- ✓ Documento contable 2100212 del 30 de diciembre de 2022, correspondiente a la estimación 03, por un importe devengado de \$348,949.05.
  - ✓ Documento contable 5300432 del 10 de marzo de 2023, por \$535,614.46.
  - ✓ Transferencia bancaria Santander del 10 de marzo de 2023, por \$535,614.46 a la cuenta bancaria 012210004494397734-DE LA ROSA FALCON GREGORIO G.
  - ✓ Documento contable 2100221 del 06 de marzo de 2023, por un importe a pagar de \$535,614.46 y una amortización de anticipo de \$230,971.30.
  - ✓ Documento contable 2100214 del 30 de diciembre de 2022, correspondiente a la estimación 3C, por un importe devengado de \$769,904.32.
  - ✓ Documento contable 5300477 del 29 de marzo de 2023, por \$550,196.52.
  - ✓ Transferencia bancaria Santander del 29 de marzo de 2023, por \$550,196.52 a la cuenta bancaria 012210004494397734-DE LA ROSA FALCON GREGORIO G.
  - ✓ Documento contable 2100240 del 27 de marzo de 2023, por un importe a pagar de \$550,196.52 y una amortización de anticipo de \$237,259.47.
  - ✓ Documento contable 2100217 del 30 de diciembre de 2022, correspondiente a la estimación 4 (CUATRO), por un importe devengado de \$790,864.89.
- **Respecto a Vicente Apolinar García Tovar. Contrato PMG/DGOPM/33/2009/024.; Luis Héctor Ramos Arroyo. Contrato PMG/DGOPM/GC/2017/015; Urbanizaciones y Edificaciones Gacer, S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/33/2016/049 y a Constructora y Consultora Vian del Centro, S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/FONDO-MINERO/2019/004.**
    - ✓ No se proporcionó documentación

### Valoración:

Con los argumentos vertidos por el sujeto fiscalizado no se aclara o atiende la recomendación, no obstante, que el Municipio informa de las gestiones realizadas para la recuperación de los saldos descritos en la presente, y que se estuvieron realizando los registros contables respecto a los saldos por amortizar, proporcionando evidencia documental de ello, sin embargo, no se acredita la recuperación y/o amortización total, en su caso la depuración y ajustes correspondientes de los saldos contables en las cuentas de algunos contratistas, tal como se detalla a continuación:

Número de Contrato	Saldo Inicial al 01-ene-23	Amortizado 2023	Saldo por amortizar al 31-may-23	Acciones efectuadas por el Sujeto Fiscalizado	Valoración
<b>GARCIA TOVAR VICENTE APOLINAR</b>					
PMG/DGOPM/33/2009/024	\$40,269.61	\$0.00	\$40,269.61	Se informa que, debido al tiempo transcurrido, los tiempos para ejercer alguna acción legal ya prescribieron.	<b>No atendida.</b> El sujeto fiscalizado no proporciona documentación que acredite la amortización del anticipo pendiente, o en su caso la cancelación o depuración de la cuenta, solo manifiesta que derivado del tiempo transcurrido, los tiempos para ejercer alguna acción legal para la recuperación del anticipo no amortizado ya prescribieron.



Número de Contrato	Saldo Inicial al 01-ene-23	Amortizado 2023	Saldo por amortizar al 31-may-23	Acciones efectuadas por el Sujeto Fiscalizado	Valoración
<b>RAMOS ARROYO LUIS HECTOR</b>					
PMG/DGOPM/GC/2017/015	95,138.11	0.00	95,138.11	Se informa que se ejecutaron los procesos de Rescisión Administrativa de Contrato, quedando en proceso en seguimiento de la Dirección General de Obra Pública.	<b>No atendida.</b> El sujeto fiscalizado no proporciona documentación que acredite la amortización del anticipo pendiente o en su caso cancelación o ajuste de la cuenta, solo manifiesta que, se ejecutó un proceso de rescisión administrativa de contrato quedando en seguimiento la Dirección General de Obra Pública.
<b>URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GACER S.A. de C.V.</b>					
PMG/DGOPM/33/2016/049	206,796.82	0.00	206,796.82	Se informa que se ejecutaron los procesos de Rescisión Administrativa de Contrato, quedando en proceso en seguimiento de la Dirección General de Obra Pública.	<b>No atendida.</b> El sujeto fiscalizado no proporciona documentación que acredite la amortización del anticipo pendiente o en su caso cancelación o ajuste de la cuenta, solo manifiesta que, se ejecutó un proceso de rescisión administrativa de contrato quedando en seguimiento la Dirección General de Obra Pública.
<b>JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.</b>					
PMG/DGOPM/OD/2022/040	531,115.20	531,115.20	0.00	Se proporcionan las Pólizas 2600389, 2600712 y 3000001039, con las cuales se pagan las estimaciones 2, 3 y 4 y las pólizas 1800017, 1800048 y 1900000892, con las que se amortiza el anticipo.	<b>No Atendida.</b> No obstante, el sujeto proporcionó las pólizas de registro de las estimaciones 2, 3 y 4 finiquito, 1800017, 1800048 y 1900000892 del 27 de febrero, 15 de marzo y 25 de julio de 2023, respectivamente, con las cuales se canceló el saldo pendiente, no se envió el soporte documental de las mismas (carátulas de estimaciones y comprobantes fiscales).
PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/005	206,242.75	206,242.75	0.00	Se proporciona la Póliza 2100247 con la cual se amortiza el saldo pendiente.	<b>No Atendida.</b> No obstante, el sujeto proporcionó la póliza de registro de la estimación 5 finiquito 2100247 del 30 de marzo de 2023, con la cual se canceló el saldo pendiente, no se envió el soporte de la misma (carátula de estimación, comprobante fiscal y la póliza y transferencia de pago).
<b>INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SINAI S.A. DE C.V.</b>					
PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/003	86,433.88	86,433.88	0.00	Se proporcionan la Póliza 5300491 con la cual se pagó la estimación 07 (Siete) Finiquito y 2100244 con la cual se amortiza el saldo pendiente.	<b>Atendida.</b> Se acreditó la amortización total del anticipo, mediante registro de la estimación 07 (siete) finiquito, con la póliza 2100244, del 30 de marzo de 2023.
<b>CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VÍAN DEL CENTRO S.A. DE C.V.</b>					
PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/004	444,641.89	0.00	444,641.89	Se informa que se ejecutaron los procesos de Rescisión Administrativa de Contrato, quedando en proceso en seguimiento de la Dirección General de Obra Pública.	<b>No atendida.</b> El sujeto fiscalizado no proporciona documentación que acredite la amortización del anticipo pendiente o en su caso cancelación o ajuste de la cuenta, solo manifiesta que, se ejecutó un proceso de rescisión administrativa de contrato quedando en seguimiento la Dirección General de Obra Pública.
<b>VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TRÉBOL S.A. DE C.V.</b>					
PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/002	95,969.99	95,969.99	0.00	Se proporciona la Póliza 5300321 con la cual se paga la estimación 05 (cinco) Finiquito y 2100142 con la cual se amortiza el saldo pendiente.	<b>Atendida.</b> Se acreditó la amortización total del anticipo, mediante registro de la estimación 05 (Cinco) Finiquito, con la póliza 2100142 del 27 de enero de 2023.
<b>GREGORIO GERARDO DE LA ROSA FALCÓN</b>					
PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010	572,915.49	\$ 572,915.49	0.00	Se proporcionan las Pólizas 5300530, 5300432 y 5300477,	<b>No Atendida.</b> No obstante, el sujeto proporcionó las pólizas de registro de las

Número de Contrato	Saldo Inicial al 01-ene-23	Amortizado 2023	Saldo por amortizar al 31-may-23	Acciones efectuadas por el Sujeto Fiscalizado	Valoración
				con las cuales se pagan las estimaciones 3, 3C y 4 (Cuatro), 2100221 y 2100240, del 14 de febrero de 2023, del 06 de marzo de 2023 y del 27 de marzo de 2023 respectivamente, con las cuales se amortiza el saldo pendiente.	estimaciones 3, 3C y 4 (Cuatro) 2100194, 2100221 y 2100240, del 14 de febrero de 2023, del 06 de marzo de 2023 y del 27 de marzo de 2023 respectivamente, con las cuales se canceló el saldo pendiente, no se envió el soporte documental de las mismas (carátulas de estimaciones y comprobantes fiscales).

Acorde a lo expuesto, el ente fiscalizado proporciona documental respecto a acciones que se encuentra realizando, mismas que resultan insuficientes, por lo que la recomendación se considera **No atendida**.

### **Recomendación Núm. 002: Supervisión.**

**Rubro: 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.**

**Cuenta: 123516111 «Edificación habitacional» y 123626221 «Edificación no habitacional»**

Se recomienda que el Municipio evalúe, y en su caso implemente un programa anual de capacitación continua para los supervisores y el personal responsable de verificar la calidad, costo y tiempo de las obras, este programa podrá incluir, pero no limitar los siguientes temas:

- Regulación y normativa aplicable a la obra pública y servicios relacionados.
- Gestión de proyectos, incluyendo la planificación, programación, presupuestación, control de calidad y gestión de riesgos.
- Estándares y mejores prácticas de control de calidad en la obra pública y servicios relacionados, incluyendo, inspecciones de obra, pruebas de materiales, aseguramiento de la calidad, mano de obra calificada y documentación adecuada.
- Tecnología y herramientas de construcción.

Con el objeto de contribuir a la actualización de los supervisores, en materia legal, técnica, de gestión de proyectos, herramientas de medición, entre otras, fomentando el cumplimiento de los requisitos de calidad, costo y tiempo, que establecen las normas legales.

Así mismo, mediante el cuestionario de control interno aplicado el 21 de abril de 2023, al Director de Obra Pública, manifestó lo siguiente:

Pregunta:	Respuesta:
<b>V. Ejecución</b>	
«4. Señalar si cuenta con los elementos, instalaciones y personal que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administración, control y supervisión de los trabajos»	«Si»

No obstante, el Director de Obra Pública, señaló que si cuenta con el personal con los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente, para llevar a cabo la administración, control y supervisión de los trabajos, derivado del análisis de los expedientes

sujetos a revisión en la presente auditoría, se determinaron observaciones respecto a la autorización de cantidades de insumos en precio unitario y cantidades de obra que no se acredita su ejecución.

Se solicita proporcione los documentos, información, argumentación y demás elementos que a su interés estime suficientes y adecuados para aclarar o atender la presente recomendación.

**Respuesta:**

Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal, emitió respuesta al Pliego de Observaciones y Recomendaciones, sin embargo, no envía documentación o manifestación que aclare o atienda la presente recomendación.

No obstante, lo anterior, el sujeto fiscalizado señala en las manifestaciones de las Observaciones Núm. 002 y 003 lo siguiente:

«...

**Conclusión observación Núm. 002:**

*En atención a las variaciones observadas de los conceptos de obra en relación a las cantidades cuantificadas, contra las cantidades estimadas, con la finalidad de evitar su recurrencia, se hace necesario establecer por parte de la Dirección General las acciones preventivas siguientes:*

**Acciones Preventivas**

1°. *Actualizar con el personal de Supervisión de Obra, el proceso de revisión, medición y cuantificación de volúmenes generados que se lleva, durante la determinación de volúmenes generados para su cobro respectivo.*

2°. *Promover el establecimiento de cursos en materia de Obra Pública, dentro de los programas anuales de capacitación, con la finalidad de que las capacidades técnicas del personal se vean fortalecidas y actualizadas de manera constante.*

(...)

**Conclusión observación Núm. 003:**

*La Dirección General de Obra Pública, en atención a la observación realizada ha realizado las siguientes acciones:*

**Acciones Preventivas**

1°. *Actualizar con el personal de Supervisión de Obra, el proceso de revisión, medición y cuantificación de volúmenes generados que se lleva, durante la determinación de volúmenes generados para su cobro respectivo.*

2°. *Promover el establecimiento de cursos en materia de Obra Pública, dentro de los programas anuales de capacitación, con la finalidad de que las capacidades técnicas del personal se vean fortalecidas y actualizadas de manera constante.»*

**Valoración:**

El sujeto fiscalizado no aclara o atiende la presente recomendación, toda vez que si bien, como parte de las respuestas a las observaciones Núm. 002 y 003, manifiesta algunas acciones preventivas como son: actualizar con el personal de Supervisión de Obra, el proceso de revisión, medición y cuantificación de volúmenes generados y promover el establecimiento de cursos en materia de Obra Pública, dentro de los programas anuales de capacitación, lo cierto es que, no se envía documentación que soporte lo manifestado, así como evidencia de la implementación de un programa anual de capacitación continua para los supervisores y el personal responsable de verificar la calidad, costo y tiempo de las obras.

Acorde a lo expuesto, el ente fiscalizado señala acciones que realizará, sin evidencia de su implementación, por lo que la recomendación se considera **No atendida**.

### III. PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN FISCAL

De conformidad con lo establecido por el artículo 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en relación con el primer párrafo del artículo 23 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar en

aquellos, esta Auditoría Superior del Estado de Guanajuato realizó el análisis respectivo del cual derivó el siguiente resultado:

**ÚNICO.** En atención a los resultados relativos a la auditoría contenidos en el apartado II. Observaciones y Recomendaciones; respuesta emitida por el Sujeto Fiscalizado y valoración correspondiente de este Informe de Resultados, se concluye que no es procedente la promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

## IV. COMUNICADO ANTE ÓRGANOS DE CONTROL Y AUTORIDADES QUE ADMINISTRAN PADRONES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y en el segundo párrafo del artículo 23 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, una vez que el presente Informe de Resultados sea acordado por el Congreso del Estado, esta Auditoría Superior del Estado de Guanajuato pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, según corresponda, las presuntas irregularidades o incumplimientos de éstos en contrataciones públicas, al tenor de lo siguiente:

**ÚNICO.** En atención a los resultados relativos a la auditoría contenidos en el apartado II. Observaciones y Recomendaciones; respuesta emitida por el Sujeto Fiscalizado y valoración correspondiente de este Informe de Resultados, se concluye que es procedente hacer del conocimiento ante el órgano de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, según corresponda, por las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos últimos en contrataciones públicas detectadas durante la auditoría.

Con base en lo expuesto en el párrafo que antecede, se desprenden las presuntas irregularidades o incumplimientos de la(s) persona(s) física(s) (y/o) moral(es) siguiente(s):

Proveedores	Contratistas	RFC	Número de observación
No aplica	Ing. Víctor Manuel Lomónaco Mora	LOMV680612CC2	001. Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/RM/2022/018
No aplica	Ing. Joel Humberto Aguilar Gutiérrez	AUGJ7603206QA	003. Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029. (2 de 2)
No aplica	Ingeniería Constructiva PAVSA, S.A. de C.V.	ICP181115GE0	004. Adjudicación de contrato. Contrato: SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27

**a) Órganos de control competentes:** Órgano Interno de Control de Guanajuato, Guanajuato.

**b) Autoridad que administra el padrón de contratistas:** La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, de acuerdo a lo establecido en el Título Tercero, Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios, Capítulo Único, Regulación del Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios, de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

## V. OTROS DATOS INFORMATIVOS.

### V.1 Resultado de Evaluación SEVAC.

La armonización contable surge de la necesidad de contar con información comparable y consolidada en materia contable, presupuestal y programática, destacando sus beneficios en la rendición de cuentas, análisis, fortalecimiento e impulso de la transparencia, así como el combate a la corrupción y prácticas ilícitas.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece las normas y lineamientos en los cuales cada orden de Gobierno Mexicano (Federal, estatal y municipal) deberá apegarse para que utilice esquemas contables modernos y armonizados, mismos que propicien el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información, y que incluyan la correcta descripción del patrimonio, con el fin de facilitar la fiscalización y consolidación, la administración financiera y la generación de cuentas públicas compatibles.

El Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), es la herramienta tecnológica establecida con la finalidad de conocer el grado de avance de los entes públicos del país respecto a los diferentes temas relacionados con la armonización contable.

El SevAC es una herramienta web desarrollada en el año 2017, en el marco del convenio entre Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que permite conocer el grado de avance en la armonización contable de las entidades públicas sujetas de ley.

Con ello de contexto, es menester compartir el resultado obtenido por la **Administración Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.** y sus organismos descentralizados, para el ejercicio **fiscal de 2022.**



[Micrositio SEvAC | Resultado de las Evaluaciones a la Armonización Contable](#)

**Nota:** La información de los resultados arrojados por Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SevAC) se actualiza y pone a disposición de forma permanente en la página <https://aseg.gob.mx/sevac>.



## V.2 Seguimiento a Recomendaciones de Ejercicios Anteriores

La ASEG, en conjunto con los servidores públicos de los entes fiscalizados realiza la evaluación, análisis de causas y riesgos de las observaciones y recomendaciones del Proceso de Fiscalización en ejercicios de fiscalización anteriores, con la filosofía de promover y establecer compromisos de mejora, también conocidos como Agenda de Mejora, que coadyuve a fortalecer los esquemas de gestión e intervención pública para asegurar razonablemente la no reincidencia.

El avance en la Agenda de Mejora en materia de las observaciones y recomendaciones derivadas de la **Auditoría a la Infraestructura Pública Municipal** a la **Administración Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.**, se encuentra en el siguiente enlace.



[PROASEG | Programación de Respuesta a Oportunidades de Mejora](#)

## VI. ANEXOS

Se adjuntan al presente los siguientes anexos:

Nombre del anexo
Anexo 01. Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/RM/2022/018.
Anexo 02. Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029.
Anexo 03. Adjudicación de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27

## VI. FIRMA ELECTRÓNICA.

El presente documento, se firma electrónicamente por el personal directivo a cargo de realizar la auditoría con fundamento en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Se hace de su conocimiento que cuenta con un plazo de cinco días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente al de la presente notificación, para hacer valer el recurso de reconsideración previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y su Reglamento.

**ATENTAMENTE**

**Guanajuato, Gto., a 7 de noviembre de 2023**

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORÍA

Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar  
**Auditor Superior del Estado de Guanajuato**

C.P., P.C.C.A. y M.A. Víctor Manuel Padilla Luna  
**Auditor Especial de Cumplimiento Financiero**

Ing. José Federico Pérez Tapia  
**Director de Auditoría de Infraestructura Pública**



**Encuesta de calidad en Revisiones y Auditorías de cumplimiento financiero.**



**Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.  
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.  
Administración Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.  
Auditoría a la Infraestructura Pública Municipal, enero a diciembre de 2022.  
Anexo 01. Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato:  
PMG/DGOPM/RM/2022/018.**

**Obra:** «Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da. etapa.»

**Tarjeta de análisis de precio unitario contratado.**

Página 1 de 2

**VICTOR MANUEL LOMONACO MORA**

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Concurso No.: DGOP-LPN-RM-2022-07  
Obra: EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO,  
2da. ETAPA

69 SEP. 2022

DEPARTAMENTO DE COSTOS

Lugar: GUANAJUATO, Guanajuato

Duración: 90 días naturales  
Fecha: 02/09/2022  
Inicio Obra: 14/09/2022  
Fin Obra: 12/12/2022  
DOCUMENTO  
ANEXO E-3A

**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	Presupuesto	Analisis No.:					
Analisis:	1.1	PZA			1,300,000	\$8,309,834.00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE AGUA DE 12 TUBOS (5 PERSONAS) Y 130 LITROS DE CAPACIDAD, CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE INTERNO 304-2B CALIBRE 0.40 MM +/- 2% Y EXTERNO 201-BA CALIBRE 0.31 MM +/- 2% Y 5 AÑOS DE GARANTÍA. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, VÁLVULAS, ACCESORIOS, ACARREO DENTRO DE SU UBICACIÓN FINAL, ELEVACIÓN A AZOTEA, ARMADO DE EQUIPO, CONEXIÓN A INSTALACIÓN HIDRÁULICA EXISTENTE CON TUBERÍA DE CPVC EN MEDIDAS DE 3/4" Y 1/2", ADECUACIÓN PARA SU OPERACIÓN INDEPENDIENTE, ETIQUETA AUTOADHERIBLE EN VINIL IMPRESIÓN A COLOR CON LEYENDA SOLICITADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.							
<b>MATERIALES</b>							
CSA.130.12.01	CALENTADOR SOLAR DE AGUA DE 12 TUBOS (5 PERSONAS) Y 130 LITROS DE CAPACIDAD, CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE INTERNO 304-2B CALIBRE 0.40 MM +/- 2% Y EXTERNO 201-BA CALIBRE 0.31 MM +/- 2%, 5 AÑOS DE GARANTÍA Y PRUEBAS DE LABORATORIO	PZA	\$4,018.60	*	1.000000	\$4018.60	76.90%
CPVC.COD.19.01	CODO DE CPVC 90° X 19 MM	PZA	\$4.21	*	5.000000	\$21.05	0.40%
CPVC.VES.19.01	VALVULA ESFERA DE CPVC 19 MM	PZA	\$49.29	*	2.000000	\$98.58	1.89%
LAT.VCH.19.01	VALVULA CHECK 19 MM	PZA	\$119.83	*	1.000000	\$119.83	2.29%
FOGO.TEE.19.01	TEE DE FO. GO. 19 MM X 19 MM	PZA	\$18.30	*	1.000000	\$18.30	0.35%
FOGO.TCE.13.01	TAPON MACHO FO. GO. 13 MM	PZA	\$8.45	*	1.000000	\$8.45	0.16%
CPVC.CCE.19.01	CONECTOR MACHO DE CPVC 19 MM	PZA	\$4.22	*	2.000000	\$8.44	0.16%
LAT.VES.19.01	VALVULA ESFERA 19 MM	PZA	\$96.06	*	1.000000	\$96.06	1.84%
CPVC.CCI.19.01	CONECTOR HEMBRA DE CPVC 19 MM	PZA	\$5.82	*	2.000000	\$11.64	0.22%
CPVC.TUN.19.01	TUERCA UNION DE CPVC 19 MM	PZA	\$26.27	*	2.000000	\$52.54	1.01%
CPVC.CEM.19.01	CONECTOR MACHO C/INJERTO METALICO DE CPVC 19 MM	PZA	\$47.63	*	1.000000	\$47.63	0.91%
CPVC.TUB.19.01	TUBERÍA DE CPVC 19 MM	M	\$30.68	*	15.000000	\$460.20	8.81%
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>MATERIALES</b>					\$4961.32	94.94%
<b>MANO DE OBRA</b>							
CUA.PLO.001	CUADRILLA DE PLOMERÍA (1 OF. PLOMERO + 1 AY. GENERAL)	JOR	\$1,321.77	*	0.200000	\$264.35	5.06%
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>MANO DE OBRA</b>					\$264.35	5.06%
	(CD) Costo directo					\$5,225.67	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.8158%	\$565.20	
	SUBTOTAL1					\$5,790.87	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.3488%	\$20.20	
	SUBTOTAL2					\$5,811.07	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$581.11	
	<b>PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)</b>					\$6,392.18	

PERSONA FÍSICA: ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA

El análisis de precio unitario considera insumos que no se instalaron o que se instalaron en menor cantidad.

**Obra:** «Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da. etapa.»

### Análisis de auditoría de la tarjeta de precio unitario

Análisis de precio unitario					
Contrato:	Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa		Contratista:	Ing. Victor Manuel Lomónaco Mora	
Concepto	Suministro e instalación de calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas) y 130 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno 304-2b calibre 0.40 mm +/- 2% y externo 201-ba calibre 0.31 mm +/- 2% y 5 años de garantía. incluye: elementos de fijación, válvulas, accesorios, acarreo dentro de su ubicación final, elevación a azotea, armado de equipo, conexión a instalación hidráulica existente con tubería de cpvc en medidas de 3/4" y 1/2", adecuación para su operación independiente, etiqueta autoadherible en vinil impresión a color con leyenda solicitada, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	Clave			
		Unidad			Pza
		Cantidad			33.00
		Precio Unitario			\$ 6,049.51
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
<b>MATERIALES</b>					
CSA.130.12.01	Calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas) y 130 litros de capacidad.	Pza	1.0000	\$ 4,018.60	\$ 4,018.60
CPVC.COD.19.01	CODO DE CPVC 90° X 19 MM	Pza	5.0000	\$ 4.21	\$ 21.05
CPVC.VES.19.01	VÁLVULA ESFERA DE CPVC 19 MM	Pza	2.0000	\$ 49.29	\$ 98.58
LAT.VCH.19.01	VÁLVULA CHECK 19 MM	Pza	1.0000	\$ 119.83	\$ 119.83
FOGO.TEE.19.01	TEE DE FO. GO. 19 MM X 19 MM	Pza	1.0000	\$ 18.30	\$ 18.30
FOGO.TCE.13.01	TAPÓN MACHO FO. GO. 13 MM	Pza	1.0000	\$ 8.45	\$ 8.45
CPVC.CCE.19.01	CONECTOR MACHO DE CPVC 19 MM	Pza	2.0000	\$ 4.22	\$ 8.44
LAT.VES.19.01	VÁLVULA ESFERA 19 MM	Pza	0.0000	\$ 96.06	\$ -
CPVC.CCI.19.01	CONECTOR HEMBRA DE CPVC 19 MM	Pza	2.0000	\$ 5.82	\$ 11.64
CPVC.TUN.19.01	TUERCA UNION DE CPVC 19 MM	Pza	2.0000	\$ 26.27	\$ 52.54
CPVC.CEM.19.01	CONECTOR MACHO C/INJERTO METÁLICO DE CPVC 19 MM	Pza	47.6300	\$ 1.00	\$ 47.63
CPVC.TUB.19.01	TUBERÍA DE CPVC 19 MM	M	9.0000	\$ 30.68	\$ 276.12
					\$ -
Subtotal: Materiales					\$4,681.18
<b>MANO DE OBRA</b>					
CUA.PLO.001	CUADRILLA DE PLOMERÍA (1 OF. PLOMERO + 1 AY. GENERAL)	Jor	0.2000	\$1,321.77	\$ 264.35
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Subtotal: Mano de obra					\$264.35
El precio unitario de auditoría se obtuvo tomando como base el análisis de precio unitario del concepto de obra contratado, sin considerar el insumo: «VÁLVULA ESFERA 19 MM» y respecto al insumo: «TUBERÍA DE CPVC 19 MM» contemplando una cantidad de 9.00 m (1.50 tramo de tubería), lo anterior toda vez que, en las inspecciones físicas del 17 y 24 de agosto de 2023, se verificó que la válvula no fue instalada, y que se utilizó un promedio de 7.78 m de tubería para instalar el calentador.					
	Costo directo			\$	4,945.53
	Indirectos	10.8158%		\$	534.90
	<b>Subtotal</b>			\$	5,480.43
	Financiamiento	0.3488%		\$	19.12
	<b>Subtotal</b>			\$	5,499.55
	Utilidad	10.0000%		\$	549.96
	<b>Subtotal</b>			\$	6,049.51
	Cargos Adicionales			\$	-
	<b>Total Precio Unitario</b>			\$	6,049.51

**Obra:** «Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da. etapa.»

### Cálculo del promedio de la longitud de tubería de CPVC de 19 mm

Beneficiario	Domicilio	Longitud (m)
<b>Comunidad La Saucedá</b>		
Nora Adriana Ramirez	La Saucedá	9.53
Juana Quinta Cabrera	La Saucedá	8.61
Carla Galvan Ramirez	La Saucedá	5.40
María Bertha Arredondo Quintana	La Saucedá	4.95
Florina Juarez Ramirez	La Saucedá	5.37
Virginia Juarez Sanches	La Saucedá	9.95
Celina Barrera Juarez	La Saucedá	(1)
María de la Luz Garcia Sanchez	La Saucedá	(1)
Diana Verónica Galvan	La Saucedá	9.01
Lucía Arredondo Patlan	La Saucedá	10.71
Erika Ramirez Alvarez	La Saucedá	(1)
María Alejandra Ramirez Alvarez	La Saucedá	(1)
María Lucía Barrera Arredondo	La Saucedá	7.17
María Guadalupe Barrera Vazquez	La Saucedá	4.97
Francisca Arredondo Patlan	La Saucedá	4.85
<b>Comunidad San Jose del Rodeo</b>		
Dolores Sanchez Morales	CjnBarrio Alto	5.56
María Angelica Torres Rodriguez	Principal San Jose del Rodeo	7.61
<b>Comunidad Zangarro (Nuevo Zangarro)</b>		
Jenifer Alexandra Batajas Gutierrez	C. Eliza López 18	10.80
Veronica Gutierrez Ortega	C. Juan Villaseñor 125	(1)
Ma. Jesus Herrera Garcia	C. Juan Villaseñor 106	13.03
Rosalba Rangel Flores	C. Tiburcio Alvarez 45	6.89
Rosa Citlali Rangel	C. Tiburcio Alvarez 210	6.30
Carlos Alfonso Gutierrez Perez	C. Tiburcio Alvarez 213	9.19
Ma. Soledad Peña Aguirre	C. Eliza Lopez 18	7.80
Ma Guadalupe Peña Aguirre	C. Juan Escobedo	5.90
Maribel Juarez López	C. Daniel Chowel 33	(1)
Ma. Soledad London Saldaña	C. Daniel Chowel 67	(1)
<b>Comunidad El Coyote</b>		
Estela Parra Salas	C. Morelos 24	14.15
Teresa Manriquez Gonzalez	Av Morelos S/N	6.63
Ma. De Jesus Manriquez Gomez	Av Morelos S/N	5.35
Macrina Gomez López	Av Morelos S/N	(1)
<b>Comunidad Yerbabuena</b>		
Andres Ramirez Ramirez	Fracc Nva España C. Sevilla 3	7.20
Angel Llamas Torres	Carr Juventino Rosas Km 6	7.50
<b>Longitud total de tubería de CPVC instalada</b>		<b>194.43</b>
<b>Número de beneficiarios de la muestra</b>		<b>25</b>
<b>Longitud promedio de tubería instalada por calentador</b>		<b>7.78</b>

Nota: (1) No fue posible acceder al sitio donde se ubica el calentador solar, para tomar medidas de la tubería de CPVC 19mm y contabilizar las válvulas esfera 19mm.



**Obra:** «Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da. etapa.»

**Reporte fotográfico de los calentadores solares instalados**



**Obra:** «Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da. etapa.»





**Obra:** «Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da. etapa.»



**Obra:** «Construcción de techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto»

**Análisis de precio unitario contratado.**

Página 61 de 64

**JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ**

**Cliente:** DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

**Concurso No.** DGOP/SUB/DIR/101221-032

**Obra:** Construcción de Techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas num. 4 en la Deportiva Lic. Arnulfo Vazquez Nieto.

**Duración:** 60 días naturales

**Fecha:** 14/12/2021

**ECONOMICO 2**

**Lugar:** , Guanajuato, Guanajuato

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida: B07

Análisis No...

PZA 4.0000 \$38,193.72

**Análisis:**

SALIDA PARA LUMINARIAS INSTALADAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA TECHADO DE CANCHA INCLUYE: 62.61 ML DE TUBO DE CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIAMETRO, MARCA: RYMCO,JUPITER O SIMIAR, 125.22 MTS CABLE THW-LS CAL.12, 62.61 MTS CABLE DE COBRE THW CAL.12 COLOR VERDE O DESNUDO MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, 1PZA CONDULET FS DE 1/2", 0.5 MTS DE CABLE DE USO RUDO 3X12, 2 PZA DE CONECTORES PARA CABLE DE USO RUDO INCLUYE: CONEXIONES,SOPORTERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

**MATERIALES**

01-COND-0012	TUBO DE CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIAMETRO	ML	\$47.56	*	62.610000	\$2977.73	39.97%
01-CTHW-0012	CABLE THW-LS CAL.12	ML	\$10.81	*	187.830000	\$2030.44	27.25%
01-CONL-0012	CONDULET FS DE 1/2"	PZA	\$144.15	*	1.000000	\$144.15	1.83%
01-CONC-0001	CONECTORES PARA CABLE DE USO RUDO	PZA	\$5.86	*	2.000000	\$11.72	0.16%
01-RUDO-0001	CABLE DE USO RUDO 3X12	ML	\$44.89	*	0.500000	\$22.50	0.30%

**SUBTOTAL: MATERIALES** \$5186.54 69.61%

**MANO DE OBRA**

02-BAMO-0200 CUADRILLA No.200 (1 ELECTRICO + 1 JOR AYUDANTE) \$1,509.53 / 1.500000 \$2264.30 30.39%

**SUBTOTAL: MANO DE OBRA** \$2264.30 30.39%

(CD) Costo directo \$7,450.84 100.00%

(CI) INDIRECTOS 16.4159% \$1,223.12

SUBTOTAL1 \$8,673.96

(CF) FINANCIAMIENTO 0.0741% \$6.43

SUBTOTAL2 \$8,680.39

(CU) UTILIDAD 10.0000% \$868.04

**PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)** \$9,548.43

(\* NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. \*)

El análisis de precio unitario considera cantidades de insumos mayores a las que se instalaron en la ejecución del concepto de obra.

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
MUNICIPAL DE GUANAJUATO

15 DIC. 2021

DEPARTAMENTO DE COSTOS

ADMINISTRADOR UNICO: ING. JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ

**Obra:** «Construcción de techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto»



### Análisis de precio unitario de auditoría

Análisis de precio unitario					
Contrato:	Construcción de Techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto.			Contratista:	Ing. Joel Humberto Aguilar Gutiérrez
Concepto	Salida para luminarias instaladas en estructura metálica para techado de cancha incluye: 62.61 ml de tubo de conduit pared gruesa de 1/2" de diametro, marca: rymco, júpiter o similar, 125.22 mts cable thw-ls cal.12, 62.61 mts cable de cobre thw cal.12 color verde o desnudo marca condumex o equivalente, 1pza conduit fs de 1/2", 0.5 mts de cable de uso rudo 3x12, 2 pza de conectores para cable de uso rudo incluye: conexiones, soporteria, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	Clave			
		Unidad	Sal		
		Cantidad	4.00		
		Precio Unitario	\$ 4,906.81		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
<b>MATERIALES</b>					
01-COND-0012	TUBO DE CONDUIT PARED GRUESA DE	ML	17.3300	\$ 47.56	\$ 824.21
01-CTHW-0012	CABLE THW-LSCAL.12	ML	51.9900	\$ 10.81	\$ 562.01
01-CONL-0012	CONDULET FS DE 1/2"	Pza	1.0000	\$ 144.15	\$ 144.15
01-CONC-0001	CONECTORES PARA CABLE DE USO	Pza	2.0000	\$ 5.86	\$ 11.72
01-RUDO-0001	CABLE DE USO RUDO 3X12	MI	0.5000	\$ 44.99	\$ 22.50
					\$ -
<b>Subtotal: Materiales</b>					<b>\$1,564.59</b>
<b>MANO DE OBRA</b>					
02-BAMO-0200	CUADRILLA No.200 (1 ELÉCTRICO + 1 AYUDANTE)	Jor	1.50000	\$ 1,509.53	\$ 2,264.30
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
<b>Subtotal: Mano de obra</b>					<b>\$2,264.30</b>
<div> <p>El precio unitario de auditoría se obtuvo tomando como base el análisis de precio unitario del concepto de obra contratado, pero considerando en los insumos «TUBO DE CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIAMETRO» y «CABLE THW-LS CAL. 12», las cantidades determinadas en la inspección física del 21 de agosto de 2023.</p> </div>				Costo directo	\$ 3,828.89
				Indirectos	16.4159% \$ 628.55
				<b>Subtotal</b>	<b>\$ 4,457.44</b>
				Financiamiento	0.0741% \$ 3.30
				<b>Subtotal</b>	<b>\$ 4,460.74</b>
				Utilidad	10.0000% \$ 446.07
				<b>Subtotal</b>	<b>\$ 4,906.81</b>
				Cargos Adicionales	\$ -
				<b>Total Precio Unitario</b>	<b>\$ 4,906.81</b>

**Obra:** «Construcción de techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto»


### Cálculo de longitud de tubo Conduit pared gruesa y de cable THW-LSCAL. 12

Descripción	Longitud (m)
Altura de pastilla a techo	3.00
Distancia entre Armadura	23.36
Longitud en techo en Armadura 2	21.48
Longitud en techo en Armadura 5	21.48
<b>Total de tubo</b>	<b>69.32</b>
<b>4 Salidas (69.32/4)=</b>	<b>17.33</b>
<b>Cable=Cantidad de tubo conduit x 3 (17.33*3)=</b>	<b>51.99</b>





**Obra:** «Construcción de techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto»





**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)

**Escritura pública 17998 del 02 de marzo de 2022.**



*Lic. Gerardo González Téllez*  
*Notaría Pública No. 6*  
*Dolores Hidalgo, C.I.N. Gto.*



----- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 17,998 DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO -----  
----- TOMO CXCIX CENTÉSIMO NONAGÉSIMO NOVENO -----  
EN LA CIUDAD DE DOLORES HIDALGO, CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS 02 DOS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, ANTE MÍ, LICENCIADO GERARDO GONZÁLEZ TÉLLEZ, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 6 SEIS, EN LEGAL EJERCICIO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, Y CON DOMICILIO EN CALLE OAXACA NÚMERO 19 DIECINUEVE ZONA CENTRO, COMPARECE LA SEÑORA MARÍA IDALINA MATA MATEHUALA COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y ME MANIFIESTA QUE VIENE CON EL FIN DE SOLICITAR LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 11 ONCE DE ENERO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDÓS LO QUE A CONTINUACIÓN HAGO, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y SUBSECUENTES CLÁUSULAS:

Escritura pública 17998 del 02 de marzo de 2022 de Ingeniería Constructiva Pavsas, S.A. de C.V., protocolizada a solicitud de la C. María Idalina Mata Matehuala

I.- MANIFIESTA LA SEÑORA MARÍA IDALINA MATA MATEHUALA, QUE SU REPRESENTADA LA SOCIEDAD "INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA COMO LO ACREDITA MEDIANTE EL PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 13,742 TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS, TOMO CXLII CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO CUARTO DE FECHA 15 QUINCE DE NOVIEMBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO, OTORGADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA CON CLAVE ÚNICA DE DOCUMENTO A201810170956580550, MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA ANTE LA OFICINA DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO N-2019039173 LETRA "N", GUION, DOS, CERO, UNO, NUEVE, CERO, TRES, NUEVE, UNO, SIETE, TRES, Y DE CUYOS ESTATUTOS SE TRANSCRIBEN LOS MÁS RELEVANTES, MISMOS QUE A LA LETRA DICEN:

"... CLÁUSULAS.- ESTATUTOS.- PRIMERO.- PRIMERO.- LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD ES "INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, O SU ABREVIATURA "INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA" S. A. DE C. V.". SEGUNDO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERÁ EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, SIN PERJUICIO DE ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO Y ESTABLECER DOMICILIOS CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE.- TERCERO.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ INDEFINIDA A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE LA MISMA CUARTO.- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ ENTRE OTROS:- A).- TODO ACTO DE COMERCIO RELACIONADO CON CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL. PAVIMENTACIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFALTICO, EDIFICACIÓN EN GENERAL, OBRAS DE DRENAJE, PUENTES, FRACCIONAMIENTOS, CASA HABITACIÓN, OBRAS ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES, IMPERMEABILIZANTES, PINTURA Y TODO LO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL.- B).- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESTRUCTURALES, DE INGENIERÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE, MECÁNICA DE SUELOS, GEOTÉCNICA, GEOFÍSICOS, DISEÑO DE PAVIMENTOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.- C).- ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIÓN DESDE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICACIONES EN GENERAL, REDES DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO, PLANTAS DE TRATAMIENTO, CÁRCAMOS DE REBOMBEO, EQUIPAMIENTO POZOS, FRACCIONAMIENTOS, TANQUES ELEVADOS Y CALLES.- D).-... E).-... F).-... G).-... H).-... I).-... J).-... NACIONALIDAD.- CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS.-... TÍTULO II SEGUNDO, CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- SEXTO.-... ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.- DÉCIMO SEGUNDO.- TÍTULO III TERCERO.- ADMINISTRACIÓN.- VIGÉSIMO CUARTO.- LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN ADMINISTRADOR ÚNICO O BIEN DE

COTILLADO



**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)

2

UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ESTE ÚLTIMO ESTARÁ INTEGRADO POR TRES O MÁS MIEMBROS, UN PRESIDENTE, UN SECRETARIO, UN TESORERO Y LOS VOCALES QUE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DETERMINE POR UN VOTO MÍNIMO DEL 51% CINCUENTA Y UNO POR CIENTO DEL CAPITAL. LA ASAMBLEA PODRÁ DESIGNAR CONSEJEROS SUPLENTE, DETERMINAR EL NÚMERO DE ESTOS Y LA FORMA DE LLEVAR AL CABO LA SUPLENCIA. EL ADMINISTRADOR ÚNICO O LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTE PODRÁN SER O NO ACCIONISTAS. CUALQUIER GRUPO MINORITARIO QUE REPRESENTA POR LO MENOS EL 25% VEINTICINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, TENDRÁ DERECHO A DESIGNAR UN CONSEJERO PROPIETARIO, SI LA SOCIEDAD ESTUVIERA ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

**DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

**PRIMERA.** LA SOCIEDAD SE RIGE POR ESTOS ESTATUTOS Y EN LO PREVISTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

**SEGUNDA.** LOS COMPARECIENTES SUSCRIBEN Y PAGAN \$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), EN DINERO EFECTIVO, EL CAPITAL MÍNIMO DE LA SOCIEDAD, Y QUE FORMA EL CAPITAL SOCIAL FIJO Y QUE ESTARÁ REPRESENTADO POR 100 CIENTOS ACCIONES NOMINATIVAS, CADA UNA CON VALOR DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) Y QUE ESTA SUSCRITO Y PAGADO EN LA FORMA SIGUIENTE:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
BLANCA RAMÍREZ SALAZAR	50	\$50,000.00
JORGE JIMÉNEZ RÍOS	50	\$50,000.00
<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>\$ 100,000.00</b>

LOS COMPARECIENTES QUE HAN PAGADO EN EFECTIVO EL TOTAL DE SUS RESPECTIVAS SUSCRIPCIONES, MANIFIESTAN TODOS SU ABSOLUTA CONFORMIDAD CON DICHAS APORTACIONES.

**TERCERA.** LOS SEÑORES ACCIONISTAS, CONSTITUIDOS EN ASAMBLEA GENERAL, ACUERDAN: A) QUE LA SOCIEDAD SEA ADMINISTRADA, HASTA ACUERDO EN CONTRARIO POR UN ADMINISTRADOR ÚNICO DESIGNÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LA SEÑORA **BLANCA RAMÍREZ SALAZAR** QUIEN ACEPTA SU NOMBRAMIENTO POR HABERLO ASÍ MANIFESTADO EXPRESAMENTE, OTORGÁNDOSELE LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL TÍTULO III TERCERO.

B) QUE LA ASAMBLEA ACORDÓ LA DESIGNACIÓN COMO COMISARIO A LA SEÑORITA **JUDITH ALARCÓN BÁRCENAS**.

II. SIGUE MANIFESTANDO QUE LOS ASOCIADOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRARON ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 11 ONCE ENERO DEL 2022 VEINTIDÓS LA CUAL CONSTA DE 3 TRES HOJAS SUELTAS TAMAÑO CARTA, UTILIZADAS EN SU LADO ANVERSO, LA CUAL DOY FE DE TENER A LA VISTA Y AGREGO AL APÉNDICE CORRESPONDIENTE Y TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN:

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V., QUE ES EL UBICADO EN LA AVENIDA PROVIDENCIA N°51, COLONIA SANTA CRUZ DE LA PAZ, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, LOS SOCIOS C. **BLANCA RAMÍREZ SALAZAR** Y EL C. **JORGE JIMÉNEZ RÍOS**.

A FIN DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 182 (CIENTO OCHENTA Y DOS) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Y ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR EL ESTATUTO DECIMO SEXTO SERA PRESIDIDA POR SU PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y/O ADMINISTRADOR ÚNICO LA C. **BLANCA RAMÍREZ SALAZAR**, Y QUIEN EN USO DE SUS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO ANTES CITADO ACUERDA DESIGNAR COMO ESCRUTADOR AL SOCIO C. **JORGE JIMÉNEZ RÍOS**, Y COMO SECRETARIO DE LA ASAMBLEA A LA SOCIA C. **BLANCA RAMÍREZ SALAZAR**, ESCRUTADOR PROCEDE A EFECTUAR EL ESCRUTINIO CORRESPONDIENTE Y RINDE LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN:

SOCIOS	ACCIONES	CAPITAL
BLANCA RAMÍREZ SALAZAR	50%	\$50,000.00
JORGE JIMÉNEZ RÍOS	50%	\$50,000.00
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>\$100,000.00</b>

**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)



*Lic. Gerardo González Téllez*  
*Notaría Pública No. 6*  
*Dolores Hidalgo C.T.N. Gto.*



SUMA TOTAL 100% \$100,000.00

EN VISTA DE LA CERTIFICACIÓN EFECTUADA DE ACUERDO A LA LISTA DE ASISTENCIA ANTES TRANSCRITA, EL PRESIDENTE CON FUNDAMENTO EN EL ESTATUTO DECIMO SÉPTIMO DE SUS ESCRITURA CONSTITUTIVA, DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA Y LEGITIMAMENTE CONSTITUIDA, SIN QUE HAYA HABIDO NECESIDAD DE EMITIR CONVOCATORIA POR ESTAR REUNIDOS AL 100% DEL CAPITAL SOCIAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DE SUS ESTATUTOS, POR LO QUE LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS SON VÁLIDOS PARA LOS PRESENTES, EN RELACIÓN CON LA CLÁUSULA SEXTA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD CONFORME AL ORDEN DEL DÍA SIGUIENTE:-----

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.-----  
2.- VENTA DE ACCIONES.-----  
3.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES.-----  
4.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO O DELEGADOS ESPECIALES PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LAS MISMAS.-----  
UNA VEZ QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EL ORDEN DE DEL DÍA SE PROCEDIÓ A SU DESAHOGO DE LA SIGUIENTE FORMA:-----

PRIMER PUNTO-----  
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.-----  
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LA C. BLANCA RAMÍREZ SALAZAR, SEÑALA QUE EL PRESENTE PUNTO YA FUE DESAHOGADO Y APROBADO POR LA ASAMBLEA POR LO QUE DE MANERA INMEDIATA SE PASA AL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.-----

SEGUNDO PUNTO-----  
2.- VENTA DE ACCIONES:-----  
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA EL C. BLANCA RAMÍREZ SALAZAR, PROCEDE A DESAHOGAR EL PRESENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, DA A CONOCER A LA ASAMBLEA SU VOLUNTAD PROPIA, DE VENDER LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES AL VALOR NOMINAL SEÑALA EL PRESIDENTE QUE ESTÁN PRESENTES C. MARÍA IDALINA MATA MATEHUALA, Y EL C. JORGE JIMÉNEZ RÍOS QUIENES MANIFIESTAN SU INTERÉS DE ADQUIRIR LAS ACCIONES, EN VISTA DE LO ANTES EXPUESTO, LA ASAMBLEA PONE A CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTE:-----

RESOLUCIONES-----  
EXPUESTO LO ANTERIOR LA ASAMBLEA APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS:-----  
LA VENTA DE 50 ACCIONES EFECTUADAS POR LA SOCIA C. BLANCA RAMÍREZ SALAZAR, QUE EN SU TOTALIDAD SON LAS QUE POSEE, MISMAS QUE 49 ACCIONES LAS ADQUIERE EL C. JORGE JIMÉNEZ RÍOS, Y LA ÚNICA ACCIÓN RESTANTE LA ADQUIERE LA C. MARÍA IDALINA MATA MATEHUALA, ESTOS ACEPTANDO LA VENTA Y PAGANDO EL PRECIO CONVENIDO, ASÍ MISMO SE SOLICITA QUE ESTAS ÚLTIMAS SE INCORPOREN INMEDIATAMENTE AL DESAHOGO DE LOS SUBSECUENTES PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA POR SER YA SOCIAS, Y SE SOLICITA A LA PRESIDENTA QUE SIGA CON EL DESAHOGO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, QUEDANDO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

SOCIOS	ACCIONES	CAPITAL
JORGE JIMÉNEZ RÍOS	99%	\$99,000.00
MARÍA IDALINA MATA MATEHUALA	1%	\$1,000.00
SUMA TOTAL	100%	\$100,000.00

3.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES.-----  
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LA SEÑORA BLANCA RAMÍREZ SALAZAR, PROCEDE A DESAHOGAR EL PRESENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, INFORMANDO A LA ASAMBLEA QUE ES SU DESEO DE RENUNCIAR AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES PROPONIÉNDOSE EN SU LUGAR LA DESIGNACIÓN DEL SOCIO C. MARÍA IDALINA MATA MATEHUALA, Y A QUIEN SE LE DEBERÁ OTORGAR TODAS LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN



La C. María Idalina Mata Matehuala se convierte en socia de la empresa al adquirir acciones. El Administrador Único renuncia a su cargo y propone en su lugar a La C. María Idalina Mata Matehuala



**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)

4

LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, COMO AQUELLAS QUE SE ESTABLECEN EN LEY DE MATERIA Y EN FORMA PARTICULAR LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO DE SU ACTA CONSTITUTIVA. -----

-----RESOLUCIONES-----

EXPUESTO LO ANTERIOR LA ASAMBLEA APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS: -----

-SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL SOCIO MARÍA IDALINA MATA MATEHUALA, COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, A QUIEN SE LE OTORGAN LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL TEXTO CITADO DEL PÁRRAFO ANTERIOR. -----

4.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO O DELEGADOS ESPECIALES PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA MISMA. -----

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA C. BLANCA RAMÍREZ SALAZAR, PROCEDE A DESAHOGAR, EL PRESENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, DANDO A CONOCER QUE ES NECESARIO QUE SE DESIGNE A UN DELEGADO ESPECIAL PARA QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO PÚBLICO Y SOLICITE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA, ASÍ COMO TAMBIÉN TRAMITE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD. -----

----- RESOLUCIONES -----

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN QUE LA SOCIA MARÍA IDALINA MATA MATEHUALA COMPAREZCA ANTE NOTARIO PÚBLICO SOLICITE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA, ASÍ COMO TAMBIÉN SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DE ESTA CIUDAD. -----

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ASAMBLEA, A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE LA QUE ES FIRMADA POR LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES. -----

BLANCA RAMÍREZ SALAZAR.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- JORGE JIMÉNEZ RÍOS.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- MARÍA IDALINA MATA MATEHUALA.- UNA FIRMA ILEGIBLE. -----

----- C L A U S U L A S -----

PRIMERA.- LA SEÑORA MARÍA IDALINA MATA MATEHUALA EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, FORMALIZA EN LA PRESENTE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL DÍA 11 ONCE DE ENERO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDÓS. -----

SEGUNDA.- CON LA TRASCRIPCIÓN QUE EN LA PRESENTE HA QUEDADO HECHA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL DÍA 11 ONCE DE ENERO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, SE TIENE POR PROTOCOLIZADA PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR. -----

----- PERSONALIDAD -----

LA PERSONALIDAD DEL DELEGADO ESPECIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SE ACREDITA EN LA MISMA ACTA DE ASAMBLEA QUE SE HA QUEDADO PROTOCOLIZADA EN ESTE INSTRUMENTO. -----

----- G E N E R A L E S -----

LA SEÑORA MARÍA IDALINA MATA MATEHUALA, MANIFIESTA SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, NACIDO EL DÍA 05 CINCO DE JUNIO DE 1981 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO, SOLTERA, INGENIERA CIVIL, ORIGINARIA Y VECINA DE ESTA CIUDAD CON DOMICILIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NÚMERO 2 DOS, COLONIA REVOLUCIÓN, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MAM1810605AT2 LETRA "M", LETRA "A", LETRA "M", LETRA "I", OCHO, UNO, CERO, SEIS, CERO, CINCO, LETRA "A", LETRA "T", DOS, MISMA QUE SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DE FOLIO 0000134146527 CERO, CERO, CERO, CERO, UNO, TRES, CUATRO, UNO, CUATRO, SEIS, CINCO, DOS, SIETE, DOCUMENTOS QUE DOY FE DE TENER A LA VISTA Y AGREGO COPIA AL APÉNDICE CORRESPONDIENTE. -----



----- CERTIFICACIONES -----

YO, EL NOTARIO CERTIFICO.-----

La asamblea aprueba por unanimidad la designación del socio María Idalina Mata Matehuala como Administrador único de la sociedad.

**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)

**Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilables a Salarios del 25 de julio de 2022.**

 <b>SAN MIGUEL DE ALLENDE</b> GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 <b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS</b>	 <b>SAN MIGUEL DE ALLENDE</b> GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 <b>III.</b>
<p>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL DIF" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR BRISA EUGENIA CALDERÓN ROSALES EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE LA C. MARÍA IDALINA MATA MATEHUALA, QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", AMBOS DENOMINADOS "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:</p>	<p>Manifiesta <b>bajo protesta de decir verdad</b> que actualmente no desempeña empleo, cargo o comisión en el <b>servicio público</b> ni se encuentra inhabilitado para el ejercicio de éstos; así como que; a la fecha de suscripción del presente documento, no está prestando sus servicios profesionales en la misma ni en alguna otra dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal.</p> <p>Así también, manifiesta que no es parte en un juicio del orden civil, mercantil, laboral o administrativo ni de ninguna clase en contra de alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Municipal; ni se encuentra en supuestos o situaciones que pudieran originar conflicto de intereses, por prestar las actividades objeto de este contrato.</p> <p>Para efectos de este contrato, señala como domicilio ubicado en calle Toma De Granaditas S/N de la Colonia Ampliación San Francisco De Asís de la ciudad de Dolores Hidalgo C. I. N. Guanajuato, integrando en el expediente el comprobante de domicilio correspondiente (anexo 3).</p>
<p><b>DECLARACIONES</b></p> <p>1.- DECLARA "EL DIF":</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios de la administración pública municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato.</li><li>Que su acuerdo de creación fue emitido por el H. Ayuntamiento de Allende, hoy San Miguel de Allende en fecha 29 de febrero de 1988 y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato en fecha 12 de agosto de 1988.</li><li>Que acude a la firma del presente contrato a través de su Directora General Brisa Eugenia Calderón Rosales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11° del Acuerdo De Creación Del Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Allende, Gto. hoy San Miguel de Allende Gto.</li><li>Que tiene plenas facultades para representar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel de Allende en este acto, según lo acredita con el nombramiento otorgado por el H. Ayuntamiento 2021-2024 firmado por el Licenciado Mauricio Trejo Pureco, en su carácter de Presidente Municipal y por la Licenciada Laura González Hernández, en su carácter de Secretaria del Honorable Ayuntamiento.</li><li>Que su representada tiene su domicilio en San Antonio Abad S/N, Colonia Centro, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.</li><li>Que para el debido cumplimiento de sus propósitos y fines, requiere temporalmente de la prestación de los servicios de una persona física con los conocimientos necesarios para que pueda fungir como: <b>Supervisor En El Área De Desarrollo Familiar Y Comunitario</b>.</li><li>Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los pagos en favor de "EL PRESTADOR" los cuales serán pagados con cargo a su presupuesto.</li><li>Que sus datos fiscales son: <b>SDI8908122H8</b>.</li></ol> <p>2.- DECLARA "EL PRESTADOR":</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Que es una persona física de nacionalidad mexicana, en pleno uso, goce y ejercicio de los derechos civiles y de las facultades que le otorga la Ley, con capacidad jurídica para contratar y obligarse, acreditando su legitimación con acta de nacimiento (anexo 1) e identificación oficial, consistente en credencial para votar con fotografía (anexo 2), documentos cuya copia simple obran en el expediente de "EL PRESTADOR".</li><li>Que cuenta con conocimientos, así como con la experiencia necesaria para fungir como <b>supervisor en el área de desarrollo familiar y comunitario</b> y sabe plenamente las características y necesidades de los servicios materia del presente contrato, asimismo, ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que desempeñará y se obliga a poner todos sus conocimientos y recursos técnicos al servicio de "EL DIF", así como al buen desempeño de las actividades convenidas.</li></ol>	<p>3.- DECLARAN AMBAS PARTES</p> <p>UNICO. - Que es su voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual convienen en sujetarse a las siguientes:</p> <p><b>CLÁUSULAS</b></p> <p>PRIMERA: "EL DIF" encomienda a "EL PRESTADOR" y éste se obliga a prestar los servicios consistentes en supervisar en el área de desarrollo familiar y comunitario, y en ello se asegurará en cumplir las acciones e indicaciones por parte de sus superiores para el buen funcionamiento de su área en el Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Miguel de Allende en favor de la población sanmiguelense que así lo requiera.</p> <p>SEGUNDA: "EL PRESTADOR" se obliga a aplicar su capacidad y sus conocimientos para cumplir satisfactoriamente con las actividades que le encomienda "EL DIF", responder de la calidad de sus servicios, de sus resultados y de cualquier otra responsabilidad en la que incurra, así como de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se causaren a "EL DIF".</p> <p>TERCERA: "EL PRESTADOR" se obliga a desempeñar los servicios objeto de este contrato a "EL DIF" en forma personal e independiente, por lo que será el único responsable de la ejecución de los servicios cuando no se ajusten a los términos y condiciones del mismo.</p> <p>CUARTA: "EL PRESTADOR" percibirá por la prestación de sus servicios como salario la cantidad de <b>\$319.05 (Trescientos diecinueve pesos 05/100 M.N.)</b>; salario diario bruto, dicho importe será pagado en ministraciones catorcenales, aplicando las respectivas retenciones de conformidad a las leyes vigentes.</p> <p>QUINTA: "EL PRESTADOR" está de acuerdo en que "EL DIF" le retendrá de los pagos que reciba por la prestación de sus servicios, las deducciones legales correspondientes la cantidad que resulte aplicable en los términos de los <b>artículos 94, 96 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta</b> por lo cual "EL DIF" le extenderá su recibo de pago fiscal, también se aplicará lo conducente si "EL PRESTADOR" estuviese en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 34 de la LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS.</p> <p>SEXTA: "EL PRESTADOR" laborará de lunes a viernes, teniendo como días de descanso los sábados y domingos. La jornada laboral estará comprendida de las 8:00 horas a las 15:00 horas. De igual manera se reconocerán como días inhábiles los contemplados en el artículo 24 de la LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS.</p>

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel de Allende, Gto., y la C. María Idalina Mata Matehuala formalizan el Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilables a Sueldos del 25 de julio de 2022, para que la C. María Idalina Mata Matehuala desempeñe el cargo de Supervisor en el Área de Desarrollo Familiar y Comunitario, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel de Allende, Gto.

**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)

**DIF**  
SAN MIGUEL DE ALLENDE  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

**SEPTIMA:** El presente Contrato de Prestación de Servicios ostentará una vigencia comprendida del 25 de julio de 2022 Dos mil veintidós, al 28 de septiembre del año 2022 dos mil veintidós.

**OCTAVA:** Al término del presente contrato a "EL PRESTADOR" se le otorgará una bonificación extraordinaria por concepto de terminación de contrato consistente en 2.5 días de su salario.

**NOVENA:** La decisión de renovar o no el presente contrato esta conferida única y exclusivamente en "EL DIF" y si se toma la decisión de renovar contrato, esto no significará una prestación de servicios de manera continua, por ser una relación laboral por tiempo determinado y lo subsecuente se registrará por un contrato diferente, el cual tendrá una temporalidad establecida, lo cual está regulado en la legislación aplicable en la materia.

**DECIMA:** "EL PRESTADOR" Se obliga a no divulgar a terceras personas, ni por medio de: redes sociales, publicaciones, informes o por cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de la prestación de los servicios objeto de este contrato, de la igual manera observará la misma secrecía con la información que "EL DIF" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del presente contrato.

**DÉCIMO PRIMERA:** "EL PRESTADOR" no podrá ceder en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato.

**DÉCIMO SEGUNDA:** "EL PRESTADOR" comunicará a "EL DIF" cualquier hecho o circunstancia que por virtud de los servicios prestados pudieran beneficiar o evitar perjuicio a la misma.

**DÉCIMO TERCERA:** "EL DIF" designa al C. José Antonio Carmona Rodríguez para recibir a su entera satisfacción los informes de las actividades desarrolladas por "EL PRESTADOR" así como el resultado de los servicios pactados en el contrato, dichos informes se harán llegar en tiempo y forma como se le indique directamente al "EL PRESTADOR".

**DÉCIMO CUARTA:** "EL DIF" podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de juicio, por cualquiera de las siguientes causas imputables a "EL PRESTADOR":

- Por prestar los servicios deficientemente de manera inoportuna o por no apegarse a lo estipulado en el presente contrato.
- Por no observar la discreción debida respecto de la información a la que tenga acceso como consecuencia de la prestación de los servicios encomendados.
- Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir lo observado o rechazado por "EL DIF";
- Por negarse a informar a "EL DIF" sobre la prestación y/o el resultado de los servicios encomendados;
- Por impedir el desempeño normal de labores de "EL DIF" durante la prestación de los servicios;
- Si se comprueba la falsedad de alguno de los puntos de la protesta a la que refiere la Fracción III de las declaraciones de "EL PRESTADOR".
- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en este contrato o las leyes aplicables en la materia.

Para los efectos a los que se refiere esta cláusula, "EL DIF" comunicará por escrito en el domicilio señalado por "EL PRESTADOR" en el presente contrato, el incumplimiento en que éste haya incurrido, para que exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas correspondientes.

**DIF**  
SAN MIGUEL DE ALLENDE  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

**DECIMO QUINTA:** "EL DIF" a través de la directora general tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por "EL PRESTADOR" determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato y le comunicará por escrito dicha determinación.

**DÉCIMO SEXTA:** "EL DIF" en cualquier momento podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial o administrativa alguna. En todo caso "EL DIF" deberá cubrir los honorarios que correspondan por los servicios prestados y que haya recibido a su entera satisfacción.

Asimismo "EL PRESTADOR" podrá dar por concluido el presente contrato de manera anticipada, previo aviso que por escrito dirigido a "EL DIF" en el domicilio señalado en el presente contrato, con 5 días hábiles de anticipación. "EL DIF" se reserva el derecho de aceptar la terminación anticipada del contrato, sin que ello implique la renuncia a deducir las acciones legales que en su caso procedan.

**DÉCIMO SEPTIMA:** "EL PRESTADOR" no será responsable por cualquier evento de caso fortuito o de fuerza mayor que le impida parcial o totalmente cumplir con las obligaciones contraídas por virtud del presente contrato, en el entendido de que dichos supuestos deberán ser debidamente acreditados a "EL DIF".

**DÉCIMO OCTAVA:** "EL DIF" no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter laboral para con "EL PRESTADOR", por lo que no será considerado como trabajador en términos de la Ley Federal del Trabajo para los efectos legales conducentes.

**DECIMO NOVENA:** Lo convenido en este contrato es con fundamento en los artículos 123 apartado B) de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 1, 2, 4, 9, 16, 22, 28, 24, 34, 43, 48, 55, 82 de la LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS; artículo 14 del acuerdo de creación del organismo público descentralizado de la administración pública municipal denominado "Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia" publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato en fecha 12 de agosto de 1988.

**VIGESIMA:** Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, ambas partes se someten a los tribunales competentes de este municipio de San Miguel de Allende, con expresa renuncia del fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento NO se encuentra afectado por lesión, dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad que pudieran invalidarlo todo o en parte, razón por la que plenamente conformes con su contenido, fuerza y alcance suscritos y sellados en todos sus puntos, en dos ejemplares.

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO, A 25 DE JULIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.

"EL DIF"  
Brisa Eugenia Calderón Rosales  
Directora General  
Sistema DIF San Miguel De Allende

"EL PRESTADOR"  
Maria Idalina Mata Matehuala

TESTIGO  
C. José Antonio Carmona Rodríguez  
Director Operativo

TESTIGO  
C. Luis Manuel Arellano Martín  
Subdirector De Contabilidad Y Finanzas

La vigencia del contrato es del 25 de julio de 2022 al 28 de septiembre de 2022.



**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)

**Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilables a Salarios del 29 de septiembre de 2022.**

<b>DIF</b> SAN MIGUEL DE ALLENDE GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 <b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS</b>	<b>DIF</b> SAN MIGUEL DE ALLENDE GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 Inhabilitado para el ejercicio de éstos; así como que; a la fecha de suscripción del presente documento, no está prestando sus servicios profesionales en la misma ni en alguna otra dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal. Así también, manifiesta que no es parte en un juicio del orden civil, mercantil, laboral o administrativo ni de ninguna clase en contra de alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Municipal; ni se encuentra en supuestos o situaciones que pudieran originar conflicto de intereses, por prestar las actividades objeto de este contrato. Para efectos de este contrato, señala como domicilio ubicado en calle Toma De Granaditas S/N de la Colonia Ampliación San Francisco De Asís de la ciudad de Dolores Hidalgo C. I. N. Guanajuato, integrando en el expediente el comprobante de domicilio correspondiente (anexo 3).
<b>DECLARACIONES</b> <b>1.- DECLARA "EL DIF":</b> I. Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios de la administración pública municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato. II. Que su acuerdo de creación fue emitido por el H. Ayuntamiento de Allende, hoy San Miguel de Allende en fecha 29 de febrero de 1988 y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato en fecha 12 de agosto de 1988. III. Que acude a la firma del presente contrato a través de su Directora General Brisa Eugenia Calderón Rosales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11° del Acuerdo De Creación Del Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Allende, Gto. hoy San Miguel de Allende Gto. IV. Que tiene plenas facultades para representar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel de Allende en este acto, según lo acredita con el nombramiento otorgado por el H. Ayuntamiento 2021-2024 firmado por el Licenciado Mauricio Trejo Puroco, en su carácter de Presidente Municipal y por la Licenciada Laura González Hernández, en su carácter de Secretaria del Honorable Ayuntamiento. V. Que su representación tiene su domicilio en San Antonio Abad S/N, Colonia Centro, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. VI. Que para el debido cumplimiento de sus propósitos y fines, requiere temporalmente de la prestación de los servicios de una persona física con los conocimientos necesarios para que pueda fungir como; Supervisor En El Área De Desarrollo Familiar Y Comunitario. VII. Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los pagos en favor de "EL PRESTADOR" los cuales serán pagados con cargo a su presupuesto. VIII. Que sus datos fiscales son: SDI8808122H8. <b>2.- DECLARA "EL PRESTADOR":</b> I. Que es una persona física de nacionalidad mexicana, en pleno uso, goce y ejercicio de los derechos civiles y de las facultades que le otorga la Ley, con capacidad jurídica para contratar y obligarse, acreditando su legitimación con acta de nacimiento (anexo 1) e identificación oficial, consistente en credencial para votar con fotografía (anexo 2), documentos cuya copia simple obran en el expediente de "EL PRESTADOR". II. Que cuenta con conocimientos, así como con la experiencia necesaria para fungir como supervisor en el área de desarrollo familiar y comunitario y sabe plenamente las características y necesidades de los servicios materia del presente contrato, asimismo, ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que desempeñará y se obliga a poner todos sus conocimientos y recursos técnicos al servicio de "EL DIF", así como al buen desempeño de las actividades convenidas. III. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que actualmente no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentra	<b>3.- DECLARAN AMBAS PARTES</b> <b>UNICO.</b> - Que es su voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual convienen en sujetarse a las siguientes: <b>CLÁUSULAS</b> <b>PRIMERA:</b> "EL DIF" encomienda a "EL PRESTADOR" y éste se obliga a prestar los servicios consistentes en supervisar en el área de desarrollo familiar y comunitario, y en ello se asegurará en cumplir las acciones e indicaciones por parte de sus superiores para el buen funcionamiento de su área en el Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Miguel de Allende en favor de la población sanmiguelense que así lo requiera. <b>SEGUNDA:</b> "EL PRESTADOR" se obliga a aplicar su capacidad y sus conocimientos para cumplir satisfactoriamente con las actividades que le encomienda "EL DIF", responder de la calidad de sus servicios, de sus resultados y de cualquier otra responsabilidad en la que incurra, así como de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se causaren a "EL DIF". <b>TERCERA:</b> "EL PRESTADOR" se obliga a desempeñar los servicios objeto de este contrato a "EL DIF" en forma personal e independiente, por lo que será el único responsable de la ejecución de los servicios cuando no se ajusten a los términos y condiciones del mismo. <b>CUARTA:</b> "EL PRESTADOR" percibirá por la prestación de sus servicios como salario la cantidad de \$319.05 (Trescientos diecinueve pesos 05/100 M.N.); salario diario bruto, dicho importe será pagado en ministraciones catorcenales, aplicando las respectivas retenciones de conformidad a las leyes vigentes. <b>QUINTA:</b> "EL PRESTADOR" está de acuerdo en que "EL DIF" le retendrá de los pagos que reciba por la prestación de sus servicios, las deducciones legales correspondientes la cantidad que resulte aplicable en los términos de los artículos 94, 96 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por lo cual "EL DIF" le extenderá su recibo de pago fiscal, también se aplicará lo conducente si "EL PRESTADOR" estuviese en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 34 de la Ley Del Trabajo De Los Servidores Públicos Al Servicio Del Estado Y De Los Municipios. <b>SEXTA:</b> "EL PRESTADOR" laborará de lunes a viernes, teniendo como días de descanso los sábados y domingos. La jornada laboral estará comprendida de las 8:00 horas a las 15:00 horas. De igual manera se reconocerán como días inhábiles los contemplados en el artículo 24 de la Ley Del Trabajo De Los Servidores Públicos Al Servicio Del Estado Y De Los Municipios. <b>SEPTIMA:</b> El presente Contrato de Prestación de Servicios ostentará una vigencia comprendida del 29 de septiembre de 2022 Dos mil veintidós, al 31 de diciembre del año 2022 dos mil veintidós.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel de Allende, Gto., y la C. María Idalina Mata Matehuala formalizan el Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilables a Sueldos del 29 de septiembre de 2022, para que la C. María Idalina Mata Matehuala desempeñe el cargo de Supervisor en el Área de Desarrollo Familiar y Comunitario, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel de Allende, Gto., con una vigencia del 29 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022.



**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)

**DIF**  
SAN MIGUEL DE ALLENDE  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

OCTAVA: Al término del presente contrato a "EL PRESTADOR" se le otorgará una bonificación extraordinaria por concepto de terminación de contrato consistente en 2.5 días de su salario.

NOVENA: La decisión de renovar o no el presente contrato esta conferida única y exclusivamente en "EL DIF" y si se toma la decisión de renovar contrato; esto no significará una prestación de servicios de manera continua, por ser una relación laboral por tiempo determinado y lo subsecuente se registrará por un contrato diferente, el cual tendrá una temporalidad establecida, lo cual está regulado en la legislación aplicable en la materia.

DÉCIMA: "EL PRESTADOR" Se obliga a no divulgar a terceras personas, ni por medio de: redes sociales, publicaciones, informes o por cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de la prestación de los servicios objeto de este contrato, de la igual manera observará la misma secrecía con la información que "EL DIF" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del presente contrato.

DÉCIMO PRIMERA: "EL PRESTADOR" no podrá ceder en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato.

DÉCIMO SEGUNDA: "EL PRESTADOR" comunicará a "EL DIF" cualquier hecho o circunstancia que por virtud de los servicios prestados pudieran beneficiar o evitar perjuicio a la misma.

DÉCIMA TERCERA: "EL DIF" designa al C. José Antonio Carmona Rodríguez para recibir a su entera satisfacción los informes de las actividades desarrolladas por "EL PRESTADOR" así como el resultado de los servicios pactados en el contrato, dichos informes se harán llegar en tiempo y forma como se le indique directamente al "EL PRESTADOR".

DÉCIMO CUARTA: "EL DIF" podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de juicio, por cualquiera de las siguientes causas imputables a "EL PRESTADOR":

- Por prestar los servicios deficientemente de manera inoportuna o por no apegarse a lo estipulado en el presente contrato.
- Por no observar la discreción debida respecto de la información a la que tenga acceso como consecuencia de la prestación de los servicios encomendados.
- Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir lo observado o rechazado por "EL DIF".
- Por negarse a informar a "EL DIF" sobre la prestación y/o el resultado de los servicios encomendados.
- Por impedir el desempeño normal de labores de "EL DIF" durante la prestación de los servicios.
- Si se comprueba la falsedad de alguno de los puntos de la protesta a la que refiere la Fracción III de las declaraciones de "EL PRESTADOR".
- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en este contrato o las leyes aplicables en la materia.

Para los efectos a los que se refiere esta cláusula, "EL DIF" comunicará por escrito en el domicilio señalado por "EL PRESTADOR" en el presente contrato, el incumplimiento en que éste haya incurrido, para que exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas correspondientes.

DÉCIMO QUINTA: "EL DIF" a través de la directora general tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por "EL PRESTADOR" determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato y le comunicará por escrito dicha determinación.

**DIF**  
SAN MIGUEL DE ALLENDE  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DÉCIMO SEXTA: "EL DIF" en cualquier momento podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial o administrativa alguna. En todo caso "EL DIF" deberá cubrir los honorarios que correspondan por los servicios prestados y que haya recibido a su entera satisfacción.

Asimismo "EL PRESTADOR" podrá dar por concluido el presente contrato de manera anticipada, previo aviso que por escrito dirigido a "EL DIF" en el domicilio señalado en el presente contrato, con 5 días hábiles de anticipación. "EL DIF" se reserva el derecho de aceptar la terminación anticipada del contrato, sin que ello implique la renuncia a deducir las acciones legales que en su caso procedan.

DÉCIMO SEPTIMA: "EL PRESTADOR" no será responsable por cualquier evento de caso fortuito o de fuerza mayor que le impida parcial o totalmente cumplir con las obligaciones contraídas por virtud del presente contrato, en el entendido de que dichos supuestos deberán ser debidamente acreditados a "EL DIF".





DÉCIMO OCTAVA: "EL DIF" no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter laboral para con "EL PRESTADOR", por lo que no será considerado como trabajador en términos de la Ley Federal del Trabajo para los efectos legales conducentes.

DÉCIMO NOVENA: Lo convenido en este contrato es con fundamento en los artículos 123 apartado B) de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 1, 2, 4, 9, 16, 22, 28, 24, 34, 43, 48, 55, 82 de la Ley Del Trabajo De Los Servidores Públicos Al Servicio Del Estado Y De Los Municipios; artículo 14 del acuerdo de creación del organismo público descentralizado de la administración pública municipal denominado "Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia" publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato en fecha 12 de agosto de 1988.

VIGESIMA: Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, ambas partes se someten a los tribunales competentes de este municipio de San Miguel de Allende, con expresa renuncia del fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento NO se encuentra afectado por lesión, dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad que pudieran invalidarlo todo o en parte, razón por la que plenamente conformes con su contenido, fuerza y alcance legalmente.

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DOS MIL VENTIDOS.

 Brisa Eugenia Calderón Rosales Directora General Sistema DIF San Miguel De Allende	 Maria Idalina Mata Matehuala
 C. José Antonio Carmona Rodríguez Subdirector Operativo	 C. Luis Mapel Aguilino Martín Subdirector De Contabilidad Y Finanzas

Fecha y firmas del Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilables a Sueldos.

**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)

**Comprobante XML del pago de nómina del 28 de julio al 10 de agosto de 2022.**

```
<cfcd:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:nominal2="http://www.sat.gob.mx/nominal2" xsi:schemaLocation="http://www.
sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/nominal2
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nominal2.xsd" Version="3.3" Fecha="2022-08-
12T08:43:04" Sello="bnp/TBxV3ub5fxindp/gi9EyaMX3lWvuzNWY/ENzrHRH8btL3nJLY8AN0ZVU/yZAfm3qWdhTptpN5iD4kTAhmHo+j5e1Pd062dn3ZUsXbk3Spqd
dusUJT0gRLN8oZBfn5JBEB+JnELKRFeweLA2b6CF8uy+z33+mNgQD4AqN5LldnvtswKMa7FDp9k6JuZ/VooJ5ZT9keluz0muu6i+v/AyEDiBxeZuaFZqsOEN6pciySHBRV4
8EUsp4diWVFfJaseX22f6kgVUG6z3W4a85uaFMgjte3XuI5Mjle8YvxdacC2JY9VLGi3edQU6TnarWXngKD7CKVNTK05c00Pymjtg+= Formapago="99" NoCertifi
cado="00001000000509899285" Certificado="MIIGwzCCBgugAwIBAgIUMDAMWDEwMDAwMDAI1MDR4OTkyODUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAw
HgYDVQQDDBDVVRRFPLEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTUeUmCGAlUECgw1U0VSvk1DSU8gREUGUQRN
SU5TU0R3QUNJT04GFVJQLVUQVJJQTUeMBGA1UECwwRU0FULU1FUYBBdRob3JpdHkxKjAoBgQk
hkiG9w0BCIEWG2NvbmlRNHY3RvLnRlRY25pY29Ac2F0LmdvYi5t5tDEMCGQA1UECQwdQVYUieIhJREFM
R08gNzcziEWFTCAgrLTVFU1FUK8xDjAMBGNVBEBMTA2MzMwMQswCQYDVQQGEwNWEZMBCAlUE
CAwQ0Q1VRFEIEERFIeIFWE1DTzETMBEGA1UEBwwKQ1RVBUHUURU1PQzeVMBMGA1UELRMUUFUOTCW
NZAxTk42mWmwWvgYJkoZThvcNAQKECE01yZXNBW25zYWJsZTogQU9NSU5JU1RSQUNJZ04gQ0V0VFBV
TCBERSBTRVJWSUNJTMjVGFVJQLVUQVJJQTUeMGQWUgQ09OVFFJQ1VZRUSURTAEfw0yMTEyXNjQ1
MDMAW0y0NTEyXNjQ1MDMAW0y0NTEyXNjQ1MDMAW0y0NTEyXNjQ1MDMAW0y0NTEyXNjQ1MDMAW0y0
TE8gSU5URUdsQUwREUGTEEGrkFNsUxJQSBERUwgTVVOSUNJUE1PFIDFnMGUGAlUEKRNEU01TVEYN
QSQBGJVBIEMIERFU0FSUK9MTE8gSU5URUdsQUwREUGTEEGrkFNsUxJQSBERUwgTVVOSUNJUE1P
IERFIPNBT1BNBSUDVRUwREUGUgUXMRU5ERSwGR1PLPJFJMEECA1UEChNAU01TVEVNGSBQGVBIEM
IERFU0FSUK9MTE8gSU5URUdsQUwREUGTEEGrkFNsUxJQSBERUwgTVVOSUNJUE1PIDELMCMGAlUE
LRMCUR0JdgwdeYMKg4IC8GRUL1TQT2MDEwMLNUMjRjEeMBwGA1UEBRMVic8gRUL1TQT2MDEwMkhl
VEXORDA1MUgWRgYDVQLEZ9TSVNURU1BIFBBUBKegRUwREVTVQVJST0xMTYyBJTlRFR1JBTCTBERSB
XSQBGQ1JUE1TVEVTCgrLTVFU1FUK8xDjAMBGNVBEBMTA2MzMwMQswCQYDVQEAUAIAIBDAWaggEKAA
PMlcqVipWgfEkq1CKUK6NB2TJbTMq6GdlYcjw8CBMB7vX5Mqfdu8/vfNv3m3WEcXJW2SRrZXdxM/J
Ga4IZTcuajjz77jk4um8SRWBOT0y7WvzjGsPTikoJGHXKI1663VXYwYnCu+/th2PF8zvxlhzC/
u+GoK9H57iv8vr9S5ABEGCvqrVxi5UsbLM9cCNSXEUCqfwgOUJ73HF207Vlh0/mfgA3guA3XCQC
ClAL9v/Ci80qxrg7FeBzyXX+IQ0YH5dSRD5gzgYFcTf2EPag2Bxuwx3uY2bZNKe7LdeVPnUPwrkx
qhAw8Ma/7yhM4R8RTzlvUBMatNDCTmL88BRAgMBAAGjHTAHMAWGA1UdEWeb/ZCAAAwCwYDVRO
BAQDagABA0GCSgsTB3DQBECWUAAICAQCN9px8yQEYnyDr1N0AhX7Sp0uyO5cmVi+bphIDws2l
q7NERJDkgagEbvyw+J6xJUwGrmnYjysfor6dPNBVQs+B/alYh/GAWJqLOxzDZEevTH86Osg6l65t
XS5Vm/YmkrcA3RG3f6wc6QMqWVGRLYFKFCFRq4DLXmnvAyy/MbgSXnxcsAdU32ANEjgcqvInVsSkBP
9Z59mc6E88GDUMCtQualpeqNA6pcvEvdFCMB6a13loJpo05TLd60fWpsxsAXOXKAx4y8ih0LZ/
SNIMxtbHeu+mygiHy6SHHWVu9adqImzy8ddJ116qb9YVf0x1txhgKceOCTILKLv2xo+mmXMool1e7
WETOPD8r/4yD7XFQSSZ3y+CddlrfjcTqcXrm1FMOPGHRSP2IOBIf5mqhZS2PPHuXTj1MXkRorrB
ebCc4wfz2+pFu238ETsWYCXccLE5AAD5kuvX7jz18WmGdvKVW8beKtsEOkn94zP8PfRjaq4RbHy
1dYUQP0wiWVCGLiPYBSdk+nj2WHblvclte3C/SPYi5W8UK34GPs+Qg69EnhNVy2gZDLXRTim2oyfM
8ymGac6doWMpaIPIYJME77Cs5+fMOUmool1zjPmHFQC5k6/Yy7JnbzD+N24ffdiIDFXorzjIbY8iwfM
tiWtdKH/Y7+7JHOIeoG5w02xmHLN+Btgg== Moneda="MXN" TipoDeComprobante="N" MetodoPago="PUE" Serie="2022" Folio="17" LugarExpedicion=
"37700" SubTotal="5423.85" Descuento="520.25" Total="4903.60"/>
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Rfc="SDI808122H8" Nombre="BASE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO."/>
<cfdi:Receptor Rfc="MAMI810605AT2" Nombre="MATA MATEHUALA MARIA IDALINA" UsoCFDI="P01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111505" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago de
nomina" ValorUnitario="5423.85" Importe="5423.85" Descuento="520.25"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<nominal2:Nomina Version="1.2" TipoNomina="O" FechaPago="2022-08-12" FechaInicialPago="2022-07-28" FechaFinalPago="2022-08-
10" NumDiasPagados="10.000" TotalPercepciones="5423.85" TotalDeducciones="520.25" TotalOtrosPagos="0.00">
<nominal2:Emisor RegistroPatronal="1111111111">
<nominal2:EntidadSNCF OrigenRecurso="IP"/>
</nominal2:Emisor>
<nominal2:Receptor Curp="MAMI810605MGTTTD09" NumSeguridadSocial="0000000000000000" FechaInicioRelLaboral="2022-07-
25" Antiguedad="P2W" TipoContrato="01" Sindicalizado="No" TipoJornada="01" TipoRegimen="02" NumEmpleado="0423" Departamento="DESAR
ROLLO FAMILIAR Y
COMUNITARIO" Puesto="SUPERVISOR" RiesgoPuesto="1" PeriodicidadPago="03" SalarioBaseCotApor="359.26" SalarioDiarioIntegrado="319.05
" ClaveEntFed="GUA"/>
<nominal2:Percepciones TotalSueldos="5423.85" TotalGravado="5423.85" TotalExento="0.00">
<nominal2:Percepcion TipoPercepcion="001" Clave="001" Concepto="Sueldo" ImporteGravado="4466.70" ImporteExento="0.00"/>
<nominal2:Percepcion TipoPercepcion="038" Clave="016" Concepto="Retroactivo" ImporteGravado="957.15" ImporteExento="0.00"/>
</nominal2:Percepciones>
<nominal2:Deducciones TotalImportesRetenidos="520.25">
<nominal2:Deducion TipoDeducion="002" Clave="045" Concepto="ISR mes" Importe="520.25"/>
</nominal2:Deducciones>
<nominal2:OtrosPagos>
<nominal2:OtroPago TipoOtroPago="002" Clave="035" Concepto="Subs al Empleo mes" Importe="0.00">
<nominal2:SubsidioAlEmpleo SubsidioCausado="0.00"/>
</nominal2:OtroPago>
</nominal2:OtrosPagos>
</nominal2:Nomina>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="01EB4E59-88E2-4ED9-
922F-320634D0D02A" FechaTimbrado="2022-08-
12T08:43:16" RfcProvCertif="MAS0810247C0" SelloCFD="bnp/TBxV3ub5fxindp/gi9EyaMX3lWvuzNWY/ENzrHRH8btL3nJLY8AN0ZVU/yZAfm3qWdhTptpN5
id4kTAhmHo+j5e1Pd062dn3ZUsXbk3SpqddsUJT0gRLN8oZBfn5JBEB+JnELKRFeweLA2b6CF8uy+z33+mNgQD4AqN5LldnvtswKMa7FDp9k6JuZ/VooJ5ZT9keluz0muu6i
+v/AyEDiBxeZuaFZqsOEN6pciySHBRV48EUsp4diWVFfJaseX22f6kgVUG6z3W4a85uaFMgjte3XuI5Mjle8YvxdacC2JY9VLGi3edQU6TnarWXngKD7CKVNTK05c00Pymjtg+=
NoCertificadoSAT="00001000000505142236" SelloSAT="R500xOLR2L6zb63zt2hFupVxGO4cdWeffsQ2V35DbYeHfs4a01KLfY9/S2y9G3LDAXGtcOG
qDv438JUqtQTOyVBZKQDzpFF7K6bvz/fYesiQGmQGTeoX6kphze2ObL0gp+QCZkt0ss9S1e5HhksLyD8AIX7nDeOuRBTrKr1D3KPNDAXMirW80bDj/8t/Oyvs+s1wm9
04Blaf/XCwvrrZjg5ruRRIkuq3YRu87pb6wFEaeOUdvZm3NNm1PV4IefXPXBGeZ12v3R5yxqnOBZVxJoAP1qkTJacc/HgRoBQ7DixusH48FZFrikNGbWYXETeko
gbVCEfKJAZA="/>
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

&lt;/cfdi:Comprobante&gt;

**Comprobante XML del pago de nómina del 15 al 28 de diciembre de 2022.**


```

<?xml:namespace xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:nominal12="http://www.sat.gob.mx/nominal12" xsi:schemaLocation="http://www.
sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/nominal12
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nominal12.xsd" Version="3.3" Fecha="2022-12-
21T14:20:27" Sello="hcqh+pzGwPMPT0Sg4pSGJxfYFpZpo0lfd9dwu+pogbcuZAHq1PFQIEbgW/zaYdgdtVY/xOA41157W95Id/bw6qHto/oxgBoSupscxsuQGk1Y
iCggl1KkyZqYFko5zUstiCeius5AkyGHAhp+fAYDFAOxPkBqAr+7Bni7861VeGhVlXTRCq5Itg+qTzW91ItqfDCOAvlk+Pli144XY0TjMnHLKRinZQ4Bm+MlsqUysYbu
hJd7JowYHVNQpXX0YeuJTemHbVJnmfSaf4uuxX1Uny52ALHguChofuOrQ8tbeHdQQ7Oqvr6xmUs84BoNQNTveqMVLARUFJycMfca==" FormaPago="99" NoCertifi
cacion="00001000000509899285" Certificado="MIIGwZCBKugAwIBAgITUMDAWDEwMDAwMDA1MDk4OTkyODUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDBDdBV
VRUkLEUgQgQ0VSVELGNSUNBRE9SQTEuMCwGAlUECgwU0VSvSk1DSU8grUEUGURNSUS5JU1RSQUNJT04gVfJjJlVUgVJjQTEaMBGAlUECwRU0FULU1FUYBBDXRob3JpdHk
xKjA0Bgqhkg1G9wBQCBQwZGNvbnRh3RvLnR1Y2Sp2Y9Ac2F0LmdvY15teUdmMCwGAlUECgwQVYUuIEhJREFMRO8gnZcs1ENPTC4gRlVFU1JFUK8hZdJAMBGNVBEBMTA2M
zAwMgswCQYDVQGEwGNWDEZMBCAlUECAwQ001VREFEIERFIEIWFELDTzETMBBGAlUEBwKQ1VBVUwURU1PQzEVMYBGA1UELRMMUUFUOTcWzANzAtk4zVMwWgYJKoZIhvc
NAQkCE01yzXNwb25zYWJsZTQ0URNSUS5JU1RSQUNJT04gQ0V0VfJBTCTBERSBTRVJWSUNJT1MgVfJjJlVUgVJjT1MgQ0Uwgg90VfJjJlVZRU5URTAeFw0yMTExMTXxNjQ1
NDAuFw0yMTExMTXxNjQ1MDNAIiBkDFJMEcGAlUEAUAU01TVEVNSQSBQVJB1EVMIERFU0FSUK9MTE8gSUS5URUDSQWgrUEgTEEGRkFNSUXJQSBERUwgtVVOVSUNJUE1P1DF
nMGAGAlUEKRNEu01TVEVNSQSBQVJB1EVMIERFU0FSUK9MTE8gSUS5URUDSQWgrUEgTEEGRkFNSUXJQSBERUwgtVVOVSUNJUE1P1ERFI1FNBT1BNSudvRUwgrUEGQUxMRU5R
wGwR1RlP1JfCmCGAlUECHNAU01TVEVNSQSBQVJB1EVMIERFU0FSUK9MTE8gSUS5URUDSQWgrUEgTEEGRkFNSUXJQSBERUwgtVVOVSUNJUE1P1DE1MCMGAlUELRMCU0RJODR
wODEyMkg41Jc8gRULtQgZ2MD5Wm1NUMjEEmBwGAlUEBRMVIC8grUL1TQ7gZ2MDEwMk1HvEXORDA1MUGwYrYDVQDDE5TTSVNRU1R1E1FBUBKagRUwgrEVTQJSToXMTYB1TRJFR
1JBTCTBERSBMQSBGQU1JTE1B1ERFTCNBVU5JQ01QSUS8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCXPM1cqV1WpgWfEkq1CKu6NB2TJbTmq6GdlyCjw8CMB7v
X5Mgq8vR/VfN3v3CNECjXW2SRrZdXJM/JGA14ZTUcajz277jK4umWSRwBOTO7Y7wvzjgsPtiXoGHKK11663VXYWYncUS+u/+h2PF82vzx1hzC/u+GoK9H571v8rvo9S5aBe
CGvqrVx150SLm3cWScUxQcFwgoJUJ73HF207VlAo/mfga3GUA5X3CQC1AL9v/C18oqxkgvr7GEBzXX+Iq0YH54SRD5gZgYFcTf2EPag2Bxuu3uY2bZNKtE/LdeVfWfWrx
kqhAw8Ma//7yhM4vRXB21YVUBMA1NEDk1M88BAGMAGJHTAbAWGA1UEDEwB/wQCAAwCwDVR0PBAQDAGbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA4ICAQc9np8xyQYEnyDr1N0Ah
7Sp5pUoY05cmV1+bpH1dws2lq+7NDCTkgagE8wvyv+J6xJjUwGrmnVjsf0e6orPNVbS+B/alyh/GAWJqLOxZDZEvT8h6osg6165XSSVW/YmkrcA3R3Gf6wGqMQMwGrq1Y
FKcFR4Y6MxvAyy//mbqSxnxCAdU32AnejqvcvInvSkBPQ5t9mc6E888MDG63QualpeqNA6pcvEvdMFCB6a13l0Jp05TLd6QfWpxsqXaOXxKx4y8ih0LZ/SNMxtbHe
u+myg1qH48NNWv9uadgm1x8dJ116gb9YVf0xltxhgKceOCTILKLv2x0+mmXMOo17WET0PD8r/4yD7XFS8S3zy+CddlrjfcTcXqK1FMOPGHRsp2IOBIf5mQhZS2PPHu
XTJ31MXKRorRbeBc4wF2+JPFu2387rSWYCzCL85AAd5kuvX73Z18WmGdvKvW8bektS5OkN94zP8PfRjAq4JbRhYldUQOp0wIwVWCgiYbSdK+nj2WbhlvcltE3C/SPYISW
ORU34CpS+Qg6eR8NvY2gzDLXRtM2oyf8m6Ag6dMoMAIPYJmE77Cs5+fM0UmoolIzjPmHFQc5k6/Y7YJnbZ+24FfdI1FOZxrjIbV81WpTwtKdKH/Y7+7JHOIEO
0G5w02xmHln+Btg==" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="N" MetodoPago="PUE" Serie="2022" Folio="227" LugarExpedicion="37700" SubTotal="4
466.80" Descuento="361.80" Total="4105.00"/>
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Rfc="SDI8808122H8" Nombre="BASE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO."/>
<cfdi:Receptor Rfc="MAMI810650SAT2" Nombre="MATA MATEHUALA MARIA IDALINA" UsoCFDI="P01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111505" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago de
nómina" ValorUnitario="4466.80" Importe="4466.80" Descuento="361.80"/>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Complemento>
<nominal12:Nomina Version="1.2" TipoNomina="O" FechaPago="2022-12-30" FechaInitialPago="2022-12-15" FechaFinalPago="2022-12-
28" NumDiasPagados="10.000" TotalPercepciones="4466.70" TotalDeducciones="361.80" TotalOtrosPagos="0.10">
<nominal12:Emisor RegistroPatronal="1111111111">
<nominal12:EntidadSNCF OrigenRecurso="IP"/>
</nominal12:Emisor>
<nominal12:Receptor Curp="MAMI810650MGTDTD09" NumSeguridadSocial="0000000000000000" FechaInitialRelLaboral="2022-07-
25" Antigüedad="P22W" TipoContrato="01" Sindicalizado="No" TipoJornada="01" TipoRegimen="02" NumEmpleado="0423" Departamento="DESA
RROLLO FAMILIAR Y
COMUNITARIO" Puesto="SUPERVISOR" RiesgoPuesto="1" PeriodicidadPago="03" SalarioBaseCotApor="359.26" SalarioDiarioIntegrado="319.05
" ClaveEntFed="GUA"/>
<nominal12:Percepciones TotalSueldos="4466.70" TotalGravado="4466.70" TotalExento="0.00">
<nominal12:Percepcion TipoPercepcion="001" Clave="001" Concepto="Sueldo" ImporteGravado="4466.70" ImporteExento="0.00"/>
</nominal12:Percepciones>
<nominal12:Deducciones TotalImpuestosRetenidos="361.80">
<nominal12:Deduction TipoDeduction="002" Clave="045" Concepto="ISR mes" Importe="361.80"/>
</nominal12:Deducciones>
<nominal12:OtrosPagos>
<nominal12:OtroPago TipoOtroPago="999" Clave="099" Concepto="Ajuste al neto" Importe="0.10"/>
<nominal12:OtroPago TipoOtroPago="002" Clave="035" Concepto="Subs al Empleo mes" Importe="0.00">
<nominal12:SubsidioAlEmpleo SubsidioCausado="0.00"/>
</nominal12:OtroPago>
</nominal12:OtrosPagos>
</nominal12:Nomina>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="A8A25BA8-AF8A-4142-
8A63-1CE2191DE46" FechaTimbrado="2022-12-
21T14:20:35" RfcProvCertif="MAS0810247C0" SelloCfdi="hcqh+pzGwPMPT0Sg4pSGJxfYFpZpo0lfd9dwu+pogbcuZAHq1PFQIEbgW/zaYdgdtVY/xOA4115
7W95Id/bw6qHto/oxgBoSupscxsuQGk1YiCggl1KkyZqYFko5zUstiCeius5AkyGHAhp+fAYDFAOxPkBqAr+7Bni7861VeGhVlXTRCq5Itg+qTzW91ItqfDCOAvlk+Pli
144XY0TjMnHLKRinZQ4Bm+MlsqUysYbuhJd7JowYHVNQpXX0YeuJTemHbVJnmfSaf4uuxX1Uny52ALHguChofuOrQ8tbeHdQQ7Oqvr6xmUs84BoNQNTveqMVLARUFJyc
Mfca==" NoCertificadoCausado="00001000000505142236" SelloSAT="Izzvdo+z419LAgkFoe15nKPCZUSUxTul2phzHCxawDXsX1mu9SBCL1747fuih9DhL9H
uCN2ZSH1/DIGw6UWV3kYeaC8hza1XmX0DzrgXQ5UmLADAgZXC8eStvZNoRA+cuIdiBv+KNU0115RnXt2G01z00RU56KsRw5YzCmubhze3Q1jYbYHgu1ZtP1QMq
Cn9FX2PwLsTRDMZStvzAT9p1VmeIKd/9c2QWtf7rP7Mhx/1Du5QC75zP1Gw6PROIjFXDac51X9guybAXnesBSfcPUx6CoiTQGBjXriqDWVOIDXQy/YaiW1FCzPXjgM/Zet
u+cp3Jh78A==">
</tfd:Comprobante>
</cfdi:Comprobante>

```

**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)

**Cédula de registro de Ingeniería Constructiva Pavs, S.A. de C.V., en el Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Guanajuato con vigencia al 5 de junio de 2023.**

TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA <b>5 de junio de 2023</b>				REFRENDADO NUMERO DE REGISTRO <b>GTO-SOP/PU-4421-2019</b>	
INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.					
NOMBRE DE LA EMPRESA					
DATOS GENERALES			REGISTROS		
AV. PROVIDENCIA 51 37759			ICP181115GE0		
DOMICILIO FISCAL CALLE NUMERO CODIGO POSTAL			REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
SANTA CRUZ DE LA PAZ SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.			B41 20580 10 4		
COLONIA O DELEGACIÓN MUNICIPIO Y ESTADO			REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS		
(418) 101-4976 4181014976 pavsaconstruye@gmail.com			PENDIENTE 56.93		
TELÉFONO TEL. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO			CORREO ELECTRÓNICO 2 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		
RESUMEN DE POSICIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO ANTERIOR			RECURSOS HUMANOS Y EXPERIENCIA		
\$20,315,742.00 \$5,089,351.00			5 ADMINISTRATIVO 4 OBRERO		
CAPITAL CONTABLE ACTIVO CIRCULANTE			7		
\$0.00 \$10,050,474.00 \$4,996,213.00			NUMERO DE CONTRATOS EN EL AÑO		
INMUEBLES MAQUINARIA EQUIPO TECNICO Y MENOR			\$31,745,702.52		
\$353,093.00 \$20,332,795.00 \$17,053.00			MONTO EJERCIDO EN EL AÑO		
DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO					
ACTA CONSTITUTIVA			SOCIOS PRINCIPALES		
13742 6			JIMENEZ RIOS JORGE		
NUMERO DE ACTA NUMERO DE NOTARIO			MATA MATEHUALA MARIA IDALINA		
GONZALEZ TELLEZ GERARDO					
NOMBRE DEL NOTARIO					
DOLORES HIDALGO, GTO. 15/11/2018			FME N-2019039173 17/05/2019		
LUGAR DE EXPEDICION FECHA DE EXPEDICION			FOLIO Y FECHA DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO		
REPRESENTACIÓN LEGAL					
NOMBRE	NOMBRAMIENTO	NUMERO DE ACTA	NO. NOTARIO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION
MARIA IDALINA MATA MATEHUALA	ADMINISTRADOR UNICO	17998	6	DOLORES HIDALGO, GTO	02/03/2022
REPRESENTACIÓN TÉCNICA					
NOMBRE	PROFESION	NUMERO DE CEDULA	CURP		
MATA MATEHUALA MARIA IDALINA	INGENIERIA CIVIL	12280510	MAMI 810605MGTTDD		

Página 1 de 2

Fecha de impresión: 1 de junio de 2022

Fecha de validación del documento: 1 de junio de 2022

"La información contenida en la presente cédula corresponde estrictamente a la fecha de validación de la misma, entendiéndose que su contenido puede variar o modificarse atendiendo a la propia naturaleza dinámica de los factores que la integran."

La C. María Idalina Mata Matehuala se ostenta como socia, Representante Legal y Representante Técnico de Ingeniería Constructiva Pavs, S.A. de C.V.



**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)

**La Representante Legal realizó la solicitud de refrendo del 16 de mayo de 2022, de Ingeniería Constructiva Pavs, S.A. de C.V., en el Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Guanajuato.**

Lic. Javier Ledesma Flores  
Director de Licitaciones y Contratos  
Presente:

Por medio de la presente y con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, 35 y 133 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato solicito ante esa Secretaría mi **REFRENDO** en el Padrón Único de Contratistas, al respecto declaro lo siguiente:

**DATOS GENERALES DE MI REPRESENTADA**

Número de Contratista: GTO-SOP/PUC-4421-2019

Nombre, denominación o razón social: INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.

Registro Federal de Contribuyentes: ICPI81115GE0

Representante legal: MARIA IDALINA MATA MATEHUALA

Domicilio Fiscal: AV. PROVIDENCIA, No. 51

Colonia: SANTA CRUZ DE LA PAZ

Municipio: SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

C.P. 37759

Nacionalidad de la empresa: MEXICANA

Teléfono: (418) 101-4976

Teléfono con fax: (000) 000-0000

Teléfono portátil: 4181014976

Correo(s) electrónico(s): pavsconstruye@gmail.com

CURP del representante legal: MAMIB10605MGTTDD9

**CONFORMIDAD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:**

Señalo mi conformidad para que la dirección electrónica (correo electrónico), sea usada como el medio para recibir notificaciones de los actos emitidos con motivo de la aplicación de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

**SISTEMAS DE CALIDAD Y PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.**

Sin menoscabo de lo que hemos manifestado en tramites anteriores, en referencia a lo establecido por el artículo 26 fracción IX de la Ley citada, en cuanto a la existencia de Certificación de Sistemas de Calidad y a Prácticas de Responsabilidad Social, deseo manifestar lo siguiente:

Certificación de Sistemas de Calidad: NO EXISTE

Reconocimiento por Empresa Socialmente Responsable: NO EXISTE

Reconocimiento por Empresa Incluyente: NO EXISTE

Asunto: Solicitud de refrendo en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios del Estado de Guanajuato para el año 2022.  
  
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.  
16 de mayo de 2022

**PROTECCIÓN DE DATOS**

En relación con los datos que he proporcionado, se que estos serán protegidos y tratados en el Sistema Informático del Padrón Único de Contratistas de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado y los municipios de Guanajuato y demás disposiciones aplicables. Conozco que los datos se recaban con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato y que me fueron requeridos por mi interés de estar integrado y actualizado en el citado padrón. En cumplimiento a lo que señala el artículo 32 de la Ley anteriormente citada, asumo que la Secretaría cede mis datos a los entes Públicos Estatales y Municipales, así como a los órganos de control interno, con la finalidad de que estos los usen para procedimientos de adjudicación o seguimiento de obra pública.

**CONFLICTO DE INTERÉS**

Dando cumplimiento al supuesto que señala la fracción IX del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que ninguno de los socios, Responsable Técnico o el contador que elabora los estados financieros, desempeñamos cargo o comisión en el servicio público[ por consiguiente no hay riesgo de que se llegue a actualizar conflicto de interés en caso de que sea adjudicado para ejecutar alguna acción en el marco de la Ley de Obra Pública y

**COMPLEMENTARIAMENTE DESEO MANIFESTAR QUE:**

NO HAN EXISTIDO CAMBIOS EN MI INFORMACIÓN GENERAL.  
SE HA REVISADO EL OBJETO SOCIAL CAPTURADO POR NOSOTROS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO SIENDO EL MISMO APARECE REDACTADO EN EL ACTA CONSTITUTIVA O MODIFICATORIA DESCRITA POR EL FEDATARIO PÚBLICO.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020 NO SE DICTAMINARON AL NO EXISTIR OBLIGATORIEDAD.

ATENTAMENTE

MARIA IDALINA MATA MATEHUALA

Firma del Representante Legal de INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.

**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)

**El 16 de mayo de 2022, la C. María Idalina Mata Matehuala, manifiesta el compromiso de fungir como Representante Técnico de la empresa**

GTO-SOP/PUC-4421-2019

Asunto: Se manifiesta compromiso para fungir como representante técnico.

16 de mayo de 2022

Lic. Javier Ledesma Flores  
Director de Licitaciones y Contratos  
Presente:

Por este medio hago de su conocimiento que he contraído el compromiso para fungir como representante técnico de la empresa:

**INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.**

Lo anterior, como parte del trámite que la misma está realizando para el refrendo en el Padrón Único de Contratistas, el cual integra, norma y administra la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 fracciones V y IX o en su caso el artículo 43 fracción II de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma par el Estado y los Municipios de Guanajuato, seré responsable en la ejecución de la obra publica y/o de los servicios relacionados con la misma que se encomiende a la empresa referida y garantizo la capacidad técnica para su ejecución.

Mis datos generales son los siguientes y me comprometo a mantenerlos actualizados mientras este vigente mi responsabilidad:

Lugar de residencia: **DÓLORES HIDALGO C.I.N.**, GUANAJUATO

Teléfonos: Fijo: 4181014976 Móvil: 4181014976

Correo electrónico: **idalina5681@hotmail.com**

Profesión: **INGENIERIA CIVIL**

Número de cédula profesional: **12280510**

Estudios de posgrado: **NO EXISTE**

Especialidad o principal área de Experiencia: **NO EXISTE**

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no excedo las 03 (tres) responsabilidades contenidas en el artículo 43, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En relación con los datos que he proporcionado, sé que estos serán protegidos y tratados en el Sistema Informático del Padrón Único de Contratistas de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado y los municipios de Guanajuato y demás disposiciones aplicables. Conozco que los datos se recaban con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y que me fueron requeridos por mi interés de estar integrado y actualizado en el citado padrón y que en cumplimiento a lo que señala el artículo 32, de la Ley anteriormente citada, asumo que la Secretaría cede mis datos a los entes Públicos Estatales y Municipales, organismos autónomos, así como a los órganos de control interno, con la finalidad de que estos los usen para procedimientos de contratación o seguimiento de obra pública y servicios relacionados con la misma.

**MATA MATEHUALA MARÍA IDALINA**

Firma del representante técnico de INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.

**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)

**El 06 de agosto de 2022, la C. María Idalina Mata Matehuala, manifiesta su compromiso de ser el Representante Técnico de la empresa**

GTO-SOP/PUC/4421-2019

Asunto: Se manifiesta compromiso para fungir como representante técnico.

6 de agosto de 2022

Lic. Javier Ledesma Flores

Director de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas

Presente:

Por este medio hago de su conocimiento que he contraído el compromiso para fungir como representante técnico de la empresa:

INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.

Lo anterior, como parte del trámite que la misma está realizando para la actualización en el Padrón Único de Contratistas, el cual integra, norma y administra la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 fracciones V y IX o en su caso el artículo 43 fracción II de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma par el Estado y los Municipios de Guanajuato será responsable en la ejecución de la obra publica y/o de los servicios relacionados con la misma que se encomiende a la empresa referida y garantizo la capacidad técnica para su ejecución.

Mis datos generales son los siguientes y me comprometo a mantenerlos actualizados mientras este vigente m responsabilidad:

Lugar de residencia: DOLORES HIDALGO C.I.N.

, GUANAJUATO

Teléfonos: Fijo: 4181014976 Móvil: 4181014976

Correo electrónico: idalina5681@hotmail.com

Profesión: INGENIERIA CIVIL

Número de cédula profesional: 12280510

Estudios de posgrado: NO EXISTE

Especialidad o principal área de Experiencia: NO EXISTE

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no excedo las 03 (tres) responsabilidades contenidas en el artículo 43, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En relación con los datos que he proporcionado, sé que estos serán protegidos y tratados en el Sistema Informático del Padrón Único de Contratistas de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado y los municipios de Guanajuato y demás disposiciones aplicables. Conozco que los datos se recaban con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y que me fueron requeridos por mi interés de estar integrado y actualizado en el citado padrón y que en cumplimiento a lo que señala el artículo 32, de la Ley anteriormente citada, asumo que la Secretaría cede mis datos a los entes Públicos Estatales y Municipales, organismos autónomos, así como a los órganos de control interno, con la finalidad de que estos los usen para procedimientos de contratación o seguimiento de obra pública y servicios relacionados con la misma.

MATA MATEHUALA MARIA IDALINA

Firma del representante técnico de INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.



**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)

**El 08 de agosto de 2022, el C. Juan Carlos Perales Cardona, manifiesta el compromiso de ser el Representante Técnico Adicional de la empresa**

GTO-SOP/PUC-4421-2019

Asunto: Se manifiesta compromiso para fungir como representante técnico adicional.

8 de agosto de 2022

Lic. Javier Ledesma Flores

Director de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas

Presente:

Por este medio hago de su conocimiento que he contraído el compromiso para fungir como representante técnico adicional de la empresa:

**INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.**

Lo anterior, como parte del trámite que la misma está realizando para la actualización en el Padrón Único de Contratistas, el cual integra, norma y administra la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato.

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3, fracciones V y IX, 33, fracción VIII, de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como 29 y 31 de su Reglamento, seré representante técnico adicional en la ejecución de la obra pública o de los servicios relacionados con la misma que se encomiende a la empresa referida y garantizo la capacidad técnica para su ejecución.

Mis datos generales son los siguientes y me comprometo a mantenerlos actualizados mientras este vigente mi responsabilidad:

Lugar de residencia: DOLORES HIDALGO C.N.L.

, GUANAJUATO

Teléfonos: Fijo: 4181043146 Móvil: 4181043146

Correo electrónico: jcarlosperales@gmail.com

Profesión: INGENIERO ELECTRICISTA

Número de cédula profesional: 8114168

Estudios de posgrado: NO EXISTE

Especialidad o principal área de Experiencia: NO EXISTE

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no excedo las 03 (tres) responsabilidades contenidas en el artículo 43, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En relación con los datos que he proporcionado, sé que estos serán protegidos y tratados en el Sistema Informático del Padrón Único de Contratistas de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado y los municipios de Guanajuato y demás disposiciones aplicables. Conozco que los datos se recaban con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y que me fueron requeridos por mi interés de estar integrado y actualizado en el citado padrón y que en cumplimiento a lo que señala el artículo 32, de la Ley anteriormente citada, asumo que la Secretaría cede mis datos a los entes Públicos Estatales y Municipales, organismos autónomos, así como a los órganos de control interno, con la finalidad de que estos los usen para procedimientos de contratación o seguimiento de obra pública y servicios relacionados con la misma.

**PERALES CARDONA JUAN CARLOS**

Firma del representante técnico de INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.

**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)

**El 08 de octubre de 2022, la C. María Idalina Mata Matehuala, manifiesta el compromiso de ser el Representante Técnico de la empresa**

GTO-SOP/PUC-4421-2019

Asunto: Se manifiesta compromiso para fungir como representante técnico.

8 de octubre de 2022

Lic. Javier Ledesma Flores  
Director de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas

Presente:

Por este medio hago de su conocimiento que he contraído el compromiso para fungir como representante técnico de la empresa:  
**INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.**

Lo anterior, como parte del trámite que la misma está realizando para la actualización en el Padrón Único de Contratistas, el cual integra, norma y administra la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 fracciones V y IX o en su caso el artículo 43 fracción II de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **seré responsable en la ejecución de la obra pública y/o de los servicios relacionados con la misma que se encomiende a la empresa referida y garantizo la capacidad técnica para su ejecución.**

Mis datos generales son los siguientes y me comprometo a mantenerlos actualizados mientras este vigente mi responsabilidad:

Lugar de residencia: **DOLORES HIDALGO C.I.N.**, **GUANAJUATO**  
Teléfonos: Fijo: **4181014976** Móvil: **4181014976**  
Correo electrónico: **idalina5681@hotmail.com**  
Profesión: **INGENIERIA CIVIL**  
Número de cédula profesional: **12280510**  
Estudios de posgrado: **NO EXISTE**  
Especialidad o principal área de Experiencia: **NO EXISTE**

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no excedo las 03 (tres) responsabilidades contenidas en el artículo 43, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En relación con los datos que he proporcionado, sé que estos serán protegidos y tratados en el Sistema Informático del Padrón Único de Contratistas de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado y los municipios de Guanajuato y demás disposiciones aplicables. Conozco que los datos se recaban con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y que me fueron requeridos por mi interés de estar integrado y actualizado en el citado padrón y que en cumplimiento a lo que señala el artículo 32, de la Ley anteriormente citada, asumo que la Secretaría cede mis datos a los entes Públicos Estatales y Municipales, organismos autónomos, así como a los órganos de control interno, con la finalidad de que estos los usen para procedimientos de contratación o seguimiento de obra pública y servicios relacionados con la misma.

**MATA MATEHUALA MARIA IDALINA**

Firma del representante técnico de INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.

**Obra:** « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26.» (sic)

**El 08 de octubre de 2022, el C. Juan Carlos Perales Cardona, manifiesta su compromiso de ser el Representante Técnico Adicional de la empresa**

GTO-SOP/PUC-4421-2019

Asunto: Se manifiesta compromiso para fungir como representante técnico adicional.

8 de octubre de 2022

Lic. Javier Ledesma Flores  
Director de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas

Presente:

Por este medio hago de su conocimiento que he contraído el compromiso para fungir como representante técnico adicional de la empresa:

**INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.**

Lo anterior, como parte del trámite que la misma está realizando para la actualización en el Padrón Único de Contratistas, el cual integra, norma y administra la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato.

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3, fracciones V y IX, 33, fracción VIII, de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como 29 y 31 de su Reglamento, seré representante técnico adicional en la ejecución de la obra pública o de los servicios relacionados con la misma que se encomiende a la empresa referida y garantizo la capacidad técnica para su ejecución.

Mis datos generales son los siguientes y me comprometo a mantenerlos actualizados mientras este vigente mi responsabilidad:

Lugar de residencia: **DOLORES HIDALGO C.I.N.**, GUANAJUATO

Teléfonos: Fijo: **4181043146** Móvil: **4181043146**

Correo electrónico: **jcarlosperalesc@gmail.com**

Profesión: **INGENIERO ELECTRICISTA**

Número de cédula profesional: **8114168**

Estudios de posgrado: **NO EXISTE**

Especialidad o principal área de Experiencia: **NO EXISTE**

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no excedo las 03 (tres) responsabilidades contenidas en el artículo 43, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En relación con los datos que he proporcionado, sé que estos serán protegidos y tratados en el Sistema Informático del Padrón Único de Contratistas de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado y los municipios de Guanajuato y demás disposiciones aplicables. Conozco que los datos se recaban con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y que me fueron requeridos por mi interés de estar integrado y actualizado en el citado padrón y que en cumplimiento a lo que señala el artículo 32, de la Ley anteriormente citada, asumo que la Secretaría cede mis datos a los entes Públicos Estatales y Municipales, organismos autónomos, así como a los órganos de control interno, con la finalidad de que estos los usen para procedimientos de contratación o seguimiento de obra pública y servicios relacionados con la misma.

**PERALES CARDONA JUAN CARLOS**

Firma del representante técnico de INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.

Hoja de Firmantes

Documento			
Nombre	0290_01 IR Guanajuato AIP_ED22.pdf		
Digestión del Archivo:	/FMJqEIMqgOHXk8upyq/JKCJkSHqVW2vvpSM3pmHICE=		
Algoritmo de Digestión:	SHA256		

FIRMANTE				
Nombre:	JAVIER PEREZ SALAZAR - AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO		Validez:	Vigente

FIRMA			
No Serie:	50.4c.45.47.30.31.00.00.00.07.5f	Revocación:	No Revocado
Fecha (UTC / CD MX):	07/11/2023 22:51:28 - 07/11/2023 16:51:28	Status:	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA2		
Cadena de firma:	87 17 2e dc c5 5b 33 ed c8 ac 27 45 2f 8c f6 33 78 df 0e 0f f1 91 32 3b bc d7 e6 b9 23 84 17 4c 1b 59 e0 5e 75 c0 1c 7f 0f e0 4e 9c d1 f9 91 30 c9 a1 14 43 3d 0c 16 fa a6 c9 9e 0e fd 95 11 9c a2 7d 57 fb 91 96 b9 f6 29 7e a3 6b bf d6 b3 64 c0 9a 16 2f ff 97 6e 2f 76 f2 6f e1 41 8d a0 37 d6 ed 2b a8 e1 2a 2f 23 6c 6c 3d fd 4c be c5 e2 b6 d9 08 09 56 3e ae 1c 51 2c 99 c5 d0 cf 00 81 d6 ab 9a 2a 1e 41 5f 09 21 a8 a3 67 85 17 a7 30 3a ea 0a 14 84 70 16 3e 94 81 35 68 0a cd 23 ec 9f 18 34 96 82 37 d9 4c 5b 49 31 e9 99 c9 c2 a8 33 df 51 3a 97 65 ca 2b 63 ec 76 c6 5f 5e 0b 54 76 62 f5 3a b5 72 2e cf df a2 5a 9a 09 2f e3 af 0e 2b 0c ed bf 88 e0 50 23 23 f8 c2 51 07 84 34 3c eb 0f 1e 77 92 d5 5c 39 22 66 b1 ab e2 ba 15 de 70 17 7e fb ea 5e af 0e 06 f7 35 9f 0a 0b ed		

OCSP	
Fecha (UTC / CD MX):	07/11/2023 22:52:33 - 07/11/2023 16:52:33
Nombre del Respondedor	Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
Emisor del Respondedor	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Número de Serie	50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP	
Fecha (UTC / CD MX):	07/11/2023 22:52:57 - 07/11/2023 16:52:57
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia
Identificador de respuesta TSP:	638349727779267545
Datos:	qRYUDthyowdZU8ktMRISoy9vZc=

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE				
Nombre:	VICTOR MANUEL PADILLA LUNA - AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO		Validez:	Vigente

FIRMA			
No Serie:	50.4c.45.47.30.31.00.00.00.07.c3	Revocación:	No Revocado
Fecha (UTC / CD MX):	07/11/2023 20:56:28 - 07/11/2023 14:56:28	Status:	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA2		
Cadena de firma:	43 f0 e6 b6 0b a8 73 81 f5 2a 5c cc 23 da 27 15 a4 98 d3 db 4f d0 e5 2d 69 a3 b1 05 00 be dd 50 9e a0 f1 d9 bd 55 ec 4f 2f 99 d5 c6 99 98 86 70 df 59 9b e6 cf d4 99 2e f3 fd 2f d4 1a 12 d5 e8 46 0e 63 16 e0 b7 a7 d5 ae 4c a0 a0 2a 7f 16 d3 ce c1 0d f3 4c 5d 49 7a b6 cb f7 dc dd b2 74 d2 b8 bf f4 5d 6d 3e ec 14 65 63 63 89 10 d7 bd 18 f7 ef 1f be 08 e6 39 01 ce d7 0d b5 01 d1 93 69 c6 3b cf a2 4e 14 00 38 3d 08 05 10 80 13 05 41 57 8e 1f 31 2f d0 6a d1 3a 2d 57 a6 4b 40 d2 48 70 4c 04 71 41 fd 0c 5a db b8 b5 be e2 0e 2d 8b 50 76 6b 6c 70 e4 42 fa 41 a4 12 c7 8f 18 41 a5 3f 35 74 38 4b 18 45 3c c9 bb 70 52 c9 8f 35 8e 46 c6 f8 5c e2 25 09 de 42 4d 9a d9 e2 9d e4 ec 6d ee 49 fc 93 3a a0 b9 17 d4 0a d1 90 b6 73 ae ab eb 15 5c 08 92 e9 6c 57 d2 a1 45 18 32 1e 32		

OCSP	
Fecha (UTC / CD MX):	07/11/2023 20:57:32 - 07/11/2023 14:57:32

Nombre del Respondedor	Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato		
Emisor del Respondedor	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		
Número de Serie	50.4c.45.47.30.31.30.35		
TSP			
Fecha (UTC / CD MX):	07/11/2023 20:58:11 - 07/11/2023 14:58:11		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia		
Identificador de respuesta TSP:	638349658915951036		
Datos:	rrOPieaip2dsVfiRxT+Vbo/C/yo=		
Firma Electrónica Certificada			
FIRMANTE			
Nombre:	JOSE FEDERICO PEREZ TAPIA - ASESOR DIRECTIVO	Validez:	Vigente
FIRMA			
No Serie:	50.4c.45.47.30.31.00.00.06.e2	Revocación:	No Revocado
Fecha (UTC / CD MX):	07/11/2023 20:05:40 - 07/11/2023 14:05:40	Status:	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA2		
Cadena de firma:	49 c5 4e 78 1b 02 10 5f be 27 d6 af 27 e9 7d 61 70 2a a9 4b 8e b1 6d 99 5b 2c 99 37 3b 15 a3 2d e2 2f 6e d1 6c 2d 49 c3 ba d7 a4 43 b5 77 9a 15 0e f7 a4 52 df 65 76 bf e5 9c 24 27 3d b5 24 bb ba 06 90 67 7d 67 10 b1 74 a7 46 9d 8b 8c 09 17 99 ee 6b f3 42 7b cb 1a e7 85 4a d3 fd 2b 94 24 66 2e b2 1a 5e 7b 9d c9 b6 56 4b fd 24 8e 6f 19 ad ed 28 e2 35 8c 59 7f 7f b8 c9 8a f9 75 de aa 19 10 72 65 1e 8e d4 58 fa 3c 67 4d fa 18 f4 a2 fc 3b fd 4f 39 e7 44 ca 7c e3 44 d8 16 10 21 77 4b a4 09 76 53 25 89 71 2e 9e 42 aa 3b b1 ec e7 17 0c 47 80 b7 9f ca c2 d8 b4 f0 9f dc 6a d0 57 e8 69 9c 44 e2 ee 0e d6 3e ce 8e ae e3 ba 39 27 97 d5 51 ad b3 2e 0b 2c 0c 98 cc b0 ff 25 9a cb 31 20 51 5a b0 05 ae b9 71 2c cf a9 0d f0 6f c5 41 af 1d 88 b5 24 db 51 7c c2 78 fa db d9 c3 db		
OCSP			
Fecha (UTC / CD MX):	07/11/2023 20:06:46 - 07/11/2023 14:06:46		
Nombre del Respondedor	Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato		
Emisor del Respondedor	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		
Número de Serie	50.4c.45.47.30.31.30.35		
TSP			
Fecha (UTC / CD MX):	07/11/2023 20:07:13 - 07/11/2023 14:07:13		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia		
Identificador de respuesta TSP:	638349628333591639		
Datos:	4XvZr+OHAllsFu6qvasF/4ob/H8=		
Firma Electrónica Certificada			