

Total: 11

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |           |                          |          |                  |                                                   |                                      |                                        |                                                      |                    | Avance Financiero |                |              |              |                         |              |             |             |             |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                           | Monto de Proyecto | Entidad   | Municipio | Localidad                | Ámbito   | Tipo de Recursos | Programa Fondo Concreto                           | Programa Fondo Concreto - Específico | Ramo                                   | Institución Ejecutora                                | Tipo de Proyecto   | Estado            | Ciclo Recursos | Presupuesto  | Modificado   | Reasignado (Reasignado) | Comprometido | Devengado   | Ejecutado   | Pagado      | % Avance | Indicador     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | Avance Anual                                                                                                                                                                                        |
| GH1310200168767                  | Acercamiento y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva del Campo Guasajato de la Universidad de Guasajato                                                                                                                                                 | -                 | Guasajato | Guasajato | Guasajato                | Urbano   | Subsidio         | USF Fondo de participación y desarrollo municipal |                                      | 23-Previsiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO         | Educación          | En Ejecución      | 2013           | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000            | \$9,998,500  | \$9,998,500 | \$9,998,500 | \$9,998,500 | 99.99    | 51,500        | Metros Cuadrados | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: 1,000.00 BAJO RESTRINGIDO POR LA RESOLU EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2014 / Financiera / Registro: OMA TERMINADA Y ENTREGADA EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2014 - SUSTOMA: Para el siguiente nivel. |
| GH1310300160546                  | Reconstrucción de Calle Lima Del Padre (Segunda Etapa)                                                                                                                                                                                                        | 17                | Guasajato | Guasajato | Muñil                    | Urbano   | Subsidio         | USF Fondo de participación y desarrollo municipal |                                      | 23-Previsiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL V MUNICIPIO          | Asistencia Social  | En Ejecución      | 2013           | \$1,596,432  | \$1,596,432  | \$1,596,432             | \$1,596,215  | \$1,596,215 | \$1,596,215 | \$1,596,215 | 99.97    | 5417          | Metros Cuadrados | 52        | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Financiera / Registro:                                                                                                                                                                |
| GH1310300160557                  | Reconstrucción De Calle Refino (Urbanización)                                                                                                                                                                                                                 | 18                | Guasajato | Guasajato | Guasajato                | Urbano   | Subsidio         | USF Fondo de participación y desarrollo municipal |                                      | 23-Previsiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL V MUNICIPIO          | Asistencia Social  | En Ejecución      | 2013           | \$2,442,447  | \$2,442,447  | \$2,442,447             | \$2,427,870  | \$2,427,870 | \$2,427,870 | \$2,427,870 | 91.09    | 2237,577      | Metros Cuadrados | 97        | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Financiera / Registro:                                                                                                                                                                |
| GH1310300160570                  | Rehabilitación De La Calle Principal De Santa Rosa De Lima (Primera Etapa)                                                                                                                                                                                    | 19                | Guasajato | Guasajato | Santa Rosa de Lima Rural | Subsidio | Subsidio         | USF Fondo de participación y desarrollo municipal |                                      | 23-Previsiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL V MUNICIPIO          | Asistencia Social  | En Ejecución      | 2013           | \$3,929,943  | \$3,929,943  | \$3,929,943             | \$2,989,433  | \$2,989,433 | \$2,989,433 | \$2,989,433 | 96.70    | 130,453       | Metros Cuadrados | 191       | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Financiera / Registro:                                                                                                                                                                |
| GH1310300221818                  | Trabajo De Las Canchas De Basquetbol De Practicas 1, 2, 3, 4 De La Universidad De Guasajato                                                                                                                                                                   | -                 | Guasajato | Guasajato | Guasajato                | Urbano   | Subsidio         | USF Fondo de participación y desarrollo municipal |                                      | 23-Previsiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO         | Educación          | En Ejecución      | 2013           | \$3,145,932  | \$3,145,932  | \$3,145,932             | \$2,164,432  | \$2,164,432 | \$2,164,432 | \$2,164,432 | 68.95    | 51,500        | Metros Cuadrados | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: 1,000.00 BAJO RESTRINGIDO POR LA RESOLU EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2014 / Financiera / Registro: OMA TERMINADA Y ENTREGADA EL DIA 27 DE JUNIO DE 2014                                      |
| GH1410110048030                  | Reconstrucción De La Avenida Lomas De San Antonio, Avenida Guasajato Y Avenida Mexico                                                                                                                                                                         | GH107-2014-19     | Guasajato | Guasajato | Guasajato                | Urbano   | Subsidio         | USF Fondo de participación y desarrollo municipal |                                      | 23-Previsiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL V MUNICIPIO          | Asistencia Social  | En Ejecución      | 2014           | \$10,000,000 | \$9,990,000  | \$9,990,000             | \$9,684,989  | \$9,342,123 | \$9,342,123 | \$9,342,123 | 93.51    | 50            | Metros Cuadrados | 247       | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Financiera / Registro:                                                                                                                                                                |
| GH1410110048033                  | Modernización De Alumbrado Público De La Zona De La Ciudad Primera Etapa                                                                                                                                                                                      | GH107-2014-19     | Guasajato | Guasajato | Muñil                    | Urbano   | Subsidio         | USF Fondo de participación y desarrollo municipal |                                      | 23-Previsiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL V MUNICIPIO          | Asistencia Social  | En Ejecución      | 2014           | \$5,900,000  | \$4,995,000  | \$4,995,000             | \$4,899,882  | \$4,896,285 | \$4,896,285 | \$4,896,285 | 87.82    | 50            | Luminaria        | 72,237    | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Financiera / Registro:                                                                                                                                                                |
| GH1410110049001                  | Decima Etapa De Acercamiento y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva Del Campo Guasajato De La Universidad De Guasajato.                                                                                                                                | GH107-2014-19     | Guasajato | Guasajato | Cobertura municipal      | Subsidio | Subsidio         | USF Fondo de participación y desarrollo municipal |                                      | 23-Previsiones Salariales y Económicas | Universidad de Guasajato                             | Educación          | En Ejecución      | 2014           | \$10,000,000 | \$9,990,000  | \$9,990,000             | \$9,657,001  | \$9,427,001 | \$9,427,001 | \$9,427,001 | 94.47    | 50            | Metros Cuadrados | 0         | 100.00        | 94.47        | Financiera: / Financiera / Registro: SUSTOMA: Para el siguiente nivel.                                                                                                                              |
| GH1410110049791                  | Rehabilitación de Instalaciones Deportivas e Instalación de Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia Villa Manzanera                                                                                                                                              | -                 | Guasajato | Guasajato | Guasajato                | Urbano   | Subsidio         | USF Fondo de participación y desarrollo municipal |                                      | 23-Previsiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO         | Educación          | En Ejecución      | 2014           | \$345,424    | \$345,424    | \$345,424               | 0            | 0           | 0           | 0           | 0.00     | \$345,424     | Metros Cuadrados | 1         | 100.00        | 0.00         | Financiera: 165,457.99 RECIENDE RESTRINGIDO A LA RESOLU EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 / Financiera / Registro: OMA NO REALIZADA POR EL MUNICIPIO - SUSTOMA: Para el siguiente nivel.                   |
| GH1510100481852                  | Reconstrucción De Concreto Asfáltico Y Paveda Mota, e Instalaciones Deportivas, Basquetbol, Alumbado Público Y Instalación Vial, De La Calle Municipal, Avenida Lomas De San Antonio, Vial, Calle Santa A Clara Lomas Del Pedregal, Colonia Muñil, Guasajato. |                   | Guasajato | Guasajato | Cobertura municipal      | n.a.     | Subsidio         | USF Fondo de participación y desarrollo municipal |                                      | 23-Previsiones Salariales y Económicas | El reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Presupuestos | En Ejecución      | 2015           | \$6,300,000  | \$6,301,641  | \$6,299,361             | \$6,231,701  | \$1,837,509 | \$1,837,509 | \$1,837,509 | 29.14    | 50            | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 40.00        | Financiera: / Financiera / Registro:                                                                                                                                                                |
| GH1510100484090                  | Infraestructura Social Educativa (Reconstrucción De Calle De Las Escuelas Primaria Delina Quilones Y Calle Mexico De Cruz De La Colonia De Guasajato)                                                                                                         | GH107             | Guasajato | Guasajato | Cobertura municipal      | Subsidio | Subsidio         | USF Fondo de participación y desarrollo municipal |                                      | 23-Previsiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO                                            | Educación          | En Ejecución      | 2015           | \$1,414,220  | \$1,414,220  | \$1,414,403             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0.00     | 0             | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 0.00         | Financiera: / Financiera / Registro: SUSTOMA: Para el siguiente nivel.                                                                                                                              |

PRELIMINAR