

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Octubre 2013.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
2012																			
Electrificación de Calle Lomas de Santa Catarina.	Programa de obra pública e inversión social 2012	\$332,475.43	Ramo XXXIII (Fondo I) 2012 y Remanentes ejercicios 2011.	\$332,475.43		AD	PMG/DGOPM/33/2012/047	21/11/12	\$332,475.43	03/12/12	16/01/13	Consorcio Ingenieros de Guanajuato S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$332,475.43	123546141	100.00%	100.00%	Estimación 01, 02 prefiniquito, 03 finiquito.
Pavimentación de Calle Independencia (Primera Etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2012	\$1,267,956.82	Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2009;2011;2010;2008;2006 y 2005.	\$1,267,956.82	SE 02	AD	PMG/DGOPM/33/2012/066	31/12/12	\$1,267,956.82	07/01/13	30/07/13	Gamba Moreno Construcciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$942,619.74	123546141	80.00%	85.18%	Anticipo, estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 03 comp, 05 comp, 06 comp, 07, 07 comp, 08 y 08 comp.
2013																			
Proyecto ejecutivo: rehabilitación de centro histórico: Pavimentos y obras complementarias de Jardín Embajadoras y Calle Perimetral.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$430,000.00	Remanentes de ejercicios anteriores del gasto corriente 2012.	\$430,000.00		AD	PMG/DGOPM/EP/2013/001	08/05/13	\$430,000.00	27/05/13	25/07/13	Arq. José Adrian Barrios Granados.	\$0.00	\$0.00	\$429,538.06	123546141	100.00%	100.00%	Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 finiquito.
Programa de apoyo para la infraestructura de bordería.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$322,442.12	Programa de apoyo para la infraestructura de bordería. (Beneficiarios)	\$322,442.12		AD	PMG/DGOPM/FIBORDE/332013/007	23/08/13	\$322,442.12	26/08/13	09/10/13	Ing. Juan Carlos Zuñiga Casillas.	\$0.00	\$0.00	\$203,957.25	123536131	60.00%	47.51%	Anticipo, estimación 01
Programa de apoyo para la infraestructura de bordería.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$600,000.00	Programa de apoyo para la infraestructura de bordería (Ramo XXXIII Fondo I, 2013)	\$600,000.00		AD	PMG/DGOPM/FIBORDE/332013/007	23/08/13	\$600,000.00	26/08/13	09/10/13	Ing. Juan Carlos Zuñiga Casillas.	\$0.00	\$0.00	\$379,523.47	123536131	60.00%	47.51%	Anticipo, estimación 01
Pavimentación de la Calle Loma del Padre (segunda etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,536,678.83	FOPEDEP 2013	\$1,536,678.83		AD	PMG/DGOPM/FOPEDEP/2013/008	22/08/13	\$1,536,678.83	26/08/13	24/10/13	Grupo Inmobiliario JV S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$590,820.67	123546141	12.07%	12.07%	Anticipo, estimación 01
Comandancia de seguridad pública municipal (tercera fase).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$2,930,623.30	SUBSEMUN 2013	\$2,930,623.30		INV3	PMG/DGOPM/INV/SUBSEMUN/2013/011	10/09/13	\$2,930,623.30	23/09/13	21/12/13	Arq. Jorge Ivo Martínez Plaza.	\$0.00	\$0.00	\$1,337,679.50	123626221	22.35%	22.35%	Anticipo, estimación 01.
Rehabilitación de Bóvedas y obras complementarias en Escuela Primaria Insurgente Pipila.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$500,000.00	Secretaría de Educación de Guanajuato.	\$500,000.00		AD	PMG/DGOPM/SEG/33/2013/013.	20/09/13	\$500,000.00	30/09/13	28/11/13	Ing. José Mauricio Cedeño Juárez.	\$0.00	\$0.00	\$149,650.62	123626221	0.00%	30.00%	Anticipo
Rehabilitación de Bóvedas y obras complementarias en Escuela Primaria Insurgente Pipila.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$498,835.41	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$498,835.41		AD	PMG/DGOPM/SEG/33/2013/013.	20/09/13	\$498,835.41	30/09/13	28/11/13	Ing. José Mauricio Cedeño Juárez.	\$0.00	\$0.00	\$149,650.63	123626221	0.00%	30.00%	Anticipo
Supervisión externa de la pavimentación de Calle Loma del Padre (segunda etapa), Pavimentación de Calle Zafiro (Jesucristo) y la rehabilitación de la Calle Principal en Santa Rosa de Lima (primera etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$143,759.55	FOPEDEP 2013	\$143,759.55		AD	PMG/DGOPM/SUP/FOPEDEP/2013/014	20/09/13	\$143,759.55	23/09/13	31/12/13	Ing. Blanca Yaneth Arita Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$43,127.87	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Supervisión externa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato y de techado de las canchas de Basquetbol de prácticas 1, 2, 3, 4 de la Deportiva Juan José Torres Landa. (segunda etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$260,055.33	FOPEDEP 2013	\$260,055.33		AD	PMG/DGOPM/SUP/FOPEDEP/2013/015	30/09/13	\$260,055.33	01/10/13	19/01/14	Ing. Luis Javier Torres Vargas.	\$0.00	\$0.00	\$78,016.60	123626221	0.00%	30.00%	Anticipo
Rehabilitación de Plaza Cúpulas en Guanajuato, Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$8,094,795.00	PDR 2013	\$8,094,795.00		INV3	PMG/DGOPM/INV/PDR/2013/016	30/09/13	\$8,094,795.00	07/10/13	03/02/14	Construcciones Beoc S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,428,438.51	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$9,336,877.92	FOPEDEP 2013	\$9,336,877.92		INV3	PMG/DGOPM/INV/FOPEDEP/2013/017	30/09/13	\$9,336,877.92	07/10/13	04/01/14	Compacto del Centro, Proyecto Construcción S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,801,063.38	123626121	0.00%	30.00%	Anticipo
Primera etapa de la pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México en Guanajuato, Guanajuato. (Acción de obra: primera etapa de pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$6,534,618.96	PDR 2013	\$6,534,618.96		INV3	PMG/DGOPM/INV/PDR/2013/018	30/09/13	\$6,534,618.96	07/10/13	03/02/14	Arq. Adrián Isaias Baca Sánchez.	\$0.00	\$0.00	\$1,960,385.69	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Octubre 2013.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
Supervisión externa de primera etapa de la pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México en Guanajuato, Guanajuato. (Acción de obra primera etapa de pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$134,000.00	PDR 2013	\$134,000.00		AD	PMG/DGOPM/SUP/PDR/2013/019	04/10/13	\$134,000.00	07/10/13	18/02/14	Ing. Gabriel Conejo Hernandez.	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Construcción de Callejones y Calles (Pavimentación de Calle Miguel Hidalgo, Segunda Etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$929,800.96	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013.	\$929,800.96		AD	PMG/DGOPM/33/2013/021	18/10/13	\$929,800.96	12/11/13	10/01/14	Ing. Jesús Murra Giacoman.	\$0.00	\$0.00	\$278,940.29	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Plan de Modernización en el rubro de infraestructura respecto del Mercado Hidalgo (Supervisión externa de obra: rehabilitación de pavimentos, zona lateral, instalaciones hidrosanitarias y obras complementarias del Mercado Hidalgo-primer etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$65,333.29	Obra Directa 2013	\$65,333.29		AD	PMG/DGOPM/SUP/CREDITO/SDE S/2011/056. CONVENIO DE LIQUIDACIÓN	12/09/13	\$65,333.29	24/06/12	18/08/12	Arq. Sandra Maria de Gpe. García Ramirez.	\$0.00	\$0.00	\$65,333.29	123526121	100.00%	100.00%	Convenio de Liquidación.
	Total autorizado	\$33,918,252.92	Total contratado	\$33,918,252.92				Total contratado	\$33,918,252.92				\$0.00	\$0.00	\$12,211,421.00				

ING. JORGE IGNACIO DE LA PEÑA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

ING. LUIS FERNANDO GUTIERREZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS MORAN VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL