

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Noviembre 2013.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
2013																			
Proyecto ejecutivo: Pavimentación de Avenida México. (primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$183,301.47	Estudios y proyectos 2013	\$183,301.47		AD	PMG/DGOPM/EP/2013/006	10/06/13	\$183,301.47	24/06/13	23/07/13	Mallas Guanajuato Proyectos Construcción S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$183,301.44	123546141	100.00%	100.00%	Estimación 01 y 02 finiquito.
Programa de apoyo para la infraestructura de bordería.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$322,442.12	Programa de apoyo para la infraestructura de bordería. (Beneficiarios)	\$322,442.12		AD	PMG/DGOPM/FIBORDE/332013/007	23/08/13	\$322,442.12	26/08/13	09/10/13	Ing. Juan Carlos Zuñiga Casillas.	\$0.00	\$0.00	\$202,323.21	123536131	87.00%	78.84%	Anticipo, estimación 01, 02.
Pavimentación de la Calle Loma del Padre (segunda etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,536,678.83	FOPEDEP 2013	\$1,536,678.83	9	AD	PMG/DGOPM/FOP EDEP/2013/008	22/08/13	\$1,536,678.83	26/08/13	24/10/13	Grupo Inmobiliario JV S.A. de C.V.	\$924,456.86	\$0.00	\$0.00	123546141	70.30%	43.08%	Anticipo, estimación 01, 02, 03.
Comandancia de seguridad pública municipal (tercera fase).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$2,930,623.30	SUBSEMUN 2013	\$2,930,623.30		INV3	PMG/DGOPM/INV/SUBSEMUN/2013/011	10/09/13	\$2,930,623.30	23/09/13	21/12/13	Arq. Jorge Ivo Martínez Plaza.	\$478,776.86	\$0.00	\$0.00	123526121	45.69%	45.69%	Anticipo, estimación 01, 01 comp.
Rehabilitación de Bóvedas y obras complementarias en Escuela Primaria Insurgente Pipila.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$500,000.00	Secretaría de Educación de Guanajuato.	\$500,000.00		AD	PMG/DGOPM/SE G/33/2013/013.	20/09/13	\$500,000.00	30/09/13	28/11/13	Ing. José Mauricio Cedeño Juárez.	\$0.00	\$354,747.62	\$0.00	123526121	59.00%	58.74%	Anticipo, Estimación uno y uno complementaria
Rehabilitación de Bóvedas y obras complementarias en Escuela Primaria Insurgente Pipila.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$498,835.41	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$498,835.41		AD	PMG/DGOPM/SE G/33/2013/013.	20/09/13	\$498,835.41	30/09/13	28/11/13	Ing. José Mauricio Cedeño Juárez.	\$0.00	\$0.00	\$354,747.65	123626221	59.00%	58.74%	Anticipo, Estimación uno y uno complementaria
Rehabilitación de Plaza Cúpulas en Guanajuato, Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$8,094,795.00	PDR 2013	\$8,094,795.00		INV3	PMG/DGOPM/INV/PDR/2013/016	30/09/13	\$8,094,795.00	07/10/13	03/02/14	Construcciones Beoc S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,927,496.34	\$0.00	123546141	11.00%	8.81%	Anticipo, Estimación 01, 02
Acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$9,336,877.92	FOPEDEP 2013	\$9,336,877.92		INV3	PMG/DGOPM/INV/FOPEDEP/2013/017	30/09/13	\$9,336,877.92	07/10/13	04/01/14	Compacto del Centro, Proyecto Construcción S.A. de C.V.	\$1,867,375.58	\$0.00	\$0.00	123626121	0.00%	50.00%	Anticipo
Supervisión externa de rehabilitación Plaza Cúpulas en Guanajuato, Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$169,000.00	PDR 2013	\$169,000.00		AD	PMG/DGOPM/SUP/PDR/2013/020	04/10/13	\$169,000.00	07/10/13	18/02/14	Ing. Francisco José Cervantes Hernández.	\$0.00	\$50,700.00	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Rehabilitar el Centro Histórico de Guanajuato 1ra. Etapa (Segunda Etapa de Mejoramiento de Imagen Urbana en la Calle Juárez) (Pavimentos, imagen urbana, mobiliario urbano, alumbrado público y obras complementarias de la Calle Sangre de Cristo.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$11,772,510.86	Secretaria de Turismo	\$11,772,510.86		LPN	PMG/DGOPM/LP/SECTUR/33/2013/022	08/11/13	\$11,772,510.86	11/11/13	09/04/14	Ing. Enrique Puga Serafin.	\$5,886,255.43	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	50.00%	Anticipo
Rehabilitar el Centro Histórico de Guanajuato 1ra. Etapa (Segunda Etapa de Mejoramiento de Imagen Urbana en la Calle Juárez) (Pavimentos, imagen urbana, mobiliario urbano, alumbrado público y obras complementarias de la Calle Sangre de Cristo.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$11,772,510.86	Secretaria de Turismo del Estado de Guanajuato, Remanentes Ramo XXXIII (Fondo II) 2012 y Remanentes de gasto corriente 2012.	\$11,772,510.86		LPN	PMG/DGOPM/LP/SECTUR/33/2013/022	08/11/13	\$11,772,510.86	11/11/13	09/04/14	Ing. Enrique Puga Serafin.	\$0.00	\$3,433,649.00	\$2,452,606.43	123546141	0.00%	50.00%	Anticipo
Segunda etapa de la construcción de Biblioteca Archivo Municipal en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$11,189,631.18	Convenio de coordinación IEC y PDR 2013	\$11,189,631.18		LPN	PMG/DGOPM/LP/PDR/IEC/2013/023	08/11/13	\$11,189,631.18	11/11/13	09/04/14	Arkonsa, Proyectos Construcción S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,356,889.35	\$0.00	123626221	0.00%	30.00%	Anticipo
Supervisión Externa de Segunda Etapa de la Construcción de Biblioteca Archivo Municipal en Guanajuato, Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$237,500.00	Convenio de coordinación IEC y PDR 2013	\$237,500.00		AD	PMG/DGOPM/SUP/PDR/IEC/2013/025	08/11/13	\$237,500.00	11/11/13	24/04/14	Arq. Enrique Carlos Greenwell Castillo.	\$0.00	\$71,250.00	\$0.00	123626221	0.00%	30.00%	Anticipo
Acciones varias, mantenimiento y rehabilitación de planteles educativos.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$999,116.74	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2012	\$999,116.74		AD	PMG/DGOPM/33/2013/026	12/11/13	\$999,116.74	25/11/13	23/01/14	Arq. Luis Antonio González Vázquez.	\$0.00	\$0.00	\$299,735.02	123626121	0.00%	30.00%	Anticipo
Construcción de la Ciudad del Niño en el Centro de Convivencias El Encino (segunda etapa) (Parque Ciudad de los Niños)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,097,659.82	Rescate de espacios públicos - Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.	\$1,097,659.82		INV3	PMG/DGOPM/INV/SEDATU/OD/2013/027	15/11/13	\$1,097,659.82	18/11/13	31/12/13	Arq. Pedro Ayala Serrato.	\$548,829.92	\$0.00	\$0.00	123626221	0.00%	30.00%	Anticipo
Construcción de la Ciudad del Niño en el Centro de Convivencias El Encino (segunda etapa) (Parque Ciudad de los Niños)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,097,659.82	Obra Directa 2013	\$1,097,659.82		INV3	PMG/DGOPM/INV/SEDATU/OD/2013/027	15/11/13	\$1,097,659.82	18/11/13	31/12/13	Arq. Pedro Ayala Serrato.	\$0.00	\$0.00	\$329,297.95	123626221	0.00%	30.00%	Anticipo

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Noviembre 2013.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
Rehabilitación del Centro Histórico: rescate y restauración de la Calzada del Tecolote-Acceso Histórico a la Ciudad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$2,727,201.07	Hábitat vertiente Centros Históricos-Ramo 20 Desarrollo social.	\$2,727,201.07		INV3	PMG/DGOPM/INV/SEDATU/OD/2013/028	15/11/13	\$2,727,201.07	18/11/13	31/12/13	Movimientos industriales de la Construcción S.A. de C.V.	\$818,160.32	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Rehabilitación del Centro Histórico: rescate y restauración de la Calzada del Tecolote-Acceso Histórico a la Ciudad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,168,801.54	Obra Directa 2013	\$1,168,801.54		INV3	PMG/DGOPM/INV/SEDATU/OD/2013/028	15/11/13	\$1,168,801.54	18/11/13	31/12/13	Movimientos industriales de la Construcción S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$350,640.46	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Construcción de Techado de Patio Cívico en Escuela Primaria Ignacio Allende.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$102,962.66	3x1 (2013)	\$102,962.66		AD	PMG/DGOPM/3x1/2013/029	19/11/13	\$102,962.66	03/12/13	31/12/13	Ing. Guillermo Jasso Mena.	\$0.00	\$0.00	\$30,888.80	123626121	0.00%	30.00%	Anticipo
Rehabilitación del Centro Histórico: mantenimiento de túneles viales y peatonales excavados en roca (primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$3,337,179.30	Hábitat vertiente Centros Históricos-Ramo 20 Desarrollo social.	\$3,337,179.30		AD	PMG/DGOPM/SEDATU/33/OD/2013/031	22/11/13	\$3,337,179.30	25/11/13	31/12/13	Desarrollo de Ingeniería Subterránea, Construcciones y Estabilizaciones Los Santos S.de R.L. de C.V.	\$1,001,153.79	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Rehabilitación del Centro Histórico: mantenimiento de túneles viales y peatonales excavados en roca (primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$207,853.26	Ramo XXXIII (Fondo II) Remanentes	\$207,853.26		AD	PMG/DGOPM/SEDATU/33/OD/2013/031	22/11/13	\$207,853.26	25/11/13	31/12/13	Desarrollo de Ingeniería Subterránea, Construcciones y Estabilizaciones Los Santos S.de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62,355.97	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Rehabilitación del Centro Histórico: mantenimiento de túneles viales y peatonales excavados en roca (primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,144,524.42	Obra Directa 2013	\$1,144,524.42		AD	PMG/DGOPM/SEDATU/33/OD/2013/031	22/11/13	\$1,144,524.42	25/11/13	31/12/13	Desarrollo de Ingeniería Subterránea, Construcciones y Estabilizaciones Los Santos S.de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$343,357.33	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Rehabilitación del Centro Histórico: mantenimiento de túneles viales y peatonales excavados en roca (primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$77,841.59	Remanentes Gasto corriente 2012	\$77,841.59		AD	PMG/DGOPM/SEDATU/33/OD/2013/031	22/11/13	\$77,841.59	25/11/13	31/12/13	Desarrollo de Ingeniería Subterránea, Construcciones y Estabilizaciones Los Santos S.de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,352.48	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
	Total autorizado	\$70,505,507.17	Total contratado	\$70,505,507.17				Total contratado	\$70,505,507.17				\$11,525,008.76	\$10,194,732.31	\$4,632,606.74				

ING. JORGE IGNACIO DE LA PEÑA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

ING. LUIS FERNANDO GUTIERREZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS MORAN VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL