

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Noviembre 2014.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
2014																					
Rehabilitación del centro histórico, pavimentos y obras complementarias del Jardín Embajadoras y Calle Perimetral.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$15,891,228.56	Convenio de colaboración para la aplicación y operación del Programa de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.	\$15,891,228.56		LPN	PMG/DGOPM/LP/FONCA/2014/002	30/05/14	\$15,891,228.56	02/06/14	29/09/14	Ingeniero José Vicente Morales Zarate.	Callejón de Tenería Número 80, Col. Marfil, Guanajuato Gto.	Obra Pública Municipal	\$13,879,412.60	\$0.00	\$0.00	123546141	100.00%	91.68%	Anticipo, estimación 01, 02, 03, 03 compl, 04, 05, 05 compl, 06, 07 compl, 08, 09, 09 comp, 10, 11FC, 12, 13 y 14.
Rehabilitación de Camino rural Tramo Llanos de Santa Ana-Aguila Colorada-La Concepción (primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$987,084.54	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2013	\$987,084.54		AD	PMG/DGOPM/33/2014/011	25/07/14	\$987,084.54	28/07/14	25/09/14	Ing. Jorge Luis Castro Garcia.	Carretera Guanajuato-J. Rosas Km 7.2., Guanajuato, Gto..	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$987,084.54	123556151	100.00%	100.00%	Estimación 01, 02 y 03.
Pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México (Acción de Obra: primera etapa de la Pavimentación de Avenida México.).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$4,389,729.31	FOPEDEP 2014	\$4,389,729.31		INV3	PMG/DGOPM/INV/FOPEDEP/2014/013	01/09/14	\$4,389,729.31	08/09/14	31/12/14	Construcciones Integrales del Bajío S.A. de C.V.	Calle Acceso a Residencial Marfil Número 10C. Col. Burócratas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$2,709,571.17	\$0.00	\$0.00	123546141	46.00%	45.32%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 complementaria, 04, 05.
Pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México (Acción de Obra: primera etapa de la Pavimentación de Avenida Guanajuato).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$5,285,258.85	FOPEDEP 2014	\$5,285,258.85		AD	PMG/DGOPM/FOPEDEP/2014/015	04/09/14	\$5,285,258.85	08/09/14	31/12/14	Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.	Calle Alameda Número 63-B. Zona Centro., Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$2,085,748.60	\$0.00	\$0.00	123546141	21.32%	13.52%	Anticipo, Estimación 01 y 02.
Otros apoyos federales- gastos indirectos de supervisión de obra, tercera etapa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$168,490.13	FOPEDEP 2014	\$168,490.13		AD	PMG/DGOPM/SUP/FOPEDEP/2014/016	18/09/14	\$168,490.13	22/09/14	03/02/14	Ingeniero Luis Javier Torres Vargas.	San Ignacio Número 5, Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$50,547.05	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.
1.- Construcción de barda perimetral y colocación de Portón de la Escuela Primaria General Sustenes Rocha. 2.- Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Héroes de Chapultepec. 3.- Construcción de barda perimetral en Escuela Primaria Miguel Hidalgo (segunda etapa). 4.- Rehabilitación de espacio para servicio sanitario en Videobachillerato SABES.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$559,411.77	3x1 2013	\$559,411.77		AD	PMG/DGOPM/3x1/2014/019	28/10/14	\$559,411.77	01/11/14	15/12/14	C. Gustavo Mendoza Roque.	Mineral de Valenciana Ném. 36 Col. Marfil, Guanajuato.	Obra Pública Municipal	\$167,823.53	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.
Reeducción de la Calle Carlos Salinas de Gortari.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$2,731,380.78	Habitat vertiente general	\$2,701,380.70		INV3	PMG/DGOPM/INV/SEDA TU-R33/2014/021	14/11/14	\$2,701,380.70	17/11/14	31/12/14	Urbanizaciones y Edificaciones Gacer S.A. de C.V.	Coordinera Arakan Número 8, Col. Lomas de Marfil I, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$1,350,690.35	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.
Reeducción de la Calle Carlos Salinas de Gortari.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,800,920.46	Ramo XXXIII (Fondo I) 2014	\$1,800,920.46		INV3	PMG/DGOPM/INV/SEDA TU-R33/2014/021	14/11/14	\$1,800,920.46	17/11/14	31/12/14	Urbanizaciones y Edificaciones Gacer S.A. de C.V.	Coordinera Arakan Número 8, Col. Lomas de Marfil I, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$900,460.23	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.
Programa de pavimentación e infraestructura urbana en Guanajuato (segunda etapa de pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,314,615.62	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2014	\$1,314,615.62		AD	PMG/DGOPM/33/2014/022	18/11/14	\$1,314,615.62	01/12/14	29/01/15	Ing. Fermin Garnica Campos.	Coordinera Arakan Número 29, Col. Lomas de Marfil I, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$394,384.69	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.
Programa de pavimentación e infraestructura urbana en Guanajuato (pavimentación de Calle Olivo).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,429,256.58	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,429,256.58		AD	PMG/DGOPM/33/2014/024	18/11/14	\$1,429,256.58	01/12/14	28/02/15	Mallas Guanajuato Proyectos Construcción S.A. de C.V.	Calle Miguel Hidalgo Número 1 Col. Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$428,776.97	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.
Total autorizado		\$34,557,376.60	Total contratado					Total contratado		\$34,527,376.52					Total ejercido en el mes	\$20,243,793.30	\$0.00	\$2,710,706.43			

ING. JORGE IGNACIO DE LA PEÑA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ING. LUIS FERNANDO GUTIERREZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS MORAN VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL