

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
<b>2013</b>																					
Segunda etapa de la construcción de Biblioteca Archivo Municipal en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$11,189,631.18	Convenio de coordinación IEC y PDR 2013	\$11,189,631.18		LPN	PMG/DGOMLP/PDR/IEC/2013/023	08/11/13	\$11,189,631.18	11/11/13	09/04/14	Arkonsa, Proyectos Construcción S.A. de C.V.	Prolongación Manuel Doblado sin Colonia Lindavista, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	#####	\$0.00	\$0.00	123626221	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 02C, 03, 04, 04C, 05, 05C, 06, 06C, 07 y 07C, 08, 08C, 09, 09C, 10, 10C, 11, 11C, 12, 12C, 13, 13C, 14, 14C, 15 y 15C.
Acciones varias, mantenimiento y rehabilitación de planteles educativos.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$999,116.74	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2012	\$999,116.74		AD	PMG/DGOPM/33/2013/026	12/11/13	\$999,116.74	25/11/13	23/01/14	Arq. Luis Antonio González Vázquez.	Prolongación Manuel Doblado sin Colonia Lindavista, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$999,116.01	123626121	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04 y 05.
<b>2014</b>																					
Rehabilitación, restauración y renovación del Jardín Florencio Antillón (Segunda Etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$8,000,000.00	Convenio de colaboración para la aplicación y operación del Programa de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.	\$8,000,000.00		LPN	PMG/DGOMLP/FO NCA/2014/001	30/05/14	\$7,497,299.26	02/06/14	29/09/14	Arquitecto Jorge Ivo Martínez Plaza	Fraccionamiento Burocratas Zona 7 Lote 6. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$7,497,299.27	\$0.00	\$0.00	513503511	100.00%	100.00%	Anticipo, estimación 01, 01C, estimación 2, 02 compl, 03, 03 compl, 04, 05 y 06 compl.
Rehabilitación del centro histórico: pavimentos y obras complementarias del Jardín Embajadoras y Calle Perimetral.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$15,891,228.56	Convenio de colaboración para la aplicación y operación del Programa de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.	\$15,891,228.56		LPN	PMG/DGOMLP/FO NCA/2014/002	30/05/14	\$15,138,897.41	02/06/14	29/09/14	Ingeniero José Vicente Morales Zarate.	Callejeón de Tenería Número 80, Col. Marfil. Guanajuato Gto.	Obra Pública Municipal	#####	\$0.00	\$0.00	123546141	83.00%	65.37%	Anticipo, estimación 01, 02, 03, 03 compl, 04, 05, 05 compl, 06, 07 compl, 08, 09 y 09 comp.
Acciones varias, mantenimiento y rehabilitación de planteles educativos.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$495,374.56	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2013	\$495,374.56		AD	PMG/DGOPM/33/2014/004	12/06/14	\$495,374.56	23/06/14	21/08/14	Ingeniería y Construcciones Ambientales S.A. de C.V.	Salto del Mono Número 21, Zona Centro. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$458,013.00	123526121	89.50%	89.23%	Estimación 01, 02, 03 y 04.
Rehabilitación del Camino El Tejabán-San José del Chapín-San Nicolás (San Nicolás del Chapín)-El Coyote-Zangaró (Zangaró Nuevo).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,985,915.70	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2011 y 2012.	\$1,985,915.70		AD	PMG/DGOPM/33/2014/008	10/06/14	\$1,985,915.70	23/06/14	21/08/14	Ingeniero Fermín Garnica Campos.	Cordillera Arakan Número 29, Col. Lomas de Marfil I. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,985,915.68	123556151	100.00%	100.00%	Anticipo, estimación 01, 02, 03, 03 compl y 04.
Proyecto ejecutivo: dignificación de acceso y Plaza Deportiva Militar en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$229,375.37	Estudios y Proyectos 2014	\$229,375.37		AD	PMG/DGOPM/EP/2014/009	11/07/14	\$229,375.37	14/07/14	12/08/14	Estudio 1546 S.A. de C.V.	Paseo de la Presa No. 85, Centro. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$229,375.38	123556141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01 y 02 F.
Proyecto ejecutivo: programa de infraestructura social en Guanajuato (construcción y rehabilitación de plazas y espacios públicos).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$310,447.38	Estudios y Proyectos 2014	\$310,447.38		AD	PMG/DGOPM/EP/2014/010	11/07/14	\$310,447.38	14/07/14	27/08/14	Arq. José Adrián Barrios Granados.	Cecilio Estrada Número 2, Col. Los Alcaldes. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$310,447.38	123546141	100.00%	100.00%	Estimación 01, 02 y 03 F
Rehabilitación de camino rural tramo: Rancho de En Medio-Picones-Cañada de la Virgen-Potrero (la Ciénega del Potrero) (Primera Etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$997,976.83	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2013	\$997,976.83		AD	PMG/DGOPM/33/2014/012	28/07/14	\$997,976.83	11/08/14	09/10/14	Urbanizaciones y Edificaciones Gacer S.A. de C.V.	Coordillera Arakan Número 8, Col. Lomas de Marfil I. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$770,444.29	123526121	74.17%	67.43%	Anticipo, estimación 01.
Pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México (Acción de Obra: primera etapa de la Pavimentación de Avenida México.).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$4,389,729.31	FOPEDEP 2014	\$4,389,729.31		INV3	PMG/DGOPM/INVFO PEDEP2014/013	01/09/14	\$4,389,729.31	08/09/14	31/12/14	Construcciones Integrales del Bajío S.A. de C.V.	Calle Acceso a Residencial Marfil Número 10C. Col. Burocratas. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$1,720,665.66	\$0.00	\$0.00	123546141	18.00%	13.14%	Anticipo, Estimación 01.
	Total autorizado	\$44,488,795.63	Total contratado	\$44,488,795.63					Total contratado	\$43,233,763.74				Total ejercido en el mes	#####	\$0.00	\$4,753,311.74				

ING. JORGE IGNACIO DE LA PEÑA GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ING. LUIS FERNANDO GUTIERREZ MARQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS MORAN VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL