



AYUNTAMIENTO 2018-2021

Guanajuato

SOMOS CAPITAL



“Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional 1821 - 2021”


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
Oficio núm.: DGOP/SDGOP/030821-007
Asunto: Regularización de POPyAS 2020 y 2021
Guanajuato, Gto., 03 de agosto de 2021

Ciudadano

Armando López Ramírez

Presidente de la Comisión de Obra Pública

Presente



Anexo al presente, sírvase encontrar copia simple de los oficios número **TMG-0519/2021** y **TMG-0666/2021** con anexos originales, mediante el cual la Tesorería Municipal emite la procedencia de la regularización del **Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2021**, respecto a las modificaciones dentro de los Programa de Apoyos a la Cultura 2021, Programa Q0176 Conectando Mi Camino Rural 2021, Programa Servicios Básicos en Mi Comunidad 2021, Programa Servicios Básicos Gto. 2021, Programa Vive Mejor con Impulso 2021 y Programa Embelleciendo Mi Colonia 2020 y 2021.

Lo anterior para solicitarle que, a través de la Comisión a su cargo, otorgue el dictamen respectivo y **posteriormente se envíe a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su conocimiento.**

Sin más por el momento me despido reiterándole mi más amplio sentido de colaboración.

Atentamente,

C. Héctor Javier Morales Ramírez

Director General de Obra Pública



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
GUANAJUATO, GTO

- Con copia para:
- C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, Presidente Municipal de Guanajuato. Para su conocimiento.
 - C. Virginia Hernández Marín, Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional del H. Ayuntamiento de Guanajuato. Mismo fin.
 - C. Juan Antonio Valdés Fonseca, Tesorero Municipal. Mismo fin.
 - C. Irma Mandujano García, Coordinadora General de Finanzas. Mismo fin.
 - C. José Luis Meza García, Director de Inversiones de Infraestructura y Programas. Mismo fin.
 - C. Jorge Armando Gordillo García, Subdirector General de Obra Pública. Para su conocimiento.
 - C. Reyna Ma. Guadalupe Mitre Banda, Directora Técnica Administrativa. Mismo fin.
 - C. Silvia Graciela Sánchez Velázquez, Directora de Programación de Obra, Estudios y Proyectos. Mismo fin.
- Archivo.
Minutario.

HJMR/JAGG/lca.



Ayuntamiento 2018 - 2021

TI-DGOP-030821-005

03 de agosto de 2021

En atención a:

C. Armando López Ramírez
Presidente de la Comisión de Obra Pública.

Elaborada por:

C. Héctor Javier Morales Ramírez
Dirección General de Obra Pública.

Asunto: Modificaciones y movimientos de transferencias para la regularización del Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2021 del Municipio de Guanajuato.

A continuación, se informan los movimientos necesarios realizar al Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2020 y 2021, derivado de algunas adecuaciones solicitadas por dependencias estatales para convenir los recursos asignados:

Solicitud realizada mediante oficio núm. DGOP/SDGOP/100621-022

FORMATO DE TRANSFERENCIA 1.

Se realiza la creación de la obra: **Rehabilitación de Camino Rural, Tramo: E.C. 45-El Zangarro, en el Municipio de Guanajuato. 1era. Etapa**, dentro del Programa Q0176 Conectando Mi Camino Rural / 2021, por un total de **\$5,000,000.00**, con la siguiente estructura financiera:

PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (RECURSO MUNICIPAL)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)
Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL / 2021	Rehabilitación de Camino Rural, Tramo: E.C. 45-El Zangarro, en el Municipio de Guanajuato. 1era. Etapa	\$ 3,500,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 5,500,000.00

El financiamiento del recurso municipal se compone de la siguiente manera:

CONCEPTO	AMPLIACIÓN
Disminución de la obra: Restauración del Edificio Principal de la Antigua Estación del Ferrocarril, en la Ciudad de Guanajuato Gto. 1era etapa	\$ 500,000.00
Recursos municipales autorizados mediante oficio núm. TMG-0511/2021	\$ 1,500,000.00
TOTAL	\$ 2,000,000.00

Presidencia Municipal
Plaza de la Paz No. 12, Centro,
Guanajuato, Gto.,
Tel. (473) 73 21213



Guanajuato
Somos Capital

Ayuntamiento 2018 - 2021

TI-DGOP-030821-005

03 de agosto de 2021

Solicitud realizada mediante oficio núm. DGOP/SDGOP/270721-004

FORMATO DE TRANSFERENCIA 1.

Dentro del Programa Servicios Básicos en mi Comunidad / 2021, se realiza la modificación del nombre de dos obras, tal como se describe a continuación:

PROGRAMA	DICE:	DEBE DECIR:
PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD / 2021	Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Trinidad, en varias calles , 1era etapa.	Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Trinidad y San Vicente de la Cruz , 1era etapa.
	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma, en la calle El Zapote	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma

Se realiza la modificación monto de la obra: **Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma**, quedando por un monto total de **\$1,401,268.97**, con la siguiente estructura financiera:

PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (FISM 2021)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)
PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD / 2021	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma	\$ 700,634.49	\$ 700,634.48	\$ 1,401,268.97

Dentro del Programa Servicios Básicos GTO / 2021, se realiza la modificación del nombre de dos obras, tal como se describe a continuación:

PROGRAMA	DICE:	DEBE DECIR:
PROGRAMA SERVICIOS GTO / 2021	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Saucedá (Santa Fe de Guadalupe), en la calle Miguel Hidalgo .	Ampliación de electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Saucedá (Santa Fe de Guadalupe), en las calles Libertad y Santa Fe de Guadalupe .
	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, en la calle Irapuato .	Ampliación de electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, en la calle Silao

Asimismo, se realiza la cancelación de dos obras, las cuales se describen a continuación:

PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA CANCELADA
PROGRAMA SERVICIOS GTO / 2021	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Lorenzos, en la calle La Loma y Las Pilas.
	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera, en la calle Camino a la Mina de la Defensa

Presidencia Municipal
Plaza de la Paz No. 12, Centro,
Guanajuato, Gto.,
Tel. (473) 73 21213



Guanajuato
Somos Capital

Ayuntamiento 2018 - 2021

TI-DGOP-030821-005

03 de agosto de 2021

Finalmente, se realiza la creación de la obra: **Ampliación de Electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Nicolases, en la calle 1910, Hidalgo y anexas**, por un total de **\$2,953,115.74**, con la siguiente estructura financiera:

PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (FISM 2021)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)
PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO / 2021	Ampliación de Electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Nicolases, en la calle 1910, Hidalgo y anexas	\$ 1,968,790.62	\$ 984,325.12	\$ 2,953,115.74

Para lograr el financiamiento de los recursos municipales se realizaron los **movimientos compensados** que se muestran a continuación:

PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	ASIGNACION INICIAL (FISM 2021)	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	ASIGNACION MODIFICADA (FISM 2021)
PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD / 2021	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma	\$ 676,891.60	\$ -	\$ 23,742.88	\$ 700,634.48
PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO / 2021	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Lorenzos, en la calle La Loma y Las Pilas.	\$ 478,709.52	\$ 478,709.52	\$ -	\$ -
	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera, en la calle Camino a la Mina de la Defensa	\$ 472,912.57	\$ 472,912.57	\$ -	\$ -
	Ampliación de Electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Nicolases, en la calle 1910, Hidalgo y anexas	\$ -	\$ -	\$ 984,325.12	\$ 984,325.12
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2021	Bolsa para Coinversión con entidades federales y estatales	\$ 56,445.91	\$ 56,445.91	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 1,684,959.60	\$ 1,008,068.00	\$ 1,008,068.00	\$ 1,684,959.60

Presidencia Municipal
Plaza de la Paz No. 12, Centro,
Guanajuato, Gto.,
Tel. (473) 73 21213



Ayuntamiento 2018 - 2021

TI-DGOP-030821-005

03 de agosto de 2021

FORMATO DE TRANSFERENCIA 2.

Se realiza el desglose de las acciones referentes a la **Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato**, creándose **8 obras**, dentro del Programa Vive Mejor con Impulso / 2021, en la Vertiente Techo Digno, por un total de **\$651,800.03**, con la siguiente estructura financiera:

PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (FISM 2021)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)
PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO / 2021	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cañada de La Virgen	\$ -	\$ 30,128.20	\$ 30,128.20
	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Varal	\$ -	\$ 163,924.87	\$ 163,924.87
	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Chocolate (Barrio de Guadalupe)	\$ -	\$ 30,128.20	\$ 30,128.20
	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Rancho de En Medio	\$ -	\$ 74,019.67	\$ 74,019.67
	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Barrio de San Luisito	\$ 18,579.21	\$ 27,699.07	\$ 46,278.28
	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Calzada de Guadalupe	\$ 96,226.03	\$ -	\$ 96,226.03
	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Valenciana	\$ 20,638.44	\$ -	\$ 20,638.44
	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Cerro de La Coyota y El Eden	\$ 190,456.34	\$ -	\$ 190,456.34
TOTAL		\$ 325,900.02	\$ 325,900.01	\$ 651,800.03

El financiamiento del recurso municipal se compone de la siguiente manera:

PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	ASIGNACION INICIAL (FISM 2021)	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	ASIGNACION MODIFICADA (FISM 2021)
PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO / 2021	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato.	\$ 326,110.03	\$ 326,110.03	\$ -	\$ -
	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cañada de La Virgen	\$ -	\$ -	\$ 30,128.20	\$ 30,128.20
	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Varal	\$ -	\$ -	\$ 163,924.87	\$ 163,924.87
	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Chocolate (Barrio de Guadalupe)	\$ -	\$ -	\$ 30,128.20	\$ 30,128.20
	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Rancho de En Medio	\$ -	\$ -	\$ 74,019.67	\$ 74,019.67
	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Barrio de San Luisito	\$ -	\$ -	\$ 27,699.07	\$ 27,699.07
TOTAL		\$ 326,110.03	\$ 326,110.03	\$ 325,900.01	\$ 325,900.01

Quedando un saldo de **\$ 210.02** de recursos FISM para coinvertir con entidades y dependencias federales y/o estatales en acciones que así lo requieran.

Presidencia Municipal
Plaza de la Paz No. 12, Centro,
Guanajuato, Gto.,
Tel. (473) 73 21213



Ayuntamiento 2018 - 2021

TI-DGOP-030821-005

03 de agosto de 2021

FORMATO DE TRANSFERENCIA 3.

Se realiza la creación de **3 obras de urbanización**, dentro del Programa Embelleciendo mi Colonia / 2021, por un total de **\$9,158,506.14**, con la siguiente estructura financiera:

PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (RECURSO MUNICIPAL)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA /2021	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Perseo.	\$ 2,366,122.65	\$ 788,707.55	\$ 3,154,830.20
	Construcción de pavimento con piedra en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia el Edén, en la calle San Cayetano	\$ 2,252,756.95	\$ 750,918.99	\$ 3,003,675.94
	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la Colonia Arroyo Verde, en la Calle Villagrán de la Luz, 1era etapa.	\$ 2,421,416.53	\$ 578,583.47	\$ 3,000,000.00
TOTAL		\$ 7,040,296.13	\$ 2,118,210.01	\$ 9,158,506.14

Asimismo, se da suficiencia presupuestal con recursos municipales a **2 obras de urbanización**, dentro del Programa Embelleciendo mi Colonia / 2020, los cuales ascienden a **\$403,845.59**, para las siguientes obras:

PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	AMPLIACIÓN
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA /2020	Pavimentación de calle Plan de Ayala en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa.	\$ 335,138.83
	Pavimentación de la calle Orión Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto	\$ 68,706.76
TOTAL		\$ 403,845.59

Finalmente, se realiza la **cancelación de 3 obras**, dentro del Programa de Apoyos a la Cultura / 2021, las cuales no fueron favorecidas con recursos federales por la Secretaría de Cultura, las cuales se describen a continuación:

PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA CANCELADA
PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA / 2021	Restauración de la Torre de Relojes en el Mercado Hidalgo, en la Ciudad de Guanajuato, Gto
	Restauración de fachadas del templo de San Roque e iluminación escénica, en la Ciudad de Guanajuato, Gto. 2da etapa.
	Restauración del Edificio Principal de la Antigua Estación del Ferrocarril, en la Ciudad de Guanajuato Gto. 1era etapa.

Presidencia Municipal
Plaza de la Paz No. 12, Centro,
Guanajuato, Gto.,
Tel. (473) 73 21213



Guanajuato
Somos Capital

Ayuntamiento 2018 - 2021

TI-DGOP-030821-005

03 de agosto de 2021

Para lograr el financiamiento de los recursos municipales se realizaron los **movimientos compensados** que se muestran a continuación:

PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	SALDOS DE CONTRATO (RECURSO MUNICIPAL)	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (RECURSO MUNICIPAL)	
PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO / 2020	Pavimentación de calle Águila Real, en la Col. Las Águilas, en el municipio de Guanajuato	\$ 118,558.03	\$ 118,558.03	\$ -	\$ -	
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA /2020	Pavimentación de entronques de Calles Alfredo Duges, Av. Santa Fe y Camino a Paso de Perules, en el Municipio de Guanajuato, Gto.	\$ 2,122,366.47	\$ 2,122,366.47	\$ -	\$ -	
	Pavimentación de Calles Alfredo Duges y Lomas de San Francisco, Tramo: Av. Santa Fé – Calle S/N, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 1era etapa.	\$ 60,049.37	\$ 60,049.37	\$ -	\$ -	
	Pavimentación de la calle Eucalipto en el Fraccionamiento Arboledas del Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa.	\$ 7,669.55	\$ 7,669.55	\$ -	\$ -	
	Pavimentación de calle Plan de Ayala en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa.	\$ -	\$ -	\$ 335,138.83	\$ 335,138.83	
	Pavimentación de calle Porfirio Díaz en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato.	\$ 9,481.13	\$ 9,481.13	\$ -	\$ -	
	Pavimentación de la calle Garambullo esquina Nogal de la Colonia Peñitas en el Municipio de Guanajuato, Gto. (Tercera Etapa)	\$ 157.38	\$ 157.38	\$ -	\$ -	
	Pavimentación, banquetas y guarniciones de la calle Sin Nombre del Fraccionamiento el Solano	\$ 90,650.04	\$ 90,650.04	\$ -	\$ -	
	Pavimentación de la calle Hércules Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto	\$ 11,428.62	\$ 11,428.62	\$ -	\$ -	
	Pavimentación de la calle Andrómeda, Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto	\$ 6,158.02	\$ 6,158.02	\$ -	\$ -	
	Pavimentación de la calle Orión Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto	\$ -	\$ -	\$ 68,706.76	\$ 68,706.76	
	Pavimentación de las calles Sin Nombre (Circuito 1), en la Col. Arroyo Verde, en el Municipio de Guanajuato, Gto	\$ 1,344.04	\$ 1,344.04	\$ -	\$ -	
	Pavimentación de las calles Sin Nombre (Circuito 2), en la Col. Arroyo Verde, en el Municipio de Guanajuato, Gto	\$ 14,363.63	\$ 14,363.63	\$ -	\$ -	
	PROGRAMA Q0146 GTO ME MUEVE / 2020	Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el Fraccionamiento Cañada de Cervera	\$ 556.25	\$ 556.25	\$ -	\$ -

Presidencia Municipal
Plaza de la Paz No. 12, Centro,
Guanajuato, Gto.
Tel. (473) 73 21213



TI-DGOP-030821-005

03 de agosto de 2021

Ayuntamiento 2018 - 2021

PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA / 2021	Restauración de la Torre de Relojes en el Mercado Hidalgo, en la Ciudad de Guanajuato, Gto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Restauración de fachadas del templo de San Roque e iluminación escénica, en la Ciudad de Guanajuato, Gto. 2da etapa.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Restauración del Edificio Principal de la Antigua Estación del Ferrocarril, en la Ciudad de Guanajuato Gto. 1era etapa.	\$ 79,273.07	\$ 79,273.07	\$ -	\$ -
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA / 2021	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Perseo.	\$ -	\$ -	\$ 788,707.55	\$ 788,707.55
	Construcción de pavimento con piedra en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia el Edén, en la calle San Cayetano	\$ -	\$ -	\$ 750,918.99	\$ 750,918.99
	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la Colonia Arroyo Verde, en la Calle Villagrán de la Luz, 1era etapa.	\$ -	\$ -	\$ 578,583.47	\$ 578,583.47
TOTAL		\$ 2,522,055.60	\$ 2,522,055.60	\$ 2,522,055.60	\$ 2,522,055.60

Agradeciendo las atenciones prestadas a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Presidencia Municipal
Plaza de la Paz No. 12, Centro,
Guanajuato, Gto.,
Tel. (473) 73 21213



Se turno
-Laura Cortes,

11-140621



"Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional 1821-2021"

TESORERIA MUNICIPAL
Coordinación General de Finanzas
Dirección de Inversiones de infraestructura y
Programas
Oficio: TMG-0519/2021
Asunto: Relativo a transferencias.

Guanajuato, Gto., 14 de junio de 2021.

Ing. Héctor Javier Morales Ramírez
Director General de Obra Pública
Presente.

En relación a su Oficio Número DGOP/SDGOP/100621-022, en el cual me envió la propuesta de actualización del Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2021, del Municipio de Guanajuato, con respecto a los movimientos de transferencias de recursos del Programa Apoyos a la Cultura / 2021 y Programa Q0176 conectando Mi Camino Rural, ejercicio 2021.

Cabe hacer mención que una vez revisados y analizados con nuestros registros, me permito informar a Usted, que son procedentes las modificaciones de las obras señaladas con respecto al formato de transferencia 1, toda vez que están asignadas con recursos Estatales y Municipales remanentes 2020.

Por lo anterior, se enviará a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública las modificaciones correspondientes dentro del Presupuesto General de Egresos del Ejercicio 2020, para su análisis y posterior autorización por el H. Ayuntamiento de Guanajuato.


Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
El Tesorero Municipal,

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña.-Presidente Municipal de Guanajuato.
Lic. Virginia Hernández Marín.-Presidenta de la Comisión de Obra Pública.

JAVF/JMG/JMG





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2021 DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES

DICTAMEN

FORMATO DE TRANSFERENCIA 1
Referencia Oficio No. DGOPI/DGOP/100621-022

En la ciudad de Guanajuato, Gto., se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la propuesta de transferencias de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones a partidas del Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio fiscal 2021, dos mil veintuno.

NUM. DE OBRA	PROG.	SUB PROG.	SUBCLASIFICACIÓN	MODALIDADES POR TIPO DE PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONVENIOS FEDERALES	CONVENIOS ESTATALES	RECURSO MUNICIPAL	ASIGNACIÓN AUTORIZADA	DISMINUCIÓN (CONVENIOS FEDERALES)	DISMINUCIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	DISMINUCIÓN (RECURSO MUNICIPAL)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS FEDERALES)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	AMPLIACIÓN (RECURSO MUNICIPAL)	CREACIÓN (CONVENIOS FEDERALES)	CREACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	CREACIÓN (RECURSO MUNICIPAL)	ASIGNACIÓN MODIFICADA (CONVENIOS FEDERALES)	ASIGNACIÓN MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACIÓN MODIFICADA (RECURSO MUNICIPAL)	ASIGNACIÓN MODIFICADA (FINAL)
--------------	-------	-----------	------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---	---	---	-------------------------------

PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA / 2021

APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL (ACMPM)

2021/003	EG	01	No aplica	No aplica	No aplica	Restauración del Edificio Principal de la Antigua Estación del Ferrocarril, en la Ciudad de Guanajuato Gto. 1era etapa.	Guanajuato	2,754,213.00	601,103.93	579,273.07	3,934,590.00			500,000.00							2,754,213.00	601,103.93	79,273.07	3,434,590.00	1		
TOTAL:								\$2,754,213.00	\$601,103.93	\$579,273.07	\$3,934,590.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754,213.00	\$601,103.93	\$79,273.07	\$3,434,590.00	

Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL / 2021

URBANIZACIÓN

2021/056	UB	03	Caminos rurales	Rehabilitación	Complementaria	Rehabilitación de Camino Rural, Tramo: E.C. 45-EI Zangarzo, en el Municipio de Guanajuato. 1era. Etapa	Zangarzo	0.00	0.00	0.00	0.00									3,500,000.00	2,000,000.00	0.00	3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	2				
TOTAL:								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$2,000,000.00	\$5,500,000.00		
GRAN TOTAL:								\$2,754,213.00	\$601,103.93	\$579,273.07	\$3,934,590.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$2,000,000.00	\$2,754,213.00	\$4,101,103.93	\$2,079,273.07	\$8,934,590.00	

JUSTIFICACIÓN

1	EN LA ACCIÓN IDENTIFICADA CON EL NUMERAL 1, SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DE RECURSOS DE LA OBRA 2021/003 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA / 2021, PARA OTORGAR PARTE DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA LA CREACIÓN DE LA OBRA NÚM. 2021/056 DENTRO DEL PROGRAMA Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL / 2021.
2	EN LA ACCIÓN IDENTIFICADA CON EL NUMERA 2, SE REALIZA LA CREACIÓN DE LA OBRA 2021/056 DENTRO DEL PROGRAMA Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL / 2021, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR \$500,000.00 PROVENIENTES DE LA ACCIÓN 2021/003 MAS LA CANTIDAD DE \$1,500,000.00, QUE AUTORIZA LA TESORERIA MUNICIPAL EN OFICIO NÚM. TMG-0511/2021, LO ANTERIOR ATENDIENDO LA MINUTA DE ACUERDOS ENTRE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL "ANTORCHA CAMPESINA", ESTE MUNICIPIO DE GUANAJUATO Y GOBIERNO DEL ESTADO, DONDE ESTABLECEN EL COMPROMISO DE INCLUIR DICHO PROYECTO PARA SU EDIFICACIÓN EN EL POPYAS 2021. (SE ANEXA DOCUMENTO)

Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, aprueban en todas y cada una de sus partes dichas transferencias, de acuerdo a la relación arriba mencionada, mismas que se anexan debidamente requisitadas y que forman parte integrante del presente dictamen, mismo que se deberá someter al Ayuntamiento para la aprobación, en su caso. Lo anterior con fundamento en los artículos: 76 fracción IV inciso a), 79 fracción I, II, III y VIII, 80, 81, 83, fracción I, de la Ley Organica Municipal vigente para el Estado de Guanajuato. Se cierra el presente dictamen, firmando el mismo los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, que así lo aprobaron.

Integrantes de la Comisión de Obra Pública

Lic. Armando López Ramirez
Presidente

Ing. Carlos Alejandro Chávez Valdez
Secretario

Lic. Virginia Hernández Marín.

VOCALES

Lic. Oscar Edmundo Aguayo Arredondo.


Lic. Ana Bertha Melo González



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
GUANAJUATO, GTO.



AYUNTAMIENTO 2018-2021
GUANAJUATO



"Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional 1821 - 2021"

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
Oficio núm.: DGOP/SDGOP/100621-022
Asunto: Regularización de POPyAS 2021
Guanajuato, Gto., 10 de junio de 2021

Contador Público
Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal
Presente

GOBIERNO MUNICIPAL
DE GUANAJUATO
RECIBIDO
14 JUN. 2021
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
RECIBIÓ: *[Firma]*


RECIBIÓ
Municipio de Guanajuato
Dirección de Finanzas
14 JUN. 2021
Nombre: elcwa
Hora: 12:20

Con el propósito de atender los movimientos de transferencias para la actualización del Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2021 del Municipio de Guanajuato; respecto a las modificaciones dentro de los Programa de Apoyos a la Cultura / 2021 y Programa Q0176 Conectando Mi Camino Rural / 2021 del ejercicio fiscal 2021.

Al respecto sírvase encontrar la propuesta de modificación, en la que se encuentra la corrección o puntualización necesaria, así como los anexos que lo respaldan. Lo anterior para su Vo.Bo. y posteriormente análisis de la Comisión de Obra Pública y aprobación ante el H. Ayuntamiento.

Agradeciendo las atenciones prestadas a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

RECIBIDO
14 JUN. 2021
Atentamente,
[Firma]
Ing. Héctor Javier Morales Ramírez
Director General de Obra Pública



RECIBIDO
14 JUN. 2021
[Firma]

- Con copia para:
- Lic. Armando López Ramírez, Presidente Municipal Interino de Guanajuato. Para su conocimiento.
 - C. Ricardo Carlos Rodríguez Ojeda, Presidente Interino de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento de Gto. Mismo fin.
 - C.P. Irma Mandujano García, Coordinadora General de Finanzas. Mismo fin.
 - Arq. Jorge Armando Gordillo García, Subdirector General de Obra Pública. Para su conocimiento.
 - C.P. José María Méndez Mata, Director de Infraestructura y Programas. Mismo fin.
 - Arq. F. [Nombre], [Cargo], Dirección Técnica Administrativa. Mismo fin.
 - Arq. S. [Nombre], [Cargo], Programación de Obra, Estudios y Proyectos. Mismo fin.
 - Arch. [Nombre], [Cargo].
 - Minutario.

[Firma] HJMR/JAGG/lca

RECIBIDO
14 JUN. 2021
[Firma] Claudia 10:55

[Firma]

RECIBIDO
14 JUN. 2021
[Firma]



AYUNTAMIENTO 2018-2021

Guanajuato

SOMOS CAPITAL

2-09062



"Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional 1821-2021"

GOBIERNO MUNICIPAL
DE GUANAJUATO

RECIBIDO
10 JUN. 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

RECIBIO: 11/20

TESORERIA MUNICIPAL
Coordinación General de Finanzas
Dirección de Inversiones de Infraestructura y
Programas

Oficio: TMG/0511/2021

Guanajuato, Gto., 09 de junio de 2021

Ing. Héctor Javier Morales Ramírez
Director General de Obra Pública
P r e s e n t e .

En atención a su oficio número DGOP/SDGOP/110521-006, en el que me solicita suficiencia presupuestal con recursos municipales para la obra denominada "Rehabilitación de Camino Rural Tramo: E.C.45-El Zangarro", en el Municipio de Guanajuato. 1era etapa. Etapa.

Al respecto me permito informar a usted, que se autorizan recursos para la ejecución de esta obra por un importe de \$1,500,000.00, así mismo le comento que dichos recursos solo serán etiquetados para dicha obra, en caso contrario de que no se lleve a cabo, no podrá reasignarlos a otras obras.

Por lo anterior solicito me envíe el formato de transferencia para la modificación del Programa de Obra 2021.

Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
Tesorero Municipal

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca

C.c.p. Archivo

GOBIERNO MUNICIPAL
DE GUANAJUATO

RECIBIDO
10 JUN. 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

RECIBIO: 11/20

Salome
-SUB


8-300721



AYUNTAMIENTO 2018-2021
GUANAJUATO

2. ago. 21

Lava: Turno para
1. tramite
ante comisión
de obra.



"Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional 1821-2021"

TESORERIA MUNICIPAL
Coordinación General de Finanzas
Dirección de Inversiones de Infraestructura y
Programas
Oficio: TMG-0666/2021
Asunto: Relativo a transferencias.

Guanajuato, Gto., 30 de julio de 2021.

Ing. Héctor Javier Morales Ramírez
Director General de Obra Pública
Presente.

En relación a su Oficio Número DGOP/SDGOP/270721-004, en el cual me envió la propuesta de actualización del Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2021, del Municipio de Guanajuato, con respecto a los movimientos de transferencias de recursos del Programa Servicios Básicos en Mi Comunidad 2021, Programas Básicos Gto. 2021, Programa Vive Mejor con Impulso 2021, Programa Apoyos a la Cultura 2021 y Programa Embelleciendo Mi Colonia 2020 y 2021.

Cabe hacer mención que una vez revisados y analizados con nuestros registros, me permito informar a Usted, que son procedentes las modificaciones de las obras señaladas con respecto a los formatos de transferencia 1,2 y 3 toda vez que están asignadas con recursos Estatales 2020 y 2021, Municipales remanentes 2019 y 2020, y del FAISM 2021.

Por lo anterior, se enviará a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública las modificaciones correspondientes dentro del Presupuesto General de Egresos del Ejercicio 2021, para su análisis y posterior autorización por el H. Ayuntamiento de Guanajuato.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
El Tesorero Municipal,

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña.-Presidente Municipal de Guanajuato.
Lic. Virginia Hernández Marín.-Presidenta de la Comisión de Obra Pública.

JAVF/JMG/JMG

GOBIERNO MUNICIPAL
DE GUANAJUATO

RECIBIDO
11 07 AGO. 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
DE GUANAJUATO

RECIBIDO
02 AGO. 2021
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
RECIBÍO:



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2021 DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES

DICTAMEN

FORMATO DE TRANSFERENCIA 1
Referencia Oficio No. DGOP/SDGOP/270721-004
Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio

En la ciudad de Guanajuato, Gto., se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la propuesta de transferencias de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones a partidas del Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno.

NÚM. DE OBRA	PROG.	SUB PROG.	SUBCLASIFICACIÓN	MODALIDADES POR TIPO DE PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONVENIOS ESTATALES	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021	ASIGNACIÓN AUTORIZADA	DISMINUCIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	DISMINUCIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	AMPLIACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	CREACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	CREACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)
--------------	-------	-----------	------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------	-----------	---------------------	--	-----------------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	-------------------------------

PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD / 2021

DRENAJE Y LETRINAS

2021/029-A	SD	01	Drenaje sanitario	Rehabilitación	Directa	Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Trinidad, en varias calles, 1era etapa.	La Trinidad	0.00	3,288,448.09	3,288,448.09	0.00	3,288,448.09					0.00	0.00	0.00
2021/029-B	SD	01	Drenaje sanitario	Rehabilitación	Directa	Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Trinidad y San Vicente de la Cruz, 1era etapa.	La Trinidad y San Vicente de la Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,288,448.09	0.00	3,288,448.09	3,288,448.09
								\$0.00	\$3,288,448.09	\$3,288,448.09	\$0.00	\$3,288,448.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288,448.09	\$0.00	\$3,288,448.09	\$3,288,448.09

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

2021/025	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma, en la calle El Zapote	La Loma	676,891.61	676,891.60	1,353,783.21	676,891.61	676,891.60					0.00	0.00	0.00
2021/025-A	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma	La Loma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,634.49	700,634.48	700,634.49	700,634.48	1,401,268.97
								\$676,891.61	\$676,891.60	\$1,353,783.21	\$676,891.61	\$676,891.60	\$0.00	\$0.00	\$700,634.49	\$700,634.48	\$700,634.49	\$700,634.48	\$1,401,268.97

SUB TOTAL: \$676,891.61 \$3,965,339.69 \$4,642,231.30 \$676,891.61 \$3,965,339.69 \$0.00 \$0.00 \$700,634.49 \$3,989,082.57 \$700,634.49 \$3,989,082.57 \$4,689,717.06

PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO / 2021

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

2021/022-A	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Saucedá (Santa Fe de Guadalupe), en la calle Miguel Hidalgo.	La Saucedá (Santa Fe de Guadalupe)	310,217.53	310,217.52	620,435.05	310,217.53	310,217.52					0.00	0.00	0.00
2021/022-B	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Saucedá (Santa Fe de Guadalupe), en las calles Libertad y Santa Fe de Guadalupe.	La Saucedá (Santa Fe de Guadalupe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,217.53	310,217.52	310,217.53	310,217.52	620,435.05
2021/023-A	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, en la calle Irapuato.	Santa Teresa	241,941.22	241,941.22	483,882.44	241,941.22	241,941.22					0.00	0.00	0.00
2021/023-B	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, en la calle Silao	Santa Teresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,941.22	241,941.22	241,941.22	241,941.22	483,882.44
2021/024-A	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Lorenzos, en la calle La Loma y Las Pilas.	Los Lorenzos	478,709.52	478,709.52	957,419.04	478,709.52	478,709.52					0.00	0.00	0.00
2021/026-A	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera, en la calle Camino a la Mina de la Defensa	San José de Cervera	472,912.56	472,912.57	945,825.13	472,912.56	472,912.57					0.00	0.00	0.00
2021/027	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de Electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Nicolases, en la calle 1910, Hidalgo y anexas	Los Nicolases	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,968,790.62	984,325.12	1,968,790.62	984,325.12	2,953,115.74
								\$1,503,780.83	\$1,503,780.83	\$3,007,561.66	\$1,503,780.83	\$1,503,780.83	\$0.00	\$0.00	\$2,520,949.37	\$1,536,483.86	\$2,520,949.37	\$1,536,483.86	\$4,057,433.23

SUB TOTAL: \$1,503,780.83 \$1,503,780.83 \$3,007,561.66 \$1,503,780.83 \$1,503,780.83 \$0.00 \$0.00 \$2,520,949.37 \$1,536,483.86 \$2,520,949.37 \$1,536,483.86 \$4,057,433.23



[Handwritten signature]

DICTAMEN

FORMATO DE TRANSFERENCIA 1
Referencia Oficio No. DGOP/SDGOP/270721-004
Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio

En la ciudad de Guanajuato, Gto., se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la propuesta de transferencias de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones a partidas del Presupuesto original para el ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno.

NÚM. DE OBRA	PROG.	SUB PROG.	SUBCLASIFICACIÓN	MODALIDADES POR TIPO DE PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONVENIOS ESTATALES	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021	ASIGNACIÓN AUTORIZADA	DISMINUCIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	DISMINUCIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	AMPLIACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	CREACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	CREACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)
--------------	-------	-----------	------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------	-----------	---------------------	--	-----------------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	-------------------------------

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2021

2021/049						Coinversión con entidades federales y estatales	Municipio	0.00	56,445.91	56,445.91		56,445.91					0.00	0.00	0.00	3		
								\$0.00	\$56,445.91	\$56,445.91	\$0.00	\$56,445.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
SUB TOTAL:								\$0.00	\$56,445.91	\$56,445.91	\$0.00	\$56,445.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TOTAL:								\$2,180,672.44	\$5,525,566.43	\$7,706,238.87	\$2,180,672.44	\$5,525,566.43	\$0.00	\$0.00	\$3,221,583.86	\$5,525,566.43	\$3,221,583.86	\$5,525,566.43	\$8,747,150.29			

JUSTIFICACIÓN

1	EN LAS ACCIONES IDENTIFICADAS CON EL NUMERAL 1; SE REALIZA LA MODIFICACIÓN DEL NOMBRE DE LA OBRA NÚM. 2021/029-A; ASÍ COMO NOMBRE Y MONTO DE LA OBRA NÚM. 2021/025; LO ANTERIOR, DERIVADO DEL OFICIO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA, ESTUDIOS Y PROYECTOS CON NÚM. DGOP/DPOEYP/200721-005, MEDIANTE EL CUAL ENVIA EL FORMATO FSEDESHU-01 A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, DONDE SE REALIZAN CAMBIOS DE NOMENCLATURA, Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA FINANCIERA EN LAS ACCIONES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS DE MI COMUNIDAD; POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR DICHS CAMBIOS AL POPyAS 2021. (SE ANEXA DOCUMENTO)
2	EN LAS ACCIONES IDENTIFICADAS CON EL NUMERAL 2; SE REALIZA LA MODIFICACIÓN DE LOS NOMBRES DE LAS OBRAS NÚM. 2021/022-A Y 2021/023-A, LA CANCELACIÓN DE LAS OBRAS 2021/024-A Y 2021/026-A, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE OBRA 2021/057; LO ANTERIOR, DERIVADO DEL OFICIO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA, ESTUDIOS Y PROYECTOS CON NÚM. DGOP/DPOEYP/200721-005, MEDIANTE EL CUAL ENVIA EL FORMATO FSEDESHU-01 A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, DONDE SE REALIZAN CAMBIOS DE NOMENCLATURA, BAJAS DE ACCIONES, ALTA DE ACCIONES Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA FINANCIERA EN LAS ACCIONES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS GTO; POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR DICHS CAMBIOS AL POPyAS 2021. (SE ANEXA DOCUMENTO)
3	EN LA ACCIÓN IDENTIFICADA CON EL NUMERAL 3; SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DE RECURSOS DE LA ACCIÓN 2021/049 POR LA CANTIDAD DE \$56,445.91 DE RECURSOS FISMDF PARA COINVERTIR CON ENTIDADES Y DEPENDENCIAS FEDERALES Y/O ESTATALES EN ACCIONES QUE SE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS O EN ACCIONES QUE ASÍ LO REQUIERAN

Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, aprueban en todas y cada una de sus partes dichas transferencias, de acuerdo a la relación arriba mencionada, mismas que se anexan debidamente requisitadas y que forman parte integrante del presente dictamen, mismo que se deberá someter al Ayuntamiento para la aprobación, en su caso. Lo anterior con fundamento en los artículos: 76 fracción IV inciso a), 79 fracción I, II, III y VIII, 80, 81, 83, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Guanajuato. Se cierra el presente dictamen, firmando el mismo los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, que así lo aprobaron.

Integrantes de la Comisión de Obra Pública


Lic. Armando López Ramírez
Presidente

Ing. Carlos Alejandro Chávez Valdez
Secretario

Lic. Virginia Hernández Marín.

VOCALES

Lic. Óscar Edmundo Aguayo Arredondo.

Lic. Ana Bertha Melo González.





DICTAMEN

En la ciudad de Guanajuato, Gto., se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la propuesta de transferencias de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones a partidas del Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio fiscal 2021, dos mil veintuno.

Table with 19 columns: NÚM. DE OBRA, PROG., SUB PROG., SUBCLASIFICACIÓN, MODALIDADES POR TIPO DE PROYECTO, INCIDENCIA DEL PROYECTO, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, CONVENIOS ESTATALES, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021, ASIGNACIÓN AUTORIZADA, DISMINUCIÓN (CONVENIOS ESTATALES), DISMINUCIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021), AMPLIACIÓN (CONVENIOS ESTATALES), AMPLIACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021), CREACIÓN (CONVENIOS ESTATALES), CREACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021), ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES), ASIGNACION MODIFICADA (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021), ASIGNACION MODIFICADA (FINAL).

PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO / 2021
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Main table for 'PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO / 2021' with 19 columns and 10 rows of project data, including details like 'Techo firme (No material de desecho, ni lámina de cartón)' and various financial values.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2021

Table for 'FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2021' with 19 columns and 3 rows, including a 'SUB TOTAL' and 'TOTAL' row.

JUSTIFICACIÓN

- 1 EN LAS ACCIONES IDENTIFICADAS CON EL NUMERAL 1; SE DA CREACIÓN A LAS ACCIONES 2021/058 A 2021/065, DEL PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO / 2021, EN LA VERTIENTE TECHO DIGNO; LO ANTERIOR DE ACUERDO AL OFICIO NÚM. DGDSYH/DGOPS/0301-2021, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, DONDE ENVA EL FSEDSHU-01, DONDE SE PLASMAN LAS ACCIONES Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA PROPUESTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE GOBIERNO DEL ESTADO. (SE ANEXA DOCUMENTO)
- 2 EN LA ACCIÓN IDENTIFICADA CON EL NUMERAL 2; SE REALIZA LA CREACIÓN DE RECURSOS A LA ACCIÓN 2021/049 POR LA CANTIDAD DE \$210.02 DE RECURSOS FISMDF PARA COINVERTIR CON ENTIDADES Y DEPENDENCIAS FEDERALES Y/O ESTATALES EN ACCIONES QUE SE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS O EN ACCIONES QUE ASÍ LO REQUIERAN.

Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, aprueban en todas y cada una de sus partes dichas transferencias, de acuerdo a la relación arriba mencionada, mismas que se anexan debidamente requisitadas y que forman parte integrante del presente dictamen, mismo que se deberá someter al Ayuntamiento para la aprobación, en su caso. Lo anterior con fundamento en los artículos: 76 fracción IV inciso a), 79 fracción I, II, III y VIII, 80, 81, 83, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Guanajuato. Se cierra el presente dictamen, firmando el mismo los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, que así lo aprobarón.

Integrantes de la Comisión de Obra Pública

Lic. Armando López Ramírez
Presidente

Ing. Carlos Alejandro Chávez Valdez
Secretario

Lic. Virginia Hernández Marin.

VOCALES

Lic. Oscar Edmundo Aguayo Arredondo.

Lic. Ana Bertha Melo González.





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2021 DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES

DICTAMEN

FORMATO DE TRANSFERENCIA 3
Referencia Oficio No. DGOP/SDGOP/270721-004

En la ciudad de Guanajuato, Gto., se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la propuesta de transferencias de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones a partidas del Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno.

NUM. DE OBRA	PROG.	SUB PROG.	SUBCLASIFICACION	MODALIDADES POR TIPO DE PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONVENIOS FEDERALES	CONVENIOS ESTATALES	SIMAPAG	RECURSO MUNICIPAL	ASIGNACION AUTORIZADA	DISMINUCION (CONVENIOS FEDERALES)	DISMINUCION (CONVENIOS ESTATALES)	DISMINUCION (SIMAPAG)	DISMINUCION (RECURSO MUNICIPAL)	AMPLIACION (CONVENIOS FEDERALES)	AMPLIACION (CONVENIOS ESTATALES)	AMPLIACION (SIMAPAG)	AMPLIACION (RECURSO MUNICIPAL)	CREACION (CONVENIOS FEDERALES)	CREACION (CONVENIOS ESTATALES)	CREACION (SIMAPAG)	CREACION (RECURSO MUNICIPAL)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS FEDERALES)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (SIMAPAG)	ASIGNACION MODIFICADA (RECURSO MUNICIPAL)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)			
PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO / 2020																																
URBANIZACIÓN																																
2020/084	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de calle Aguilas Real, en la Col. Las Aguilas, en el municipio de Guanajuato	Marfil	0.00	3,837,208.25	0.00	143,563.16	3,980,771.41				118,558.03									0.00	3,837,208.25	0.00	25,005.13	3,862,213.38			
SUB TOTAL:								0.00	\$3,837,208.25	\$0.00	\$143,563.16	\$3,980,771.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,558.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,837,208.25	\$0.00	\$25,005.13	\$3,862,213.38	
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA / 2020																																
VIALIDADES URBANAS																																
2020/015-A	SI	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de entronques de Calles Alfredo Duges, Av. Santa Fe y Camino a Paso de Perules, en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Yerabuena, Marfil y Lomas de Cervera	0.00	12,500,000.00	5,560,557.34	9,816,481.64	27,877,038.98		73,629.77		2,122,366.47									0.00	12,426,370.23	5,560,557.34	7,694,115.17	25,681,042.74			
SUB TOTAL:								0.00	\$12,500,000.00	\$5,560,557.34	\$9,816,481.64	\$27,877,038.98	\$0.00	\$73,629.77	\$0.00	\$2,122,366.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,426,370.23	\$5,560,557.34	\$7,694,115.17	\$25,681,042.74	
PROGRAMA Q0146 GTO ME MUEVE / 2020																																
URBANIZACIÓN																																
2020/019-A	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de Calles Alfredo Duges y Lomas de San Francisco, Tramo: Av. Santa Fe - Calle S/N, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 1era etapa.	Yerabuena y Marfil	0.00	4,212,580.65	426,070.31	3,786,510.34	8,425,161.30		65,100.70		60,049.37									0.00	4,147,479.95	426,070.31	3,726,460.97	8,300,011.23			
2020/089	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de la calle Eucalipto en el Fraccionamiento Arboledas del Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa.	Fraccionamiento Arboledas	0.00	2,680,319.85	0.00	893,439.95	3,573,759.80		23,008.70		7,669.55									0.00	2,657,311.15	0.00	885,770.40	3,543,081.55			
2020/090	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de calle Plan de Ayala en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa.	Marfil	0.00	2,518,388.06	0.00	839,462.69	3,357,850.75								335,138.83					0.00	2,518,388.06	0.00	1,174,601.52	3,692,989.58			
2020/091	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de calle Porfirio Diaz en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato.	Marfil	0.00	1,985,796.65	0.00	661,932.22	2,647,728.87		28,443.36		9,481.13									0.00	1,987,353.29	0.00	652,451.09	2,609,804.38			
2020/095	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de la calle Garambullo esquina Nogal de la Colonia Peñitas en el Municipio de Guanajuato, Gto. (Tercera Etapa)	Marfil	0.00	681,821.05	0.00	227,273.68	909,094.73		472.14		157.38									0.00	681,348.91	0.00	227,116.30	908,465.21			
2020/097	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación, banquetas y guarniciones de la calle Sin Nombre del Fraccionamiento el Solano	Yerabuena	0.00	1,125,000.00	0.00	375,000.00	1,500,000.00		271,950.10		90,650.04									0.00	853,049.90	0.00	284,349.96	1,137,399.86			
2020/098	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de la calle Hércules Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Marfil	0.00	777,076.17	0.00	259,025.39	1,036,101.56		34,285.86		11,428.62									0.00	742,790.31	0.00	247,566.77	990,387.08			
2020/099	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de la calle Andrómeda, Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Marfil	0.00	548,806.38	0.00	182,935.46	731,741.84		18,484.04		6,158.02									0.00	530,322.34	0.00	176,777.44	707,099.78			
2020/100	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de la calle Orión Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Guanajuato	0.00	2,012,850.50	0.00	670,950.17	2,683,800.67							68,706.76					0.00	2,012,850.50	0.00	739,656.93	2,752,507.43				
2020/101	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de las calles Sin Nombre (Circuito 1), en la Col. Arroyo Verde, en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Marfil	0.00	1,514,997.88	0.00	504,999.29	2,019,997.17		4,032.14		1,344.04									0.00	1,510,965.74	0.00	503,655.25	2,014,620.99			
2020/102	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de las calles Sin Nombre (Circuito 2), en la Col. Arroyo Verde, en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Marfil	0.00	1,304,419.46	0.00	434,806.49	1,739,225.95		43,090.87		14,363.63									0.00	1,261,328.59	0.00	420,442.86	1,681,771.45			
SUB TOTAL:								0.00	\$19,362,956.65	\$426,070.31	\$8,836,335.68	\$28,624,462.64	\$0.00	\$488,867.91	\$0.00	\$201,391.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,845.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,873,188.74	\$426,070.31	\$9,038,879.49	\$28,338,138.54	
PROGRAMA Q0146 GTO ME MUEVE / 2020																																
URBANIZACIÓN																																
2020/081	SL	01	No aplica	No aplica	No aplica	Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el Fraccionamiento Cañada de Cervera	Marfil	0.00	238,496.30	0.00	8,125.64	246,621.94		34,209.60		556.25									0.00	204,286.70	0.00	7,569.39	211,856.09			
SUB TOTAL:								0.00	\$238,496.30	\$0.00	\$8,125.64	\$246,621.94	\$0.00	\$34,209.60	\$0.00	\$556.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,286.70	\$0.00	\$7,569.39	\$211,856.09
PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA / 2021																																
APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL (ACMPM)																																
2021/001	EG	01	No aplica	No aplica	No aplica	Restauración de la Torre de Relojes en el Mercado Hidalgo, en la Ciudad de Guanajuato, Gto.	Guanajuato	3,500,000.00	4,143,947.12	0.00	0.00	7,643,947.12	3,500,000.00	4,143,947.12											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2021/002	EG	01	No aplica	No aplica	No aplica	Restauración de fachadas del templo de San Roque e iluminación escénica, en la Ciudad de Guanajuato, Gto. 2da etapa.	Guanajuato	2,218,117.64	950,621.85	0.00	0.00	3,168,739.49	2,218,117.64	950,621.85											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2021/003	EG	01	No aplica	No aplica	No aplica	Restauración del Edificio Principal de la Antigua Estación del Ferrocarril, en la Ciudad de Guanajuato Gto. 1era etapa.	Guanajuato	2,754,213.00	601,103.93	0.00	79,273.07	3,434,590.00	2,754,213.00	601,103.93	79,273.07										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUB TOTAL:								\$8,472,330.64	\$5,695,672.90	\$0.00	\$79,273.07	\$14,247,276.61	\$8,472,330.64	\$5,695,672.90	\$0.00	\$79,273.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA / 2021																																
URBANIZACIÓN																																
2021/066	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Perseo.	Marfil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												2,366,122.65		788,707.55	0.00	2,366,122.65	0.00	788,707.55	3,154,830.20	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
GUANAJUATO, GTO.

Elaboró: Dirección General de Obra Pública.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2021 DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES

DICTAMEN

FORMATO DE TRANSFERENCIA 3
Referencia Oficio No. DGO/ISDGP/270721-004

En la ciudad de Guanajuato, Gto., se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la propuesta de transferencias de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones a partidas del Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno.

NÚM. DE OBRA	PROG.	SUB PROG.	SUBCLASIFICACION	MODALIDADES POR TIPO DE PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONVENIOS FEDERALES	CONVENIOS ESTATALES	SIMAPAG	RECURSO MUNICIPAL	ASIGNACIÓN AUTORIZADA	DISMINUCIÓN (CONVENIOS FEDERALES)	DISMINUCIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	DISMINUCIÓN (SIMAPAG)	DISMINUCIÓN (RECURSO MUNICIPAL)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS FEDERALES)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	AMPLIACIÓN (SIMAPAG)	AMPLIACIÓN (RECURSO MUNICIPAL)	CREACIÓN (CONVENIOS FEDERALES)	CREACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	CREACIÓN (SIMAPAG)	CREACIÓN (RECURSO MUNICIPAL)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS FEDERALES)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (SIMAPAG)	ASIGNACION MODIFICADA (RECURSO MUNICIPAL)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)	
2021/067	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Construcción de pavimento con piedra en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia el Edén, en la calle San Cayetano	Marfil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										2,252,756.95		750,918.99	0.00	2,252,756.95	0.00	750,918.99	3,003,675.94	
2021/068	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la Colonia Arroyo Verde, en la Calle Villagrán de la Luz, 1era etapa.	Marfil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										2,421,416.53		578,583.47	0.00	2,421,416.53	0.00	578,583.47	3,000,000.00	
SUB TOTAL:								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040,296.13	\$0.00	\$2,118,210.01	\$0.00	\$7,040,296.13	\$0.00	\$2,118,210.01	\$9,158,506.14
GRAN TOTAL:								\$8,472,330.64	\$41,633,434.10	\$5,986,627.65	\$18,883,779.19	\$74,976,171.58	\$8,472,330.64	\$6,292,380.18	\$0.00	\$2,532,055.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,845.59	\$0.00	\$7,040,296.13	\$0.00	\$2,118,210.01	\$0.00	\$42,381,350.05	\$5,986,627.65	\$18,883,779.19	\$67,251,756.89	

JUSTIFICACIÓN

1	EN LAS ACCIONES IDENTIFICADAS CON EL NUMERAL 1, SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DE RECURSOS DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN TERMINADAS FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE, SIENDO SALDOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A 2 OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y CREACIÓN DE OBRAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, DENTRO DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA. (ANEXA DOCUMENTO)
2	EN LA ACCIÓN IDENTIFICADA CON EL NUMERAL 2, SE REALIZA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS POR LA CANTIDAD \$335,138.83 PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA OBRA NÚM. 2020/090 DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AYALA EN LA COL. PEÑITAS, EN LA LOCALIDAD DE MARFIL DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, 1ERA. ETAPA", PARA COMPLEMENTAR Y ASEGURAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL OFICIO NÚMERO DC/DIR/180621-001, SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, DONDE SOLICITA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$395,914.83 AL CONTRATO PMG/DGOP/PEMC/2020/058, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE CUENTA CON UN SALDO DE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$60,776.00. (SE ANEXA DOCUMENTO)
3	EN LA ACCIÓN IDENTIFICADA CON EL NUMERAL 3, SE REALIZA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS POR LA CANTIDAD \$68,706.76 PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA OBRA NÚM. 2020/100 DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIÓN COL. LOMAS DEL PADRE, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.", PARA COMPLEMENTAR Y ASEGURAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL OFICIO NÚMERO DC/DIR/110621-001, SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, DONDE SOLICITA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$84,366.14 AL CONTRATO PMG/DGOP/PEMC/2020/056, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE CUENTA CON UN SALDO DE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$15,659.38. (SE ANEXA DOCUMENTO)
4	EN LAS ACCIONES IDENTIFICADAS CON EL NUMERAL 4, SE REALIZA LA CANCELACIÓN DE LAS OBRAS 2021/001, 2021/002 Y 2021/003 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA / 2021, YA QUE SON OBRAS QUE NO SE REALIZARÁN EN ESTE EJERCICIO FISCAL
5	EN LAS ACCIONES IDENTIFICADAS CON EL NUMERAL 5, SE REALIZA LA CREACIÓN DE LAS OBRAS 2021/066, 2021/067 Y 2021/068 EN EL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA / 2021, LO ANTERIOR A PETICIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y AMPLIAR LAS ACCIONES A EJECUTAR EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2021. (SE ANEXA CÉDULAS DE REGISTRO DE OBRA)

Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, aprueban en todas y cada una de sus partes dichas transferencias, de acuerdo a la relación arriba mencionada, mismas que se anexan debidamente requisitadas y que forman parte integrante del presente dictamen, mismo que se deberá someter al Ayuntamiento para la aprobación, en su caso. Lo anterior con fundamento en los artículos: 76 fracción IV inciso a), 79 fracción I, II, III y VIII, 80, 81, 83, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Guanajuato. Se cierra el presente dictamen, firmando el mismo los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, que así lo aprobaron.

Integrantes de la Comisión de Obra Pública

Lic. Armando López Ramirez
Presidente

Lic. Virginia Hernández Marin.

Ing. Carlos Alejandro Chávez Valdez
Secretario

VOCALES

Lic. Oscar Edmundo Aguayo Arredondo.


Lic. Ana Bertha Melo González.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
GUANAJUATO, GTO.



AYUNTAMIENTO 2015-2018
GUANAJUATO



"Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional 1821 - 2021"

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
Oficio núm.: DGOP/SDGOP/270721-004
Asunto: Regularización de POPyAS 2021
Guanajuato, Gto., 27 de julio de 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
RECIBIDO
29 JUL. 2021
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
RECIBIDO: 3:27 PM

Contador Público
Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal
Presente


Con el propósito de atender los movimientos de transferencias para la actualización del Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2021 del Municipio de Guanajuato; respecto a las modificaciones dentro de los Programa Servicios Básicos en Mi Comunidad 2021, Programa Servicios Básicos Gto. 2021, Programa Vive Mejor con Impulso 2021, Programa de Apoyos a la Cultura 2021 y Programa Embelleciendo Mi Colonia 2020 y 2021.

Al respecto sirvase encontrar la propuesta de modificación, en la que se encuentra la corrección o puntualización necesaria, así como los anexos que lo respaldan. Lo anterior para su Vo.Bo. y posteriormente análisis de la Comisión de Obra Pública y aprobación ante el H. Ayuntamiento.

Agradeciendo las atenciones prestadas a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO
RECIBIDO
28 JUL 2021
RECIBIDO: 11:11 AM

Atentamente,



Hector Javier Morales Ramirez
Director General de Obra Pública

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
GUANAJUATO GTO.

- Con copia para:
- Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña, Presidente Municipal de Guanajuato. Para su conocimiento
 - Lic. Armando López Ramirez, Presidente de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento de Gto. Mismo fin
 - Mrs. Lidia Guadalupe Guajano García, Coordinadora General de Finanzas. Mismo fin
 - Mrs. Lidia Guadalupe Guajano García, Subdirector General de Obra Pública. Para su conocimiento
 - Mrs. Lidia Guadalupe Guajano García, Directora de Inversiones de Infraestructura y Programas. Mismo fin
 - Mrs. Lidia Guadalupe Guajano García, Directora Técnica Administrativa. Mismo fin
 - Mrs. Lidia Guadalupe Guajano García, Directora de Propagación de Obra, Estudios y Proyectos. Mismo fin

GOBIERNO MUNICIPAL
DE GUANAJUATO
RECIBIDO
29 JUL 2021
HJMF/JAGG/lca
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
RECIBIDO: 3:28 PM

RECIBIDO
29 JUL 2021
DIRECCIÓN TÉCNICA ADJUNTA DE OBRA PÚBLICA
RECIBIDO: 3:26 PM



"Comentario de la Consumación de la Independencia Nacional 1821 - 2021"

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA,
ESTUDIOS Y PROYECTOS

Oficio núm. DGOP/DPOEyP/200721-006
Asunto: Seguimiento a oficio DSEDESHEU-027-2021.
Guanajuato, Gto., 26 de julio de 2021

M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada
Secretario de Desarrollo Social y Humano
Presente.

En seguimiento a su similar número DSEDESHEU/027/2021, y a nuestro oficio número DGOP/DPOEyP/090721-006 de fecha 09 de julio de 2021, mediante el cual se envió el formato FSEDESHEU-01 de los programas de Servicios Básicos Gto. y Servicios Básicos en Mi Comunidad.

Al respecto le comento que, debido a la petición de la Secretaría de Desarrollo social y Humano de ampliar la mela de la acción: «Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Nicolases, en la calle 1970, Hidalgo y anexas», hacemos entrega nuevamente del formato en mención de manera impresa (2 hojas) de los programas en comento para el seguimiento de los frántiles a lo que haya lugar.

Sin más por el momento, me despido quedando de usted como su seguro servidor.

Atentamente,
"Guanajuato, Somos Capital"

GOBIERNO MUNICIPAL
DE GUANAJUATO

22 JUL 2021

SECCIÓN DE SEGUIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA

Ing. Héctor Javier Morales Ramírez
Director General de Obra Pública



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
GUANAJUATO, GTO.

Con copia para: Arq. Jorge Amando Gordillo García, Subdirector General de Obra Pública, Para su conocimiento
Lic. Laura Cortes Argote, Jefe de departamento de Control y Seguimiento al Programa de Obra Pública, Para
su conocimiento
Archivo.

FUJMR/A SGGMA/d




FSEDSHU-01/2021

PROPUESTA DE INVERSION
FUENTE DE INVERSION: PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD (PSBMC)
EJERCICIO FISCAL 2021

MUNICIPIO GUANAJUATO

HOJA 1 DE 1
FECHA DE ELABORACION 14/07/2021

PRESUPUESTAL	PROG	SUBPROG	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRAS FIJACION	CLAVE DE LA LOCALIDAD (INEGI)	LOCALIDAD	CLAVE DEL ACTO	CATEGORIA	OBRA ACCION	MODALIDAD DE EJECUCION	SITUACION DE LA OBRA O ACCION	INVERSION PROPUESTA					METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS										
											TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	DIRDS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	ADULTOS	NUMERO DE FAMILIAS	NUMERO DE VIVIENDAS					
10	02		AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD LA LOMA	110160114	LA LOMA	1101601740016	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA Y TERMINA	\$ 1,401,268.87	\$ -	\$ 790,494.49	\$ 700,634.48	\$ -	POSTE	26	PERSONA	36	24	12	12						
2	01		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD Y SAN VICENTE DE LA CRUZ 1ERA ETAPA	110160120 110160114	LA TRINIDAD SAN VICENTE DE LA CRUZ	1101601200016 1101601140016	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA	\$ 3,288,448.09	\$ -	\$ -	\$ 3,288,448.09	\$ -	METRO LINEAL	2130.000	PERSONA	780	720	336	376						
											SUMA DE OBRAS	\$ 4,689,716.96	\$ -	\$ 790,494.49	\$ 3,958,085.97	\$ -												
											SUBTOTAL	\$ 4,689,716.96	\$ -	\$ 790,494.49	\$ 3,958,085.97	\$ -												
											TOTAL	\$ 4,689,716.96	\$ -	\$ 790,494.49	\$ 3,958,085.97	\$ -												


 NOMBRE DEL JEFE DE LA OBRAS FIJACION
 CARGO




FSEDES-HU-01/2021

PROPUESTA DE INVERSIÓN
FUENTE DE INVERSIÓN PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO (PSB-GTO)
EJERCICIO FISCAL 2021

MUNICIPIO GUANAJUATO

PÁG. 1 DE 1
FECHA DE ELABORACIÓN 11/01/2021

FUNDACIÓN MUNICIPAL	PROG	SUBPROG	NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL LA OBRA ACCIÓN	CLAVE DE LA LOCALIDAD (INTE)	LOCALIDAD	CLAVE DEL ASES	EJECUTOR	ESPECIFICACION	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN DE LA OBRA ACCIÓN	INVERSIÓN PROPUESTA				METAS		BENEFICIARIOS OBJETIVOS								
											TOTAL	ESTADAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	NUMERO DE FAMILIAS	NUMERO DE VIVIENDAS		
	02	02	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO GTO EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE) EN LAS CALLES LIBERTAD Y SANTA FE DE GUADALUPE	110150115	LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE)	1101501150276	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA Y TERMINA	\$	640 439.00	\$	\$	310 217.50	\$	310 217.50	\$	POSTE	11 000	PERSONA	27	18	9	9
	02	02	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO GTO EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA EN LA CALLE BLASO	110150115	SANTA TERESA	1101501150748	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA Y TERMINA	\$	452 852.41	\$	\$	241 641.22	\$	241 641.22	\$	POSTE	4 000	PERSONA	21	14	7	7
	02	02	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO GTO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL RODEO EN LA CALLE BARRIO ALTO	110150115	SAN JOSE DEL RODEO	1101501150277	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA Y TERMINA	\$	738 752.12	\$	\$	390 351.56	\$	390 351.56	\$	POSTE	12 000	PERSONA	16	10	3	3
	02	02	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO GTO EN LA LOCALIDAD LOS NICOLASES EN LA CALLE FRANCISCO HIDALGO PANEXAS	110150115	LOS NICOLASES	1101501150278	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA Y TERMINA	\$	401 115.74	\$	\$	200 557.87	\$	200 557.87	\$	POSTE	30	PERSONA	42	30	12	12
	02	02	REHABILITACION DE RED DE AGUARDABLE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO GTO EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA EN LA CALLE VIRREY DON LUIS DE VELAZCO	110150115	LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE)	1101501150279	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA Y TERMINA	\$	171 030.41	\$	\$	85 515.20	\$	85 515.20	\$	METRO LINEAL TOMA DÓNDE CAJA	100 000	PERSONA	180	124	56	56
	02	02	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO GTO EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA EN LA CALLE VIRREY DON LUIS DE VELAZCO	110150115	LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE)	1101501150280	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA Y TERMINA	\$	1 100 842.12	\$	\$	550 421.06	\$	550 421.06	\$	METRO LINEAL DESCARGA	201 307.65	PERSONA	180	124	56	56
											GUANAJUATO	\$	6 326 870.43	\$	\$	6 326 870.43	\$	2 615 517.43	\$						
											MUNICIPAL	\$	6 326 870.43	\$	\$	6 326 870.43	\$	2 615 517.43	\$						
											TOTAL	\$	12 653 740.86	\$	\$	12 653 740.86	\$	5 231 034.86	\$						


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 GUANAJUATO, GTO.



Ternado
01

11-170621

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CALLE DE LA UNIÓN 1303
GUANAJUATO, GTO. C.P. 37000

Bicentenario de la Consumación de la
Independencia Nacional 1821 - 2021
Guanajuato, Gto. 17 de Junio 2021
Oficio no. DGDSyH/ DGPS /0301-2021
Asunto: Solicitud de Modificación de Anexo
Techo Firme 2021

M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada
Secretario De Desarrollo Social Y Humano
Gobierno del Estado De Guanajuato
Presente

Attn: Lic. Luis Alberto Carreño Iovar
Director General de Economía y Vivienda Social

En alcance al Anexo de Ejecución AE-Q0249-PVMI-2021-15-03 (Anexo Original dos tantos), del "PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO" en su vertiente Construcción de Techo Firme, solicito a usted modificar el anexo de ejecución en mención, apeándonos a los lineamientos del Fondo de Aportación y a la captura de estructura financiera para la aprobación de proyectos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, con base en las reglas de operación ejercicio 2021.

Cabe mencionar que en la Localidad de Guanajuato, sufrió una degregación por lo que cada zona cuenta con una AGEB diferente, mismas que son definidas por cada obra y/o acción a realizar.

Anexo la Propuesta de Inversión Ejercicio 2021 que consiste en:

1. Formato FSEDESHU -01/21
2. Formato FSEDESHU 02/21 Padrón de Beneficiarios
3. Expediente Técnico

Quedando a sus apreciables ordenes, reciba la más cordial de mis consideraciones.

Atentamente,

G. Marco Antonio Campos Briones
Director General de Desarrollo Social y Humano

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES
REVISADO
DIRECCION DE PROGRAMACION DE
OBRAS Y PROYECTOS

Archivo
Lic. Gerardo Eugenio Flores - Subsecretario de Inversión y Ejecución para el Desarrollo Social - Para su conocimiento
Lic. Pablo Martín López Castillo Rodríguez - Director de Inversión para el Desarrollo Humano - Para su conocimiento
Lic. Héctor Javier Morales Ramírez - Director General de Obras Públicas - Para su conocimiento
C.P. Marco Antonio Campos Briones - Encargado de la Dirección de Gestión y Planeación Social - Para su conocimiento

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



PROPUESTA DE INVERSIÓN
FUENTE DE INVERSIÓN: PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO
EJERCICIO FISCAL: 2021

FSEDESHU-01/21

MUNICIPIO: GUAMALUATO

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/07/2021

ORDEN DE LA OBRA	PROG	SUBPROG	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	CLAVE DE LA LOCALIDAD (INEGI)	LOCALIDAD	CLAVE DEL ASER	EJECUTOR	OBRA O ACCIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	TOTAL	FEDERAL	INVERSIÓN PROPUESTA				METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS			TOTAL PERSONAS	NÚMERO DE VIVIENDAS								
													ESTATAL	MUNICIPAL	DESAFORNOS	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MUJERES			HOMBRES	TOTAL						
1	SH	06	CONSTRUCCIÓN DE Tercer FASE en el Municipio de Guamaluato con 120 unidades habitacionales en el terreno.	110159033	GUAMALUATO VIRGEN	NA	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$28,128.20	\$0.00	\$0.00	\$28,128.20	\$0.00	\$0.00	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	SH	06	CONSTRUCCIÓN DE Tercer FASE en el Municipio de Guamaluato con 120 unidades habitacionales en el terreno.	110159032	EL VASAL	NA	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$163,524.87	\$0.00	\$0.00	\$163,524.87	\$0.00	\$0.00	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	SH	06	CONSTRUCCIÓN DE Tercer FASE en el Municipio de Guamaluato con 120 unidades habitacionales en el terreno.	110159033	EL CHOCOLATE BARRIO DE GUAMALUATO	NA	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$20,128.20	\$0.00	\$0.00	\$20,128.20	\$0.00	\$0.00	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SH	06	CONSTRUCCIÓN DE Tercer FASE en el Municipio de Guamaluato con 120 unidades habitacionales en el terreno.	110159034	PARQUE DE EN MEDIO	NA	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$74,619.67	\$0.00	\$0.00	\$74,619.67	\$0.00	\$0.00	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SH	06	CONSTRUCCIÓN DE Tercer FASE en el Municipio de Guamaluato con 120 unidades habitacionales en el terreno.	110159031	GUAMALUATO	1101590010	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$48,879.23	\$0.00	\$0.00	\$48,879.23	\$0.00	\$0.00	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SH	06	CONSTRUCCIÓN DE Tercer FASE en el Municipio de Guamaluato con 120 unidades habitacionales en el terreno.	110159031	GUAMALUATO	1101590010	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$26,236.03	\$0.00	\$0.00	\$26,236.03	\$0.00	\$0.00	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SH	06	CONSTRUCCIÓN DE Tercer FASE en el Municipio de Guamaluato con 120 unidades habitacionales en el terreno.	110159031	GUAMALUATO	1101590010	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$29,830.44	\$0.00	\$0.00	\$29,830.44	\$0.00	\$0.00	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SH	06	CONSTRUCCIÓN DE Tercer FASE en el Municipio de Guamaluato con 120 unidades habitacionales en el terreno.	110159037	MARSA	1101590010	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$193,482.31	\$0.00	\$0.00	\$193,482.31	\$0.00	\$0.00	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE HOJAS											5651,800.03	\$0.00	\$325,900.02	\$335,900.01	\$0.00	\$0.00	308.31	28	26	52	12										
TOTAL											\$561,800.03	\$0.00	\$335,900.02	\$335,900.01	\$0.00	\$0.00	308.31	28	26	52	12										


Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al

Nombre: **MARCO ANTONIO CARGOS BARRONES**
 Cargo: **DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
SUBDIRECCIÓN DE
GUAMALUATO, GTO.

REGION CENTRO-OESTE
 MUNICIPIO GUANAJUATO
 ENTIDAD EJECUTORA GUANAJUATO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
 PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO
 CONVENIO SEDESHU-GTO-CMM-15-2021
 ANEXO DE EJECUCION: AE-Q0249-PVMI-2021-15-03
 FECHA DE EMISION 27/04/2021



Número de Proyecto	Subproyecto	Clave Localidad AGEF	Localidad	Nombre de la Organización	SIT	MIE	Fuente de Financiamiento						Inversión Contabilizada					Meta			Beneficiarios				
							Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad Medida	Mujeres	Hombres	Familias	Voces						
219-00293	04	06	GUANAJUATO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11	03	1183204.97	59.00	19.00	1183204.97	59.00	19.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	Unidad Guanzaco	13.00	PERSONA	4	4	1	1	
219-00293	04	06	GUANAJUATO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11	03	246329.24	29.00	29.00	246329.24	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	Unidad Guanzaco	4.00	PERSONA	1	1	1	1	
219-00293	04	06	GUANAJUATO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11	03	577999.87	30.00	30.00	577999.87	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	Unidad Guanzaco	17.00	PERSONA	4	4	1	1	
							2396963.08	108.00	67.00	2396963.08	108.00	67.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00			PERSONA	9	9	2	2	

POR LA SECRETARIA
 MEX. JOSÉ GEBARDO NOBLES ACENDADO
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
 LIC. ALDO ALEJANDRO DAVILA CALPANA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Este programa es subsidio ajeno a cualquier cargo público. Cualquier problema su uso, por favor comunicarse al Departamento Social.

REGION: CENTRO-OESTE
 MUNICIPIO: GUANAJUATO
 ENTIDAD EJECUTORA: GUANAJUATO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
 PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO
 CONVENIO SEDESHU-GTO-CMM-15-2021
 ANEXO DE EJECUCION: AE-Q0249-PMH-2021-15-03
 FECHA DE EMISION: 27/04/2021



Meses	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Familias	Viviendas	Inversión Comunitaria					Total				
									Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros					
2021-04-01	METRO CUADRADOS	11,320	METRO CUADRADOS	11,320	5,660	5,660	11,320	11,320	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00
2021-04-01	METRO CUADRADOS	11,320	METRO CUADRADOS	11,320	5,660	5,660	11,320	11,320	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00
Total										11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00


POR LA SECRETARIA
 MV. JOSE GERARDO MORALES TORO
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
 LIC. MARIO ALVARADO NAVARRO CALDANA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

"Este programa es federal, sujeto a cualquier partido político. Queda prohibida su uso para fines distintos al Desarrollo Social"



AYUNTAMIENTO 2018-2021
GUANAJUATO



"Bicentenario de la Consumación de la
Independencia Nacional 1821 - 2021"

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

Oficio núm.: DC/DIR/180621-001

Asunto: Se solicita suficiencia presupuestal

Guanajuato, Gto., 18 de junio de 2021

Asignación → \$ 3,357,830.75

Compras → \$ 3,297,074.75

\$ 60,776.00

↓

Saldo de Año

C. Héctor Javier Morales Ramírez
Director General de Obra Pública
Presente

Con relación a los trabajos complementarios de la obra denominada: «PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AYALA, EN LA COL. PEÑITAS, EN LA LOCALIDAD DE MARFIL DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO, 1ERA ETAPA.», bajo el amparo del contrato número PMG/DGOPM/PEMC/2020/058.

Al respecto, y derivado de los trabajos complementarios de la obra en mención, solicito suficiencia presupuestal al contrato por la cantidad de \$395,914.83 (Trescientos noventa y cinco mil novecientos catorce pesos 83/100 M.N.).

Lo anterior para la conclusión y cumplimiento de las metas programadas y trabajos complementarios.

Sin más por el momento, me despido no sin antes enviar un cordial saludo.

Atentamente

C. Pedro Murrieta González
Director de Construcción

GOBIERNO MUNICIPAL
DE GUANAJUATO
18 JUN 2021
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA
OFICIO: 60776.00

Con copia para: C. Jorge Armando Gordillo Garcia, Subdirector General de Obra Pública Municipal. Para su conocimiento.
C. Laura Cortes Argote, Encargada del Departamento de Control y Seguimiento al Programa de Obra. Para conocimiento.
Archivo

PMG/lboj

Los suscritos **Ing. Pedro Murrieta González**, en mi carácter de Director de Construcción de Obra Pública y **Arq. Carlos Alberto Olmos Vizguerra**, supervisor designado en la obra **“Pavimentación de calle Plan de Ayala, en la col. Peñitas, en la localidad de marfil del municipio de Guanajuato, Gto. 1era etapa.”**, ubicada en la localidad de Marfil, Gto. Ambos adscritos a la Dirección General de Obra Pública del Gobierno Municipal de Guanajuato, por este medio manifestamos:

Que en apego a los artículos 102 y 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los artículos 161 fracción XII, 202, 203, 204 y 205 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, referentes a las funciones del supervisor de obra y a la Modificación de los Contratos, se advierte la necesidad de realizar trabajos complementarios y modificar el contrato de Obra Pública número **PMG/DGOPM/PEMC/2020/054** en costo y volumen atendiendo a lo siguiente:

En la etapa de construcción de la obra **“Pavimentación de calle Plan de Ayala en la col. Peñitas, en la localidad de Marfil del municipio de Guanajuato, Gto. 1era etapa.”**, se contempla proveer a la calle que integra el presente proyecto de una infraestructura vial que permita su óptimo funcionamiento, en beneficio del peatón y seguridad del transporte público y privado, con la construcción de pavimentos de concreto hidráulico en arroyo vehicular, construcción de guarniciones, banquetas y rampas, así como la colocación de alumbrado público, señalética vertical y horizontal e instalaciones hidrosanitarias, que dignifiquen la calidad de vida de los colonos.

No obstante, durante el proceso de ejecución de los trabajos se detectó que era necesario aumentar la profundidad del muro de retención debido a que el piso no presentaba las características necesarias para poder desplantar de manera correcta, así mismo no se tenían contemplados los trabajos de recorte de terreno de la calle **“privada de las flores”**, mismos que fueron necesarios para empatar de manera correcta ambas calles.

Con oficio de solicitud de suficiencia presupuestal S/N de fecha 18 de junio de 2021, la empresa **“CONSTRUCCIONES BEOC S.A. DE C.V.”** ingresó a consideración de la **DGOPM**, el presupuesto en el que incluye los volúmenes excedentes a lo originalmente contratado arrojando un importe de **\$395,914.83** (treientos noventa y cinco mil, novecientos catorce pesos 83/100 M.N.) IVA incluido, misma cantidad por la que la empresa solicita ampliación en monto al contrato de referencia.

P. M.

Presidencia Municipal
Plaza de la Paz No. 12, Centro,
Guanajuato, Gto.,
Tel. (473) 73 21213

[Firma]


Dentro de los trabajos a ejecutar en esta obra y que no venían considerados en el Catálogo original se encuentran: la ampliación de la profundidad de desplante en el muro de contención en los cadenamientos 0+190.00 al 0+210.00 y del 0+310.00 al 0+330.00 aproximadamente, así mismo los trabajos de recorte en la calle "Privada de las flores" para darle una adecuada pendiente de acceso y empatarla de manera correcta con la calle "Plan de Ayala". Así como piezas que se utilizaron en la instalación hidráulica. Dichos trabajos no estaban contemplados en presupuesto original, pero fueron necesarios para llevar a cabo el buen funcionamiento de la obra, constituyendo una mejora sustancial en la ejecución de las acciones contratadas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, ésta Dirección de Construcción emite opinión técnica especializada, en el sentido de que es procedente celebrar un convenio de ampliación en costo y volumen por la cantidad solicitada de \$ **395,914.83** (treientos noventa y cinco mil, novecientos catorce pesos 83/100 M.N.), correspondiente al **12.01%** del monto contractual. Por ser necesaria para la ejecución de los trabajos complementarios indispensables para el buen funcionamiento y terminación de la obra "Pavimentación de calle Plan de Ayala en la col. Peñitas, en la localidad de marfil del municipio de Guanajuato, Gto. 1era etapa."

Por la Dirección de Construcción



Ing. Pedro Murrjeta González
Director de Construcción



Arq. Carlos Alberto Olmos Vizguerra
Supervisor de Obra



"Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional 1821 - 2021"

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Oficio núm.: DC/DIR/110621-001
Asunto: Rectificación de monto para Suficiencia presupuestal- Guanajuato, Gto., 11 de junio del 2021

Ingeniero
Héctor Javier Morales Ramírez
Director General de Obra Pública
Presente


Presupuesto + 2,683,800.67
Comprobado + 2,669,141.29
= 14,659.38
Cuenta de Resguardo

En alcance a mi similar núm.: DC/DIR/020621-001, de fecha 02 de junio del 2021, mediante el cual se solicita suficiencia presupuestal por la cantidad de \$401,928.80 (Cuatrocientos un mil novecientos veintiocho pesos 80/100 M.N.), relativo a los trabajos complementarios de la obra denominada: «Pavimentación de la calle Orión, Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto», adjudicada a la contratista: Arquitecta Georgina Zamora Zaragoza., bajo el amparo del contrato número PMG/DGOPM/PEMC/2020/056.

Al respecto, y una vez que fueron autorizados los conceptos fuera de catálogo, le informo que la suficiencia presupuestal solicitada definitiva es por la cantidad de \$84,366.14 (Ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y seis 14/100 M.N.).

Lo anterior para la conclusión y cumplimiento de las metas programadas y trabajos complementarios.

Sin más por el momento, me despido de Usted, enviándole un cordial saludo y agradeciendo anticipadamente el apoyo brindado.



Atentamente,
"Guanajuato, Somos Capital"

Ing. Pedro Murrieta González
Director de Construcción

Con copia para: Arq. Jorge Armando Gordillo García, Subdirector General de Obra Pública Municipal. Para su conocimiento.
LCI. Laura Cortés Aigote, Encargada del Departamento de Control y Seguimiento al Programa de Obra. Para su conocimiento.
Archivo

IPMG/lboj

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Plaza de la Paz, Ho. 12, Centro | Guanajuato, Gto. | Tel. (473) 732 1113 | www.guanajuatocapital.gob.mx]

Los suscritos Ing. Pedro Murrieta González, en mi carácter de Director de Construcción de Obra Pública y el Ing. Esteban Acevedo Aguilar, Supervisor designado en la obra "Pavimentación de la calle Orión, Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto." ubicada en el municipio de Guanajuato, Gto. Ambos adscritos a la Dirección General de Obra Pública del Gobierno Municipal de Guanajuato, por este medio manifestamos:

Que con apego a los Artículos 107 y 102 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el 202, 203, 204 y 205 del Reglamento la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, referentes a la Modificación de los Contratos y a las funciones de la supervisión de obra, se advierte la necesidad de realizar trabajos complementarios y modificar el Contrato de Obra Pública número PMG/DGOPM/PEMC/2020/056 en costo y volumen atendiendo a lo siguiente:

En la obra "Pavimentación de la calle Orión, Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto." y mediante proyecto elaborado por la Dirección de Estudios y proyectos adscrita a la Dirección General de Obra Pública, la obra se divide en varias actividades: Construcción de Arroyo, Banqueta, Guarnición, Drenaje Sanitario, Agua Potable, Construcción de Alumbrado y Señalamiento,

Durante el proceso de ejecución, la contratista de manera conjunta con la supervisión detectó economías e incrementos en los alcances considerados en el presupuesto, además de conceptos cuya descripción no aparece en el presupuesto del contrato. Pero que la ejecución de dichos conceptos es de vital importancia para la funcionalidad de la obra y su correcta operación. Tal es el caso de las luminarias para alumbrado público. El proyecto original solo contempla una y se requieren siete a lo largo de la calle. Razón por lo que la Dirección General de Obra Pública, decidió complementar los alcances para terminar la calle con todos los servicios necesarios para su adecuado funcionamiento.

Las acciones señaladas no fueron contempladas sino hasta la etapa de construcción de la obra, siendo en la etapa de desarrollo de los trabajos y la conciliación de volúmenes de la obra y mediante la elaboración de estimaciones de los trabajos ejecutados, se pudieron identificar faltantes por ejecutar. También se detectaron algunas economías en las cantidades realmente ejecutadas de conceptos de presupuesto; por medio de dichos ahorros y gracias a la aplicación del saldo de asignación, se pudieron ampliar metas de la partida de Alumbrado Público.


Los incrementos en los volúmenes de los conceptos contratados como el cableado, bases, postes y las luminarias, así mismo, la inclusión de volúmenes adicionales o conceptos no presupuestados como una red alterna para poder instalar la tubería de agua potable, los registros para las tomas domiciliarias de las viviendas localizadas en el tramo, el acarreo del material producto de excavación a kilómetros subsecuentes, son necesarios para no comprometer la correcta y adecuada operación y funcionalidad de la obra, el no ejecutarlos comprometería la terminación total de esta etapa de intervención.

En virtud de lo anterior expuesto, esta Dirección de Construcción emite opinión técnico especializada en el sentido de que es procedente celebrar un convenio de ampliación en costo y volumen por la cantidad de


P. M. C.

\$84,366.14 (ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y seis pesos 14/100 m.n. con I.V.A. incluido), para poder ejecutar en su totalidad las ampliaciones los cuales se describen en solicitud por parte del contratista y presupuesto anexo. Por ser necesaria para la ejecución de los trabajos complementarios indispensables para el buen funcionamiento y terminación de la "Pavimentación de la calle Orión, Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto."

Por la Dirección de Construcción



Ing. Pedro Murrieta González
Director de Construcción



Ing. Esteban Acevedo Aguilar
Supervisor de Obra





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SOF. PRESUP. \$ 143,563.-
 Conv. Amp. \$ 25,005.-
 \$ 118,558.00
 7
 Rec. MPAL 2020

I. LUGAR Y FECHA:

EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO, MARFIL.

II. PARTICIPANTES:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	
NOMBRE	CARGO
ARQ. CYNDI GISELLA ROBLES RAMÍREZ	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	CARGO
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA	ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:	
NOMBRE	CARGO
DESARROLLO DE INGENIERÍA SUBTERRÁNEA, CONSTRUCCIONES Y ESTABILIZACIONES LOSANTOS, S. DE R.L. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL

III. OBJETO:

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° PMG/DGOPM/PSBG/2020/039, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE CALLE ÁGUILA REAL, EN LA COL. LAS ÁGUILAS, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO" TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 21 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2020, MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL:

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES:

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PSBG/2020/C39	FECHA DE FIRMA	24/NOVIEMBRE/2020
2. MONTO DE CONTRATO	\$3'834,643.52		
3. CONTRATISTA	DESARROLLOS DE INGENIERÍA SUBTERRÁNEA, CONSTRUCCIONES Y ESTABILIZACIONES LOSANTOS, S. DE R.L. DE C.V.		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ING. ESTELA CATALINA PARKMAN CUELLAR		
5. CARGO	REPRESENTANTE LEGAL		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-1408-2011		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	25/NOVIEMBRE/2020		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	24/DICIEMBRE/2020		
9. FECHA DE INICIO REAL	25/NOVIEMBRE/2020		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	24/DICIEMBRE/2020		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN			
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA			
13. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO			
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO			
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$3'834,643.52		
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

Handwritten signature

Handwritten mark

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VII RECLAMACIONES
NINGUNA

VIII GARANTÍAS

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2497927	FECHA DE EXPEDICIÓN:	24/NOVIEMBRE/2020
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 1'917,321.76		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2497952	FECHA DE EXPEDICIÓN:	24/NOVIEMBRE/2020
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 383,464.35		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2535877	FECHA DE EXPEDICIÓN:	24/DICIEMBRE/2020
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 383,464.35		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII RELACION DE DESTINACIONES

DESTINACIÓN	PERÍODO	MONTOS
1 (uno)	25/11/2020 al 27/11/2020	\$ 2,564.74
2 (dos)	28/11/2020 al 30/11/2020	\$ 148,961.81
3 (tres)	01/12/2020 al 15/12/2020	\$ 1'740,715.85
4 (cuatro)	16/12/2020 AL 18/12/2020	\$ 1,057,485.83
5c (cinco cumplimiento 3 y 4)	01/12/2020 AL 18/12/2020	\$ 184,884.29
6F (seis finiquito)	19/12/2020 AL 24/12/2020	\$ 700,031.00
TOTAL EJERCIDO		\$ 3,834,643.52
SALDO A CANCELAR		\$ 0.00

f. recuete

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
RECURSOS EFECTIVOS	TOTAL	ESTADAL	MUNICIPAL	OTROS	
Convenios Estatales Etiquetados 2020	\$3,837,208.25	\$0.00	\$3,837,208.25	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$3,837,208.25	\$0.00	\$3,837,208.25	\$0.00	\$0.00


X. INVERSIÓN CONTRATADA					
RECURSOS EFECTIVOS	TOTAL	ESTADAL	MUNICIPAL	OTROS	
Convenios Estatales Etiquetados 2020	\$3,834,643.52	\$0.00	\$3,834,643.52	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$3,834,643.52	\$0.00	\$3,834,643.52	\$0.00	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
RECURSOS EFECTIVOS	TOTAL	ESTADAL	MUNICIPAL	OTROS	
Convenios Estatales Etiquetados 2020	\$3,834,643.52	\$0.00	\$3,834,643.52	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$3,834,643.52	\$0.00	\$3,834,643.52	\$0.00	\$0.00


XII. OBSERVACIONES
SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL


ARQ. Cyndi Gisella Robles Ramírez
Residente de obra


L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


ING. ESTELA C. PARKMAN CUELLAR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SALDO DISPONIBLE
PREC TOTAL 2020
22,122,366.47

I. LUGAR Y FECHA
EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 13:00 DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO – SILAO, MARFIL, GTO.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE	CARGO
ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUIAR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	CARGO
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA	ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOMBRE	CARGO
ING. CARLOS ALEJANDRO MEDINA CERVANTES	ADMINISTRADOR ÚNICO

III. OBJETO

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° PMG/DGOPM/PEMC/2020/023, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE ENTRONQUE DE CALLES ALFREDO DUGES, AV. SANTA FE Y CAMINO A PASO DE PERULES, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.". TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 60 DEL 25 DE MARZO DE 2021 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° CIG-079, D E FECHA 26 DE MARZO DE 2021, MISMOS QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

IV. FUNDAMENTO LEGAL

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/023	FECHA DE FIRMA	29/SEPTIEMBRE/2020
2. MONTO DE CONTRATO	\$19,300,235.72		
3. CONTRATISTA	CONSORCIO DE INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ING. CARLOS ALEJANDRO MEDINA CERVANTES		
5. CARGO	ADMINISTRADOR ÚNICO		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-0052-1997		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	05/OCTUBRE/2020		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	3/MARZO/2021		
9. FECHA DE INICIO REAL	5/OCTUBRE/2020		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	25/MARZO/2021		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	----		
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	25/MARZO/2021		
13. FECHA DE TERMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	25/MARZO/2021		
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	\$ 2'942,616.15		
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$22,242,851.87		
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

PMG/DGOPM/PEMC/2020/023-01	12/mar/2021	----	04 al 25 de marzo de 2021
PMG/DGOPM/PEMC/2020/023-02	25/mar/2021	\$ 2 942,616.15	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VI SANCIONES

Sanción según cláusula octava del contrato por no presentar estimación en tiempo por la cantidad de \$ 8,912.80, considerada en la estimación número 4 (CUATRO)

VII GARANTÍAS

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2474401	FECHA DE EXPEDICIÓN:	29-SEPTIEMBRE-2020
COMP AÑIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$1,930,023.57		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2474403	FECHA DE EXPEDICIÓN:	29-SEPTIEMBRE-2020
COMP AÑIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$5,790,070.72		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:			
COMP AÑIA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	21A37025	FECHA DE EXPEDICIÓN:	01 de julio de 2021
COMP AÑIA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$2,012,048.54		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	PERÍODO	MONTOS
1 (UNO)	05/OCTUBRE/2020 - 31/OCTUBRE/2020	\$ 107,535.29
2 (DOS)	01/NOVIEMBRE/2020 - 30/NOVIEMBRE/2020	\$ 1,053,699.87
3 (TRES)	01/DICIEMBRE/2020 - 31/DICIEMBRE/2020	\$ 1,231,280.09
4 (CUATRO)	01/ENERO/2021 - 30/ENERO/2021	\$ 1,033,884.24
1-2 (UNO Y DOS COMPLEMENTARIA)	05/OCTUBRE/2020 - 30/NOVIEMBRE/2020	\$ 271,710.92
5 (CINCO)	31/ENERO/2021 - 25/FEBRERO/2021	\$ 649,338.43
3-5 (TRES A CINCO COMPLEMENTARIA)	01/DICIEMBRE/2020 - 25/FEBRERO/2021	\$ 8,353,437.82
6 (SEIS)	26/FEBRERO/2021 - 14/MARZO/2021	\$ 3,546,545.84
6 (SEIS COMPLEMENTARIA)	26/FEBRERO/2021 - 14/MARZO/2021	\$ 3,052,803.22
7 (SIETE FINIQUITO)	14/MARZO/2021 - 25/MARZO/2021	\$ 820,249.68
TOTAL EJERCIDO		\$ 20,120,485.40
SALDO A CANCELAR		\$ 2,122,366.47



Ayuntamiento 2016 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA


IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$12,500,000.00	\$0.00	\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$ 6,939,442.66	\$0.00	\$0.00	\$ 6,939,442.66	\$0.00
REMANENTES DE RECURSO MUNICIPAL 2020	\$ 2,942,616.15	\$0.00	\$0.00	\$ 2,942,616.15	\$0.00
	\$22,282,058.81	\$0.00	\$12,500,000.00	\$ 9,882,058.81	\$0.00


X. INVERSIÓN CONTRATADA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$12,426,370.23	\$0.00	\$12,426,370.23	\$0.00	\$ 0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$6,873,865.49	\$0.00	\$0.00	\$6,873,865.49	\$0.00
REMANENTES DE RECURSO MUNICIPAL 2020	\$ 2,942,616.15	\$0.00	\$0.00	\$2,942,616.15	\$0.00
	\$22,242,851.87	\$0.00	\$12,426,370.23	\$9,816,481.64	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$12,426,370.23	\$0.00	\$12,426,370.23	\$0.00	\$ 0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$6,873,865.49	\$0.00	\$0.00	\$6,873,865.49	\$0.00
REMANENTES DE RECURSO MUNICIPAL 2020	\$820,249.68	\$0.00	\$0.00	\$820,249.68	\$0.00
	\$20,120,485.40	\$0.00	\$12,426,370.23	\$7,694,115.17	\$0.00


XII. OBSERVACIONES
SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL


ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUILAR
Supervisor de obra


L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


ING. CARLOS ALEJANDRO MEDINA CERVANTES
Administrador Único



SALDO DISPONIBLE
Rec. N° PAL 2019
\$60,049.37

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

II. LUGAR Y FECHA
EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 13:00 DEL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO, MARFIL.

III. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.		CARGO
ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUIAR	NOMBRE	SUPERVISOR DE OBRA
.....	NOMBRE	CARGO
.....	NOMBRE	ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP
POR LA EMPRESA CONTRATISTA.		CARGO
L.E.M. JOEL RODOLFO GOMEZ CASTILLO	NOMBRE	ADMINISTRADOR ÚNICO

IV. OBJETO
LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° PMG/DGOPM/PEMC/2020/008, DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALFREDO CUGES Y LOMAS DE SAN FRANCISCO, TRAMO: AV. SANTA FE - CALLE S/N, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. 1ERA ETAPA". TERMINACIÓN QUE QUEDÓ REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 61 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2021, MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

V. FUNDAMENTO LEGAL
SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

VI. ANTECEDENTES

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE FIRMA
1.	N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/008
2.	MONTO DE CONTRATO	\$ 7'582,012.11
3.	CONTRATISTA	GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR GOCA, S.A. DE C.V.
4.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	L.E.M. JOEL RODOLFO GOMEZ CASTILLO
5.	CARGO	ADMINISTRADOR ÚNICO
6.	NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/P JC-2706-2014
7.	FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	20/JULIO/2020
8.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	16/DICIEMBRE.2020
9.	FECHA DE INICIO REAL	20/JULIO/2020
10.	FECHA DE TÉRMINO REAL	31/ENERO/2021
11.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	-----
12.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	31/ENERO/2021
13.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	31/ENERO/2021
14.	IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	\$417,078.88
15.	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$7'999,000.99
16.	CONVENIOS MODIFICATORIOS:	

N°	FECHA	IMPORTE	PERÍODO
PMG/DGOPM/PEMC/2020/008-01	29-dic-2020	\$417,078.88	-----
PMG/DGOPM/PEMC/2020/008-02	30-dic-2020	-----	16 de diciembre 2020 a 31 de enero 2021
PMG/DGOPM/PEMC/2020/008	13-ene-2020	-----	-----



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

FIANZAS			
(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	3462-02822-7	FECHA DE EXPEDICIÓN:	17-JULIO-2020
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASEFTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASEFTA.		
MONTON DE LA FIANZA:	\$758,201.21		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DE... MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	3462-02823-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	17-JULIO-2020
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASEFTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASEFTA.		
MONTON DE LA FIANZA:	\$2,274,603.63		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DE... MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:	3462-02822-7	FECHA DE EXPEDICIÓN:	17-DICIEMBRE-2020
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASEFTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASEFTA.		
MONTON DE LA FIANZA:	\$41,707.89		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DE... MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	3462-02822-7	FECHA DE EXPEDICIÓN:	17-DICIEMBRE-2020
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASEFTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASEFTA.		
MONTON DE LA FIANZA:	\$41,707.89		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(5) PÓLIZA DE FIANZA N°:	3462-03270-7	FECHA DE EXPEDICIÓN:	03-FEBRERO-2021
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASEFTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASEFTA.		
MONTON DE LA FIANZA:	\$787,394.09		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DE... MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) ANT. CONVENIO (5) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

MUNICIPIO DE GUANAJUATO		
CANTIDAD DE TRABAJOS	PERÍODO	MONTOS
1 (UNO)	20/JULIO/2020 - 18/AGOSTO/2020	\$ 964,799.53
2 (DOS)	19/AGOSTO/2020 - 02/SEPTIEMBRE/2020	\$ 446,251.66
3 (TRES)	03/SEPTIEMBRE/2020 - 17/SEPTIEMBRE/2020	\$ 252,721.82
4 (CUATRO)	18/SEPTIEMBRE/2020 - 02/OCTUBRE/2020	\$ 1,523,108.63
5 (CINCO)	03/OCTUBRE/2020 - 01/NOVIEMBRE/2020	\$ 617,503.53
6 (SEIS)	02/NOVIEMBRE/2020 - 15/NOVIEMBRE/2020	\$ 277,530.48
7 (SIETE)	17/NOVIEMBRE/2020 - 16/DICIEMBRE/2020	\$ 400,252.20
7 (SIETE) COMPLEMENTARIA	20/JULIO/2020 - 16/DICIEMBRE/2020	\$ 1,976,365.01
8 (OCHO)	17/DICIEMBRE/2020 - 15/ENERO/2021	\$ 425,901.63
8 (OCHO) COMPLEMENTARIA	17/DICIEMBRE/2020 - 15/ENERO/2021	\$ 697,577.60
9 (NUEVE) FINIQUILO	16/ENERO/2021 - 31/ENERO/2021	\$ 291,928.81
TOTAL EJERCIDO		\$ 7,873,940.92
SALDO A CANCELAR		\$ -25,150.07

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA


INVERSIÓN AUTORIZADA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$4'212,580.65	\$0.00	\$4'212,580.65	\$0.00	\$0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$3'786,510.34	\$0.00	\$0.00	\$3'786,510.34	\$0.00
	\$7,999,090.99	\$0.00	\$4'212,580.65	\$3'786,510.34	\$0.00


INVERSIÓN EJECUTADA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$4'212,580.65	\$0.00	\$4'212,580.65	\$0.00	\$0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$3'786,510.34	\$0.00	\$0.00	\$3'786,510.34	\$0.00
	\$7,999,090.99	\$0.00	\$4'212,580.65	\$3'786,510.34	\$0.00

INVERSIÓN EJECUTADA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$4,147,479.95	\$0.00	\$4,147,479.95	\$0.00	\$0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$3,726,460.97	\$0.00	\$0.00	\$3,726,460.97	\$0.00
	\$7,873,940.92	\$0.00	\$4,147,479.95	\$3,726,460.97	\$0.00


III OBSERVACIONES
SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL


ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUILAR
Supervisor de obra


L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


L.E.M. JOEL ROCIO GÓMEZ CASTILLO
Administrador Único

SALDO DISPONIBLE -
Rec. Mar. 2020
\$ 5,902.35

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

I. LUGAR Y FECHA.

EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO – SILAO, MARFIL, GTO.

II. PARTICIPANTES.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE	CARGO
ING. JOSE ROBERTO MILAN GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRA
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA	ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOMBRE	CARGO
ING. MARÍA HAYDÉ CASTILLO NAVA	PERSONA FISICA

III. OBJETO.

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Núm. PMG/DGOP/PEMC/2020/057, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUCALIPTO EN EL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, 1ERA. ETAPA." TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 35 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021, MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021, QUE SIRVIO DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL.

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES.

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOP/PEMC/2020/057	FECHA DE FIRMA	31/DICIEMBRE/2020
2. MONTO DE CONTRATO		\$3,550,150.39	
3. CONTRATISTA	ING. MARÍA HAYDÉ CASTILLO NAVA		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ING. MARÍA HAYDÉ CASTILLO NAVA		
5. CARGO	PERSONA FISICA		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-4372-2018		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	04/ENERO/2021		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	03/ABRIL/2021		
9. FECHA DE INICIO REAL	25/FEBRERO/2021		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	25/MAYO/2021		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	---		
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	---		
13. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	25/MAYO/2021		
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	---		
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$3,550,150.39		
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

N°	FECHA	IMPORTE (C)	PERIODO
PMG/DGOP/PEMC/2020/057-01	08/MARZO/2021	----	25/FEBRERO/2021 AL 25/MAYO/2021
---	---	----	---
---	---	----	---



Ayuntamiento 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VI. SANCIONES.

SANCION DE \$ 3,010.46, EN ESTIMACIÓN No. 3 (COM) REPRESENTANDO EL 1% SOBRE MONTO ESTIMADO SIN I.V.A. EN APEGO A CLAUSULA OCTAVA TERCER PARRAFO DEL CONTRATO.

VII. GARANTIAS

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2519002	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31 de diciembre de 2020
COMPañIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$355,015.04		
A FAVOR DE:	TESORERIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2519001	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31 de diciembre de 2020
COMPañIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$1,065,045.12		
A FAVOR DE:	TESORERIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPañIA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2574048	FECHA DE EXPEDICIÓN:	1 de julio de 2021
COMPañIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$354,308.16		
A FAVOR DE:	TESORERIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII. RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN N°	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (uno)	25/02/2021 al 25/03/2021	\$ 982,325.06
1 comp. (uno complementaria)	25/02/2021 al 25/03/2021	\$ 83,538.42
2 (dos)	26/03/2021 al 24/04/2021	\$ 590,562.82
2 com (dos complementaria)	26/03/2021 al 24/04/2021	\$ 82,555.23
3 (tres)	25/04/2021 al 25/05/2021	\$ 1,454,887.07
3 com (tres complementaria)	25/04/2021 al 25/05/2021	\$ 349,212.95
TOTAL EJERCIDO		\$ 3,543,081.55
SALDO A CANCELAR		\$ 7,068.84

RECIBIR



Ayuntamiento 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Convenios estatales etiquetados 2020	\$2,680,319.85	\$0.00	\$2,680,319.85	\$0.00	\$0.00
Remanentes recursos municipales 2019	\$893,439.95	\$0.00	\$0.00	\$893,439.95	\$0.00
	\$3,573,759.80	\$0.00	\$2,680,319.85	\$893,439.95	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Convenios estatales etiquetados 2020	\$2,662,612.79	\$0.00	\$2,662,612.79	\$0.00	\$0.00
Remanentes recursos municipales 2019	\$887,537.60	\$0.00	\$0.00	\$887,537.60	\$0.00
	\$3,550,150.39	\$0.00	\$2,662,612.79	\$887,537.60	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERIDA					
CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Convenios estatales etiquetados 2020	\$2,657,311.15	\$0.00	\$2,657,311.15	\$0.00	\$0.00
Remanentes recursos municipales 2019	\$885,770.40	\$0.00	\$0.00	\$885,770.40	\$0.00
	\$3,543,081.55	\$0.00	\$2,657,311.15	\$885,770.40	\$0.00

XII. OBSERVACIONES
SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBT.A.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL


Ing. José Roberto Milán González
Residente de obra


L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


ING. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

SAVED DISPONIBLE

REC. 17 JUN. 2020

\$9,481.13.



Guanajuato
Sonos y Capital

Vigencia 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

I LUGAR Y FECHA
EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO, MARFIL, GTO.

II PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.	
NOMBRE	CARGO
ARQ. CARLOS ALBERTO OLMOS VIZGUERRA	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	CARGO
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA	ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP
POR LA EMPRESA CONTRATISTA.	
NOMBRE	CARGO
I.C. JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ	ADMINISTRADOR ÚNICO

III OBJETO
LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Núm. PMG/DGOPM/PEMC/2020/054, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA COL. PEÑITAS, EN LA LOCALIDAD DE MARFIL DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO." TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 58 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 28 DE MAYO DE 2021. MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINQUITO CORRESPONDIENTE

IV FUNDAMENTO LEGAL
SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V ANTECEDENTES

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/054	FECHA DE FIRMA	31 diciembre 2020
2. MONTO DE CONTRATO		\$2'490,336.66	
3. CONTRATISTA	I.C. JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	I.C. JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ		
5. CARGO	ADMINISTRADOR ÚNICO		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-4698-2019		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	04/ENERO/2021		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	03/ABRIL/2021		
9. FECHA DE INICIO REAL	25/FEBRERO/2021		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	25/MAYO/2021		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	25/MAYO/2021		
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA			
13. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	---		
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	\$156,546.64		
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$2'646,883.30		
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

PMG/DGOPM/PEMC/2020/054-01	04/MARZO/2021		25/FEB/2021 AL 25/MAYO/2021
PMG/DGOPM/PEMC/2020/054-02	27/MAYO/2021	\$156,546.64	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VI. SATISFACCIONES

VII. GARANTÍAS

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5093-00064-9	FECHA DE EXPEDICIÓN:	4 enero 2021
COMPañIA AFIANZADORA:		Aseguradora Aserta, SA de CV	
MONTO DE LA FIANZA:		\$249,033.67	
A FAVOR DE:	La Tesorería del municipio de Guanajuato, Gto.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5093-00063-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	4 enero 2021
COMPañIA AFIANZADORA:		Aseguradora Aserta, SA de CV	
MONTO DE LA FIANZA:		\$747,101.00	
A FAVOR DE:	La Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5093-00064-9	FECHA DE EXPEDICIÓN:	27 mayo 2021
COMPañIA AFIANZADORA:		Aseguradora Aserta, SA de CV	
MONTO DE LA FIANZA:		\$15,654.66	
A FAVOR DE:	La Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.		
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5093-00170-5	FECHA DE EXPEDICIÓN:	22 junio 2021
COMPañIA AFIANZADORA:		Aseguradora Aserta, SA de CV	
MONTO DE LA FIANZA:		\$260,980.44	
A FAVOR DE:	La Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS


EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII. RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	Período	Importe
1 (uno)	25/Feb al 28/Feb/2021	\$85,359.64
2 (dos)	01/Mar al 15/Mar/2021	\$203,549.04
3 (tres)	16/Mar al 31/Mar/2021	\$286,833.26
4 (cuatro)	01/Abr al 30/Abr/2021	\$263,867.45
A FAVOR DE:	La Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.	
5 (cinco)	01/Mayo al 15/Mayo/2021	\$356,736.03
6 (seis)	16/Mayo al 21/Mayo/2021	\$1'033,762.91
7 (siete) PREFINIQUITO	22/Mayo al 25/Mayo/2021	\$260,228.33
8 (ocho) CONVENIO	22/Mayo al 25/Mayo/2021	\$42,778.34
9 (nueve) AJUSTE DE COSTOS	22/Febrero al 25/Mayo/2021	\$76,689.37
TOTAL EJERCIDO		\$2'609,804.37
SALDO A CANCELAR		\$37,078.93

MAGUIR

J



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
ESTADO FEDERAL FONDO	TOTAL	ESTADO	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS
Convenios estatales etiquetados 2020	\$1'985,796.65	\$0.00	\$1'985,796.65	\$0.00	\$0.00
Remanentes recursos municipales 2019	\$661,932.22	\$0.00	\$0.00	\$661,932.22	\$0.00
	\$2'647,728.87	\$0.00	\$1'985,796.65	\$661,932.22	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
ESTADO FEDERAL FONDO	TOTAL	ESTADO	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS
Convenios estatales etiquetados 2020	\$1'867,752.50	\$0.00	\$1'867,752.50	\$0.00	\$0.00
Remanentes recursos municipales 2019	\$622,584.16	\$0.00	\$0.00	\$622,584.16	\$0.00
Convenios estatales etiquetados 2020 (Ampliación)	\$117,409.98		\$117,409.98		
Remanentes recursos municipales 2019 (Ampliación)	\$39,136.66			\$39,136.66	
	\$2'646,883.30	\$0.00	\$1'985,162.48	\$661,720.82	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
ESTADO FEDERAL FONDO	TOTAL	ESTADO	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS
Convenios estatales etiquetados 2020	\$1'867,752.50	\$0.00	\$1'867,752.50	\$0.00	\$0.00
Remanentes recursos municipales 2019	\$622,584.16	\$0.00	\$0.00	\$622,584.16	\$0.00
Convenios estatales etiquetados 2020 (Ampliación)	\$89,600.79		\$89,600.79		
Remanentes recursos municipales 2019 (Ampliación)	\$29,866.93			\$29,866.93	
	\$2'609,804.37	\$0.00	\$1'957,353.29	\$652,451.09	\$0.00

XII. OBSERVACIONES

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ARQ. CARLOS ALBERTO OLMOS VIZGUERRA
Supervisor de obra

L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

I.C. JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SALDO DISPONIBLE
Rec 41 Pa. 2020
\$157.38

I. LUGAR Y FECHA

EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO. MARFIL. GTO.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA:

NOMBRE
ARQ. NOÉ MARTÍN CONTRERAS ROSALES

CARGO
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA

CARGO
ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

NOMBRE
ING. ÁNGEL CALDERÓN LÓPEZ

CARGO
APODERADO LEGAL

III. OBJETO

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° PMG/DGOPM/PEMC/2020/048, DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GARAMBULLO ESQUINA NOGAL DE LA COLONIA PEÑITAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. (TERCERA ETAPA)" TERMINACIÓN QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 46 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° SIN. DE FECHA 04 MAYO DE 2021, MISMOS QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 05 MAYO DE 2021, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE

IV. FUNDAMENTO LEGAL

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/048	FECHA DE FIRMA	31/DICIEMBRE/2020
2. MONTO DE CONTRATO		\$908,465.21	
3. CONTRATISTA	CALHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ING. ÁNGEL CALDERÓN LÓPEZ		
5. CARGO	APODERADO LEGAL		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-1510-2012		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	04/ENERO/2021		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	03/ABRIL/2021		
9. FECHA DE INICIO REAL	25/FEBRERO/2021		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	30/ABRIL/2021		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	25/MAYO/2021		
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	---		
13. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	---		
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	---		
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$ 908,465.21		
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

N°	FECHA	IMPORTE(S)	PLAZO/PERIODO
PMG/DGOPM/PEMC/2020/048 - 01	04/MARZO/2021	---	25/FEBRERO/2021 AL 25/MAYO/2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VI SANCIONES
 NINGUNA.

VII GARANTÍAS

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°: 2242066-0000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/DICIEMBRE/2020
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
 MONTO DE LA FIANZA: \$ 90,846.52
 A FAVOR DE: TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

(2) PÓLIZA DE FIANZA N°: 2242065-0000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/DICIEMBRE/2020
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
 MONTO DE LA FIANZA: \$ 272,539.56
 A FAVOR DE: TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

(3) PÓLIZA DE FIANZA N°: FECHA DE EXPEDICIÓN:
 COMPAÑÍA AFIANZADORA:
 MONTO DE LA FIANZA:
 A FAVOR DE:

(4) PÓLIZA DE FIANZA N°: 2267903-0000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/MAYO/2021
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
 MONTO DE LA FIANZA: \$ 90,846.52
 A FAVOR DE: TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS
 EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (uno)	25/02/2021 al 05/03/2021	\$ 161,669.33
2 (dos)	06/03/2021 al 31/03/2021	\$ 199,126.45
3 (tres)	01/04/2021 al 16/04/2021	\$ 202,701.52
4 (cuatro)	17/04/2021 al 30/04/2021	\$ 160,726.67
5 (cinco comp.) finiquito	25/02/2021 al 30/04/2021	\$ 184,241.24
TOTAL EJERCIDO		\$ 908,465.21
SALDO A CANCELAR		\$ 0.00

M. C. H. P.



Guanajuato
Somos Capital

Ayuntamiento 2013 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

X. INVERSIÓN AUTORIZADA					
RECURSOS ESTATALES	TOTAL	GENERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$ 681,821.05	\$0.00	\$ 681,821.05	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019	\$ 227,273.68	\$0.00	\$0.00	\$ 227,273.68	\$0.00
	\$ 909,094.73	\$0.00	\$ 681,821.05	\$ 227,273.68	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
RECURSOS ESTATALES	TOTAL	GENERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$ 681,348.91	\$0.00	\$ 681,348.91	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019	\$ 227,116.30	\$0.00	\$0.00	\$ 227,116.30	\$0.00
	\$ 908,465.21	\$0.00	\$ 681,348.91	\$ 227,116.30	\$0.00


X. INVERSIÓN EJERCIDA					
RECURSOS ESTATALES	TOTAL	GENERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$ 681,348.91	\$0.00	\$ 681,348.91	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019	\$ 227,116.30	\$0.00	\$0.00	\$ 227,116.30	\$0.00
	\$ 908,465.21	\$0.00	\$ 681,348.91	\$ 227,116.30	\$0.00

XII. OBSERVACIONES.


SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL


ARQ. Noé Martín Contreras Rosales
Residente de obra


L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


ING. Ángel Calderón López
CALHER Construcciones, S. de C.V.



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SAUDO RESPONSABLE
REC. F.PAL. 2020
\$90,650.04

I. LUGAR Y FECHA
EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO – SILAO, MARFIL, GTO.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	
NOMBRE	CARGO
ARQ. GUILLERMO LÓPEZ SEGOVIANO	SUPERVISOR DE OBRA
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA	ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP
POR LA EMPRESA CONTRATISTA	
NOMBRE	CARGO
ARQ. JOSE ANTONIO ZAVALA GUTIERREZ	SUPERINTENDENTE

III. OBJETO
LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. PMG/DGOPM/PEMC/2020/049, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE SIN NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO EL SOLANO" TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA NÚM. 40 CON FECHA 08 DE JULIO DE 2021 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO NÚM. S/N, DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021, MISMOS QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL
SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1.- NÚMERO DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/049	FECHA DE FIRMA	31/12/2020
2.- MONTO DE CONTRATO		\$1,359,961.26	
3.- CONTRATISTA	ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.		
4.- NOMBRE DE REPRESENTANTE	C. JUAN HECTOR VILCHIS DOMINGUEZ		
5.- CARGO DE REPRESENTANTE	ADMINISTRADOR ÚNICO		
6.- NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-1072-2009		
7.- FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	04/01/2021		
8.- FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO	03/04/2021		
9.- FECHA DE INICIO REAL	25/02/2021		
10.- FECHA DE TÉRMINO REAL	25/06/2021		
11.- FECHA DE TÉRMINO SEGÚN DIFERIMIENTO	25/05/2021		
12.- FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA			
13.- FECHA DE TERMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO			

[Handwritten signature and initials]



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

14.- IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	
15.- IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$1,359,961.26
16.- CONVENIOS MODIFICATORIOS	

NÚMERO	FECHA	IMPORTE (\$)	PERIODO
PMG/DGOPM/PEMC/2020/049-001	05-mar-21	-	DEL 25 DE FEBRERO AL 25 DE MAYO DE 2021

VI. SANCIONES	
ESTIMACIÓN No. 02	SE APLICA SANCIÓN CONFORME A LA CLAUSULA "OCTAVA" DEL PRESENTE CONTRATO. (220,011.50) X (0.01) = 2,200.12
ESTIMACIÓN No. 03	SE APLICA SANCIÓN CONFORME A LA CLAUSULA "OCTAVA" DEL PRESENTE CONTRATO. (473,413.70) X (0.01) = 4,734.13
COMP. EST No. 3 (VOL. EXCEDENTES)	SE APLICA SANCIÓN CONFORME A LA CLAUSULA "OCTAVA" DEL PRESENTE CONTRATO. (84,287.07) X (0.01) = 842.87
ESTIMACIÓN No. 04	SE APLICA SANCIÓN CONFORME A LA CLAUSULA "OCTAVA" Y "DECIMA TERCERA" DEL PRESENTE CONTRATO. (98,343.41) X (0.01) = 983.43 Y (98,343.41) X (0.001) X (30 DIAS) = 2,950.20 TOTAL = 3,933.93

VII. GARANTÍAS			
(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	3915-03846-5	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31/12/2021
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA		
MONTO DE LA FIANZA:	\$135,996.13		
A FAVOR DE:	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	3915-03845-4	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31/12/2020
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA		
MONTO DE LA FIANZA:	\$407,988.38		
A FAVOR DE:	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	BKY-0004-0081268	FECHA DE EXPEDICIÓN:	14/07/2021
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$113,739.98		
A FAVOR DE:	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VIII - RELACION DE ESTIMACIONES		
ESTIMACIONES	PERIODO	MONTOS
1 (UNO)	DEL 25/FEBRERO AL 25 DE MARZO 2021	\$ 121,175.27
2 (DOS)	DEL 26/MARZO AL 25 DE ABRIL 2021	\$ 255,213.34
3 (TRES)	DEL 26/ABRIL AL 25 DE MAYO 2021	\$ 549,159.89
3 (TRES), COMP EST 3. VOL. EXCEDENTES	DEL 26/ABRIL AL 25 DE MAYO 2021	\$ 97,773.00
4 (CUATRO)	DEL 26/MAYO AL 25 DE JUNIO 2021	\$ 114,078.36
TOTAL EJERCIDO		
SALDO A CANCELAR		

IX - INVERSIÓN AUTORIZADA					
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TOTAL	CONVENIOS	REMANENTES	MUNICIPALES	ESTATALES
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020.	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00		\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019.	\$375,000.00	\$	\$	\$375,000.00	\$
	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$375,000.00	\$0.00

X - INVERSIÓN CONTRATADA					
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TOTAL	CONVENIOS	REMANENTES	MUNICIPALES	ESTATALES
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$1,019,970.95	\$0.00	\$1,019,970.95	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019.	\$339,990.31	\$	\$	\$339,990.31	\$
	\$1,359,961.26	\$0.00	\$1,019,970.95	\$339,990.31	\$0.00

XI - INVERSIÓN EJERCIDA					
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TOTAL	CONVENIOS	REMANENTES	MUNICIPALES	ESTATALES
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$853,049.90	\$0.00	\$853,083.53		\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019.	\$284,349.96	\$	\$	\$284,349.96	\$
	\$1,137,399.86	\$0.00	\$853,083.53	\$284,349.96	\$0.00




MUNICIPIO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

XII. OBSERVACIONES


SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL


ARQ. GUILLERMO LÓPEZ SEGOVIANO
SUPERVISOR DE OBRA


L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA
ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR EL CONTRATISTA


ARQ. JOSE ANTONIO ZAVALA GUTIERREZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SALDO DISPONIBLE
 Rec. MPAL. 2020.
 \$11,428.62
 ↓
 SALDO DISPONIBLE.

I. LUGAR Y FECHA
 EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 13:00 DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO. MARFIL. GTO.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUIAR	CARGO SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA	CARGO ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOMBRE C. HILDA DANIELA DE ANDA VILLALPANDO	CARGO ADMINISTRADOR ÚNICO
--	------------------------------

III. OBJETO

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° PMG/DG OPM/PEMC/2020/062, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HÉRCULES, COL. LOMAS DEL PADRE, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO". TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 25 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° 4FO-210525-D, DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021, MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, QUE SIRVIO DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1.	N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/062	FECHA DE FIRMA	31/DICIEMBRE/2020
2.	MONTO DE CONTRATO		\$ 1,026,543.64	
3.	CONTRATISTA	4 + OBRAS S.A. DE C.V.		
4.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	C. HILDA DANIELA DE ANDA VILLALPANDO		
5.	CARGO	ADMINISTRADOR ÚNICO		
6.	NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PU-2912-2014		
7.	FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	04/01/2021		
8.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	03/04/2021		
9.	FECHA DE INICIO REAL	25/02/2021		
10.	FECHA DE TÉRMINO REAL	25/05/2021		
11.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	-----		
12.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	-----		
13.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	-----		
14.	IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	-----		
15.	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$ 1,026,543.64		
16.	CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

CONTRATO	FECHA	IMPORTE (€)	PLAZO/PERIODO
PMG/DGOPM/PEMC/2020/062-01	04/03/2021	---	25/02/2021 A 25/05/2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VI. SANCIONES.

VII. GARANTIAS.

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5107-00004-5	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31-DICIEMBRE-2020
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$102,654.36		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5107-00003-8	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31-DICIEMBRE-2020
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$307,963.09		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPañIA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPañIA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(5) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5107-00054-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	07 DE JULIO DE 2021
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 99,038.71		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) ANT. CONVENIO (5) VIGIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII. RELACION DE ESTIMACIONES.

ESTIMACION N°	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	25/02/21 A 25/03/21	\$ 117,848.84 ✓
2 (DOS)	26/03/21 A 24/04/21	\$ 75,057.33 ✓
3 (TRES)	25/04/21 A 20/05/21	\$ 602,635.83 ✓
4 (CUATRO)	21/05/21 A 25/05/21	\$ 194,845.08 ✓

RECIBIR

[Handwritten signature]



Guajuato
Somos Capital

Ayuntamiento 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

TOTAL EJERCIDO	\$ 990,387.08
SALDO A CANCELAR	\$ 36,156.56

X INVERSIÓN AUTORIZADA					
EJERCICIO/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$ 777,076.17	\$ 0.00	\$ 777,076.17	\$ 0.00	\$ 0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$ 259,025.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 259,025.39	\$ 0.00
	\$1,036,101.56	\$ 0.00	\$ 777,076.17	\$ 259,025.39	\$ 0.00

X INVERSIÓN CONTRATADA					
EJERCICIO/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$ 769,907.73	\$ 0.00	\$ 769,907.73	\$ 0.00	\$ 0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$ 256,635.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,635.91	\$ 0.00
	\$1,026,543.64	\$ 0.00	\$ 769,907.73	\$ 256,635.91	\$ 0.00

XI INVERSIÓN EJERCIDA					
EJERCICIO/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$742,790.31	\$ 0.00	\$742,790.31	\$ 0.00	\$ 0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$247,596.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$247,596.77	\$ 0.00
	\$990,387.08	\$ 0.00	\$742,790.31	\$247,596.77	\$ 0.00

WCMK

[Firma]




Ayuntamiento 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA


XII OBSERVACIONES

SE ENTR EGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL




ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUILAR
Supervisor de obra



L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



C. HILDA DANIELA DE ANDA VILLALPANDO
Administrador Único



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SALDO DISPONIBLE
 Rec. TPAI 2020
 \$ 6,158.02

I. LUGAR Y FECHA.

EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 13:00 DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO, MARFIL, GTO.

II. PARTICIPANTES.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE: ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUILAR CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA CARGO: ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOMBRE: ARQ. JUAN GABRIEL CARDONA SÁNCHEZ CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO

III. OBJETO.

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° PMG/DGOPM/PEMC/2020/050, DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANDRÓMEDA, COL. LOMAS DEL PADRE, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. TERMINACIÓN QUE QUEDÓ REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N°34 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2021 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO METRA/2021/068, DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021, MISMOS QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL.

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES.

1.	N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/050	FECHA DE FIRMA	31/DICIEMBRE/2020
2.	MONTO DE CONTRATO		\$ 722,494.68	
3.	CONTRATISTA	ARQ. JUAN GABRIEL CARDONA SÁNCHEZ		
4.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ARQ. JUAN GABRIEL CARDONA SÁNCHEZ		
5.	CARGO	ADMINISTRADOR ÚNICO		
6.	NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-0281-2008		
7.	FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	04/ENERO/2021		
8.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	03/ABRIL/2021		
9.	FECHA DE INICIO REAL	25/FEBRERO/2021		
10.	FECHA DE TÉRMINO REAL	25/MAYO/2021		
11.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	25/MAYO/2021		
12.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	---		
13.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	25/MAYO/2021		
14.	IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	---		
15.	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$722,494.68		
16.	CONVENIOS MODIFICATORIOS:	---		

N°	FECHA	IMPORTE (€)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
PMG/DGOPM/PEMC/2020/050-01	04-Marzo-2021	---	25 de febrero 2021	al 25 de mayo 2021



Guanajuato
Somos Capital

Ayuntamiento 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VI. SANCIONES

VII. GARANTÍAS

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2208839-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31-DICIEMBRE-2020
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS, S.A DE C.V .		
MONTO DE LA FIANZA:	\$72,249.47		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2208836-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31-DICIEMBRE-2020
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS, S.A DE C.V .		
MONTO DE LA FIANZA:	\$216,748.40		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:	NO APLICA		
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:	NO APLICA		
A FAVOR DE:			
(5) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2275719-0000	FECHA DE EXPEDICIÓN:	25-MAYO-2021
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS, S.A DE C.V .		
MONTO DE LA FIANZA:	\$70,710.98		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) ANT. CONVENIO (5) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII. RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION (1)	PERÍODO	MONTO (2)
1 (UNO)	25/FEBRERO/2021 - 19/MARZO/2021	\$ 27,969.08
2 (DOS)	20/MARZO/2021 - 22/ABRIL/2021	\$ 371,963.13
1 (UNO COMPLEMENTARIA)	25/FEBRERO/2021 - 19/MARZO/2021	\$ 27,102.38
3 (TRES)	23/ABRIL/2021 - 17/MAYO/2021	\$ 154,334.25
4 (CUATRO FINIQUITO)	18/MAYO/2021 - 25/MAYO/2021	\$ 125,740.94
TOTAL EJERCIDO		\$ 707,109.78
SALDO A CANCELAR		\$ 15,384.90

[Handwritten signatures and initials]



Guanajuato
Somos Capital

Septiembre 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
EJERCICIO FETAL FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$548,806.38	\$0.00	\$548,806.38	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019	\$182,935.46	\$0.00	\$0.00	\$182,935.46	\$0.00
	\$731,741.84	\$0.00	\$548,806.38	\$182,935.46	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
EJERCICIO FETAL FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$541,871.01	\$0.00	\$541,871.01	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019	\$180,623.67	\$0.00	\$0.00	\$180,623.67	\$0.00
	\$722,494.68	\$0.00	\$541,871.01	\$180,623.67	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
EJERCICIO FETAL FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$530,332.34	\$0.00	\$530,332.34	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019	\$176,777.44	\$0.00	\$0.00	\$176,777.44	\$0.00
	\$707,109.78	\$0.00	\$530,332.34	\$176,777.44	\$0.00

XII. OBSERVACIONES:

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUILAR
Supervisor de obra

L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. JUAN GABRIEL CARDONA SANCHEZ
Administrador Único



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Salvo Disponible.
Rec. MPAL 2020
\$ 1,344,04

I. LUGAR Y FECHA.

EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO – SILAO, MARFIL. GTO.

II. PARTICIPANTES.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE	CARGO
ARQ. CYNDI GISELLA ROBLES RAMIREZ	SUPERVISOR DE OBRA
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA	ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOMBRE	CARGO
ING. JUAN OLMOS CERVANTES.	GERENTE GENERAL

III. OBJETO.

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Núm. / PMG/DGOPM/PEMC/2020/052, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLES SIN NOMBRE (CIRCUITO 1), EN LA COL. ARROYO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO." TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N°35 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2021, MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL.

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES.

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/052 ✓	FECHA DE FIRMA	31/DICIEMBRE/2020 ✓
2. MONTO DE CONTRATO		\$ 2,014,623.61 ✓	
3. CONTRATISTA		MARAVILLAS S.A. DE C.V. ✓	
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE		ING. JUAN OLMOS CERVANTES ✓	
5. CARGO		GERENTE GENERAL ✓	
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS		GTO-SOP/PUC-0918-1997 ✓	
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO		04/ENERO/2021 ✓	
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO		04/MARZO/2021 ✓	
9. FECHA DE INICIO REAL		26/FEBRERO/ 2021 ✓	
10. FECHA DE TÉRMINO REAL		21/MAYO/2021 ✓	
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN		26/ABRIL/2021 ✓	
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA		21/MAYO/2021 ✓	
13. FECHA DE TERMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO		21/MAYO/2021 ✓	
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO			
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO		\$ 2,014,623.61 ✓	
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

N°	FECHA	IMPORTE (\$)	PLAZO/PERIODO
PMG/DGOPM/PEMC/2020/052-01 ✓	04/MARZO/2021 ✓	----	26/FEBRERO/2021 AL 26/ABRIL/2021 ✓
PMG/DGOPM/PEMC/2020/052-02 ✓	12/MAYO/2018 ✓	----	27/ABRIL/2021 AL 21/MAYO/2021 ✓
	----	----	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VI. SANCIONES

SANCION DE \$ 74.64, EN ESTIMACIÓN No. 01 REPRESENTANDO EL 1% SOBRE MONTO ESTIMADO SIN I.V.A. EN APEGO A CLAUSULA OCTAVA SEGUNDO PARAFRAFO DEL CONTRATO.

VII. GARANTIAS

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2242159-0000	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31/DICIEMBRE 2020
COMPañIA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$201,462.36		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2242160-0000	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31/DICIEMBRE 2020
COMPañIA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$604,387.08		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPañIA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2275585-0000	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31 DE MAYO DE 2021
COMPañIA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$201,462.10		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII. RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (uno) ✓	26/02/2021 al 28/02/2021	\$ 8657.72 ✓
2 (dos) ✓	01/03/2021 al 20/03/2021	\$ 299,098.60 ✓
3 (tres) ✓	21/03/2021 al 19/04/2021	\$ 510,324.32 ✓
4 (cuatro) ✓	20/04/2021 al 15/05/2021	\$ 172,943.73 ✓
4 (cuatro) complementaria ✓	20/04/2021 al 15/05/2021	\$ 607,263.78 ✓
5 (cinco) finiquito ✓	16/05/2021 al 21/05/2021	\$ 416,332.83 ✓
TOTAL EJERCIDO		\$ 2,014,620.98 ✓
SALDO A CANCELAR		\$ 2.63 ✓



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
ENERGÍA PÚBLICA (FINANCIOS)	ESTATALES	MUNICIPALES	ESTATALES	MUNICIPALES	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$1,514,997.88	\$0.00	\$1,514,997.88	\$0.00	\$0.00
RECURSOS MUNICIPALES 2020	\$504,999.29	\$0.00	\$0.00	504,999.29	\$0.00
	\$2,019,997.17	\$0.00	\$1,514,997.88	504,999.29	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
ENERGÍA PÚBLICA (FINANCIOS)	ESTATALES	MUNICIPALES	ESTATALES	MUNICIPALES	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$1,510,967.71	\$0.00	\$1,510,967.71	\$0.00	\$0.00
RECURSOS MUNICIPALES 2020	\$503,655.9	\$0.00	\$0.00	\$503,655.9	\$0.00
	\$2,014,623.61	\$0.00	\$1,510,967.71	\$503,655.9	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
ENERGÍA PÚBLICA (FINANCIOS)	ESTATALES	MUNICIPALES	ESTATALES	MUNICIPALES	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$1,510,965.73	\$0.00	\$1,510,965.73	\$0.00	\$0.00
RECURSOS MUNICIPALES 2020	\$503,655.25	\$0.00	\$0.00	\$503,655.25	\$0.00
	\$2,014,620.98	\$0.00	\$1,510,965.74	\$503,655.25	\$0.00

XII. OBSERVACIONES

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ARQ. Cyndi Gisella Robles Ramirez
Residente de obra

L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

MARAVILLAS S.A. DE C.V.

SALDO OBRAS
 Rec. MAR. 2020
 \$14,363.63



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

II. LUGAR Y FECHA
 EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 09 DE JUNIO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO -- SILAO. MARFIL, GTO.

III. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	
NOMBRE	CARGO
ARC. CYNDI GISELLA ROBLES RAMÍREZ	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	CARGO
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA	ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP
POR LA EMPRESA CONTRATISTA	
NOMBRE	CARGO
C. JORGE ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR UNICO

IV. OBJETO
 LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Núm. PMG/DGOPM/PEMC/2020/051. DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLES SIN NOMBRE (CIRCUITO 2), EN LA COL. ARROYO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO." TERMINACIÓN QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORAS N° 30 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° SIN, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2021, MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 12 DE MAYO DE 2021, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINQUITO CORRESPONDIENTE.

V. FUNDAMENTO LEGAL
 SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

VI. ANTECEDENTES

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/051	FECHA DE FIRMA	31/DICIEMBRE/2020
2. MONTO DE CONTRATO		\$1'681,773.15 /	
3. CONTRATISTA	JR. CONSTRUCCIONES MOVIMIENTOS Y TERRACERIA S.A. DE C.V.		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	C. JORGE ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ		
5. CARGO	ADMINISTRADOR UNICO		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-4232-2013		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	04/ENERO/2021		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	04/MARZO/2021		
9. FECHA DE INICIO REAL	26/FEBRERO/2021		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	26/ABRIL/2021		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	26/ABRIL/2021		
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	----		
13. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	----		
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	----		
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$1'681,773.15 /		
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

PMG/DGOPM/PEMC/2020/051-01	04/MARZO/2021	----	26/FEBRERO/2021 AL 26/ABRIL/2021
----------------------------	---------------	------	----------------------------------



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION
DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA

SOT. P. RESP. \$ 106,790.45
CONV. AMP. \$ 106,234.69
\$ 556.26
+
Rev. MPAL. 202

I. LUGAR Y FECHA:
EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO, MARFIL, GTO.

II. PARTES INTERESADAS:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.	
NOMBRE	CARGO
ARQ. CYNDI GISELLA ROBLES RAMÍREZ	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	CARGO
L.A.P. VARIAS DEL CARMEN MOLINA RIVERA	ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP
POR LA EMPRESA CONTRATISTA.	
NOMBRE	CARGO
ARQ. ESTEBAN TAPIA BARRIENTOS	RESIDENTE DE LA OBRA

III. OBJETO:
LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° PMG/DGOP/MICODE/2020/044, DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS EN LA COLONIA SANTA FE; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO CAÑADA DE CERVERA; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS EN LA COLONIA LAS TERESAS II; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS EN EL CERRO DEL GALLO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS EN LA CALLE SAN CLEMENTE." TERMINACIÓN QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 26 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° SN DE FECHA 18 DE ENERO DE 2021, MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 18 DE ENERO DE 2021, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO

IV. FUNDAMENTO LEGAL:
SE LEVA NTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES:

1.	N° DE CONTRATO	PMG/DGOP/MICODE/2020/044	FECHA DE FIRMA	01/DICIEMBRE/2020
2.	MONTO DE CONTRATO		\$1'042,695.84	
3.	CONTRATISTA	ARQUITECTO ESTEBAN TAPIA BARRIENTOS		
4.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ARQ. ESTEBAN TAPIA BARRIENTOS		
5.	CARGO	RESIDENTE DE LA OBRA		
6.	NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-0104-2005		
7.	FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	02/DICIEMBRE/2020		
8.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	31/DICIEMBRE/2020		
9.	FECHA DE INICIO REAL	02/DICIEMBRE/2020		
10.	FECHA DE TÉRMINO REAL	18/ENERO/2021		
11.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN			
12.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	18/ENERO/2021		
13.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	----		
14.	MONTE DE CONVENIO EN MONTO			
15.	MONTE TOTAL CONTRATADO	\$1'042,695.84		
16.	CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

PMG/DGOP/MICODE/2020/044-01	31/ENERO/2021	01/ENERO/2021 AL 18/ENERO/2021
-----------------------------	---------------	--------------------------------



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VI. SANCIONES.

NINGUNA

VII. GARANTÍAS.

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°: 2096717 FECHA DE EXPEDICIÓN: 01/DICIEMBRE/2020
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
 MONTO DE LA FIANZA: \$ 312,808.76
 A FAVOR DE: TESCRERIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

(2) PÓLIZA DE FIANZA N°: 20967*4 FECHA DE EXPEDICIÓN: 01/DICIEMBRE/2020
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
 MONTO DE LA FIANZA: \$ 104,269.58
 A FAVOR DE: TESCRERIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

(3) PÓLIZA DE FIANZA N°: FECHA DE EXPEDICIÓN:
 COMPAÑÍA AFIANZADORA:
 MONTO DE LA FIANZA:
 A FAVOR DE:

(4) PÓLIZA DE FIANZA N°: 2107087 FECHA DE EXPEDICIÓN: 22/ENERO/2021
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
 MONTO DE LA FIANZA: \$ 104,269.58
 A FAVOR DE: TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANTI-CONVENIO (4) FUGIDOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INCEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER

VIII. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

TIPO DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (uno)	02/12/2020 al 15/12/2020	\$ 470,760.55
2 (dos)	16/12/2020 al 31/12/2020	\$ 313,643.18
3 (tres) finiquito	01/01/2021 al 18/01/2021	\$ 258,292.11
TOTAL EJERCIDO		\$ 1,042,695.84
SALDO A CANCELAR		\$ 0.00

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA

EJERCICIO FISCAL FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
Recurso estatal: Gto. M3 Mueve	\$1,117,050.97	\$0.00	\$1,117,050.97	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$1,117,050.97	\$0.00	\$1,117,050.97	\$0.00	\$0.00

CEDULA DE REGISTRO



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ESTUDIOS Y PROYECTOS

EXPEDIENTE TÉCNICO

FECHA	26/07/2021
REGISTRO No.	ET/SE/O 30/2021

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: CLAVE DE SECTOR	\$ 40	CLAVE POR SUB-SECTOR:	43
CLAVE DE DEPENDENCIA EJECUTORA	11016 AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO (PRE-R MPAI)		

FONDO:	PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA / 2021 URBANIZACIÓN
--------	--

ESTADO:	11 GUANAJUATO	MUNICIPIO:	15.- GUANAJUATO
SUB-REGIÓN:	III.- CENTRO OESTE		

PROGRAMA :	EC. Urbanización	SUB-PROGRAMA.	01 - Construcción
------------	------------------	---------------	-------------------

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:
 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Perseo.


LOCALIDAD:	Marfil
COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN	\$3,154,830.20
INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/12/20	0.00

INVERSIÓN 2021 (PESOS)			
FINANCIAMIENTO:			
TOTAL:	\$3,154,830.20	ESTATAL:	\$2,366,122.65
FEDERAL:		CRÉDITO:	
BENEF:		OTRO:	
MUNICIPAL:	\$788,707.55		

TIPO DE OBRA O ACCIÓN			
NUEVA	(X)	PROCESO	()
REHABILITACIÓN	()	COMPLEMENTARIA	()
		AMPLIACIÓN	()
		RESTAURACIÓN	()

TOTALES DE PROYECTO		TOTALES DE AÑO	
CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
1,034.47	m2 pav. de concreto hidráulico	1,034.47	m2 pav. de concreto hidráulico
334.83	m2 de banquetta de concreto	334.83	m2 de banquetta de concreto
377.32	m de guarnición de concreto	377.32	m de guarnición de concreto

AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31/XII/20	0.00 %		
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO AL 31/XII/21	100%		
FECHA DE INICIO:	04/08/2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021
NO. DE JORNALES A GENERAR EN 2021:	5,758	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	C
NÚM. DE BENEFICIARIOS (No. Y Tipo):	60 personas		36 mujeres
	12 viviendas		24 hombres



CEDULA DE REGISTRO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ESTUDIOS Y PROYECTOS

EXPEDIENTE TÉCNICO



FECHA: 26/07/2021

REGISTRO No. ET/SE/046/2021

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: CLAVE DE SECTOR	S 40	CLAVE POR SUB-SECTOR:	43
CLAVE DE DEPENDENCIA EJECUTORA	11015 AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO (PRES. MPAL.)		

FONDO:	PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA / 2021 URBANIZACIÓN		
--------	--	--	--

ESTADO:	11 GUANAJUATO	MUNICIPIO:	15.- GUANAJUATO
SUB-REGIÓN:	III.- CENTRO OESTE		

PROGRAMA:	SI- Urbanización	SUB-PROGRAMA:	01 - Construcción
-----------	------------------	---------------	-------------------

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:
 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Arroyo Verde, en la calle Villagrán de La Luz, 1era etapa.

LOCALIDAD:	Marfil
COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN	\$3,000,000.00
INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/12/20	0.00

INVERSIÓN 2021 (PESOS)			
FINANCIAMIENTO:			
TOTAL:	\$3,000,000.00	ESTATAL:	\$2,421,416.53
FEDERAL:		CRÉDITO:	
BENEF:		OTRO:	
MUNICIPAL:	\$578,583.47		

TIPO DE OBRA O ACCIÓN			
NUEVA	(X)	PROCESO	()
REHABILITACIÓN	()	COMPLEMENTARIA	()
		AMPLIACIÓN	()
		RESTAURACIÓN	()

TOTALES DE PROYECTO		TOTALES DE AÑO	
CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
1,126.51	m2 pav. de concreto hidráulico	1,126.51	m2 pav. de concreto hidráulico
355.23	m2 de banquetas de concreto	355.23	m2 de banquetas de concreto
369.75	m de guarnición de concreto	369.75	m de guarnición de concreto

AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31/XII/20	0.00 %	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO AL 31/XII/21	100%
FECHA DE INICIO:	04/08/2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021
NO. DE JORNALES A GENERAR EN 2021:	5,475	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	COMUNIDAD ORGANIZADA
NÚM. DE BENEFICIARIOS (No. Y Tipo):	140 personas		84 mujeres
	28 viviendas		56 hombres

CEDULA DE REGISTRO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ESTUDIOS Y PROYECTOS

EXPEDIENTE TÉCNICO



FECHA	26/07/2021
REGISTRO No.	ET/SE/045/2021

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: CLAVE DE SECTOR	S 40	CLAVE POR SUB-SECTOR:	43
CLAVE DE DEPENDENCIA EJECUTORA	11015 AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO (PRES MPAI)		

FONDO:	PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA / 2021 URBANIZACIÓN
--------	--

ESTADO:	11 GUANAJUATO	MUNICIPIO:	15 - GUANAJUATO
SUB-REGIÓN:	III.- CENTRO OESTE		

PROGRAMA :	SE.- Urbanización	SUB-PROGRAMA:	01. Construcción
------------	-------------------	---------------	------------------

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:
 Construcción de pavimento con piedra en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia El Edén, en la calle San Cayetano.

LOCALIDAD:	Marfil
COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN	\$3,003,675.94
INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/12/20	0.00

INVERSIÓN 2021 (PESOS)			
FINANCIAMIENTO:			
TOTAL:	\$3,003,675.94	ESTATAL:	\$2,252,756.95
FEDERAL:		CRÉDITO:	
BENEF :		OTRO:	
MUNICIPAL:	\$750,918.99		

TIPO DE OBRA O ACCIÓN

NUEVA	(X)	PROCESO	()	AMPLIACIÓN	()
REHABILITACIÓN	()	COMPLEMENTARIA	()	RESTAURACIÓN	()

METAS

TOTALES DE PROYECTO		TOTALES DE AÑO	
CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
1,062.72	m2 pav. de concreto hidráulico	1,062.72	m2 pav. de concreto hidráulico
385.75	m2 de banquetas de concreto	385.75	m2 de banquetas de concreto
328.29	m de guarnición de concreto	328.29	m de guarnición de concreto

AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31/XII/20: _____
 AVANCE FÍSICO PROGRAMADO AL 31/XII/21: _____
 FECHA DE INICIO: 04/08/2021
 NO. DE JORNALES A GENERAR EN 2021: 5,482

0.00 %	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021
100%	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	40 hombres
		60 mujeres
		20 viviendas

