

Total: 8

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
GUA00150100462226	Construcción De Tercer Nivel Del Edificio, Del Taller De Artes Escénicas Y Equipamiento. Edificio De Artes. División De Arquitectura, Arte Y Diseño Del Campus Guanajuato, En El Estado De Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
GUA13130300182101	Segunda Etapa De La Construcción De Biblioteca Archivo Municipal En Guanajuato, Gto.	7	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal		Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guanajuato
GUA13130300186212	Primera Etapa De La Pavimentación De La Avenida Lomas De San Antonio, Avenida Guanajuato Y Avenida Mexico En Guanajuato, Guanajuato	KR13	Guanajuato	Guanajuato	Marfil	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Social y Humano
GUA13130300220165	Construcción De Módulos De Servicios Sanitarios - Vestidores Y Dignificación De Acceso En La Deportiva Torres Landa	-	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PRELIMINAR

Total: 8

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
GUA00150100462226	Construcción De Tercer Nivel Del Edificio, Del Taller De Artes Escénicas Y Equipamiento. Edificio De Artes. División De Arquitectura, Arte Y Diseño Del Campus Guanajuato, En El Estado De Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
GUA14140400429168	Construcción De Plaza Comunitaria Los Lorenzos Guanajuato	PDR-2014-01	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
GUA14140400429347	Rehabilitación De Calle Camino Minero Y Trozado Guanajuato	PDR-2014-02	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
GUA14140400429612	Urbanización De Calles Y Callejones En Las Águilas, Las Bateas Y El Edén. Guanajuato	PDR-2014-03	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
GUA14140400454896	Acondicionamiento Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva Del Campus Guanajuato De La Universidad De Guanajuato.		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad de Guanajuato, Municipio de Guanajuato

PRELIMINAR

Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,718,997	\$6,718,997	\$6,718,997	\$6,718,751	\$6,180,018	\$6,180,018	\$6,180,018	91.98	\$538,979	Metros Cuadrados	3,579	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
Educación	En Ejecución	2013	\$6,989,302	\$6,989,302	\$6,989,302	\$6,989,302	\$6,842,064	\$6,842,064	\$6,842,064	97.89	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: EL MUNICIPIO HARA EL REINTEGRO A LA TESOFE POR 147,237.61 / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$7,000,000	Lote	1,380	0.00	0.00	Financiera: / Física: REINTEGRO POR OBRA NO CONTRATADA / Registro:
Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$11,000,000	Metros Cuadrados	415	0.00	0.00	Financiera: / Física: REINTEGRO POR OBRA NO CONTRATADA / Registro:
Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$13,100,000	Metros Cuadrados	640	0.00	0.00	Financiera: / Física: REINTEGRO POR OBRA NO CONTRATADA / Registro:
Educación	En Ejecución	2014	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$2,275,071	\$2,275,071	\$2,275,071	47.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR