

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.
Cuenta Pública correspondiente al mes de Julio 2015.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
2014																					
Otros apoyos federales- gastos indirectos de supervisión de obra: tercera etapa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$168,490.13	FOPEDEP 2014	\$168,490.13		AD	PMG/DGOPM/SUP/FOPEDEP/2014/016	18/09/14	\$168,490.13	22/09/14	03/02/14	Ingeniero Luis Javier Torres Vargas.	San Ignacio Número 5, Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$160,065.61	\$0.00	\$0.00	123546141	95.00%	95.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05 y 06.
Tercera etapa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$7,839,886.98	Convenio para apoyar exclusivamente la ejecución de obra de infraestructura educativa del Municipio de Guanajuato. (FOPEDEP 2014)	\$7,839,886.98		AD	PMG/DGOPM/FOPEDEP/2014/017	18/09/14	\$7,839,886.98	22/09/14	19/01/14	Construcciones Becc S.A. de C.V.	Retorno de Matchor Ortega Número 119-2, Zona Centro, Celaya, Guanajuato.	Obra Pública Municipal	\$8,174,509.25	\$0.00	\$0.00	123626121	100.00%	93.51%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05C, 06, 07, 08, 09, 10, 11C, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 compl, 19, 20, 21, 22, 23 comp, 24, 25 y 26
Programa de pavimentación e infraestructura urbana en Guanajuato (Pavimentación de Calle Lomas de la Cañada.)	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,497,364.37	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,497,364.37		AD	PMG/DGOPM/33/2014/028	24/11/14	\$1,497,364.37	08/12/14	07/03/15	Construcción y Maquinaria Salazar S.A. de C.V.	Calle Paso del Norte Número 1-A, Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,380,745.72	123546141	100.00%	92.21%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 Finito.
Construcción de la 1ra. Etapa de las Calles de la Colonia Arroyo Verde.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,995,621.30	Contingencias económicas previstas en el Ramo general 23. Provisiones salariales y económicas.	\$1,995,621.30		INV3	PMG/DGOPM/INV/PSA/2014/031	18/12/14	\$1,995,621.30	22/12/14	19/02/15	Integral Conservación y Mantenimiento Viales S.A. de C.V.	Cachomos Número 54, Bucirata, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$290,922.52	\$0.00	\$0.00	123546141	16.04%	14.58%	Anticipo, Estimación 01, 02.
Acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$4,550,141.97	Convenio para apoyar exclusivamente la ejecución de obras de infraestructura educativa en el Municipio de Guanajuato.	\$4,550,141.97		INV3	PMG/DGOPM/INV/PDR/2014/035	23/12/14	\$4,550,141.97	05/01/15	05/03/15	Constructora y Edificadores Guanajuatense S.A. de C.V.	Cárcamo Número 2, Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$3,246,262.97	\$0.00	123626121	81.00%	71.34%	Anticipo, Estimación 01, 02, 02C, 03, 04 y 05
Proyecto integral del Señalética	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$2,929,563.54	Ramo general 23	\$2,929,563.54		AD	PMG/DGOPM/R23/2014/038	26/12/14	\$2,929,563.54	29/12/14	27/04/15	Arq. Luis Israel Peña Sánchez.	Olga Costa Número 12, Fraccionamiento del Arte, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$2,147,793.77	\$0.00	\$0.00	123546141	100.00%	99.99%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03.
Otros apoyos federales- gastos indirectos de supervisión de obra: acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$80,427.20	PDR 2014	\$80,427.20		AD	PMG/DGOPM/SUP/PDR/2014/043	26/12/14	\$80,427.20	05/01/15	05/03/15	Ing. Luis Javier Torres Vargas	San Ignacio Número 5, Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$76,405.84	\$0.00	\$0.00	123626221	95.00%	95.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 y 04.
Modernización de alumbrado Público de la Zona de la Cañada primera etapa.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$4,894,882.19	FOPEDEP 2014	\$4,894,882.19		AD	PMG/DGOPM/FOPEDEP/2014/048	29/12/14	\$4,894,882.19	05/01/15	05/03/15	Ing. Jorge Luis Castro Garcia.	Carretera Guanajuato-J. Rosas Km 7.2, Yerbabuena Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$4,786,443.50	\$0.00	\$0.00	123546141	98.00%	97.78%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 01C, 03C, 04, 05, 06, 07.
Dignificación de acceso y plaza deportiva militar en la Deportiva Lic. Amulio Vázquez Nieto.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$6,898,906.47	Ramo general 23 provisiones salariales y económicas	\$6,898,906.47		AD	PMG/DGOPM/R23/2014/050	30/12/14	\$6,898,906.47	05/01/15	04/04/15	Arq. Jesús Alejandro Rocha Espinosa	Copa de Oro Número 11, zona centro Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$4,004,875.05	\$0.00	\$0.00	123536131	70.36%	66.30%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04FC.
Otros apoyos federales- gastos indirectos de supervisión de obra: proyecto integral del Señalética.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$50,743.37	Ramo general 23	\$50,743.37		AD	PMG/DGOPM/SUP/R23/2014/057	29/12/14	\$50,743.37	29/12/14	27/04/15	Muksar S.A. de C.V.	Callejón de San Juan de Dios Número 29 bis Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$50,743.37	\$0.00	\$0.00	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02 y 03.
2015																					
Construcción de comedor escolar primaria Curso Comunitario de San Nicolás del Chapín	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$762,938.79	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2014	\$762,938.79		AD	PMG/DGOPM/33/2015/001	24/04/15	\$762,938.79	11/05/15	09/07/15	Ing. José Guadalupe Navarrete Macías.	Primavera Número 105, Pradera del Sol, Salamanca, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$341,288.24	123626121	23.15%	21.05%	Anticipo, Estimación 01, 02 y 03
Proyecto ejecutivo: pavimentación de Calle Camino a Cupitas	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$238,892.33	Estudios y proyectos 2015	\$238,892.33		AD	PMG/DGOPM/EP/2015/002	11/05/15	\$238,892.33	25/05/15	08/07/15	González y González Arquitectura e Ingeniería S.A. de C.V.	Aldama Número 6, Santa Teresa, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$71,667.70	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.
Proyecto ejecutivo: segunda etapa de pavimentación de Avenida México.	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$190,006.12	Estudios y proyectos 2015	\$190,006.12		AD	PMG/DGOPM/EP/2015/003	12/05/15	\$190,006.12	15/05/15	28/06/15	Ing. Norberto Ulises Torres Bonilla.	Callejón del Nogal Departamento H-2 Número 2, Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$190,006.12	123546141	100.00%	100.00%	Estimación 01 y 02 Finito.
Colocación de obra escultórica en la glorieta de la UNEGCO y colocación de escultura en la glorieta de la Ex Estación.	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$272,234.91	Obra Pública Directa 2015	\$272,234.91		AD	PMG/DGOPM/OD/2015/004	22/05/15	\$272,234.91	25/05/15	23/06/15	Ing. Jesús Mura Giacomani	Carretera Guanajuato-Silao Km 5.5 Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$272,234.91	123546141	100.00%	100.00%	Estimación 01 Finito.
Construcción de aula preescolar en San Nicolás del Chapín.	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$299,433.60	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2014	\$299,433.60		AD	PMG/DGOPM/33/2015/007	22/06/15	\$299,433.60	08/07/15	19/08/15	Urbanizaciones y Proyectos Jap S.A. de C.V.	Carretera estatal Guanajuato-Juventino Rosas Km 8.5 Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$89,830.08	123626121	0.00%	30.00%	Anticipo
Proyecto ejecutivo: pavimentación de Calle Dionicio Mujica	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$114,934.42	Estudios y proyectos 2015	\$114,934.42		AD	PMG/DGOPM/EP/2015/008	17/06/15	\$114,934.42	08/07/15	19/08/15	Arq. Jorge Ivo Martínez Plaza	Fraccionamiento Burocrata zona 7, Lote 6, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$34,480.33	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Construcción de redes de alcantarillado en la comunidad de Santa Teresa.	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$4,280,631.19	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2014	\$4,280,631.19		LS	PMG/DGOPM/LS/33/2015/009	17/06/15	\$4,280,631.19	22/06/15	19/10/15	Ing. José Vicente Morales Zárate	Callejón de Tenería Número 80, Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
CG-198 Rehabilitar el centro histórico de Guanajuato 3ra. Etapa.	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$29,724,741.68	Secur	\$29,724,741.68		AD	PMG/DGOPM/SECTUR/2015/010	25/06/15	\$29,724,741.68	29/06/15	21/09/15	Carjau S.A. de C.V. y Citelum México S.A. de C.V.	Avenida San Felipe Número 274-D, Colonia Rancho Colorado, Puebla, Puebla.	Obra Pública Municipal	\$8,917,422.50	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo; SE PAGA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la comunidad de Santa Teresa, Guanajuato (2da Etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$1,366,068.54	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2014	\$1,366,068.54		AD	PMG/DGOPM/33/2015/012	13/07/15	\$1,366,068.54	27/07/15	24/09/15	Arq. José Fernando Carrillo Castro	Tres Marías Número 16-G Col. Tres Estrellas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Total autorizado		\$68,155,909.10		\$68,155,909.10					\$68,155,909.10					Total ejercido en el mes	\$29,606,181.41	\$3,246,262.97	\$2,380,253.10				

ING. JORGE IGNACIO DE LA PEÑA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ING. LUIS FERNANDO GUTIERREZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS MORAN VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL