## FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Octubre 2015.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Ap ertura Programa tica	Moda	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	del	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Fínanciero %	Observaciones
Z014 Tercera etapa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$9,810,847.46	Convenio para apoyar exclusivamente la ejecución de obra de infraestructura educativa del Municipio de Guanajuato. (FOPEDEP 2014)	\$9,810,847.46		AD	PMG/DGOPM/FOPEDEP/ 2014/017	18/09/14	\$9,810,847.46	22/09/14	19/01/14	Construcciones Beoc	Retorno de Melchor Ortega Número 118-2, Zona Centro Celaya, Guanajauto.	Obra Pública Municipal	\$9,658,069.05	\$0.00	\$0.00	123626121	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02C, 03, 04, 05C, 06, 07, 08, 09, 10, 11C, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 compl, 19, 20, 21, 22, 23 comp, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.
2015 Construcción de comedor escolar en Telesecundaria El Nigromante.	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$582,763.54	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2014	\$582,763.54		AD	PMG/DGOPM/33/2015/00 6	10/06/15	\$582,763.54	15/06/15	13/08/15		Las Granjas Número 7 Puentecillas. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$579,223.61	123626121	99.80%	99.39%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03C, 04 compl.
Construcción de la biblioteca del centro cultural y comunitario Juan Ignacio Torres Landa.	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$326,950.98	Convenio de coordinación administrativa de aportación de recursos para la realización de obra.	\$326,950.98		AD	PMG/DGOPM/FONCA/201 5/021	25/08/15	\$326,950.98	26/08/15	15/09/15		6 de Enero no.12 Col Peñitas Guanajuato, Gto	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	123626221	0.00%	0.00%	Anticipo pagado \$98,085.28
Construcción de Plaza Pública San Juan de Dios (segunda etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$984,264.96	Programa de impulso a los para la sana convivencia en mi coloniaSEDESHU- GTO-PIESCC-15/2015	\$984,264.96		AD	PMG/DGOPM/PIES/2015/ 022	01/09/15	\$984,264.96	14/09/15	12/11/16		Olga Costa Número 12 Fracc Del Arte. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	0.00%	Anticipo \$295,279.49
Construcción de área verde (Parque y/o plaza pública) Plaza en la Colonia La Venada.	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$1,481,204.14	Programa nacional de prevención del delito	\$1,481,204.14		INV3	PMG/DGOPM/PRONAPR ED/2015/025	18/09/15	\$1,481,204.14	21/09/15	04/12/15	Compacto del Centro Proyecto y Construcción S.A. de C.V.	Pozo de la Peña Número 12 Marfil. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%	0.00%	Anticipo \$444,361.23; Se paga en SFIyA.
Modernización sustentable del alumbrado público del centro histórico del centro histórico (1era. Etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$13,119,750.05	Convenio de colaboración para la aplicación y operación del programa Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.	\$13,119,750.05		LPN	PMG/DGOPM/LP/FONCA/ 2015/027	29/09/15	\$13,119,750.05	05/10/15	03/12/16	ingenieria y construccion	Lago cuitzeo Número 2393 Lagos del Country Guadalajara, Jalisco.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	0.00%	Anticipo \$3,935,925.02
Construcción de sanitarios con biodigestores	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$1,464,881.77	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2011	\$1,464,881.77		AD	PMG/DGOPM/33/2015/02 8	30/09/15	\$1,464,881.77	19/10/15	01/01/16	Grupo constructor Ingjassa S.A. de C.V.	Garita 15, Valenciana Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	123516111	0.00%	0.00%	Anticipo \$439,464.53
Colocación de techos nacionales	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$21,430.69	Programa para el desarrollo de zonas prioritarias 2015 (SEDESOL)	\$21,430.69		AD	PMG/DGOPM/SEDESOL3 3/2015/029	06/10/15	\$21,430.69	12/10/15	10/12/16	Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.	Alameda 63-B Zona Centro Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	123516111	0.00%	0.00%	Anticipo \$6,429.20
Colocación de techos nacionales	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$794,751.70	Remanentes de ejercicios anteriores Ramo XXXIII (fondo I) 2011	\$794,751.70		AD	PMG/DGOPW/SEDESOL3 3/2015/029	06/10/15	\$794,751.70	12/10/15	10/12/16	Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.	Alameda 63-B Zona Centro Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	123516111	0.00%	0.00%	Anticipo \$238,425.51
Colocación de techos nacionales	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$999,977.81	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal 2015	\$999,977.81		AD	PMG/DGOPM/SEDESOL3 3/2015/029	06/10/15	\$999,977.81	12/10/15	10/12/16	Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.	Alameda 63-B Zona Centro Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	123516111	0.00%	0.00%	Anticipo \$299,993.34
Construcción de centro comunitario (aulas y foro en la Colonia El Encino)	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$1,820,473.10	Programa nacional de prevención del delito	\$1,820,473.10		AD	PMG/DGOPM/PRONAPR ED/2015/030	06/10/15	\$1,820,473.10	12/10/15	25/12/15		Hacienda Rehoyos Número 70 Ex Hacienda de Santa Teresa Guanajuato, Gto.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	123626221	0.00%	0.00%	Anticipo \$546,141.93; Se paga en SFIy A.
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la Sauceda (Santa Fe de Guadalupe)	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$1,164,751.84	Fondo de infraestructura social municipal 2015.	\$1,164,751.84		LS	PMG/DGOPM/PIDMC/33/2 015/032	08/10/15	\$1,164,751.84	12/10/15	25/12/15	Ing. Enrique Puga Serafín	Calle Mariano Abasolo Número 3, Fraccionamiento Alhóndiga Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	0.00%	Anticipo \$349,425.55
	Total autorizado	\$32,572,048.04	Total contratado	\$32,572,048.04				Total contratado	\$32,572,048.04					Total ejrcido en el mes	\$9,658,069.05	\$0.00	\$579,223.61				

ING. HÉCTOR JAVIER MORALES RAMIREZ DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL LIC. EDGAR CASTO CERRILLO PRESIDENTE MUNICIPAL C.P. JUAN GARCÍA SALINAS TESORERO MUNICIPAL