

Total: 4

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Subsector	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Índice		Balance	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acumulado Anual	
GM141010001552	Proyecto Integral Del Sabaletica	8	Quanaajata	Quanaajata	Cobertura Municipal	Subsidio	0001 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$2,987,000	\$2,987,000	\$2,983,238	\$2,983,238	\$2,983,238	\$2,983,238	99.54	111,284	Metros Cuadrados	627,295	100.00	100.00	Financiera: Inventario realizado a la REDIFE. / Física: / Registro: Desplome de material realizado a la REDIFE, \$1,741.07 por concepto de material en ejecución y \$1,741.00 por reducciones financieras. - \$10000. Para el siguiente nivel.	
GM151010046260	Restauración Del Templo Parrroquial De San José Y Santiago		Quanaajata	Quanaajata	Cobertura Municipal	n.a.	0001 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin soporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000	\$89,300	\$89,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En preparación del proceso de licitación. Observación: - \$10000. Para el siguiente nivel.
GM151010046473	Casa De Cultura De La Zona Centro Y Huevo Silepicio		Quanaajata	Quanaajata	Cobertura Municipal	n.a.	0001 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin soporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$743,815	\$743,145	\$743,145	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En preparación del proceso de licitación. Observación: - \$10000. Para el siguiente nivel.
GM151010046087	Rehabilitación Y Equipamiento Del Taller Artesanal De Ejecución De Bana, Del Instituto Estatal De La Cultura	-	Quanaajata	Quanaajata	Cobertura Municipal	Subsidio	0001 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto Estatal de la Cultura- Secretaría de Obra Pública	Cultura y Turismo	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En preparación del proceso de licitación. Observación: - \$10000. Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR