

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.
Cuenta Pública correspondiente al mes de Noviembre 2015.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia a ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
2014																					
Otros apoyos federales- gastos indirectos de supervisión de obra: Pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$169,114.85	FOPEDEP 2014	\$169,114.85		AD	PMG/DGOPM/SUP/FOPEDEP2014/014	01/09/14	\$169,114.85	08/09/14	15/01/15	Constructora Cocoyto S.A. de C.V.	Calle Sin Nombre, Sin Número, Col. Ciénega del Pedregal, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$125,940.68	\$0.00	\$0.00	123546141	80.77%	74.47%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04 y 05.
Sectorización de Santa Teresa 3ra. Etapa.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,383,510.10	Fondo de infraestructura social municipal 2014.	\$1,383,510.10		LS	PMG/DGOPM/LS/PISBCC/2014/053	31/12/14	\$1,383,510.10	05/01/15	04/04/15	Estructuras y Edificaciones Gto. S.A. de C.V.	Calle Artesanos No. 10, Las Teresas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,306,668.96	123536131	100.00%	97.94%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04 y 05.
Dignificación de acceso y plaza deportiva militar en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$6,898,906.47	Ramo general 23 provisiones salariales y económicas	\$6,898,906.47		AD	PMG/DGOPM/R23/2014/050	30/12/14	\$6,898,906.47	05/01/15	04/04/15	Arq. Jesús Alejandro Rocha Espinosa	Copa de Oro Número 11, zona centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$6,671,453.97	\$0.00	\$0.00	123536131	99.80%	96.70%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04FC, 05, 06, 07 vol exc, 08, 09 y 10.
2015																					
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la comunidad de Santa Teresa, Guanajuato (2da. Etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$1,405,192.02	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2014	\$1,405,192.02		AD	PMG/DGOPM/33/2015/012	13/07/15	\$1,366,068.54	27/07/15	24/09/15	Arq. Jose Fernando Carrillo Castro	Tres Marias No. 16-G, Colonia las Teresas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$379,902.43	123536131	28.05%	27.81%	Anticipo, Estimación 01, 02 y 03
Proyecto ejecutivo: pavimentación de Calle Victor Cervira Pacheco.	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$81,923.21	Estudios y proyectos 2015	\$81,923.21		AD	PMG/DGOPM/EP/2015/013	16/07/15	\$81,923.21	03/08/15	16/09/15	Acarreos, Terracetas y Edificación S.A. de C.V.	Sierra Cotopaxi Manzana 20 Lote 13 Número 24, Lomas de Marfil I	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$81,923.21	123546141	100.00%	100.00%	Estimación 01, 02.
Construcción de comedor escolar en Escuela Telesecundaria 895 José Noriega.	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$585,000.00	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2014	\$585,000.00		AD	PMG/DGOPM/33/2015/014	24/07/15	\$585,000.00	10/08/15	08/10/15	Arq. Eladio Basilio Castro	Lomas Cerro de San Miguel Manzana 15 Lote 11, Fraccionamiento Villaseca 23, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$124,434.73	123526121	31.56%	21.27%	Anticipo, estimación 01 y 02.
Rehabilitación, restauración y renovación del jardín Florencio Antillón (tercera etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$14,408,653.27	Convenio de colaboración para la aplicación y operación del programa Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.	\$14,408,653.27		LPN	PMG/DGOPM/LP/FONCA/2015/020	17/08/15	\$14,408,653.27	24/08/15	20/01/16	Arq. Jorge Ivo Martínez Plaza	Fraccionamiento Burocrata zona 7, Lote 6, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$3,973,421.77	\$0.00	\$0.00	513503511	27.58%	27.58%	Anticipo, Estimación 01, 01C, 02.
Construcción de sanitarios con biodigestores	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$1,464,881.77	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2011	\$1,464,881.77		AD	PMG/DGOPM/33/2015/029	30/09/15	\$1,464,881.77	19/10/15	01/01/16	Grupo constructor Ingiasa S.A. de C.V.	Garita 15, Valenciana, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$580,044.45	123516111	9.52%	39.60%	Anticipo, Estimación 01.
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la Saucedá (Santa Fe de Guadalupe)	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$1,189,533.79	Programa impulso a los servicios en mi colonia y mi comunidad 2015 (SEDESHU)	\$1,189,533.79		LS	PMG/DGOPM/PISBC C/33/2015/032	08/10/15	\$1,189,533.79	12/10/15	25/12/15	Ing. Enrique Puga Serafín	Calle Mariano Abasolo Número 3, Fraccionamiento Alhóndiga, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	0.00%	Anticipo \$356,860.14
Casa de cultura de la zona centro y museo Dieguino	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$764,380.41	Convenio de coordinación para el ejercicio de los recursos provenientes del ramo general 23 para la realización de proyectos de infraestructura cultural	\$764,380.41		AD	PMG/DGOPM/R23/2015/033	09/10/15	\$764,380.41	26/10/15	24/12/15	Soluciones Integrales para la construcción Coronado Solís S.A. de C.V.	Pinos Sur Número 8, Col Arboledas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	123526121	0.00%	0.00%	Anticipo \$229,314.12
	Total autorizado	\$28,351,095.89	Total contratado	\$28,351,095.89					\$28,311,972.41					Total ejrcido en el mes	\$10,770,816.42	\$0.00	\$2,472,973.78				

ING. HÉCTOR JAVIER MORALES RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ING. EDGAR CASTRO CERRILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN GARCÍA SALINAS
TESORERO MUNICIPAL