Primer Trimestre 2016 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información deneral del Proyecto													Avance Financiero										Avance Pisics				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Nimero de Proyecto	Entided	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rano	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Retatus	Ciclo Recurso I	Presupoesto	Modificado (	Recaudado Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Población	Avance Anualunce	Observaciones mu
GUA14140100315532	Proyecto Integral Del Señalética	8	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal		Subsidios	UD91 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Econômicas	Prezidencia Municipal	Cultura y turiemo	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	92,983,238	\$2,983,238	\$2,983,238	\$2,983,238	99.54	90	Metros Cuadrados	627, 295	100.00 100	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa siguiente nivel.
GUA15150100463650	Restauración Del Templo Parroquial De San José Y Santiago		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	UD91 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Rosodmicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$700,000	\$699,300	\$699,300	5698,484	9428,157	\$428,157	\$428,157	61.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00 100	Financiera: Cbra en proceso de cierre / Fisica: , Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GUA15150100466725	lasa De Cultura De La Zona Centro : Museo Dieguino		Guanajuato	Guanajusto	Cobertura municipal	0.0.	Subsidios	UD91 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salarisles y Roccodesicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$769,915	\$769,145	\$769,145	\$764,380	9764,163	9764,163	\$764,163	99.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00 100	Pinanciera: Obra en proceso de cierre. / Pisica: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.