

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Cuenta Pública correspondiente al mes de Diciembre 2013.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
<b>2012</b>																					
Pavimentación de Calle Lomas del Padre (Primera Etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2012	\$2,249,504.56	Ramo XXXIII (Fondo I) 2012	\$2,249,504.56	SE 02	AD	PMG/DGOPM/33/2012/027	24/08/12	\$2,249,504.56	10/09/12	08/12/12	Arkonsa Proyectos Construcción S.A. de C.V.	Privada de los Morales Número 23 Yerabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,054,122.63	123546141	100.00%	90.54%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 exc. 05 compl. 06 compl.
Estabilización del talud aledaño al Teatro Cervantes de la Ciudad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2012	\$230,467.60	FIU (Intereses generados)	\$230,467.60		AD	PMG/DGOPM/IEC/FIU/2012/049	29/11/12	\$230,467.60	10/12/12	09/03/13	Ing. Guadalupe Navarrete Macías.	Calle Primavera, número 105, Colonia Pradera del Sol. Salamanca, Guanajuato.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$196,177.03	\$0.00	123566161	90.00%	85.12%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 02-03 compl. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11.
Estabilización del talud aledaño al Teatro Cervantes de la Ciudad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2012	\$1,657,063.90	Instituto Estatal de la	\$1,657,063.90		AD	PMG/DGOPM/IEC/FIU/2012/049	29/11/12	\$1,657,063.90	10/12/12	09/03/13	Ing. Guadalupe Navarrete Macías.	Calle Primavera, número 105, Colonia Pradera del Sol. Salamanca, Guanajuato.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$1,410,514.46	\$0.00	123566161	90.00%	85.12%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 02-03 compl. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11.
Pavimentación de Calle Independencia (Primera Etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2012	\$1,051,749.80	Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2009	\$1,051,749.80	SE 02	AD	PMG/DGOPM/33/2012/066	31/12/12	\$1,051,749.80	07/01/13	07/03/13	Gamba Moreno Construcciones S.A. de C.V.	Antiguo Camino a Mulás Número 45-1 Cerro de Guijas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,007,467.99	123546141	97.00%	95.79%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 03 compl. 05 compl. 06 compl. 07, 07 compl. 08, 08 comp. 09.
<b>2013</b>																					
Programa de apoyo para la infraestructura de bordería.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$322,442.12	Programa de apoyo para la infraestructura de bordería. (Beneficiarios)	\$322,442.12		AD	PMG/DGOPM/FIBORDE/332013/007	23/08/13	\$322,442.12	26/08/13	09/10/13	Ing. Juan Carlos Zuñiga Casillas.	Calles de Puerta Falsa Número 21-A, colonia Pastita, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$322,442.12	123536131	100.00%	100.00%	Anticipo, estimación 01, 02, 03.
Programa de apoyo para la infraestructura de bordería.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$600,000.00	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$600,000.00		AD	PMG/DGOPM/FIBORDE/332013/007	23/08/13	\$600,000.00	26/08/13	09/10/13	Ing. Juan Carlos Zuñiga Casillas.	Calles de Puerta Falsa Número 21-A, colonia Pastita, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	123536131	100.00%	100.00%	Anticipo, estimación 01, 02, 03.
Pavimentación de la Calle Loma del Padre (segunda etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,536,678.83	FOPEDEP 2013	\$1,536,678.83	9	AD	PMG/DGOPM/FOPEDEP/2013/008	22/08/13	\$1,536,678.83	26/08/13	24/10/13	Grupo Inmobiliario JV S.A. de C.V.	Calle Sopena Número 5 interior 4, Zona Centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$1,290,575.13	\$0.00	\$0.00	123546141	90.00%	77.12%	Anticipo, estimación 01, 02, 03, 04, 05.
Pavimentación de Calle Zafiro (Jesucristo)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$2,591,046.81	FOPEDEP 2013	\$2,591,046.81		AD	PMG/DGOPM/FOPEDEP/2013/009	23/08/13	\$2,591,046.81	26/08/13	23/11/13	Integral, Conservación y Mantenimiento Viales S.A. de C.V.	Cachorros Número 54 Col. Burócrata. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$2,130,725.97	\$0.00	\$0.00	123546141	68.00%	66.80%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06.
Tejado de las canchas de Basquetbol de prácticas 1,2,3,4, de la deportiva Juan José Torres Landá (primera etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$3,051,095.19	FOPEDEP 2013	\$3,051,095.19		AD	PMG/DGOPM/FOPEDEP/2013/010	13/09/13	\$3,051,095.19	23/09/13	21/12/13	Estructura y Edificaciones S.A. de C.V.	Calle de Artesanos Número 10 Colonia las Teresas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$2,800,650.63	\$0.00	\$0.00	123526121	84.00%	83.58%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 03 complementaria.
Comandancia de seguridad pública municipal (tercera fase).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$2,930,623.30	SUBSEMUN 2013	\$2,930,623.30		INV3	PMG/DGOPM/INV/SUBS EMUN/2013/011	10/09/13	\$2,930,623.30	23/09/13	21/12/13	Arq. Jorge Ivo Martínez Plaza.	Fraccionamiento Burócrata Zona 7, Lote 6, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$2,930,623.30	\$0.00	\$0.00	123526121	100.00%	100.00%	Anticipo, estimación 01, 01 comp. 02, 02 compl. 03
Rehabilitación de la Calle Principal en Santa Rosa de Lima (primera etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$2,944,907.95	FOPEDEP 2013	\$2,944,907.95		INV3	PMG/DGOPM/FOPEDEP/2013/012	10/09/13	\$2,944,907.95	23/09/13	21/12/13	Corporativo Trinco S.A. de C.V.	Prolongación Manuel Doblado sin Número, Colonia Lindavista, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$1,834,983.50	\$0.00	\$0.00	123546141	41.00%	40.12%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03.
Supervisión externa de la pavimentación de Calle Loma del Padre (segunda etapa), Pavimentación de Calle Zafiro (Jesucristo) y la rehabilitación de la Calle Principal en Santa Rosa de Lima (primera etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$143,759.55	FOPEDEP 2013	\$143,759.55		AD	PMG/DGOPM/SUP/FOPEDEP/2013/014	20/09/13	\$143,759.55	23/09/13	31/12/13	Ing. Blanca Yaneth Arita Aguilar	Coecillo Número 316, Col. Villareal, Salamanca, Gto.	Obra Pública Municipal	\$120,111.13	\$0.00	\$0.00	123546141	77.00%	76.50%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03.
Supervisión externa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato y de techado de las canchas de Basquetbol de prácticas 1, 2, 3, 4 de la Deportiva Juan José Torres Landá. (segunda etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$260,055.33	FOPEDEP 2013	\$260,055.33		AD	PMG/DGOPM/SUP/FOPEDEP/2013/015	30/09/13	\$260,055.33	01/10/13	19/01/14	Ing. Luis Javier Torres Vargas.	Prolongación Manuel Doblado sin Número, Colonia Lindavista, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$195,431.56	\$0.00	\$0.00	123626121	66.62%	64.50%	Anticipo, Estimación 01, 02.
Rehabilitación de Plaza Cúpulas en Guanajuato, Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$8,094,795.00	PDR 2013	\$8,094,795.00		INV3	PMG/DGOPM/INV/PDR/2013/016	30/09/13	\$8,094,795.00	07/10/13	03/02/14	Construcciones Beoc S.A. de C.V.	Retorno de Merchor Ortega Número 118-2, Celaya, Gto	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$3,606,672.33	\$0.00	123546141	40.00%	20.79%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 04 compl. 05 y 06.
Acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$9,336,877.92	FOPEDEP 2013	\$9,336,877.92		INV3	PMG/DGOPM/INV/FOPEDEP/2013/017	30/09/13	\$9,336,877.92	07/10/13	04/01/14	Compacto del Centro, Proyecto Construcción S.A. de C.V.	Pozo de la Peña No. 12, Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$4,965,823.57	\$0.00	\$0.00	123626121	11.37%	6.37%	Anticipo, Estimación 01, 02.
Primera etapa de la pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México en Guanajuato, Guanajuato. (Acción de obra: primera etapa de pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$6,534,618.96	PDR 2013	\$6,534,618.96		INV3	PMG/DGOPM/INV/PDR/2013/018	30/09/13	\$6,534,618.96	07/10/13	03/02/14	Arq. Adrián Isaias Baca Sánchez.	Valentin Varela No. 28, Col. Emiliano Zapata, Valle de Santiago, Gto.	Obra Pública Municipal	\$2,703,933.28	\$0.00	\$0.00	123546141	30.00%	16.26%	Anticipo, Estimación 01, 02.
Supervisión externa de primera etapa de la pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México en Guanajuato, Guanajuato. (Acción de obra: primera etapa de pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$134,000.00	PDR 2013	\$134,000.00		AD	PMG/DGOPM/SUP/PDR/2013/019	04/10/13	\$134,000.00	07/10/13	18/02/14	Ing. Gabriel Conejo Hernández.	Villas Manchegas No. 12, Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$69,897.08	\$0.00	\$0.00	123546141	32.00%	31.66%	Anticipo, Estimación 01.
Construcción de Callejones y Calles (Pavimentación de Calle Miguel Hidalgo, Segunda Etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$929,800.96	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013.	\$929,800.96		AD	PMG/DGOPM/33/2013/021	18/10/13	\$929,800.96	12/11/13	10/01/14	Ing. Jesús Murra Giacoman.	Carretera Guanajuato Silao km 5.5, Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$674,420.04	123546141	98.00%	94.04%	Anticipo, Estimación 01, 02.
Construcción de muro perimetral en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$99,948.47	3x1 (2013)	\$99,948.47		AD	PMG/DGOPM/3x1/2013/024	14/11/13	\$99,948.47	25/11/13	24/12/13	Construcciones Tenayuca S.A. de C.V.	Tepepala No. 94, Zona Centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$99,112.25	\$0.00	\$24,778.07	123626221	100.00%	99.16%	Anticipo, Estimación 01, 02 finiquito.
Construcción de la Ciudad del Niño en el Centro de Convenciones El Encino (segunda etapa) (Parque Ciudad de los Niños)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,097,659.82	Rescate de espacios públicos - Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.	\$1,097,659.82		INV3	PMG/DGOPM/INV/SEDAT UOD/2013/027	15/11/13	\$1,097,659.82	18/11/13	31/12/13	Arq. Pedro Ayala Serrato.	Boulevard Guanajuato 33-B, Col. Pozuelos, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$1,095,193.90	\$0.00	\$0.00	123626221	99.78%	99.78%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03.
Construcción de la Ciudad del Niño en el Centro de Convenciones El Encino (segunda etapa) (Parque Ciudad de los Niños)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,097,659.82	Obra Directa 2013	\$1,097,659.82		INV3	PMG/DGOPM/INV/SEDAT UOD/2013/027	15/11/13	\$1,097,659.82	18/11/13	31/12/13	Arq. Pedro Ayala Serrato.	Boulevard Guanajuato 33-B, Col. Pozuelos, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,095,193.90	123626221	99.78%	99.78%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03.
Rehabilitación del Centro Histórico: rescate y restauración de la Calzada del Tecolote-Acceso Histórico a la Ciudad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$2,727,201.07	Hábitat vertiente Centros Históricos-Ramo 20 Desarrollo social.	\$2,727,201.07		INV3	PMG/DGOPM/INV/SEDAT UOD/2013/028	15/11/13	\$2,727,201.07	18/11/13	31/12/13	Movimientos Industriales de la Construcción S.A. de C.V.	Prolongación Manuel Doblado sin Número, Colonia Lindavista, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$2,656,356.91	\$0.00	\$0.00	123626221	100.00%	97.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03.
Rehabilitación del Centro Histórico: rescate y restauración de la Calzada del Tecolote-Acceso Histórico a la Ciudad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,168,801.54	Obra Directa 2013	\$1,168,801.54		INV3	PMG/DGOPM/INV/SEDAT UOD/2013/028	15/11/13	\$1,168,801.54	18/11/13	31/12/13	Movimientos Industriales de la Construcción S.A. de C.V.	Prolongación Manuel Doblado sin Número, Colonia Lindavista, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,138,439.73	123626221	100.00%	97.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03.
Construcción de Techado de Patio Cívico en Escuela Primaria Ignacio Allende.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$102,962.66	3x1 (2013)	\$102,962.66		AD	PMG/DGOPM/3x1/2013/029	19/11/13	\$102,962.66	03/12/13	31/12/13	Ing. Guillermo Jasso Mena.	Callejón de Silva Letra Q, Col. Pastita, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$83,802.68	\$0.00	\$20,951.70	123626121	100.00%	81.39%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
Pavimentación de Calle Toluca.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$627,000.90	Ramo XXXIII (Fondo II) 2013	\$627,000.90		AD	PMG/DGOPM/SEDATU/3/2013/030	22/11/13	\$627,000.90	25/11/13	31/12/13	Urbanizaciones y proyectos Jap de C.V.	Carretera Estatal Guanajuato-Juventino Rosas km 8.5, Col. Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$578,995.72	123626121	100.00%	92.34%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 vol. Exed. 04 concp fuer cat. 05.
Pavimentación de Calle Toluca.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$940,501.83	Hábitat vertiente vertiente general-Ramo 20 Desarrollo Social	\$940,501.83		AD	PMG/DGOPM/SEDATU/3/2013/030	22/11/13	\$940,501.83	25/11/13	31/12/13	Urbanizaciones y proyectos Jap S.A. de C.V.	Carretera Estatal Guanajuato-Juventino Rosas km 8.5, Col. Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$868,494.06	\$0.00	\$0.00	123626121	100.00%	92.34%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 vol. Exed. 04 concp fuer cat. 05.
Rehabilitación del Centro Histórico: mantenimiento de túneles viales y peatonales excavados en roca (primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$3,337,179.30	Hábitat vertiente Centros Históricos-Ramo 20 Desarrollo social.	\$3,337,179.30		AD	PMG/DGOPM/SEDATU/3/0D/2013/031	22/11/13	\$3,337,179.30	25/11/13	31/12/13	Desarrollo de Ingeniería Subteranea, Construcciones y Estabilizaciones Los Santos S.de R.L. de C.V.	Carretera Estatal Guanajuato-Juventino Rosas km 7350 sin número, Col. Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$3,365,668.76	\$0.00	\$0.00	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 02 complemento, 03, 03 complemento, 04, 05, estimación convenio.
Rehabilitación del Centro Histórico: mantenimiento de túneles viales y peatonales excavados en roca (primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$207,853.26	Ramo XXXIII (Fondo II) Remanentes	\$207,853.26		AD	PMG/DGOPM/SEDATU/3/0D/2013/031	22/11/13	\$207,853.26	25/11/13	31/12/13	Desarrollo de Ingeniería Subteranea, Construcciones y Estabilizaciones Los Santos S.de R.L. de C.V.	Carretera Estatal Guanajuato-Juventino Rosas km 7350 sin número, Col. Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$209,627.71	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 02 complemento, 03, 03 complemento, 04, 05, estimación convenio.
Rehabilitación del Centro Histórico: mantenimiento de túneles viales y peatonales excavados en roca (primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,144,524.42	Obra Directa 2013	\$1,144,524.42		AD	PMG/DGOPM/SEDATU/3/0D/2013/031	22/11/13	\$1,144,524.42	25/11/13	31/12/13	Desarrollo de Ingeniería Subteranea, Construcciones y Estabilizaciones Los Santos S.de R.L. de C.V.	Carretera Estatal Guanajuato-Juventino Rosas km 7350 sin número, Col. Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,154,295.18	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 02 complemento, 03, 03 complemento, 04, 05, estimación convenio.
Rehabilitación del Centro Histórico: mantenimiento de túneles viales y peatonales excavados en roca (primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$77,841.59	Remanentes Gasto corriente 2012	\$77,841.59		AD	PMG/DGOPM/SEDATU/3/0D/2013/031	22/11/13	\$77,841.59	25/11/13	31/12/13	Desarrollo de Ingeniería Subteranea, Construcciones y Estabilizaciones Los Santos S.de R.L. de C.V.	Carretera Estatal Guanajuato-Juventino Rosas km 7350 sin número, Col. Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$78,506.10	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 02 complemento, 03, 03 complemento, 04, 05, estimación convenio.
Construcción de techado de patio cívico en Escuela Primaria Benito Juárez.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$373,860.04	3x1 (2013)	\$373,860.04		AD	PMG/DGOPM/3x1/2013/032	25/11/13	\$373,860.04	03/12/13	31/12/13	Construcción y Maquinaria Salazar S.A. de C.V.	Paseo del Norte 1-A, col. Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$373,860.04	\$0.00	\$93,465.02	123626121	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 y 04.
Construcción de módulos de servicios sanitarios vestidores y dignificación de acceso a la deportiva Torres Landa en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$6,698,154.74	Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios previstos en el ramo general 23 provisiones salariales y económicas.	\$6,698,154.74		AD	PMG/DGOPM/PDR/CODE/2013/034	27/11/13	\$6,698,154.74	02/12/13	01/03/13	Espinosa Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	Prolongación Ignacio Aldama Número 110, interior 1. Col. La Loma, Panjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$2,009,446.42	\$0.00	123626121	0.00%	0.00%	Anticipo.
Rehabilitación, reposición y mejoramiento de obras de bordera y acciones complementarias en diversas comunidades del Municipio de Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$422,686.56		\$422,686.56		AD	PMG/DGOPM/FIBIR/33/2013/033	25/11/13	\$422,686.56	25/11/13	31/12/13	Ing. José Vicente Morales Zarate.	Callejón de Teneria No. 80 Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	123536131	0.00%	30.00%	Anticipo.
Supervisión externa de construcción de módulos de servicios sanitarios-vestidores dignificación de acceso en la Deportiva Torres Landa en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$138,239.18	Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios previstos en el ramo general 23 provisiones salariales y económicas.	\$138,239.18		AD	PMG/DGOPM/SUP/PDR/CODE/2013/035	28/11/13	\$138,239.18	02/12/13	01/03/14	Arq. José Adrian Barros Granados.	Cecilio Estrada No.2, Col. Los Alcaldes, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$41,471.75	\$0.00	\$0.00	123626121	0.00%	30.00%	Anticipo.
Extensión de la vida útil del sitio de disposición final (SDF) de residuos sólidos urbanos (RSU) del Municipio de Guanajuato (Primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$3,297,779.68	Convenio de apoyo económico entre el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y el Municipio de Guanajuato.	\$3,297,779.68		LS	PMG/DGOPM/LS/FOAM/3/2013/036	27/11/13	\$3,297,779.68	02/12/13	31/12/13	Advicsa S.A. de C.V.	Paseo Jardines del Valle Número 2629, Col Jardines del Valle , Irapuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$989,333.90	\$0.00	\$0.00	123566161	0.00%	30.00%	Anticipo.
Construcción de techado de Patio Cívico y muro perimetral en Escuela Primaria General Sostenes roch.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,179,019.22	3x1 (2013)	\$1,179,019.22		AD	PMG/DGOPM/3x1/2013/037	29/11/13	\$1,179,019.22	02/12/13	31/12/13	Ing. Christo Eduardo Vázquez Marcelo.	Hacienda San José de Burras No. 22, Col. Las Teresas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$1,179,019.22	\$0.00	\$245,086.10	123626121	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05 y 01,02,03,04,05,excedentes .
Urbanización de Callejón Sallitillo.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$272,382.46	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$272,382.46		AD	PMG/DGOPM/SEDATU/3/2013/038	29/11/13	\$272,382.46	02/12/13	31/12/13	Ing. Jusn Csrlós Camargo Santoyo.	Refugio Mexiamora 51-A. Col. Centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$272,382.46	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 y 04.
Urbanización de Callejón Sallitillo.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$408,573.68	Hábitat Vertiente General-Ramo 20 Desarrollo Social.	\$408,573.68		AD	PMG/DGOPM/SEDATU/3/2013/038	29/11/13	\$408,573.68	02/12/13	31/12/13	Ing. Jusn Csrlós Camargo Santoyo.	Refugio Mexiamora 51-A. Col. Centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$408,573.68	\$0.00	\$0.00	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 y 04.
Sistema de agua potable en la localidad de El Tablón.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$532,015.16	Programa de desarrollo de infraestructura básica y comunitaria 2013. Secretaría de Desarrollo Social y Humano.	\$532,015.16		AD	PMG/DGOPM/PDIBC/33/2013/039	29/11/13	\$532,015.16	16/12/13	14/01/14	Ing. Luis Hector Ramos Arroyo	Cerrada de Pardo número 20, Zona centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$159,604.55	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.
Sistema de agua potable en la localidad de El Tablón.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$51,554.34	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013.	\$51,554.34		AD	PMG/DGOPM/PDIBC/33/2013/039	29/11/13	\$51,554.34	16/12/13	14/01/14	Ing. Luis Hector Ramos Arroyo	Cerrada de Pardo número 20, Zona centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$15,466.30	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.
Plan de manejo de la zona declarada patrimonio por la UNESCO del Municipio de Guanajuato (1era etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$719,724.51	Habitat vertiente centros históricos-Ramo 20 desarrollo social.	\$719,724.51		AD	PMG/DGOPM/SEDATUG/C/2013/041	06/12/13	\$719,724.51	09/12/13	31/12/14	Arq. José Antonio Montiel Martínez.	Calle del Espejo número 36 A, Zona Centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$719,724.51	\$0.00	\$0.00	513303351	100.00%	100.00%	Estimación 01 , 02 y 03.
Plan de manejo de la zona declarada patrimonio por la UNESCO del Municipio de Guanajuato (1era etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$308,453.77	Remanentes Gasto corriente 2012	\$308,453.77		AD	PMG/DGOPM/SEDATUG/C/2013/041	06/12/13	\$308,453.77	09/12/13	31/12/14	Arq. José Antonio Montiel Martínez.	Calle del Espejo número 36 A, Zona Centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$308,453.77	513303351	100.00%	100.00%	Estimación 01 , 02 y 03.
Sistema de agua potable en la localidad de El Varal.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$229,681.71	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$229,681.71		AD	PMG/DGOPM/PDIBC/33/2013/042	06/12/13	\$229,681.71	16/12/13	14/01/13	F.C. Fare Corporativo S.A. de C.V.	Hacienda San Nicolás de los Agustinos Número 7 interior 7, Col. Ex hacienda Santa Teresa, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$68,904.51	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.
Sistema de agua potable en la localidad de El Varal.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$229,681.72	Programa de desarrollo de infraestructura básica y comunitaria 2013. Secretaría de Desarrollo Social y Humano.	\$229,681.72		AD	PMG/DGOPM/PDIBC/33/2013/042	06/12/13	\$229,681.72	16/12/13	14/01/13	F.C. Fare Corporativo S.A. de C.V.	Hacienda San Nicolás de los Agustinos Número 7 interior 7, Col. Ex hacienda Santa Teresa, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$68,904.52	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.
Construcción de anexo en Escuela Primaria Ponciano Aguilar.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$15,665.85	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$15,665.85		AD	PMG/DGOPM/33/2013/043	23/12/13	\$15,665.85	23/12/13	20/02/13	Constructora Cocoyto S.A. de C.V.	Sin nombre sin número, Col. Ciénega del Pedregal, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,699.77	12356121	0.00%	30.00%	Anticipo.
Construcción de anexo en Escuela Primaria Ponciano Aguilar.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$500,000.00	Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2011.	\$500,000.00		AD	PMG/DGOPM/33/2013/043	23/12/13	\$500,000.00	23/12/13	20/02/13	Constructora Cocoyto S.A. de C.V.	Sin nombre sin número, Col. Ciénega del Pedregal, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$154,699.76	12356121	0.00%	30.00%	Anticipo.

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Cuenta Pública correspondiente al mes de Diciembre 2013.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
Proyecto ejecutivo: urbanización de callejón Sallillo y pavimentación de Calle Totuca.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$119,782.21	Estudios y proyectos 2013	\$119,782.21		AD	PMG/DGOPM/EP/2013/04 4	06/12/13	\$119,782.21	06/12/13	04/01/14	Ing. Florentino Luna Villegas	Buena Vista No. 46 Col. Centro, Manuel Doblado, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$35,934.66	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Proyecto ejecutivo: construcción de techado de patio cívico en las Escuelas Primarias: Benito Juárez en Paso de Perules, Ignacio Allende en Cabecera Municipal y General Sostenes Rocha en Marfil.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$94,802.22	Estudios y proyectos 2013	\$94,802.22		AD	PMG/DGOPM/EP/2013/04 5	06/12/13	\$94,802.22	06/12/13	04/01/14	Ing. Blanca Yaneth Arta Aguilar	Coecillo Número 316, Col. Villareal, Salamanca, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$28,440.67	12356121	0.00%	30.00%	Anticipo
Proyecto ejecutivo: restauración de la barda perimetral y fachada principal del Panteón de Santa Paula.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$259,513.60	Remanentes de ejercicios anteriores. Gasto corriente 2012	\$259,513.60		AD	PMG/DGOPM/EP/2013/04 7	13/12/13	\$259,513.60	16/12/13	14/01/14	Arq. Luis Israel Peña Sánchez.	Olga Costa No. 12, Col. Fraccionamiento del Arte, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$77,854.08	123626221	0.00%	30.00%	Anticipo.
Construcción de anexo en Escuela Primaria Francisco I. Madero.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$561,929.79	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013 y Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2010.	\$561,929.79		AD	PMG/DGOPM/33/2013/04 8	23/12/13	\$561,929.79	23/12/13	20/02/14	Mallas Guanajuato Proyectos Construcción S.A. de C.V.	Juan de Jasso El Viejo Número 30, Col. Mineral de la Hacienda, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$168,578.94	12356121	0.00%	30.00%	Anticipo.
Aplicación de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,989,399.97	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,989,399.97		AD	PMG/DGOPM/33/2013/04 9	20/12/13	\$1,989,399.97	23/12/13	21/01/14	Arq. Benjamín Navarrete Macías	Departamento 8 Edificio A, Residencial Marfil I, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$714,639.91	12356121	0.00%	30.00%	Anticipo.
Construcción de callejones y calles (Pavimentación de Calle Guerrero, segunda etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$384,312.22	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$384,312.22		AD	PMG/DGOPM/33/2013/05 0	23/12/13	\$384,312.22	23/12/13	21/01/14	Urbanizaciones y sistemas hidráulicos S.A. de C.V.	Hacienda San Javier Número 6, Col. Santa Teresa, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$115,293.67	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.
Proyecto ejecutivo: estabilización de talud en las escuelas Primarias Delfina Quiñones y Carlos Montes de Oca.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$49,701.02	Secretaría de Guanajuato.	\$49,701.02		AD	PMG/DGOPM/SEG/EP/20 13/051	23/12/13	\$49,701.02	30/12/13	28/01/14	Ing. Estanislao Zarate Lujano.	Lomas Ex Hacienda de Puenteclillas Número 96, Col. Puenteclillas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$14,910.31	12356121	0.00%	30.00%	Anticipo
Proyecto ejecutivo: estabilización de talud en las escuelas primarias Delfina Quiñones y Carlos Montes de Oca.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$49,701.03	Estudios y proyectos 2013	\$49,701.03		AD	PMG/DGOPM/SEG/EP/20 13/051	23/12/13	\$49,701.03	30/12/13	28/01/14	Ing. Estanislao Zarate Lujano.	Lomas Ex Hacienda de Puenteclillas Número 96, Col. Puenteclillas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$14,910.32	12356121	0.00%	30.00%	Anticipo
Recaudación integral del proyecto ejecutivo de la estabilización del talud aledaño al Teatro Cervantes de la Ciudad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$297,341.67	Remanentes de ejercicios anteriores. Gasto corriente 2012	\$297,341.67		AD	PMG/DGOPM/GC/2013/0 52	23/12/13	\$297,341.67	30/12/13	27/02/14	Ing. Estanislao Zarate Lujano.	Lomas Ex Hacienda de Puenteclillas Número 96, Col. Puenteclillas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$14,910.32	123566161	0.00%	30.00%	Anticipo
Proyecto ejecutivo: restauración del Museo Dieguino.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$218,580.74	Estudios y proyectos 2013	\$218,580.74		AD	PMG/DGOPM/EP/2013/05 3	23/12/13	\$218,580.74	30/12/13	12/02/14	Arq. Jorge Luis Alonso Martínez	Ex Hacienda San José de la Quemada Número 4, Manzana 23 Lote 13, Col. Santa Teresa, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$65,574.22	123626221	0.00%	30.00%	Anticipo
Construcción de callejones y Calles (Pavimentación de Calle Independencia, segunda etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,646,664.05	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,646,664.05		AD	PMG/DGOPM/33/2013/05 5	26/12/13	\$1,646,664.05	02/01/14	02/03/14	Fortran S.A. de C.V.	Carretera Dolores Hidalgo km 5 Sin Número, Col. Valenciana, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$493,999.22	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Proyecto ejecutivo: rehabilitación de Calle Salinas de Corta.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$239,770.21	Estudios y proyectos 2013	\$239,770.21		AD	PMG/DGOPM/EP/2013/05 4	23/12/13	\$239,770.21	30/12/14	27/02/14	Ing. Norberto Ulises Torres Bonilla.	Callejón del Nogal Departamento H-2, Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$71,931.06	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Construcción de anexo en Escuela Primaria Rural Adolfo López Mateos.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$582,349.01	Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2007	\$582,349.01		AD	PMG/DGOPM/33/2013/05 6	26/12/13	\$582,349.01	02/01/14	02/03/14	Construcciones y Proyectos San Gabriel S.A. de C.V.	Fior de un Día No. 2, Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$174,704.70	123526121	0.00%	30.00%	Anticipo
Construcción de callejones y calles (Pavimentación de Calles Loma Bonita, Loma del Río, Lomas del Campestre y Lomas de Obrajero).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,154,999.99	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,154,999.99		AD	PMG/DGOPM/33/2013/05 7	26/12/13	\$1,154,999.99	02/01/14	02/03/14	Arrendadora de Maquinaria Santer S.A. de C.V.	Carretera al CBTIS Número 12, Col. Pueblito de Rocha, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Construcción del Centro Cultural y Comunitario Zona Sur.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$9,191,442.42	Convenio de coordinación entre el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Municipio de Guanajuato.	\$9,191,442.42		LPN	PMG/DGOPM/FONCA/LP/ 2013/058	27/12/13	\$9,191,442.42	06/01/14	05/05/14	Ing. Alejandro Rodríguez Lara	Mar de Java No. 205, Col. Santa María del Granjeno, León, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,757,432.73	123626221	0.00%	30.00%	Anticipo
Construcción de anexo en Escuela Primaria Catalina D'Erzell.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$566,929.64	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013 y Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2007.	\$566,929.64		AD	PMG/DGOPM/33/2013/05 9	26/12/13	\$566,929.64	02/01/14	02/03/14	Ing. José Ayala García.	Uruguay Número 227, Col Las Americas, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$170,078.89	12356121	0.00%	30.00%	Anticipo
Total autorizado		\$90,013,314.87	Total contratado	\$90,013,314.87				Total contratado	\$90,013,314.87				Total ejercido en el mes	\$30,923,366.81	\$7,508,414.79	\$15,656,996.80					

ING. JORGE IGNACIO DE LA PEÑA GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

ING. LUIS FERNANDO GUTIERREZ MARQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS MORAN VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL