

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Abril 2014.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
2013																					
Techado de las canchas de Basquetbol de prácticas 1,2,3,4, de la deportiva Juan José Torres Landa (primera etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$3,051,095.19	FOPEDEP 2013	\$3,051,095.19		AD	PMG/DGOPM/FOPEDEP/2013/010	13/09/13	\$3,051,095.19	23/09/13	21/12/13	Estructura y Edificaciones S.A. de C.V.	Calle de Artesanos Número 10 Colonia las Teresas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$3,090,554.86	\$0.00	\$0.00	123526121	99.91%	99.71%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 03 complementaria, 04, 05 06 y 07.
Rehabilitación de la Calle Principal en Santa Rosa de Lima (primera etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$2,944,907.95	FOPEDEP 2013	\$2,944,907.95		INV3	PMG/DGOPM/FOPEDEP/2013/012	10/09/13	\$2,944,907.95	23/09/13	21/12/13	Corporativo Trinco S.A. de C.V.	Prolongación Manuel Doblado sin Número. Colonia Lindavista. Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$2,698,656.96	\$0.00	\$0.00	123546141	95.00%	91.64%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 04 vol exc, 04 F.C., 05, 06, 07C y 08.
Supervisión externa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato y de techado de las canchas de Basquetbol de prácticas 1, 2, 3, 4 de la Deportiva Juan José Torres Landa. (segunda etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$260,055.33	FOPEDEP 2013	\$260,055.33		AD	PMG/DGOPM/SUP/FOPEDEP/2013/015	30/09/13	\$260,055.33	01/10/13	19/01/14	Ing. Luis Javier Torres Vargas.	Prolongación Manuel Doblado sin Número. Colonia Lindavista. Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$237,300.48	\$0.00	\$0.00	123626121	87.75%	87.50%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 y 04.
Rehabilitación de Plaza Cúpulas en Guanajuato, Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$8,094,795.00	PDR 2013	\$8,094,795.00		INV3	PMG/DGOPM/INV/PDR/2013/016	30/09/13	\$8,094,795.00	07/10/13	03/02/14	Construcciones Beoc S.A. de C.V.	Retorno de Merchor Ortega Número 118-2. Celaya, Gto	Obra Pública Municipal	\$8,295,906.11	\$0.00	\$0.00	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 04 compl, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 01C, 12C, 13, 03C, 14, 13C, 15, 11C y 16.
Acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$9,336,877.92	FOPEDEP 2013	\$9,336,877.92		INV3	PMG/DGOPM/INV/FOPEDEP/2013/017	30/09/13	\$9,336,877.92	07/10/13	04/01/14	Compacto del Centro, Proyecto Construcción S.A. de C.V.	Pozo de la Peña No. 12, Col. Marfil. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$8,852,960.25	\$0.00	\$0.00	123626121	98.50%	94.82%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07C, 08, 09C, 10C, 11, 12, 13c, 14 y 15.
Primera etapa de la pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México en Guanajuato, Guanajuato. (Acción de obra: primera etapa de pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$6,534,618.96	PDR 2013	\$6,534,618.96		INV3	PMG/DGOPM/INV/PDR/2013/018	30/09/13	\$6,534,618.96	07/10/13	03/02/14	Arq. Adrián Isaias Baca Sánchez.	Valentín Varela No. 28, Col. Emiliano Zapata. Valle de Santiago, Gto.	Obra Pública Municipal	\$4,977,247.83	\$0.00	\$0.00	123546141	88.00%	65.95%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04 y 05.
Supervisión externa de primera etapa de la pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México en Guanajuato, Guanajuato. (Acción de obra: primera etapa de pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$134,000.00	PDR 2013	\$134,000.00		AD	PMG/DGOPM/SUP/PDR/2013/019	04/10/13	\$134,000.00	07/10/13	18/02/14	Ing. Gabriel Conejo Hernández.	Villas Manchegas No. 12 Col. Marfil. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$116,778.32	\$0.00	\$0.00	123546141	90.00%	81.64%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 y 04.
Segunda etapa de la construcción de Biblioteca Archivo Municipal en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$11,189,631.18	Convenio de coordinación IEC y PDR 2013	\$11,189,631.18		LPN	PMG/DGOPM/LP/PDR/IEC/2013/023	08/11/13	\$11,189,631.18	11/11/13	09/04/14	Arkonsa, Proyectos Construcción S.A. de C.V.	Prolongación Manuel Doblado sin Número. Colonia Lindavista. Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$6,488,849.00	\$0.00	\$0.00	123626221	36.61%	39.99%	Anticipo, Estimación 01, 02, 02C, 03, 04, 04C, 05, 05C, 06 y 06C.
Supervisión Externa de Segunda Etapa de la Construcción de Biblioteca Archivo Municipal en Guanajuato, Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$237,500.00	Convenio de coordinación IEC y PDR 2013	\$237,500.00		AD	PMG/DGOPM/SUP/PDR/IEC/2013/025	08/11/13	\$237,500.00	11/11/13	24/04/14	Arq. Enrique Carlos Greenwell Cstillo.	Prolongación Manuel Doblado sin Número. Colonia Lindavista. Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$179,312.51	\$0.00	\$0.00	123626221	65.00%	65.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 y 04.
Acciones varias, mantenimiento y rehabilitación de planteles educativos.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$999,116.74	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2012	\$999,116.74		AD	PMG/DGOPM/33/2013/026	12/11/13	\$999,116.74	25/11/13	23/01/14	Arq. Luis Antonio González Vázquez.	Prolongación Manuel Doblado sin Número. Colonia Lindavista. Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$708,713.59	123626121	90.00%	70.93%	Anticipo, Estimación 01 y 02.
Construcción de módulos de servicios sanitarios-vestidores y dignificación de acceso a la deportiva Torres Landa en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$6,698,154.74	Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios previstos en el ramo general 23 provisiones salariales y económicas.	\$6,698,154.74		AD	PMG/DGOPM/PDR/COD E/2013/034	27/11/13	\$6,698,154.74	02/12/13	01/03/13	Espinosa Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	Prolongación Ignacio Aldama Número 110, interior 1. Col. La Loma. Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$3,385,320.86	\$0.00	\$0.00	123626121	47.00%	29.34%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06 compl de la 01, 02, 03, 07 y 08.
Supervisión externa de construcción de módulos de servicios sanitarios-vestidores y dignificación de acceso en la Deportiva Torres Landa en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$138,239.18	Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios previstos en el ramo general 23 provisiones salariales y económicas.	\$138,239.18		AD	PMG/DGOPM/SUP/PDR/CODE/2013/035	28/11/13	\$138,239.18	02/12/13	01/03/14	Arq. José Adrian Barrios Granados.	Cecilio Estrada No.2, Col. Los Alcaldes. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$114,047.34	\$0.00	\$0.00	123626121	75.00%	75.00%	Anticipo, Estimación 01, 02 y 03.
Extensión de la vida útil del sitio de disposición final (SDF) de residuos sólidos urbanos (RSU) del Municipio de Guanajuato (Primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$2,308,445.78	Convenio de apoyo económico entre el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y el Municipio de Guanajuato. FOAM	\$2,308,445.78		LS	PMG/DGOPM/LS/FOAM/33/2013/036	27/11/13	\$2,308,445.78	02/12/13	31/12/13	Advicsa S.A. de C.V.	Paseo Jardines del Valle Número 2629. Col Jardines del Valle. Irapuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$967,327.68	\$0.00	123566161	85.00%	74.29%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05 y 06.
Sistema de agua potable en la localidad de El Tablón.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$532,015.16	Programa de desarrollo de infraestructura básica y comunitaria 2013. Secretaria de Desarrollo Social y Humano.	\$532,015.16		AD	PMG/DGOPM/PDIBC/33/2013/039	29/11/13	\$532,015.16	16/12/13	14/01/14	Ing. Luis Hector Ramos Arroyo	Cerrada de Pardo número 20, Zona centro. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$527,141.48	\$0.00	123546141	100.00%	99.08%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 y 04.

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Abril 2014.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
Sistema de agua potable en la localidad de El Tablón.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$51,554.34	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013.	\$51,554.34		AD	PMG/DGOPM/PDIBC/33/2013/039	29/11/13	\$51,554.34	16/12/13	14/01/14	Ing. Luis Hector Ramos Arroyo	Cerrada de Pardo número 20, Zona centro. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$51,082.06	123546141	100.00%	99.08%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 y 04.
Proyecto integral rehabilitación de Avenida Santa Fe (primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$5,939,979.96	Programa de pavimentación de calles 2013.	\$5,939,979.96		INV3	PMG/DGOPM/INV/PPC/2013/040	06/12/13	\$5,939,979.96	09/12/13	07/05/14	Ing. José Vicente Morales Zarate.	Callejón de Tenería Número 80 Col. Marfil. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$3,019,255.54	\$0.00	\$0.00		50.83%	50.73%	Estimación 01, 02, 03, 04.
Construcción de anexo en Escuela Primaria Ponciano Aguilar.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$515,665.85	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013 y remanentes 2011	\$515,665.85		AD	PMG/DGOPM/33/2013/043	23/12/13	\$515,665.85	23/12/13	20/02/13	Constructora Cocypito S.A. de C.V.	Sin nombre sin número, Col. Ciénega del Pedregal. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$478,603.50	12356121	100.00%	92.81%	Anticipo, Estimación 01, 02 y 03 exc.
Proyecto ejecutivo: construcción de techado de patio cívico en las Escuelas Primarias: Benito Juárez en Paso de Perules, Ignacio Allende en Cabecera Municipal y General Sostenes Rocha en Marfil.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$94,802.22	Estudios y proyectos 2013	\$95,000.00		AD	PMG/DGOPM/EP/2013/045	06/12/13	\$95,000.00	06/12/13	04/01/14	Ing. Blanca Yaneth Arita Aguilar	Cocillo Número 316, Col. Villareal. Salamanca, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$94,802.22	123526121	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01.
Proyecto ejecutivo restauración del puente Guadalupe en la Calle Sangre de Cristo.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$99,523.51	Estudios y proyectos 2013	\$100,000.00		AD	PMG/DGOPM/EP/2013/046	13/12/13	\$100,000.00	16/12/13	14/01/14	A&R Arquitectura y restauración S.A. de C.V.	Calle Jesús Rodríguez Gaona No. 5 Col. Marfil. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$99,523.51	123556151	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01.
Proyecto ejecutivo: restauración de la barda perimetral y fachada principal del Panteón de Santa Paula.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$259,513.60	Remanentes de ejercicios anteriores, Gasto corriente 2012	\$260,000.00		AD	PMG/DGOPM/EP/2013/047	13/12/13	\$260,000.00	16/12/13	14/01/14	Arq. Luis Israel Peña Sánchez.	Olga Costa No. 12, Col. Fraccionamiento del Ante. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$259,513.60	123626221	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01 F.
Construcción de anexo en Escuela Primaria Francisco I. Madero.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$561,929.79	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013 y Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2010.	\$561,929.79		AD	PMG/DGOPM/33/2013/048	23/12/13	\$561,929.79	23/12/13	20/02/14	Mallas Guanajuato Proyectos Construcción S.A. de C.V.	Juan de Jasso El Viejo Número 30, Col. Mineral de la Hacienda. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$475,378.56	12356121	90.00%	84.60%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 y 04.
Aplicación de aplonado a base de mortero cemento-cal-arena.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,989,399.97	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,989,399.97		AD	PMG/DGOPM/33/2013/049	20/12/13	\$1,989,399.97	23/12/13	21/01/14	Arq. Benjamín Navarrete Macías	Departamento 8 Edificio A, Residencial Marfil I, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,219,342.26	123516111	44.70%	44.70%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07.
Construcción de callejones y calles (Pavimentación de Calle Guerrero, segunda etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$384,312.22	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$384,312.22		AD	PMG/DGOPM/33/2013/050	23/12/13	\$384,312.22	23/12/13	21/01/14	Urbanizaciones y sistemas hidráulicos S.A. de C.V.	Hacienda San Javier Número 6, Col. Santa Teresa. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$384,312.22	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01 y 01 complementaria.
Proyecto ejecutivo: estabilización de talud en las escuelas primarias Delfina Quiñones y Carlos Montes de Oca.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$49,701.02	Secretaría de Guanajuato.	\$49,701.02		AD	PMG/DGOPM/SEG/EP/2013/051	23/12/13	\$50,000.00	30/12/13	28/01/14	Ing. Estanislao Zarate Lujano.	Lomas Ex Hacienda de Puenteillas Número 96, Col. Puenteillas. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$35,958.70	\$0.00	12356121	60.50%	60.50%	Anticipo, Estimación 01 y 02.
Proyecto ejecutivo: estabilización de talud en las escuelas primarias Delfina Quiñones y Carlos Montes de Oca.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$49,701.03	Estudios y proyectos 2013	\$49,701.03		AD	PMG/DGOPM/SEG/EP/2013/051	23/12/13	\$49,701.03	30/12/13	28/01/14	Ing. Estanislao Zarate Lujano.	Lomas Ex Hacienda de Puenteillas Número 96, Col. Puenteillas. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$35,958.72	123526121	60.50%	60.50%	Anticipo, Estimación 01 y 02.
Proyecto ejecutivo: restauración del Museo Dieguino.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$218,580.74	Estudios y proyectos 2013	\$218,580.74		AD	PMG/DGOPM/EP/2013/053	23/12/13	\$225,000.00	30/12/13	12/02/14	Arq. Jorge Luis Alonso Martínez	Ex Hacienda San José de la Quemada Número 4, Manzana 23 Lote 13, Col. Santa Teresa. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$185,793.63	123626221	90.00%	84.96%	Anticipo, Estimación 01.
Construcción de callejones y Calles (Pavimentación de Calle Independencia, segunda etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,646,664.05	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,646,664.05		AD	PMG/DGOPM/33/2013/055	26/12/13	\$1,646,664.05	02/01/14	02/03/14	Fortran S.A. de C.V.	Carretera Dolores Hidalgo km 5 Sin Número, Col. Valenciana. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,237,969.59	123546141	70.00%	64.54%	Anticipo, Estimación 01, 02 y 03.
Construcción de callejones y calles (Pavimentación de Calles Loma Bonita, Loma del Río, Lomas del Campestre y Lomas de Obrajero).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,154,999.99	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,154,999.99		AD	PMG/DGOPM/33/2013/057	26/12/13	\$1,154,999.99	02/01/14	02/03/14	Arrendadora de Maquinaria Sanfer S.A. de C.V.	Carretera al CBTIS Número 12, Col. Pueblo de Rocha. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$747,513.12	123546141	49.60%	49.60%	Anticipo, Estimación 01., 01 compl.
Construcción del Centro Cultural y Comunitario Zona Sur.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$9,191,442.42	Convenio de coordinación entre el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Municipio de Guanajuato.	\$9,191,442.42		LPN	PMG/DGOPM/FONCALP/2013/058	27/12/13	\$9,191,442.42	06/01/14	05/05/14	Ing. Alejandro Rodríguez Lara	Mar de Java No. 205, Col. Santa María del Granjeno. León, Gto.	Obra Pública Municipal	\$4,692,925.34	\$0.00	\$0.00	123626221	70.00%	30.08%	Anticipo, Estimación 01, 02 y 03.
Construcción de anexo en Escuela Primaria Catalina D'Erzell.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$566,929.64	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013 y Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2007.	\$566,929.64		AD	PMG/DGOPM/33/2013/059	26/12/13	\$566,929.64	02/01/14	02/03/14	Ing. José Ayala Garcia.	Uruguay Número 227, Col. Las Americas. Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$566,848.26	12356121	100.00%	99.99%	Anticipo, Estimación 01, 02 finiquito.
	Total autorizado	\$75,234,153.48	Total contratado	\$75,235,314.15					Total contratado	\$75,242,032.39				Total ejercido en el mes	\$46,149,115.40	\$1,530,427.86	\$6,545,354.84				

ING. JORGE IGNACIO DE LA PEÑA GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

ING. LUIS FERNANDO GUTIERREZ MARQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS MORAN VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL