

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Junio 2014.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
2012																					
Pavimentación de Calle Independencia (Primera Etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2012	\$1,051,749.80	Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2009	\$1,051,749.80	SE 02	AD	PMG/DGOPM/33/2012/066	31/12/12	\$1,051,749.80	07/01/13	07/03/13	Gamba Moreno Construcciones S.A. de C.V.	Antiguo Camino a Mulas Número 45 1 Cerro de Gújas. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,025,649.09	123546141	100.00%	97.52%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 03 compl, 05 compl, 06 compl, 07, 07 compl, 08, 08 comp, 09 y 09 comp.
2013																					
Supervisión externa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato y de techado de las canchas de Basquetbol de prácticas 1, 2, 3, 4 de la Deportiva Juan José Torres Landa. (segunda etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$260,055.33	FOPEDEP 2013	\$260,055.33		AD	PMG/DGOPM/SUP/FOPEDEP/2013/015	30/09/13	\$260,055.33	01/10/13	19/01/14	Ing. Luis Javier Torres Vargas.	Prolongación Manuel Doblado sin Número. Colonia Lindavista. Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$247,052.56	\$0.00	\$0.00	123626121	90.00%	95.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04 y 05.
Acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$9,790,200.00	FOPEDEP 2013	\$9,790,200.00		INV/3	PMG/DGOPM/IN/FOPEDEP/2013/017	30/09/13	\$9,790,200.00	07/10/13	04/01/14	Compacto del Centro, Proyecto Construcción S.A. de C.V.	Pozo de la Peña No. 12, Col. Marfil. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$9,790,200.00	\$0.00	\$0.00	123626121	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07C, 08, 09C, 10C, 11, 12, 13C, 14, 15, 16C, 17, 18C y 19.
Segunda etapa de la construcción de Biblioteca Archivo Municipal en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$11,189,631.18	Convenio de coordinación IEC y PDR 2013	\$11,189,631.18		LPN	PMG/DGOPM/LP/PDR/IEC/2013/023	08/11/13	\$11,189,631.18	11/11/13	09/04/14	Arkonsa, Proyectos Construcción S.A. de C.V.	Prolongación Manuel Doblado sin Número. Colonia Lindavista. Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$7,489,788.78	\$0.00	\$0.00	123626221	52.76%	52.76%	Anticipo, Estimación 01, 02, 02C, 03, 04, 04C, 05, 05C, 06, 06C, 07 y 07C, 08, 08C, 09, 09C, 10 y 10C.
Supervisión Externa de Segunda Etapa de la Construcción de Biblioteca Archivo Municipal en Guanajuato, Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$237,500.00	Convenio de coordinación IEC y PDR 2013	\$237,500.00		AD	PMG/DGOPM/SUP/PDR/IEC/2013/025	08/11/13	\$237,500.00	11/11/13	24/04/14	Arq. Enrique Carlos Greenwell Castillo.	Prolongación Manuel Doblado sin Número. Colonia Lindavista. Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$215,688.02	\$0.00	\$0.00	123626221	86.88%	86.88%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05 y 06.
Construcción de módulos de servicios sanitarios-vestidores y dignificación de acceso a la deportiva Torres Landa en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$6,698,154.74	Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios previstos en el ramo general 23 provisiones salariales y económicas.	\$6,698,154.74		AD	PMG/DGOPM/PDR/COD E/2013/034	27/11/13	\$6,698,154.74	02/12/13	01/03/13	Espinosa Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	Prolongación Ignacio Aldama Número 110, interior 1. Col. La Loma. Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$4,423,078.88	\$0.00	\$0.00	123626121	70.00%	51.48%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06 compl de la 01, 02, 03, 07, 08, 09C, 10 FC, 11C, 12 y 13 comp12.
Extensión de la vida útil del sitio de disposición final (SDF) de residuos sólidos urbanos (RSU) del Municipio de Guanajuato (Primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$989,333.90	Convenio de apoyo económico entre el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y el Municipio de Guanajuato. Ramo XXXIII	\$989,333.90		LS	PMG/DGOPM/LS/FOAM/33/2013/036	31/03/14	\$989,333.90	02/12/13	31/12/13	Advicsa S.A. de C.V.	Paseo Jardines del Valle Número 2629. Col Jardines del Valle. Irapuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$989,333.90	123666261	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07.
Extensión de la vida útil del sitio de disposición final (SDF) de residuos sólidos urbanos (RSU) del Municipio de Guanajuato (Primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$2,308,445.78	Convenio de apoyo económico entre el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y el Municipio de Guanajuato. Ramo XXXIII	\$2,308,445.78		LS	PMG/DGOPM/LS/FOAM/33/2013/036	31/03/14	\$2,308,445.78	02/12/13	31/12/13	Advicsa S.A. de C.V.	Paseo Jardines del Valle Número 2629. Col Jardines del Valle. Irapuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$2,308,445.78	\$0.00	123666261	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07.
Construcción de anexo en Escuela Primaria Ponciano Aguilar.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$515,665.85	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013 y remanentes 2011	\$515,665.85		AD	PMG/DGOPM/33/2013/043	23/12/13	\$515,665.85	23/12/13	20/02/13	Constructora Cocoyto S.A. de C.V.	Sin nombre sin número, Col. Ciénega del Pedregal. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$482,221.22	123561121	100.00%	93.51%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 exc y 04 F.Catalogo..
Proyecto ejecutivo: urbanización de callejón Satillo y pavimentación de Calle Toluca.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$119,782.21	Estudios y proyectos 2013	\$119,782.21		AD	PMG/DGOPM/EP/2013/044	06/12/13	\$119,782.21	06/12/13	04/01/14	Ing. Florentino Luna Villegas	Buena Vista No. 46 Col. Centro. Manuel Doblado, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$119,782.21	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01.
Aplicación de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,989,399.97	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,989,399.97		AD	PMG/DGOPM/33/2013/049	20/12/13	\$1,989,399.97	23/12/13	21/01/14	Arq. Benjamin Navarrete Macias	Departamento 8 Edificio A, Residencial Marfil I. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,808,575.80	123516111	87.02%	87.02%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 01C, 08, 09, 10, 11, 12 y 13.
Construcción de callejones y Calles (Pavimentación de Calle Independencia, segunda etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,646,664.05	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,646,664.05		AD	PMG/DGOPM/33/2013/055	26/12/13	\$1,646,664.05	02/01/14	02/03/14	Fortran S.A. de C.V.	Carretera Dolores Hidalgo km 5 Sin Número, Col. Valenciana. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,395,956.87	123546141	85.00%	78.25%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 y 04.
Construcción de anexo en Escuela Primaria Rural Adolfo López Mateos.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$582,349.01	Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2007	\$582,349.01		AD	PMG/DGOPM/33/2013/056	26/12/13	\$582,349.01	02/01/14	02/03/14	Construcciones y Proyectos San Gabriel S.A. de C.V.	Flor de un Día No. 2, Col. Marfil. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$529,458.65	123526121	87.03%	87.03%	Anticip, Estimación 01, 02, 03, 04.
Construcción de callejones y calles (Pavimentación de Calles Loma Bonita, Loma del Río, Lomas del Campesino y Lomas de Obrero).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,154,999.99	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,154,999.99		AD	PMG/DGOPM/33/2013/057	26/12/13	\$1,154,999.99	02/01/14	02/03/14	Arendadora de Maquinaria Sanfer S.A. de C.V.	Carretera al CBTIS Número 12, Col. Pueblito de Rocha. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$1,129,986.81	\$747,513.12	123546141	100.00%	97.83%	Anticipo, Estimación 01., 01 compl, 02 y 02 compl.
Construcción del Centro Cultural y Comunitario Zona Sur.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$9,191,442.42	Convenio de coordinación entre el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Municipio de Guanajuato.	\$10,000,000.00		LPN	PMG/DGOPM/FONCA/LP/2013/058	27/12/13	\$10,000,000.00	06/01/14	05/05/14	Ing. Alejandro Rodríguez Lara	Mar de Java No. 205, Col. Santa María del Granjeno. León, Gto.	Obra Pública Municipal	\$6,975,332.73	\$0.00	\$0.00	123626221	89.00%	65.56%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05 y 05C.
2014																					
Rehabilitación, restauración y renovación del Jardín Florencio Antillón (Segunda Etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$7,497,299.26	Convenio de colaboración para la aplicación y operación del Programa de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.	\$8,000,000.00		LPN	PMG/DGOPM/LP/FONCA/2014/001	30/05/14	\$8,000,000.00	02/06/14	29/09/14	Arquitecto Jorge Ivo Martínez Plaza	Fraccionamiento Burocratas Zona 7 Lote 6. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$2,249,189.78	\$0.00	\$0.00	513503511	0.00%	30.00%	Anticipo
Rehabilitación del centro histórico: pavimentos y obras complementarias del Jardín Embajadoras y Calle Perimetral.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$15,891,228.56	Convenio de colaboración para la aplicación y operación del Programa de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.	\$15,891,228.56		LPN	PMG/DGOPM/LP/FONCA/2014/002	30/05/14	\$15,891,228.56	02/06/14	29/09/14	Ingeniero José Vicente Morales Zarate.	Callejón de Tenería Número 80, Col. Marfil. Guanajuato Gto.	Obra Pública Municipal	\$4,541,669.22	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo
Acciones varias, mantenimiento y rehabilitación de planteles educativos.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$495,374.56	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2013	\$495,374.56		AD	PMG/DGOPM/33/2014/004	12/06/14	\$495,374.56	23/06/14	21/08/14	Ingeniería y Construcciones Ambientales S.A. de C.V.	Salto del Mono Número 21, Zona Centro. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$148,612.37	123526121	0.00%	30.00%	Anticipo
Rehabilitación del Camino El Tejabán-San José del Chapín-San Nicolás (San Nicolás del Chapín)-El Coyote-Zangarzo (Zangarzo Nuevo).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,985,915.70	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2011 y 2012.	\$1,985,915.70		AD	PMG/DGOPM/33/2014/008	10/06/14	\$1,985,915.70	23/06/14	21/08/14	Ingeniero Fermín Garnica Campos.	Cordillera Arakan Número 29, Col. Lomas de Marfil I. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$595,774.71	123556151	0.00%	30.00%	Anticipo
Total autorizado		\$73,595,192.31	Total contratado	\$74,906,450.63				Total contratado	\$74,906,450.63					Total ejercido en el mes	\$35,931,999.97	\$3,438,432.59	\$7,842,877.94				

ING. JORGE IGNACIO DE LA PEÑA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

ING. LUIS FERNANDO GUTIERREZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS MORAN VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL