

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Mayo 2014.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuentas Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
2013																					
Techado de las canchas de Basquetbol de prácticas 1,2,3,4, de la deportiva Juan José Torres Landa (primera etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$3,051,095.19	FOPEDEP 2013	\$3,099,511.08		AD	PMG/DGOM/FOPEDEP /2013/010	13/09/13	\$3,099,511.08	23/09/13	21/12/13	Estructura y Edificaciones S.A. de C.V.	Calle de Artesanos Número 10 Colonia las Teresas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$3,099,511.08	\$0.00	\$0.00	123526121	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 03 complementaria, 04, 05, 06, 07 y 08F.
Rehabilitación de la Calle Principal en Santa Rosa de Lima (primera etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$2,944,907.95	FOPEDEP 2013	\$2,944,907.95		INV3	PMG/DGOM/FOPEDEP /2013/012	10/09/13	\$2,944,907.95	23/09/13	21/12/13	Corporativo Trinco S.A. de C.V.	Prolongación Manuel Doblado sin Número. Colonia Lindavista, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$2,925,887.00	\$0.00	\$0.00	123546141	100.00%	99.35%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 04 vol exc, 04 F.C., 05, 06, 07C, 08 y 09F.
Acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$9,336,877.92	FOPEDEP 2013	\$9,336,877.92		INV3	PMG/DGOM/INV/FOPEDEP/2013/017	30/09/13	\$9,336,877.92	07/10/13	04/01/14	Compacto del Centro, Proyecto Construcción S.A. de C.V.	Pozo de la Peña No. 12, Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$9,336,877.92	\$0.00	\$0.00	123626121	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07C, 08, 09C, 10C, 11, 12, 13c, 14, 15, 16C, 17.
Primera etapa de la pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México en Guanajuato, Guanajuato. (Acción de obra: primera etapa de pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$6,534,618.96	PDR 2013	\$6,534,618.96		INV3	PMG/DGOM/INV/PDR/2 013/018	30/09/13	\$6,534,618.96	07/10/13	03/02/14	Arq. Adrián Isaias Baca Sánchez.	Valentín Varela No. 28, Col. Emiliano Zapata, Valle de Santiago, Gto.	Obra Pública Municipal	\$5,500,092.62	\$0.00	\$0.00	123546141	97.00%	84.17%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05 y 06.
Segunda etapa de la construcción de Biblioteca Archivo Municipal en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$11,189,631.18	Convenio de coordinación IEC y PDR 2013	\$11,189,631.18		LPN	PMG/DGOM/LP/PDR/IE C/2013/023	08/11/13	\$11,189,631.18	11/11/13	09/04/14	Arkonsa, Proyectos Construcción S.A. de C.V.	Prolongación Manuel Doblado sin Número. Colonia Lindavista, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$6,906,090.98	\$0.00	\$0.00	123626221	45.31%	45.31%	Anticipo, Estimación 01, 02, 02C, 03, 04, 04C, 05, 05C, 06, 06C, 07 y 07C.
Supervisión Externa de Segunda Etapa de la Construcción de Biblioteca Archivo Municipal en Guanajuato, Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$237,500.00	Convenio de coordinación IEC y PDR 2013	\$237,500.00		AD	PMG/DGOM/SUP/PDR/IEC/2013/025	08/11/13	\$237,500.00	11/11/13	24/04/14	Arq. Enrique Carlos Greenwell Castillo.	Prolongación Manuel Doblado sin Número. Colonia Lindavista, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$200,093.76	\$0.00	\$0.00	123626221	77.50%	77.50%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04 y 05.
Acciones varias, mantenimiento y rehabilitación de planteles educativos.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$999,116.74	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2012	\$999,116.74		AD	PMG/DGOM/33/2013/026	12/11/13	\$999,116.74	25/11/13	23/01/14	Arq. Luis Antonio González Vázquez.	Prolongación Manuel Doblado sin Número. Colonia Lindavista, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$872,634.96	123626121	90.00%	87.34%	Anticipo, Estimación 01, 02 y 03.
Construcción de módulos de servicios sanitarios-vestidores y dignificación de acceso a la deportiva Torres Landa en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$6,698,154.74	Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios previstos en el ramo general 23 provisiones salariales y económicas.	\$6,698,154.74		AD	PMG/DGOM/PDR/COD E/2013/034	27/11/13	\$6,698,154.74	02/12/13	01/03/13	Espinosa Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	Prolongación Ignacio Aldama Número 110, interior 1. Col. La Loma, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$3,623,406.49	\$0.00	\$0.00	123626121	47.00%	34.42%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06 compl de la 01, 02, 03, 07, 08, 09C, 10 FC y 11C.
Extensión de la vida útil del sitio de disposición final (SDF) de residuos sólidos urbanos (RSU) del Municipio de Guanajuato (Primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$989,333.90	Convenio de apoyo económico entre el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y el Municipio de Guanajuato. Ramo XXXIII	\$989,333.90		LS	PMG/DGOM/LS/FOAM/33/2013/036	27/11/13	\$989,333.90	02/12/13	31/12/13	Advicsa S.A. de C.V.	Paseo Jardines del Valle Número 2629, Col Jardines del Valle, Irapuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$734,996.80	123566161	85.00%	74.29%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05 y 06.
Extensión de la vida útil del sitio de disposición final (SDF) de residuos sólidos urbanos (RSU) del Municipio de Guanajuato (Primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$989,333.90	Convenio de apoyo económico entre el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y el Municipio de Guanajuato. Ramo XXXIII	\$989,333.90		LS	PMG/DGOM/LS/FOAM/33/2013/036	27/11/13	\$989,333.90	02/12/13	31/12/13	Advicsa S.A. de C.V.	Paseo Jardines del Valle Número 2629, Col Jardines del Valle, Irapuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$1,714,992.74	\$0.00	123566161	85.00%	74.29%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05 y 06.
Proyecto integral rehabilitación de Avenida Santa Fe (primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$5,939,979.96	Programa de pavimentación de calles 2013.	\$5,939,979.96		INV3	PMG/DGOM/INV/PPC/2 013/040	06/12/13	\$5,939,979.96	09/12/13	07/05/14	Ing. José Vicente Morales Zarate.	Callejón de Teneria Número 80 Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$5,719,410.83	\$0.00	\$0.00		96.29%	96.29%	Estimación 01, 02, 03, 04 y 05.
Construcción de anexo en Escuela Primaria Ponciano Aguilar.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$515,665.85	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013 y remanentes 2011	\$515,665.85		AD	PMG/DGOM/33/2013/043	23/12/13	\$515,665.85	23/12/13	20/02/13	Constructora Cocypito S.A. de C.V.	Sin nombre sin número, Col. Ciénega del Pedregal, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$482,221.22	12356121	100.00%	93.51%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 exc y 04 FC..
Construcción de anexo en Escuela Primaria Francisco I. Madero.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$561,929.79	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013 y Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2010.	\$561,929.79		AD	PMG/DGOM/33/2013/048	23/12/13	\$561,929.79	23/12/13	20/02/14	Mallas Guanajuato Proyectos Construcción S.A. de C.V.	Juan de Jasso El Viejo Número 30, Col. Mineral de la Hacienda, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$561,489.90	12356121	100.00%	99.92%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04 y 05F.

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Mayo 2014.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuentas Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
Aplicación de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,989,399.97	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,989,399.97		AD	PMG/DGOMP/33/2013/049	20/12/13	\$1,989,399.97	23/12/13	21/01/14	Arq. Benjamín Navarrete Macías	Departamento 8 Edificio A, Residencial Marfil I, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,617,415.08	123516111	75.38%	73.28%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 01C, 08, 09, 10 y 11.
Recaudación integral del proyecto ejecutivo de la estabilización del talud al lado del Teatro Cervantes de la Ciudad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$297,341.67	Remanentes de ejercicios anteriores, Gasto corriente 2012	\$297,341.67		AD	PMG/DGOMP/GC/2013/052	23/12/13	\$297,341.67	30/12/13	27/02/14	Ing. Estanislao Zarate Lujano.	Lomas Ex Hacienda de Puente de Puentecillas Número 96, Col. Puente de Puentecillas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$203,679.04	123566161	55.00%	55.00%	Anticipo, Estimación 01.
Proyecto ejecutivo: restauración del Museo Dieguino.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$218,580.74	Estudios y proyectos 2013	\$218,580.74		AD	PMG/DGOMP/EP/2013/053	23/12/13	\$218,580.74	30/12/13	12/02/14	Arq. Jorge Luis Alonso Martínez	Ex Hacienda San José de la Quemada Número 4, Manzana 23 Lote 13, Col. Santa Teresa, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$218,580.74	123626221	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02F.
Proyecto ejecutivo: rehabilitación de Calle Salinas de Gortari.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$239,770.21	Estudios y proyectos 2013	\$239,770.21		AD	PMG/DGOMP/EP/2013/054	23/12/13	\$239,770.21	30/12/14	27/02/14	Ing. Norberto Ulises Torres Bonilla.	Callejón del Nogal Departamento H-2, Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$239,770.21	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02.
Construcción del Centro Cultural y Comunitario Zona Sur.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$9,191,442.42	Convenio de coordinación entre el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Municipio de Guanajuato.	\$9,191,442.42		LPN	PMG/DGOMP/FONCALP/2013/058	27/12/13	\$9,191,442.42	06/01/14	05/05/14	Ing. Alejandro Rodríguez Lara	Mar de Java No. 205, Col. Santa María del Granjeno, León, Gto.	Obra Pública Municipal	\$5,561,397.83	\$0.00	\$0.00	123626221	85.00%	43.58%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 y 04.
	Total autorizado	\$61,924,681.09	Total contratado	\$61,973,096.98				Total contratado	\$61,973,096.98					Total ejercido en el mes	\$42,872,768.51	\$1,714,992.74	\$4,930,787.95				

ING. JORGE IGNACIO DE LA PEÑA GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ING. LUIS FERNANDO GUTIERREZ MARQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS MORAN VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL