

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Julio 2014.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
2013																					
Pavimentación de la Calle Loma del Padre (segunda etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,536,678.83	FOPEDEP 2013	\$1,536,678.83		AD	PMG/DGOPM/FOPEDEP /2013/008	22/08/13	\$1,536,678.83	26/08/13	24/10/13	Grupo Inmobiliario JV S.A. de C.V.	Calle Sopeña Número 5 interior 4, Zona Centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$1,563,134.61	\$0.00	\$0.00	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, estimación 01, 02, 03, 04, 05, 01C, 05C, 6 y 07F.
Primera etapa de la pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México en Guanajuato, Guanajuato. (Acción de obra: primera etapa de pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$6,534,618.96	PDR 2013	\$6,534,618.96		INV3	PMG/DGOPM/INV/PDR/2 013/018	30/09/13	\$6,534,618.96	07/10/13	03/02/14	Arq. Adrián Isaias Baca Sánchez.	Valentín Varela No. 28, Col. Emiliano Zapata, Valle de Santiago, Gto.	Obra Pública Municipal	\$6,039,053.75	\$0.00	\$0.00	123546141	100.00%	92.42%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08EXC Y 09F.
Supervisión externa de rehabilitación Plaza Cúpulas en Guanajuato, Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$169,000.00	PDR 2013	\$169,000.00		AD	PMG/DGOPM/SUP/PDR/ 2013/020	04/10/13	\$169,000.00	07/10/13	18/02/14	Ing. Francisco José Cervantes Hernández.	Prolongación Manuel Doblado sin Número, Colonia Lindavista, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$169,000.00	\$0.00	\$0.00	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05.
Segunda etapa de la construcción de Biblioteca Archivo Municipal en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$11,189,631.18	Convenio de coordinación IEC y PDR 2013	\$11,189,631.18		LPN	PMG/DGOPM/LP/PDR/IE C/2013/023	08/11/13	\$11,189,631.18	11/11/13	09/04/14	Arkonsa, Proyectos Construcción S.A. de C.V.	Prolongación Manuel Doblado sin Número, Colonia Lindavista, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$8,686,121.30	\$0.00	\$0.00	123626221	68.04%	68.04%	Anticipo, Estimación 01, 02, 02C, 03, 04, 04C, 05, 05C, 06, 06C, 07 y 07C, 08, 08C, 09, 09C, 10, 10C, 11 y 11C.
Supervisión Externa de Segunda Etapa de la Construcción de Biblioteca Archivo Municipal en Guanajuato, Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$237,500.00	Convenio de coordinación IEC y PDR 2013	\$237,500.00		AD	PMG/DGOPM/SUP/PDR/IE C/2013/025	08/11/13	\$237,500.00	11/11/13	24/04/14	Arq. Enrique Carlos Greenwell Cstillo.	Prolongación Manuel Doblado sin Número, Colonia Lindavista, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$227,572.50	\$0.00	\$0.00	123626221	95.82%	95.82%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08.
Acciones varias, mantenimiento y rehabilitación de planteles educativos.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$999,116.74	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2012	\$999,116.74		AD	PMG/DGOPM/33/2013/02 6	12/11/13	\$999,116.74	25/11/13	23/01/14	Arq. Luis Antonio González Vázquez.	Prolongación Manuel Doblado sin Número, Colonia Lindavista, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$991,309.29	123626121	100.00%	99.22%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 y 04.
Construcción de módulos de servicios sanitarios-vestidores y dignificación de acceso a la deportiva Torres Landa en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$6,698,154.74	Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios previstos en el ramo general 23 provisiones salariales y económicas.	\$6,698,154.74		AD	PMG/DGOPM/PDR/COD E/2013/034	27/11/13	\$6,698,154.74	02/12/13	01/03/13	Espinosa Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	Prolongación Aldama Número 110, interior 1, Col. La Loma, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$4,958,309.46	\$0.00	\$0.00	123626121	81.00%	62.89%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06 compl de la 01, 02, 03, 07, 08, 09C, 10 FC, 11C, 12, 13 comp12, 14FC Y 15..
Recaudación integral del proyecto ejecutivo de la estabilización del talud aledaño al Teatro Cervantes de la Ciudad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$297,341.67	Remanentes de ejercicios anteriores, Gasto corriente 2012	\$297,341.67		AD	PMG/DGOPM/GC/2013/0 52	23/12/13	\$297,341.67	30/12/13	27/02/14	Ing. Estandisio Zarate Lujano.	Lomas Ex Hacienda de Puenteillas Número 96, Col. Puenteillas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$297,341.67	123566161	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01 y 02.
Construcción de callejones y Calles (Pavimentación de Calle Independencia, segunda etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$1,646,664.05	Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,646,664.05		AD	PMG/DGOPM/33/2013/05 5	26/12/13	\$1,646,664.05	02/01/14	02/03/14	Fortran S.A. de C.V.	Carretera Dolores Hidalgo km 5 Sin Número, Col. Valenciana, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,480,204.58	123546141	95.00%	89.89%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 01C, 03C y 04C.
Construcción de anexo en Escuela Primaria Rural Adolfo López Mateos.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$582,349.01	Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2007	\$582,349.01		AD	PMG/DGOPM/33/2013/05 6	26/12/13	\$582,349.01	02/01/14	02/03/14	Construcciones y Proyectos San Gabriel S.A. de C.V.	Flor de un Día No. 2, Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$554,378.86	123526121	100.00%	92.50%	Anticip, Estimación 01, 02, 03, 04 y 05F.
Construcción del Centro Cultural y Comunitario Zona Sur.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$10,000,000.00	Convenio de coordinación entre el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Municipio de Guanajuato.	\$10,000,000.00		LPN	PMG/DGOPM/FONCA/LP /2013/058	27/12/13	\$10,000,000.00	06/01/14	05/05/14	Ing. Alejandro Rodríguez Lara	Mar de Java No. 205, Col. Santa María del Granjeno, León, Gto.	Obra Pública Municipal	\$7,943,281.25	\$0.00	\$0.00	123626221	100.00%	86.42%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 05C, 06 y 07.
2014																					
Rehabilitación, restauración y renovación del Jardín Florencio Antillón (Segunda Etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$8,000,000.00	Convenio de colaboración para la aplicación y operación del Programa de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.	\$8,000,000.00		LPN	PMG/DGOPM/LP/FONCA /2014/001	30/05/14	\$8,000,000.00	02/06/14	29/09/14	Arquitecto Jorge Ivo Martínez	Fracionamiento Burocratas Zona 7 Lote 6, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$2,697,728.53	\$0.00	\$0.00	513503511	8.55%	8.55%	Anticipo, estimación 01.
Rehabilitación del centro histórico, pavimentos y obras complementarias del Jardín Embajadoras y Calle Perimetral.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$15,891,228.56	Convenio de colaboración para la aplicación y operación del Programa de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.	\$15,891,228.56		LPN	PMG/DGOPM/LP/FONCA /2014/002	30/05/14	\$15,891,228.56	02/06/14	29/09/14	Ingeniero José Vicente Morales Zarate.	Callejón de Tenería Número 80, Col. Marfil, Guanajuato Gto.	Obra Pública Municipal	\$5,154,012.18	\$0.00	\$0.00	123546141	10.00%	5.78%	Anticipo, estimación 01.

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Julio 2014.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
Rehabilitación de Camino rural Tramo Cañada de Bustos San José de Llanos.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$2,110,608.79	Ramo XXXIII (Fondo I) 2014	\$2,110,608.79		AD	PMG/DGOPM/33/2014/003	13/06/14	\$2,110,608.79	16/06/14	14/08/14	Cobeka S.A. de C.V.	Carretera Guanajuato-Silao Km. 4.5, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,097,975.84	123546141	55.00%	52.02%	Estimación 01.
Acciones varias, mantenimiento y rehabilitación de planteles educativos.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$495,374.56	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2013	\$495,374.56		AD	PMG/DGOPM/33/2014/004	12/06/14	\$495,374.56	23/06/14	21/08/14	Ingeniería y Construcciones Ambientales S.A. de C.V.	Salto del Mono Número 21, Zona Centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$207,682.16	123526121	17.00%	17.03%	Estimación 01.
Proyecto ejecutivo: rehabilitación de avenida Camino Minero.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$226,248.89	Estudios y proyectos 2014	\$226,248.89		AD	PMG/DGOPM/EP/2014/005	09/06/14	\$226,248.89	23/06/14	22/07/14	Acarreos, Terracerías y Edificación S.A. de C.V.	Calle Magnolia Manzana 5 Lote 13, Col. Arroyo Verde, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$170,772.22	123546141	75.48%	75.48%	Estimación 01.
Proyecto ejecutivo: rehabilitación de Calle Mezquite Mocho y Avenida Lomas de San Francisco.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$227,848.50	Estudios y proyectos 2014	\$227,848.50		AD	PMG/DGOPM/EP/2014/006	09/06/14	\$227,848.50	23/06/14	22/07/14	RQP Arquitectos S.A. de C.V.	Puerto de Palos Número 101, col. San Javier, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$94,126.14	123546141	41.31%	41.31%	Estimación 01.
Rehabilitación del Camino El Tejabán-San José del Chapín-San Nicolás (San Nicolás del Chapín)-El Coyote-Zangarro (Zangarro Nuevo).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,985,915.70	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2011 y 2012.	\$1,985,915.70		AD	PMG/DGOPM/33/2014/008	10/06/14	\$1,985,915.70	23/06/14	21/08/14	Ingeniero Fermín Garnica Campos.	Cordillera Arakan Número 29, Col. Lomas de Marfil I, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,383,253.82	123556151	76.00%	56.65%	Anticipo, estimación 01.
	Total autorizado	\$68,828,280.18	Total contratado	\$68,828,280.18				Total contratado	\$68,828,280.18					Total ejercido en el mes	\$37,438,213.58	\$0.00	\$6,277,044.58				

ING. JORGE IGNACIO DE LA PEÑA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

ING. LUIS FERNANDO GUTIERREZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS MORAN VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL