

DETALLE_P CICLO	DETALLE_PRO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBA	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PRO ID_ENTIDAD_F	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABI	DETALLE_PROYE ID_MUNICIPIO_R	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	AVANCE_FINANCI RECAUDADO	AVANCE_FINANCIE COMPROMETIDO	AVANCE_FINANI DEVENGADO	AVANCE_FIN EJERCIDO	AVANCE_FIN PAGADO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2021	4	GUA190301569210	Proyecto de inversión	2447295	Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+332.59, en las Comunidades de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato.	11	Guanajuato	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio Guanajuato	734189	2442426.88	2087.06	2087.06	2087.06	En Ejecución	Validado avances
2021	4	GUA190301569220	Proyecto de inversión	1287000	Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93, en la Comunidad San Pedro Gilmonene del Municipio de Guanajuato.	11	Guanajuato	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio Guanajuato	643500	1286962.17	370008.88	370008.88	370008.88	En Ejecución	Validado avances
2021	4	GUA180301392615	Proyecto de inversión	143892.37	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CALLE RAFAEL CORRALES AYALA EN LA LOCALIDAD POTRERO EN COMONFORT - 288022	11	Guanajuato	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	71946.19	39456.46	39456.46	39456.46	39456.46	En Ejecución	Validado avances
2021	4	GUA190301569217	Proyecto de inversión	1770254	Construcción deTanque de almacenamiento de agua potable para el abastecimiento de la Comunidad de Monte de San Nicolás y Santa Rosa, en el Municipio de Guanajuato.	11	Guanajuato	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio Guanajuato	885127	1770254	610214.81	610214.81	610214.81	En Ejecución	Validado avances
2021	4	GUA190301569219	Proyecto de inversión	2681250	Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+684.97, en la Comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato.	11	Guanajuato	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio Guanajuato	804375	2681250	258716.47	258716.47	258716.47	En Ejecución	Validado avances
2021	4	GUA190301569213	Proyecto de inversión	2015670	Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+2342, en la Comunidad de Monte de San Nicolás, en el Municipio de Guanajuato.	11	Guanajuato	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio Guanajuato	604701	2014186.4	639.77	639.77	639.77	En Ejecución	Validado avances
2021	4	GUA190301569211	Proyecto de inversión	2297400	Rehabilitación de la red de bombeo de planta potabilizadora, de filtros a tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato.	11	Guanajuato	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio Guanajuato	689220	2294269.59	1341.6	1341.6	1341.6	En Ejecución	Validado avances
2021	4	GUA190301569216	Proyecto de inversión	2122557	Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato.	11	Guanajuato	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio Guanajuato	1061278	2057788.25	575648.66	575648.66	575648.66	En Ejecución	Validado avances
2021	4	GUA190301569221	Proyecto de inversión	1210301	Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+419.22, en la Comunidad Sangre de Cristo del Municipio de Guanajuato.	11	Guanajuato	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio Guanajuato	363091	1210234.65	29.61	29.61	29.61	En Ejecución	Validado avances
2021	4	GUA190301569215	Proyecto de inversión	1684822	Rehabilitación del equipo de bombeo y planta potabilizadora en comunidad Mineral de La Luz, en el Municipio de Guanajuato.	11	Guanajuato	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio Guanajuato	505447	1684048.88	328.6	328.6	328.6	En Ejecución	Validado avances
2021	4	GUA190301569218	Proyecto de inversión	78895	Construcción de sistema de tratamiento de agua residual mediante biodigestor y pozo de absorción en la comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato.	11	Guanajuato	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio Guanajuato	39447	78359.14	22714.56	22714.56	22714.56	En Ejecución	Validado avances
2021	4	GUA190301569214	Proyecto de inversión	1144552	Construcción del Equipamiento de bombeo, cloración y línea de conducción de agua potable en la Comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato	11	Guanajuato	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio Guanajuato	572276	1144315.89	327115.22	327115.22	327115.22	En Ejecución	Validado avances
2021	4	GUA190301569212	Proyecto de inversión	541130	Rehabilitación de tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato.	11	Guanajuato	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio Guanajuato	270565	538507.65	155732.43	155732.23	155732.23	En Ejecución	Validado avances