

**C. ADOLFO BARRIENTOS BAUTISTA**  
**Presente**

En atención a su solicitud de información ingresada en esta Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo el número de folio **02217019**, el día **22 de Agosto del año 2019**, misma que a la letra dice:

*"SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA TODOS LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS DESDE EL AÑO 2015 A LA FECHA DEL AGOSTO DEL 2019, REFLEJANDO MONTO DEL CONTRATO, NOMBRE DE LA OBRA, CONTRATISTA, PERIODO DE LA OBRA, MONTO CONTRATADO, MONTO EJECUTADO, ESTATUS DE LA OBRA, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA. ESTOS DATOS SI SE DEBEN DE CONOCER YA QUE EL ACTUAL DIRECTOR DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL ESTA DESDE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, POR LO CUAL NO SE PUEDE JUSTIFICAR EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO QUE NO CONOCE LOS CONTRATOS REALIZADOS DE LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES."*

Se remite copia simple del siguiente: **Oficio: DGOP/DJ/270819-001**, suscrito por el **Ing. Héctor Javier Morales Ramírez, Director General de Obra Pública**, mismo que le brinda respuesta a su solicitud.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, apartado B, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 24, fracción V, 25, 47, 48, fracciones III, VI y XIV, y 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en el correo electrónico de esta Unidad de Acceso: [uaip@guanajuatocapital.gob.mx](mailto:uaip@guanajuatocapital.gob.mx), o en el teléfono 73 2 1488.

**Atentamente:**

**Lic. Víctor Cristóbal Enrique Colunga Jasso**

**Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso  
a la información pública del Municipio de Guanajuato**



\*RCVA



Ayuntamiento 2018 - 2021

"A 30 años de ser Patrimonio de la Humanidad y 277 de ser Ciudad"

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
Departamento de Asuntos Jurídicos
Oficio núm.: DGOP/DJ/270819-001
Asunto: Se atiende solicitud de información.
Guanajuato, Gto., 27 de agosto de 2019

Licenciado
Victor Cristóbal Enrique Colunga Jasso.
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio de Guanajuato.
Presente.

Ing. Héctor Javier Morales Ramírez, con el carácter de Director General de Obra Pública Municipal, acudo a Usted de la manera más atenta y respetuosa con la finalidad de exponer lo siguiente.

En atención al oficio: U.A.I.P.2504/2019, de fecha 22 de agosto de 2019, mediante el cual se solicita: Con la finalidad de atender la solicitud presentada en esta Unidad de Acceso a la Información Pública por el C. Adolfo Barrientos Bautista, en la que requiere lo siguiente:

- "SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA TODOS LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS DESDE EL AÑO 2015 A LA FECHA DEL AGOSTO 2019, REFLEJANDO MONTO DEL CONTRATO, NOMBRE DE LA OBRA, CONTRATISTA, PERIODO DE LA OBRA, MONTO CONTRATATO, MONTO EJECUTADO, ESTATUS DE LA OBRA, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, ESTOS DATOS SI SE DEBEN DE CONOCER YA QUE EL ACTUAL DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL ESTA DESDE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, POR LO CUAL NO SE PUEDE JUSTIFICAR EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO QUE NO CONOCE LOS CONTRATOS REALIZADOS DE LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES." (sic)

Por lo transcrito anteriormente informo a Usted, que adjunto encontrará el documento con la información solicitada.

Sin otro particular por el momento me despido de Usted reiterando de mis consideraciones, la más alta y distinguida.

Atentamente,
"Guanajuato, somos capital"

Ing. Héctor Javier Morales Ramírez
Director General de Obra Pública



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
GUANAJUATO, GTO.

Con copia para:

Archivo

Minutario

HJM/JAGG/lerb

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Plaza de la Paz No. 12, Centro | Guanajuato, Gto. | Tel. (473) 732 1213 | www.guanajuatocapital.gob.mx

Año	Nombre de la obra	Contratista	Periodo		Monto contratado	Monto ejecutado	Estatus de la obra	Representante de la empresa
			Inicio	Término				
2015	Construcción de Comedor Escolar en Primaria Curso Comunitario de San Nicolás del Chapín	Ingeniero José Guadalupe Navarrete Macías	11/05/2015	09/07/2015	\$ 762,938.79	\$ 625,196.14	Finiquito	Ingeniero José Guadalupe Navarrete Macías
2015	Proyecto Ejecutivo: Pavimentación de Calle Camino a Cúpulas	González y González Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	25/05/2015	08/07/2015	\$ 238,892.33	\$ 238,892.33	Finiquito	Ingeniero Ernesto Javier González Barrera
2015	Proyecto Ejecutivo: Segunda Etapa de Pavimentación de Avenida México	Ingeniero Norberto Ulises Torres Bonilla	15/05/2015	28/06/2015	\$ 190,006.12	\$ 190,006.12	Finiquito	Ingeniero Norberto Ulises Torres Bonilla
2015	Colocación de Obra Escultórica en la Glorieta de la LNESCO y Colocación de Esculturas en la Glorieta de la Ex - Estación	Ingeniero Jesús Murra Giacomán	25/05/2015	23/06/2015	\$ 272,234.91	\$ 272,234.91	Finiquito	Ingeniero Jesús Murra Giacomán
2015	Proyecto Ejecutivo: Centro de Desarrollo Comunitario Marfil	Arquitecto José Adrián Barrios Granados	25/05/2015	08/07/2015	\$ 215,230.75	\$ 215,230.75	Finiquito	Arquitecto José Adrián Barrios Granados
2015	Construcción de Comedor Escolar en Telesecundaria El Nigromante	Proyectos y Supervisión Integra, S. A. de C. V.	15/06/2015	13/08/2015	\$ 582,763.54	\$ 582,763.52	Finiquito	Arquitecta María Luisa Rionda Villagómez
2015	Construcción de Aula Preescolar en San Nicolás del Chapín	Urbanizaciones y Proyectos Jap, S. A. de C. V.	08/07/2015	19/08/2015	\$ 299,433.60	\$ 301,979.45	Finiquito	Arquitecta Luz María Palafox Morales
2015	Proyecto Ejecutivo: Pavimentación de Calle Dionicio Mujica	Arquitecto Jorge Ivo Martínez Plaza	06/07/2015	19/08/2015	\$ 114,934.42	\$ 114,934.42	Finiquito	Arquitecto Jorge Ivo Martínez Plaza
2015	Construcción de Redes de Alcantarillado en la Comunidad de Santa Teresa	Ingeniero José Vicente Morales Zárate	22/06/2015	19/10/2015	\$ 4,280,631.19	\$ 2,328,666.12	Finiquito	Ingeniero José Vicente Morales Zárate
2015	CG-198 Rehabilitar el Centro Histórico de Guanajuato 3ra. Etapa	Carjau, S. A. de C. V. y Citemum México, S. A. de C. V.	29/06/2015	21/09/2015	\$ 29,724,741.68	\$ 31,958,660.92	Finiquito	Arquitecta Arlett Patricia León Cárdenas C. Luis Ruperto Águila Almanza
2015	Proyecto Ejecutivo: Construcción de Centro Comunitario (Aulas y Foro en la Colonia El Encino)	Iterarq, S. A. de C. V.	13/07/2015	11/09/2015	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	Finiquito	Arquitecta Ana Cecilia García Preclado
2015	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario en la Comunidad de Santa Teresa, Guanajuato (2da. Etapa)	Arquitecto José Fernando Carrillo Castro	27/07/2015	24/09/2015	\$ 1,366,068.54	\$ 1,366,068.13	Finiquito	Arquitecto José Fernando Carrillo Castro
2015	Proyecto Ejecutivo: Pavimentación de Calle Víctor Cervera Pacheco	Acarreos Terracerías y Edificación, S. A. de C. V.	03/08/2015	16/09/2015	\$ 81,923.21	\$ 81,923.21	Finiquito	Ingeniero Francisco Javier Gutiérrez López
2015	Construcción de Comedor Escolar en Escuela Telesecundaria 895 José Noriega	Arquitecto Eladio Basilio Castro	10/08/2015	08/10/2015	\$ 585,000.00	\$ 519,820.11	Finiquito	Arquitecto Eladio Basilio Castro
2015	Construcción de Comedor Escolar en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas	C. Silvia Ochoe López	10/08/2015	08/10/2015	\$ 466,397.02	\$ 444,582.83	Finiquito	C. Silvia Ochoe López
2015	Pavimentación de Concreto Hidráulico y Piedra Bola, e Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Alumbrado Público y Señalización Vial, de la Calle Mezquite Mochó y Avenida Lomas de San Francisco, tramo Calle Roble a Calle Lomas del Pedregal, Colonia Marfil, Guanajuato	Arquitecto Adrián Isaías Baca Sánchez	10/08/2015	07/12/2015	\$ 6,125,028.91	\$ 6,060,803.30	Finiquito	Arquitecto Adrián Isaías Baca Sánchez
2015	Gastos Indirectos - Supervisión de Obra del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015 (Pavimentación)	Ingeniero Andrés Cristóbal Vargas García	10/08/2015	07/12/2015	\$ 106,672.00	\$ 106,671.98	Finiquito	Ingeniero Andrés Cristóbal Vargas García
2015	Rehabilitación de la Calle Camino Minero y Trozado, Guanajuato	Urbanizaciones y Edificaciones Gacer, S. A. de C. V.	24/08/2015	21/12/2015	\$ 10,441,255.25	\$ 10,363,628.99	Finiquito	C. Sandra Gisela García Cervantes
2015	Estabilización del Talud adyacente al Teatro Cervantes de la Ciudad de Guanajuato (Segunda Etapa)	Edificaciones y Sistemas Hidráulicos Fraga, S. A. de C. V.	24/08/2015	21/12/2015	\$ 4,295,923.60	\$ 3,485,772.17	Finiquito	C. Rubén Franco Jiménez
2015	Rehabilitación, Restauración y Recuperación del Jardín Florencia Antillón Tercera Etapa)	Arquitecto Jorge Ivo Martínez Plaza	24/08/2015	20/01/2016	\$ 14,408,653.27	\$ 17,027,249.80	Finiquito	Arquitecto Jorge Ivo Martínez Plaza
2015	Construcción de la Biblioteca del Centro Cultural y Comunitario Juan Ignacio Torres Landa	Arquitecto Juan Carlos Galván Bertadillo	26/08/2015	15/09/2015	\$ 351,678.30	\$ 326,950.96	Finiquito	Arquitecto Juan Carlos Galván Bertadillo
2015	Construcción de Plaza Pública San Juan de Dios (Segunda Etapa)	Arquitecto Luis Israel Peña Sánchez	14/09/2015	12/11/2015	\$ 984,264.96	\$ 983,493.31	Finiquito	Arquitecto Luis Israel Peña Sánchez
2015	Gastos Indirectos - Supervisión de Obra de la obra Rehabilitación de la Calle Camino Minero y Trozado, Guanajuato	Arquitecto Juan Gabriel Cardona Sánchez	01/09/2015	29/12/2015	\$ 186,064.00	\$ 186,064.00	Finiquito	Arquitecto Juan Gabriel Cardona Sánchez
2015	Urbanización de calles y callejones en Las Águilas, Las Bateas y El Edén Guanajuato	Arkonsa Proyectos Construcción, S. A. de C. V.	14/09/2015	11/03/2016	\$ 12,865,088.14	\$ 12,865,088.14	Finiquito	Arquitecto Luis José de Silva Garza
2015	Construcción de área verde (Parque y/o Plaza pública) Plaza en la Colonia La Venada	Compacto del Centro Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	21/09/2015	04/12/2015	\$ 1,481,204.14	\$ 1,449,654.02	Finiquito	Arquitecto Miguel Vázquez Orozco
2015	Modernización Sustentable del Alumbrado Público del Centro Histórico (1ra Etapa)	Carjau, S. A. de C. V. y CJIJ Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	05/10/2015	03/12/2015	\$ 13,119,750.05	\$ 13,119,749.02	Finiquito	Arquitecta Arlett Patricia León Cárdenas C. Luis Ruperto Águila Almanza
2015	Construcción de Sanitarios con Biodigestores	Grupo Constructor Ingjassa, S. A. de C. V.	19/10/2015	01/01/2016	\$ 1,464,881.77	\$ 1,382,116.94	Finiquito	Ingeniero Leobardo Jesús Jasso Aguilera
2015	Colocación de Techos Nacionales	Grupo Constructor Aleama, S. A. de C. V.	12/10/2015	10/12/2015	\$ 1,816,160.20	\$ 1,801,911.83	Finiquito	Ingeniero Alejandro Amador Ledesma
2015	Construcción de Centro Comunitario (Aulas y Foro en la Colonia El Encino)	Advicsa, S. A. de C. V.	12/10/2015	25/12/2015	\$ 1,820,473.10	\$ 1,820,473.10	Finiquito	Ingeniero Alfonso Vázquez Herrera
2015	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en San José de Llanos	Werge Consultores, S. A. de C. V.	12/10/2015	25/12/2015	\$ 2,375,000.00	\$ 2,487,913.22	Finiquito	Arquitecto Anders Christian Werge Moya

Año	Nombre de la obra	Contratista	Período	Monto contratado	Monto ejecutado	Estado de la obra	Representante de la empresa
2015	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en La Saucedá (Santa Fe de Guadalupe)	Ingeniero Enrique Puga Serafín	12/10/2015 25/12/2015	\$ 2,375,000.00	\$ 2,284,875.01	Finiquito	Ingeniero Enrique Puga Serafín
2015	Casa de Cultura de la Zona Centro y Museo Diaguino	Soluciones Integrales para la Construcción Coronado Solís, S. A. de C. V.	26/10/2015 24/12/2015	\$ 764,380.41	\$ 764,162.82	Finiquito	Ingeniero Marco Antonio Coronado Solís
2015	Plan de Manejo de la Zona declarada Patrimonio por la UNESCO del Municipio de Guanajuato 2a etapa	Arquitecto José Antonio Montiel Martínez	02/11/2015 31/12/2015	\$ 357,142.82	\$ 357,142.82	Finiquito	Arquitecto José Antonio Montiel Martínez
2015	Rehabilitación de Plaza Pública en Marfil, en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato	Ingeniero José Mauricio Cedeño Juárez	30/11/2015 27/02/2016	\$ 2,553,376.27	\$ 2,543,995.68	Finiquito	Ingeniero José Mauricio Cedeño Juárez
2015	Rehabilitación de Espacio Público Sar Javier, en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato	Movimientos Industriales de la Construcción, S. A. de C. V.	30/11/2015 12/02/2016	\$ 1,959,496.00	\$ 1,279,217.08	Finiquito	Ingeniero Mariano Anguiano Lara
2015	Gastos Indirectos — Supervisión de Obra del Fondo Proyectos de Desarrollo Regional 2015 (Espacios y Plazas Públicas)	Arquitecto Arturo Macías Vázquez	30/11/2015 27/02/2016	\$ 77,610.19	\$ 77,610.19	Finiquito	Arquitecto Arturo Macías Vázquez
2015	Restauración del Templo Parroquial de San José y Santiago	Arkonsa Proyectos Construcción, S. A. de C. V.	30/11/2015 28/01/2016	\$ 698,483.88	\$ 654,207.43	Finiquito	Arquitecto Luis José de Silva Garza
2015	Pavimentación de la Calle Mezquita Mocho en la Colonia Marfil, en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato	Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S. A. de C. V.	14/12/2015 11/04/2016	\$ 4,419,305.08	\$ 4,653,509.76	Finiquito	Ingeniero Carlos Alejandro Medina Cervantes
2015	Pavimentación de Calles en la Zona Sur, en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato (Segunda Etapa de Pavimentación de Avenida México)	Constructora Erso, S. A. de C. V.	14/12/2015 27/03/2016	\$ 3,730,243.29	\$ 3,477,660.95	Finiquito	Ingeniero Luis Antonio de la Peña Hernández
2015	Gastos Indirectos — Supervisión de Obra del Fondo Proyectos de Desarrollo Regional 2015 (Pavimentación) (Av. México y Calle Mezquite Mocho)	Arquitecto Osvaldo Figueroa Ramírez	14/12/2015 11/04/2016	\$ 140,279.44	\$ 140,279.44	Finiquito	Arquitecto Osvaldo Figueroa Ramírez
2015	Infraestructura Social Educativa (Techado de Patio Central de la Escuela Secundaria Ignacio Ramírez)	Gerenciamiento y Construcción, S. A. de C. V.	14/12/2015 12/03/2016	\$ 1,842,080.80	\$ 1,842,080.73	Finiquito	Ingeniero Paul Alejandro Rodríguez Castillo
2015	Reforestación de Áreas Verdes con Especies Nativas y Forestales en el Municipio de Guanajuato	Construcciones y Proyectos San Gabriel, S. A. de C. V.	16/12/2015 31/12/2015	\$ 6,125,999.99	\$ 6,125,999.99	Finiquito	Arquitecta Alma Esther García Arredondo
2015	Construcción de Plaza Pública en Fracc. Lomas de Marfil I (Primera Etapa)	Edificaciones y Sistemas Hidráulicos Fraga, S. A. de C. V.	28/12/2015 11/03/2016	\$ 1,971,170.95	\$ 1,971,170.95	Finiquito	C. Rubán Franco Jiménez
2015	Infraestructura Social Educativa (Estabilización de Talud en las escuelas Primaria Delfina Quiñones y Carlos Montes de Oca)	La Cantera Desarrollos Mineros, S. A. de C. V.	23/12/2015 21/03/2016	\$ 1,581,089.12	\$ 1,769,316.55	Finiquito	C.P. Guillermo Ernesto Webb Cruces
2015	Gastos Indirectos — Supervisión de obra del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015 (Infraestructura Educativa)	Ingeniero Andrés Cristóbal Vargas García	23/12/2015 21/03/2016	\$ 59,246.94	\$ 59,246.94	Finiquito	Ingeniero Andrés Cristóbal Vargas García
2015	Construcción de la línea de alimentación de agua potable a tanque elevado en la Comunidad de Puenteclillas, Guanajuato	Industrial de Materiales Giovanni, S. A. de C. V.	18/01/2016 16/05/2016	\$ 990,114.37	\$ 779,752.75	Finiquito	C. Ma. Anel Contreras Patiño
2015	Construcción de línea de conducción de agua potable de pozo Santa Teresa a tanque elevado	JVR Construcciones, S. A. de C. V.	18/01/2016 16/05/2016	\$ 714,935.82	\$ 685,758.65	Finiquito	C. Juan Antonio Rodríguez Vázquez
2015	Pavimentación de calles en la Zona Sur, en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato (Pavimentación de calle Camino a Cúpulas)	Arquitecto Jesús Alejandro Rocha Espinosa	11/01/2016 09/05/2016	\$ 4,595,985.78	\$ 4,595,753.69	Finiquito	Arquitecto Jesús Alejandro Rocha Espinosa
2015	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Las Águilas, Guanajuato, Gto.	Leomarc Construcciones, S. A. de C. V.	18/01/2016 17/03/2016	\$ 679,493.40	\$ 632,241.80	Finiquito	Ingeniero Manuel Tamayo Romero
2015	Pavimentación de calles en la Zona Sur, en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato (Pavimentación de calle Tulipán)	Construcciones del Rincón, S. A. de C. V.	11/01/2016 10/03/2016	\$ 1,143,737.59	\$ 1,107,235.28	Finiquito	C. Eduardo Magallanes Hernández
2015	Construcción de la Plaza Comunitaria Los Lorenzos, Guanajuato	Arquitecto Juan Carlos Galván Bertadillo	04/01/2016 02/05/2016	\$ 8,720,044.43	\$ 8,720,044.24	Finiquito	Arquitecto Juan Carlos Galván Bertadillo
2015	Gastos Indirectos — Supervisión de obra de la obra Construcción de la Plaza Comunitaria Los Lorenzos, Guanajuato	Muksar, S. A. de C. V.	04/01/2016 02/05/2016	\$ 117,999.92	\$ 117,999.92	Finiquito	Arquitecto Mario Sierra Rodríguez
2015	Ampliación de la red de distribución de agua potable en la comunidad de Santa Teresa	Ingeniero David López Amaya	18/01/2016 17/03/2016	\$ 279,993.26	\$ 267,691.52	Finiquito	Ingeniero David López Amaya
2015	Ampliación de la red de distribución de agua potable en la Colonia Las Águilas, Guanajuato, Gto.	Ingeniero David López Amaya	18/01/2016 17/03/2016	\$ 309,419.80	\$ 217,770.75	Finiquito	Ingeniero David López Amaya
2015	Reestructuración de Muro Colindante a la Calle Márquez de Rayas	Arkonsa Proyectos Construcción, S. A. de C. V.	18/01/2016 02/03/2016	\$ 271,080.91	\$ 294,164.75	Finiquito	Arquitecto Luis José de Silva Garza
2015	Gastos Indirectos — Supervisión de obra del Fondo Proyectos de Desarrollo Regional 2015 (Pavimentación) (Calle Tulipán y Calle Camino a Cúpulas)	Ingeniero Andrés Cristóbal Vargas García	11/01/2016 09/05/2016	\$ 104,531.13	\$ 104,531.13	Finiquito	Ingeniero Andrés Cristóbal Vargas García
2015	Equipamiento de telemetría para el tanque elevado de la comunidad de Puenteclillas, Guanajuato	Constructora Ponce & Fuentes, S. A. de C. V.	22/02/2016 06/04/2016	\$ 188,750.69	\$ 152,085.09	Finiquito	C. Juan Ponce Larus

Año	Nombre de la obra	Contratista	Periodo	Monto Contratado	Monto Ejecutado	Estatus de la	Representante de la empresa
2015	Construcción de tanque elevado para la comunidad de Puente de las Animas, Guanajuato	Consorcio en Instalaciones Electromecánicas, S. A. de C. V.	5/02/2016 14/05/2016	\$ 1,999,035.52	\$ 1,999,034.84	Finalizado	C. Oscar Medina Cervantes
2016	Proyecto Ejecutivo de Readequación de los Callejones de Carrica, Tamazulca y Cuetero en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Arquitecto Federico Flores García	28/04/2016 27/05/2016	\$ 250,098.58	\$ 250,098.55	Finalizado	Arquitecto Federico Flores García
2016	Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de la Calle Arboledas en la Colonia Marfil, en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Corporación de Ingeniería Vama, S. A. de C. V.	08/08/2016 06/09/2016	\$ 223,826.62	\$ 223,826.62	Finalizado	Ingeniero Alejandro Vázquez Mancera
2016	Estudios Geotécnicos, Diseño de Pavimentos y Mecánicas de Suelos en diferentes obras del Municipio de Guanajuato, Gto.	Laboratorio Dispav, S. A. de C. V.	08/08/2016 06/10/2016	\$ 140,969.52	\$ 140,969.52	Finalizado	Ingeniero Alejandro Dueñez García
2016	Proyecto Ejecutivo Minero para el nuevo acceso del Museo de las Momias (Túnel-Tio), en la Ciudad de Guanajuato, Gto.	Ingeniero Estanislao Zárate Lujano	05/09/2016 03/12/2016	\$ 457,678.00	\$ 450,417.91	Finalizado	Ingeniero Estanislao Zárate Lujano
2016	Rehabilitación de fuente de abastecimiento en la comunidad de San José de Llanos en el municipio de Guanajuato	Construcciones e Instalaciones Patiño, S. A. de C. V.	05/09/2016 03/12/2016	\$ 1,424,779.77	\$ 1,419,912.72	Finalizado	Arquitecto Ignacio Enrique Patiño Ponce
2016	Construcción de red de alcantarillado sanitario, 2da etapa, en la comunidad de San José de Llanos	Gerenciamiento y Construcción, S. A. de C. V.	01/09/2016 29/11/2016	\$ 1,989,999.43	\$ 1,989,999.35	Finalizado	Ingeniero Paul Alejandro Rodríguez Castillo
2016	Construcción de Sanitarios en la Escuela Primaria Leona Vicario 11DPR2251V	Constructora Cocoyotl, S. A. de C. V.	12/09/2016 10/11/2016	\$ 554,017.84	\$ 425,620.53	Finalizado	Ingeniero Gerardo Flores Rivera
2016	Proyecto Ejecutivo de Readequación de los Callejones de Pardo, Flores y Ánimas en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Arquitecto Federico Flores García	19/09/2016 18/10/2016	\$ 166,732.38	\$ 166,732.38	Finalizado	Arquitecto Federico Flores García
2016	Equipamiento de tanque elevado en la comunidad de Santa Teresa, en el municipio de Guanajuato	JVR Construcciones, S. A. de C. V.	19/09/2016 17/12/2016	\$ 1,396,596.86	\$ 1,396,596.46	Finalizado	Ingeniero Jorge Méndez García
2016	Proyecto Ejecutivo de Adecuación y Ampliación del Museo de Las Momias en la Ciudad de Guanajuato, Gto.	Arquitecto Gabriel Araiza Moreno	26/09/2016 23/01/2017	\$ 1,090,789.81	\$ 1,090,789.78	Finalizado	Arquitecto Gabriel Araiza Moreno
2016	Construcción de Pavimentación de Calle Eucalipto (continuación de Pulque)	Arquitecto José Patrocino Luna Gutiérrez	12/09/2016 09/01/2017	\$ 4,734,999.99	\$ 4,734,421.44	Finalizado	Arquitecto José Patrocino Luna Gutiérrez
2016	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Escuela Primaria Vicen e Guerrero	Korder Ingeniería, S. A. de C. V.	26/09/2016 24/11/2016	\$ 849,999.88	\$ 849,999.88	Finalizado	Ingeniero Joel Pérez Cordero
2016	Restauración de la Barda Perimetral y Fachada Principal del Panteón de Santa Paula	Arquitecto Marco Antonio Martínez Ordaz	26/09/2016 24/12/2016	\$ 5,979,474.08	\$ 5,451,421.52	Finalizado	Arquitecto Marco Antonio Martínez Ordaz
2016	Mejoramiento Integral del Módulo de Sanitarios de niños y niñas del Jardín de Niños Bertha Von Glumer, Cerro de los Leones s/r, en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato.	Construcciones Ramírez Palma, S. A. de C. V.	17/10/2016 15/12/2016	\$ 345,413.00	\$ 334,444.40	Finalizado	Ingeniero Manuel Francisco Ramírez Lozano
2016	Rehabilitación de Calle Pulque	Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S. A. de C. V.	03/10/2016 30/01/2017	\$ 4,687,259.22	\$ 4,122,179.74	Finalizado	Ingeniero Carlos Alejandro Medina Cervantes
2016	Readequación de Callejón del Cuetero	Muksar, S. A. de C. V.	31/10/2016 29/12/2016	\$ 627,976.00	\$ 627,976.00	Finalizado	Arquitecto Mario Sierra Rodríguez
2016	Rehabilitación de espacio deportivo de cancha Venada	Ingeniero Juan Fernando Anguiano Aguilar	31/10/2016 29/12/2016	\$ 627,928.98	\$ 627,928.98	Finalizado	Ingeniero Juan Fernando Anguiano Aguilar
2016	Pavimentación e infraestructura urbana de la calle Dionicio Mujica, primera etapa, Guanajuato, Gto.	Ingeniería y Construcciones Sinai, S. A. de C. V.	31/10/2016 28/01/2017	\$ 3,451,442.38	\$ 3,451,442.38	Finalizado	Ingeniero Juan Carlos Camargo Santoyo
2016	Construcción de Techado de patio en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo 11EPRC1200	Arquitecto Juan Gabriel Cardona Sánchez	31/10/2016 29/12/2016	\$ 446,153.76	\$ 446,153.76	Finalizado	Arquitecto Juan Gabriel Cardona Sánchez
2016	Pavimentación e Infraestructura Urbana de la Calle Negat, Primera Etapa Guanajuato, Gto.	Compacto del Centro Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	14/11/2016 12/01/2017	\$ 972,237.29	\$ 972,236.34	Finalizado	Arquitecto Miguel Vázquez Orozco
2016	Construcción de área verde (parque y/o plaza pública) en Colita Encino	Construcciones Volpe, S. A. de C. V.	14/11/2016 28/12/2016	\$ 1,632,929.38	\$ 1,632,929.38	Finalizado	C. Marcela Gamica González
2016	Restauración del Museo Dieguino en Guanajuato, Gto. (1era. Etapa Reestructuración de arcos, cubierta y restauración de pintura mural)	Arquitecto Fabián Santibáñez Rodríguez	01/11/2016 30/12/2016	\$ 3,866,025.37	\$ 3,866,025.37	Finalizado	Arquitecto Fabián Santibáñez Rodríguez
2016	Intervención del Templo de Nuestra Señora de la Merced ubicado en el Mineral de Mellado en Guanajuato, Gto. (1era. Etapa. Cubierta y Cúpula)	Arquitecta Sandra María de Guadalupe García Ramírez	01/11/2016 30/12/2016	\$ 1,178,710.57	\$ 1,178,710.57	Finalizado	Arquitecta Sandra María de Guadalupe García Ramírez
2016	Restauración de Fachada Principal del templo de San Roque en Guanajuato, Gto.	Arquitecto Indalecio Ramos Soto	01/11/2016 30/12/2016	\$ 1,015,851.16	\$ 1,015,851.16	Finalizado	Arquitecto Indalecio Ramos Soto
2016	Construcción de Calle Ex Estación - Plaza de Toros en el Municipio de Guanajuato (2ª Etapa)	Ingeniero José Vicente Morales Zárate	02/11/2016 31/12/2016	\$ 4,000,000.00	\$ 3,999,999.99	Finalizado	Ingeniero José Vicente Morales Zárate
2016	Construcción de la línea de distribución de agua potable en la comunidad de San José de Llanos	Constructora Erso, S. A. de C. V.	28/11/2016 25/02/2017	\$ 3,980,511.67	\$ 3,980,511.67	Finalizado	Ingeniero Luis Antonio de la Peña Hernández
2016	Readequación de Callejón Tamazulca	Grupo Constructor Sommel, S. A. de C. V.	14/11/2016 31/12/2016	\$ 2,758,740.00	\$ 2,758,740.00	Finalizado	Ingeniero Milton Carlos Legorreta Flores
2016	Pavimentación e Infraestructura Urbana de la Calle Topacio y Jade, Guanajuato, Gto.	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos, S. A. de C. V.	14/11/2016 12/01/2017	\$ 936,946.24	\$ 936,946.24	Finalizado	Ingeniero Luis Aurelio González Rojas

Año	Nombre de la obra	Contratista	Período	Monto contratado	Monto pagado	Estatus de la	Representante de la empresa
2016	Re adecuación de Callejón Carica	Movimientos Industriales de la Construcción, S. A. de C. V.	28/11/2016 31/12/2016	\$ 3,213,284.00	\$ 3,213,284.00	Finalizado	Ingeniero Mariano Anguiano Lara
2016	Ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario El Encino	Construcciones Ramírez Palma, S. A. de C. V.	21/11/2016 30/12/2016	\$ 699,121.08	\$ 698,391.63	Finalizado	Ingeniero Manuel Francisco Ramírez Lozano
2016	Obras de bacheo en diferentes vialidades y callejones de la zona urbana. Guanajuato, Gto.	Movimientos Industriales de la Construcción, S. A. de C. V.	05/12/2016 02/02/2017	\$ 2,430,593.22	\$ 2,430,593.22	Finalizado	Ingeniero Mariano Anguiano Lara
2016	1. Construcción de red de agua potable en la Manzana 4 de la Colonia El Edén; 2. Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la Manzana 4 de la Colonia el Edén; 3. Construcción de la red de agua potable en la Manzana 6 de la Colonia el Edén; 4. Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la Manzana 6 de la Colonia el Edén	Ingeniero José Mauricio Cedeño Juárez	26/12/2016 24/04/2017	\$ 1,403,670.82	\$ 1,333,183.26	En proceso de cierre administrativo	Ingeniero José Mauricio Cedeño Juárez
2016	Construcción de Techumbre—Estructura Metálica para Cancha de Básquetbol de Prácticas, en el Centro Deportivo de Barrio «El Cambio»	Ingeniero Rogelio Olmos Ramírez	26/12/2016 23/02/2017	\$ 1,671,615.92	\$ 1,560,171.33	Finalizado	Ingeniero Rogelio Olmos Ramírez
2016	Obras complementarias a la Red de Alcantarillado Sanitario	Edificaciones y Sistemas Hidráulicos Fraga, S. A. de C. V.	26/12/2016 25/03/2017	\$ 614,731.95	\$ 604,833.80	Finalizado	C. Rubén Franco Jiménez
2016	Construcción y remodelación de obras para el mejoramiento de la movilidad y accesibilidad en la Zona Centro del Municipio de Guanajuato (Movilidad peatonal y de ciclovías)	Compacto del Centro Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	02/01/2017 30/06/2017	\$ 11,450,321.52	\$ 9,726,373.88	Finalizado	Arquitecto Miguel Vázquez Orozco
2016	Elaboración de notas técnicas para la construcción y remodelación de obras para el mejoramiento de la movilidad y accesibilidad en la zona centro del Municipio de Guanajuato	C. P. Noemí Ruth Téllez Aguilar	20/09/2016 19/10/2016	\$ 34,783.55	\$ 34,783.55	Finalizado	C. P. Noemí Ruth Téllez Aguilar
2016	Construcción de Centro Comunitario Tipo 01 con espacio recreativo en Mineral de la Hacienda en Guanajuato, Gto.	Urbanizaciones y Sistemas Hidráulicos, S. A. de C. V.	19/12/2016 17/04/2017	\$ 6,951,496.61	\$ 6,405,389.92	Finalizado	Arquitecto Juan Carlos Cervantes García
2016	Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación de arroyo de calle, calle Higuera	Arkonsa Proyectos Construcción, S. A. de C. V.	02/01/2017 01/05/2017	\$ 10,129,479.07	\$ 10,129,479.07	Finalizado	Arquitecto Luis José de Silva Garza
2016	Pavimentación e Infraestructura Urbana de la Calle Las Palmas, Guanajuato, Gto.	Ingeniero Sergio Enrique Barajas Espinosa	02/01/2017 01/04/2017	\$ 1,748,154.07	\$ 1,408,374.61	Finalizado	Ingeniero Sergio Enrique Barajas Espinosa
2016	Construcción del tanque elevado para almacenamiento de agua potable en la comunidad de San José de Llanos, incluye telemetría	JVR Construcciones, S. A. de C. V.	02/01/2017 01/04/2017	\$ 2,390,137.18	\$ 2,370,828.49	Finalizado	Ingeniero Jorge Méndez García
2016	Construcción de Cubierta—Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de Prácticas, en Los Pastillos	Edificaciones y Sistemas Hidráulicos Fraga, S. A. de C. V.	25/12/2016 23/02/2017	\$ 1,397,479.02	\$ 1,397,479.02	Finalizado	C. Rubén Franco Jiménez
2016	Adecuación y Remodelación de vialidad Guanajuato-Dolores Hidalgo, tramo: Callejón de Rocha a Calle Cantador del Municipio de Guanajuato	Constructora Erso, S. A. de C. V.	26/12/2016 23/08/2017	\$ 2,917,662.89	\$ 2,917,662.89	Finalizado	Ingeniero Luis Antonio de la Peña Hernández
2016	Construcción de Centro Comunitario Tipo 03 en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Santa Teresa en Guanajuato, Gto.	Ingeniero Alfonso Vázquez Mellado Alejandro	26/12/2016 24/04/2017	\$ 3,888,949.15	\$ 3,888,949.15	Finalizado	Ingeniero Alfonso Vázquez Mellado Alejandro
2016	Construcción de Calentadores Solares	Corporativo Hiturba, S. de R. L. de C. V.	26/12/2016 25/03/2017	\$ 623,536.06	\$ 592,785.67	Finalizado	C. Edgar Israel Calderilla Castillo
2016	Construcción de Cuartos Dormitorio	Corporativo Hiturba, S. de R. L. de C. V.	26/12/2016 25/03/2017	\$ 889,140.38	\$ 793,142.52	Finalizado	C. Edgar Israel Calderilla Castillo
2016	Construcción de Centro Comunitario Tipo 03 en Lomas de Cervera en Guanajuato, Gto.	Ingeniero Virgilio González Reynoso	25/12/2016 24/04/2017	\$ 3,888,949.15	\$ 3,888,844.25	Finalizado	Ingeniero Virgilio González Reynoso
2016	Proyecto Ejecutivo de Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento del Panteón de Santa Paula en Guanajuato, Gto. 1ª. Etapa	Arquitecto Juan Eloy Aguilar Gaspar	25/12/2016 08/02/2017	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	Finalizado	Arquitecto Juan Eloy Aguilar Gaspar
2016	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Higuera	Arkonsa Proyectos Construcción, S. A. de C. V.	02/01/2017 02/03/2017	\$ 1,298,173.24	\$ 1,180,466.60	Finalizado	Arquitecto Luis José de Silva Garza
2016	Mejoramiento de Imagen Urbana en área aledaña al Centro Histórico en Guanajuato, Gto. (Callejón Gabarza, 5 Señores, Sto. Niño, Pólleres, Quebradita, Mineros, Palma).	Oesva, S. A. de C. V.	02/01/2017 28/02/2017	\$ 1,137,968.09	\$ 1,137,968.09	Finalizado	C. Ma. Guadalupe Torres Castañón
2016	Proyecto Ejecutivo de estacionamiento para automóviles y autobuses en la Ex Estación de Ferrocarril en la ciudad de Guanajuato, Gto.	Arquitecto Jesús Andrés Hernández Calderón	09/01/2017 08/05/2017	\$ 1,315,760.52	\$ 1,315,760.52	Finalizado	Arquitecto Jesús Andrés Hernández Calderón
2016	1. Ampliación de la red de agua potable en la Manzana 38 de la Colonia Las Águilas; 2. Construcción de la red de agua potable en las Manzanas 47 y 48 de la Colonia Las Águilas; 3. Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la Manzana 47 de la Colonia Las Águilas; 4. Construcción de la red de alcantarillado sanitario en las Manzanas 55 y 58 de la Colonia Las Águilas	Urbanizaciones y Edificaciones Gacer, S. A. de C. V.	02/01/2017 01/05/2017	\$ 800,035.63	\$ -	Rescisión	Arquitecta Sandra Gisela García Cervantes
2016	Construcción de Calle Palmas en el Municipio de Guanajuato 1ª Etapa, cadenas: 03740 al 1+060.00	Ingeniero José Vicente Morales Zárate	02/01/2017 30/06/2017	\$ 9,722,372.88	\$ 9,722,372.88	Finalizado	Ingeniero José Vicente Morales Zárate

Año	Nombre de la obra	Contratista	Periodo	Moneda contratada	Moneda cancelada	Estatus de la	Representante de la empresa
2016	Techado de Patio Cívico de la Telesecundaria «Miguel de Cervantes Saavedra»	Arquitecto José Adrián Barrios Granados	16/01/2017 16/03/2017	\$ 1,131,279.08	\$ 1,131,278.79	Finalizado	Arquitecto José Adrián Barrios Granados
2016	Supervisión y control de obra del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016 (Pavimentación e infraestructura urbana de la Calle Nogal, Primera etapa. Guanajuato, Gto., Pavimentación e Infraestructura urbana de la Calle Dionicio Mujica, Primera etapa. Guanajuato, Gto., Pavimentación e infraestructura urbana de la Calle Las Palmas Guanajuato, Gto. y Pavimentación e infraestructura urbana de la Calle Topacio y Jade, Guanajuato, Gto.)	Muksar, S. A. de C. V.	02/01/2017 16/04/2017	\$ 123,205.91	\$ 123,205.88	Finalizado	Arquitecto Mario Sierra Rodríguez
2016	Intervención básica de la Torre Reloj del Mercado Hidalgo en Guanajuato, Gto	Construcciones Región Bajío, S. A. de C. V.	26/12/2016 23/02/2017	\$ 1,025,421.40	\$ 683,690.92	Finalizado	Arquitecto Juan de Dios Ortiz Lozano
2016	Equipamiento de fuente de abastecimiento en la comunidad de San José de Llanos en el municipio de Guanajuato, incluye telemetría	Triconica Perforaciones y Construcciones, S. A. de C. V.	02/01/2017 01/04/2017	\$ 1,997,378.28	\$ 1,996,603.78	Finalizado	C. Jesús Guadalupe Reynoso Rodríguez
2016	Proyecto Ejecutivo de Restauración del Pílica y su plazuela, en la ciudad de Guanajuato, Gto.	Arquitecto Jorge Luis Alonso Martínez	09/01/2017 09/03/2017	\$ 1,008,746.92	\$ 1,008,746.93	Finalizado	Arquitecto Jorge Luis Alonso Martínez
2016	Supervisión y control de obra del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016 (Construcción de Centro Comunitario Tipo 0 con espacio recreativo en Mineral de la Hacienda en Guanajuato, Gto., Construcción de Centro Comunitario Tipo 03 en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Santa Teresa en Guanajuato, Gto. y Construcción de Centro Comunitario Tipo 03 en Lomas de Carvera en Guanajuato Gto.)	Arquitecto Osvaldo Figueroa Ramírez	02/01/2017 01/05/2017	\$ 253,951.85	\$ 253,951.82	Finalizado	Arquitecto Osvaldo Figueroa Ramírez
2016	Supervisión y control de obra del Fondo Proyectos de Desarrollo Regional 2016 (Construcción y remodelación de obras para el mejoramiento de la movilidad y accesibilidad en la Zona Centro del Municipio de Guanajuato (Movilidad peatonal y de ciclovías y Adecuación y Remodelación de vialidad Guanajuato-Dolores Hidalgo, tramo: Callejón de Rocna a Calle Cantador del Municipio de Guanajuato)	Ingeniero Andrés Cristóbal Vargas García	02/01/2017 15/07/2017	\$ 251,440.68	\$ 251,440.67	Finalizado	Ingeniero Andrés Cristóbal Vargas García
2016	Supervisión y control de obra del Fondo Proyectos de Desarrollo Regional 2016 (Construcción de Calle Palmas en el Municipio de Guanajuato 1ª Etapa, cadenasamiento 0+740 al 1+080.00)	Ingeniero Rogelio Lara Jurado	02/01/2017 15/07/2017	\$ 167,620.46	\$ 167,620.46	Finalizado	Ingeniero Rogelio Lara Jurado
2016	Construcción de Comedor Escolar en Primaria Curso Comunitario en la localidad El Potrero	«Constructora y Consultora Vian del Centro», S. A. de C. V.	15/01/2017 16/03/2017	\$ 716,960.28	\$ 687,533.10	Finalizado	Ingeniero Oscar Saúl Villa Alvarado
2016	Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de la Imagen Urbana de la Obra Exterior del Museo de las Momias, en la Ciudad de Guanajuato, Gto.	Arquitecta Ma. Eugenia Cervantes Mac Swiney	15/01/2017 15/05/2017	\$ 463,459.97	\$ 463,459.97	Finalizado	Arquitecta Ma. Eugenia Cervantes Mac Swiney
2016	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en varias comunidades del Municipio de Guanajuato	Instalaciones electromecánicas del Bajío S.A. de C.V.	05/06/2017 02/10/2017	\$ 4,228,963.74	\$ 4,175,520.32	Finalizado	Ingeniera Jesús Gómez Dallidet
2016	Rehabilitación y ampliación del alumbrado público en varias comunidades del Municipio de Guanajuato	Consortio en Instalaciones Electromecánicas S.A.	23/05/2017 25/09/2017	\$ 7,710,945.15	\$ 7,710,945.14	Finalizado	Ingeniero Oscar Medina Cervantes
2017	Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de calles Yerabuena, Eucalipto Paraíso y Arroyo Verde, tramo: Av México-Calle Antonio Jona Amézquita, en el Municipio de Guanajuato	Corporación de Ingeniería Vama S.A. de C.V.	21/08/2017 18/09/2017	\$ 298,994.99	\$ 298,994.99	Finalizado	Ing. Alejandro Vázquez Mancera
2017	Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de Calle Viznaga, Tramo: Calle Yerabuena a Carr. Guanajuato-Juventino Rosas en el municipio de Guanajuato	Norberto Ulises Torres Bonilla	21/06/2017 18/09/2017	\$ 339,568.50	\$ 339,568.50	Finalizado	Norberto Ulises Torres Bonilla
2017	Servicio de elaboración de estudios de Manifestación de Impacto Ambiental para la Construcción del puente vehicular El Tejabán-San José del Chapín en el Municipio de Guanajuato	Ing. Mariana Parra Sánchez	01/06/2017 28/09/2017	\$ 160,204.70	\$ 149,730.62	Finalizado	Ing. Mariana Parra Sánchez
2017	Proyecto Ejecutivo de Adecuación del puente vehicular de calle Ex Estación-Paza de toros, en el Municipio de Guanajuato	Marmolejo Olea Rodolfo Hilarío	10/07/2017 29/07/2017	\$ 70,000.00	\$ 70,300.00	Finalizado	Marmolejo Olea Rodolfo Hilarío
2017	Estudios Geotécnicos diseño de pavimentos y mecánicas de suelos en diferentes obras del Municipio de Guanajuato, Gto. 2017	Laboratorio Dispav S.A. de C.V.	10/07/2017 08/08/2017	\$ 143,039.59	\$ 143,339.59	Finalizado	Ing. Alejandro Dueñez García
2017	Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación y pavimentación de la calle principal Eucalipto en el Fracc. Arboledas del Municipio de Guanajuato.	Víctor Hugo Medina Rodríguez	10/07/2017 07/09/2017	\$ 179,535.84	\$ 169,752.37	Finalizado	Víctor Hugo Medina Rodríguez

Año	Nombre de la obra	Contratista	Período	Monto contratado	Monto ejecutado	Estatus de la	Representante de la empresa
2017	Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Pavimentos de la calle Miguel Hidalgo, en la Comunidad de San José de Carvera, en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Muksar S.A. de C.V.	21/09/2017 19/09/2017	\$ 159,444.53	\$ 159,444.53	Finiquito	Arq. Mario Sierra Rodríguez
2017	Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Pavimentos de la calle Aldana, en la Col. Sta. Fe en el Municipio de Guanajuato, Gto.						
2017	Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de calle Plan de Ayala, en la Col. Peñitas, en el Municipio de Guanajuato						
2017	Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de calle Benito Juárez, en la Comunidad de Puerrecillas, en el Municipio de Guanajuato.	Carlos Robles Rubio	21/08/2017 19/09/2017	\$ 247,233.30	\$ 247,233.30	Finiquito	Carlos Robles Rubio
2017	Proyecto Ejecutivo de Construcción de Sistema de Naturación en Talud de la Plaza Allende en el Municipio de Guanajuato.	Ing. Mariana Parra Sánchez	16/10/2017 19/12/2017	\$ 279,605.87	\$ 279,605.87	Finiquito	Ing. Mariana Parra Sánchez
2017	Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de la calle principal de Carbonera	Gerardo Alonso Romero	16/10/2017 14/11/2017	\$ 129,428.47	\$ 96,365.05	Finiquito	Gerardo Alonso Romero
2017	Revestimiento asfáltico para la rehabilitación de vialidades en el Municipio de Guanajuato	Movimientos Industriales de la Construcción S.A. de C.V.	03/10/2017 16/11/2017	\$ 1,301,437.73	\$ 1,298,606.96	Finiquito	Ing. Mariano Anguiano Lara
2017	Construcción de línea de drenaje pluvial en callejones colindantes a calle Ex Estación - Plaza de Toros, en el municipio de Guanajuato.	Barba Aguilera Ulises	30/10/2017 26/02/2018	\$ 998,972.16	\$ 998,972.16	Finiquito	Barba Aguilera Ulises
2017	Proyecto Ejecutivo: Continuación de Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación de arroyo de calle, calle Higuera.	Muksar S.A. de C.V.	23/10/2017 21/11/2017	\$ 65,339.68	\$ 65,339.68	Finiquito	Muksar S.A. de C.V.
2017	Construcción de Planta de Tratamiento del rastro Municipal, en el Municipio de Guanajuato	Razo Chico César Alberto	06/11/2017 05/03/2018	\$ 3,200,414.48	\$ 3,200,414.48	Finiquito	Razo Chico César Alberto
2017	Construcción de la red de agua potable en la comunidad de San José de Llanos. (Segunda etapa).	Constructora y Consultora Vian del Centro, S.A. de C.V.	06/11/2017 05/03/2018	\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00	Finiquito	Ing. Oscar Saul Villa Alvarado
2017	Rehabilitación del Museo de las Momias, en el Municipio de Guanajuato	Luis Héctor Ramos Arroyo	13/11/2017 10/02/2018	\$ 1,162,003.61	\$ 883,496.73	Finiquito	Luis Héctor Ramos Arroyo
2017	Ampliación de la red de agua potable en la calle Salinas de Gortari en la colonia La Venada en el municipio de Guanajuato.						
2017	Rehabilitación de la línea de distribución de agua potable en la calle de La Guitarra y Cañada Pueblito de Rocha en el Barrio Presa de Rocha	Constructora Hernández Parra S.A. de C.V.	13/11/2017 12/03/2018	\$ 897,265.50	\$ 826,967.84	Finiquito	Ing. Gustavo Hernández Parra
2017	Pavimentación de Calle Arboledas y Calle Mezquite Mocho en la Colonia Arroyo Verde del Municipio de Guanajuato	Arq. Juan Carlos Galván Bertadillo	06/11/2017 05/03/2018	\$ 9,988,470.32	\$ 9,988,470.31	Finiquito	Arq. Juan Carlos Galván Bertadillo
2017	Construcción de cancha de usos múltiples de prácticas, juegos infantiles y gimnasio al aire libre en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Santa Teresa, en el Municipio de Guanajuato.	Grupo Constructor Sommel s.a. de c.v.	04/12/2017 02/04/2018	\$ 2,297,448.85	\$ 2,090,544.73	Finiquito	Ingeniero Milton Carlos Legorreta Flores
2017	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en el tramo del parque El Encino hasta la calle Cerro Trozado.	Ing. José Luis Alvarado González	04/12/2017 02/04/2018	\$ 4,424,882.44	\$ 4,424,982.44	Finiquito	Ing. José Luis Alvarado González
2017	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad de San José de Llanos. (tercera etapa).	Gerenciamiento y Construcción s.a. de c.v.	04/12/2017 02/04/2018	\$ 2,500,000.00	\$ 2,481,366.67	Finiquito	Ing. Paul Alejandro Rodríguez Castillo
2017	Control de calidad de obra del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017 (Obras de bacheo en diferentes vialidades de la zona urbana del Municipio de Guanajuato)	Gerardo Alonso Romero	11/12/2017 09/04/2018	\$ 34,948.43	\$ 34,948.43	Finiquito	Gerardo Alonso Romero
2017	Proyecto Ejecutivo de Restauración de la Torre Campanario Gildarda, en Minera de Mellado, Guanajuato.	Arq. Claudia Ivette Martínez Chávez	11/12/2017 08/02/2018	\$ 209,920.17	\$ 209,920.16	Finiquito	Arq. Claudia Ivette Martínez Chávez
2017	Supervisión y control de obra del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017 (Pavimentación de Calle Arboledas y Calle Mezquite Mocho en la Colonia Arroyo Verde del Municipio de Guanajuato).	Muksar S.A. de C.V.	04/12/2017 02/05/2017	\$ 172,449.48	\$ 172,449.46	Finiquito	Arq. Mario Sierra Rodríguez
2017	Obras de bacheo en diferentes vialidades de la zona urbana del Municipio de Guanajuato	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos, S. A. de C. V.	11/12/2017 09/04/2018	\$ 2,184,999.26	\$ 2,184,999.26	Finiquito	Ingeniero Luis Aurelio González Rojas
2017	Pavimentación de calles Yerbabuena, Eucalipto, Paraiso y Arroyo Verde, tramo: Av. México-Calle Antonio Lona Amézquita, en el Municipio de Guanajuato, 1ra. Etapa	Arq. Juan Faustino Ortiz Magaña	11/12/2017 09/04/2018	\$ 10,956,853.59	\$ 10,956,818.15	Finiquito	Arq. Juan Faustino Ortiz Magaña
2017	Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de calles aledañas al Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 86, en el municipio de Guanajuato.	NAVISTARQ, S.A. de C.V.	18/12/2017 15/02/2018	\$ 194,992.35	\$ 194,992.35	Finiquito	Arquitecta Nayeli Teresita Rodríguez Ojeda
2017	Supervisión externa de la Construcción del Puente Vehicular El Tejabán-San José del Chapín, sus accesos y vialidades, en el Municipio de Guanajuato	Ing. Andrés Cristóbal Vargas García	11/12/2017 08/07/2018	\$ 239,034.15	\$ 239,034.15	Finiquito	Ing. Andrés Cristóbal Vargas García

Año	Nombre de la obra	Contratista	Periodo	Monto contratado	Monto ejecutado	Estatus de la	Representante de la empresa
2017	Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 litros y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno (4 obras)	Corporativo Hilturba s.a. de c.v.	26/12/2017 10/03/2018	\$ 479,021.23	\$ 479,021.22	Finalizado	C. P. Edgar Israel Calderilla Castillo
2017	Interconexión de tanque elevado a red de distribución, incluye automatización en la comunidad de Puenteclillas en el municipio de Guanajuato	Construcciones e Instalaciones Patiño s.a. de c.v.	26/12/2017 25/03/2018	\$ 1,281,541.98	\$ 1,271,422.23	Finalizado	Arquitecto Ignacio Enrique Patiño Ponce
2017	Readequación de callejón de Pardo, Las Flores y Ánimas en el Municipio de Guanajuato, 1era etapa	Ingeniería e Innovación de la Construcción ALX s.a. de c.v.	25/12/2017 23/04/2018	\$ 5,600,062.19	\$ 5,598,942.17	Finalizado	Ing. Juan Alejandro Chagoya Ixta
2017	Acciones de rehabilitación y mantenimiento del Mercado Hidalgo, en el Municipio de Guanajuato.	Arq. Marco Antonio Martínez Ordaz	25/12/2017 23/04/2018	\$ 2,950,564.48	\$ 2,950,564.48	Finalizado	Arq. Marco Antonio Martínez Ordaz
2017	Construcción de plaza pública en Col. Santa Fe a un costado del Banco de Alimentos de Guanajuato, en el Municipio de Guanajuato.	Constructora Emdensa s.a. de c.v.	25/12/2017 24/03/2018	\$ 2,494,038.56	\$ 2,468,188.08	Finalizado	Ing. Juar Carlos Castro García
2017	Construcción del Puente Vehicular El Tejabán-San José del Chapín, sus accesos y vialidades, en el Municipio de Guanajuato	Arrendadora de Maquinaria Sanfer s.a. de c.v.	18/12/2017 15/06/2018	\$ 14,046,829.08	\$ 14,032,612.10	Finalizado	Arq. Salvador Flores Fonseca
2017	Proyecto Ejecutivo de Restauración y rehabilitación de la fachada y losas de entresuelo del Palacio Municipal de Guanajuato	Arq. Josefina García Arredondo	25/12/2017 22/02/2018	\$ 299,037.26	\$ 299,037.26	Finalizado	Arq. Josefina García Arredondo
2017	Intervención básica del monumento a Pipila, en el Municipio de Guanajuato	Construcciones y Proyectos San Gabriel s.a. de c.v.	08/01/2018 07/05/2018	\$ 1,989,999.99	\$ 1,971,253.16	Finalizado	Arq. Alma Esther García Arredondo
2017	Suministro y colocación para la construcción de lecho a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con tróncor (4 obras)	Navistarq s.a. de c.v.	26/12/2017 23/02/2018	\$ 454,006.77	\$ 454,006.77	Finalizado	Arquitecta Nayeli Teresita Rodríguez Ojeda
2017	Intervención de cubiertas en capilla, portal y módulo de cripta norponiente 1era. Sección del Panteón de Santa Paula, en el Municipio de Guanajuato.	Movimientos Industriales de la Construcción S.A. de C.V.	08/01/2018 07/05/2018	\$ 2,189,855.63	\$ 2,024,242.13	Finalizado	Ing. Mariano Anguiano Lara
2017	Rehabilitación de Plaza Gavira, en el Municipio de Guanajuato.	Arq. Juan Villafaña Nuñez	08/01/2018 07/05/2018	\$ 2,195,980.98	\$ 2,195,980.98	Finalizado	Arq. Juan Villafaña Nuñez
2017	Readequación de callejón Tamazuca, Transversal de Tamazuca y Huamúchil en el Municipio de Guanajuato	Constructora Erso s.a. de c.v.	08/01/2018 07/05/2018	\$ 2,837,338.38	\$ 2,547,896.71	Finalizado	Ingeniero Luis Antonio De la Peña Hernández
2017	Proyecto Ejecutivo: Pavimentación de calles colindantes a calle Mezquite Mocho y Arboledas, en la col. Arroyo Verde, en el municipio de Guanajuato.	Ing. Martín Godínez Ángeles	08/01/2018 08/03/2017	\$ 179,902.53	\$ 134,184.27	Finalizado	Ing. Martín Godínez Ángeles
2017	Construcción de techado de cancha deportiva a base de Cubierta - Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de Prácticas, en la escuela primaria "Jorge Ibarquengoitia, en el Municipio de Guanajuato.	Alcuri Grupo Comercial s.a. de c.v.	08/01/2018 07/05/2018	\$ 1,299,995.18	\$ 1,050,155.42	Finalizado	C. Eugenio Alcocer González
2017	Construcción de barda perimetral, en la escuela primaria "Jorge Ibarquengoitia, en el Municipio de Guanajuato.	Ing. Víctor Manuel Reyes Soto	08/01/2018 07/05/2018	\$ 1,599,788.58	\$ 1,559,650.98	Finalizado	Ing. Víctor Manuel Reyes Soto
2017	Continuación de Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación de arroyo de calle, calle Higuera.	Consorcio Ingenieros de Guanajuato s.a. de c.v.	08/01/2018 07/04/2018	\$ 3,961,942.83	\$ 3,068,843.99	Finalizado	Ing. Carlos Alejandro Medina Cervantes
2017	Construcción de techado de cancha deportiva a base de Cubierta - Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de prácticas, en la Telesecundaria 689 "Dr. José María Luis Mora", en la Comunidad de Cañada de Bustos	Ing. Paul Alfonso Cázares Vázquez	08/01/2018 07/05/2018	\$ 929,465.38	\$ 929,441.06	Finalizado	Ing. Paul Alfonso Cázares Vázquez
2017	Construcción de techado de patio cívico a base de Cubierta - Estructura Metálica, en el Jardín de Niños "Mariano Silva y Aceves", en la Comunidad Campuzano	Construcciones Ramírez Palma s.a. de c.v.	08/01/2018 07/05/2018	\$ 1,631,825.76	\$ 1,631,825.76	Finalizado	C. Manuel Francisco Ramírez Lozano
2017	Construcción de techado cancha deportiva a base de Cubierta - Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de prácticas, en Primaria de Comunidad Campuzano	Arkonsa Proyectos Construcción s.a. de c.v.	08/01/2018 07/05/2018	\$ 5,425,943.26	\$ 5,425,943.24	Finalizado	Arq. Luis José de Silva Garza
2017	Rehabilitación de línea de conducción en el tramo de la calle Principal a calle Colita de la Pasa en la comunidad Yerbabuena en el municipio de Guanajuato.	Mantenimiento Proyecto y Construcción s.a. de c.v.	08/01/2018 07/04/2018	\$ 349,521.12	\$ 305,182.24	Finalizado	C. Pedro Arias Rangel
2017	Construcción de techado de patio cívico a base de Cubierta - Estructura Metálica, en el Jardín de Niños "Ignacio Allende", en la Comunidad Santa Rosa de Lima	Grupo Rhino Befram s.a. de c.v.	08/01/2018 08/03/2018	\$ 99,959.80	\$ 99,959.80	Finalizado	C. Fernando Manuel García Cuevas
2017	Proyecto Ejecutivo: Pavimentación de la Calle Águila Real, en la col. Las Águilas, en el municipio de Guanajuato, Gto	Construcciones Mozado s.a. de c.v.	08/01/2018 08/03/2018	\$ 424,978.44	\$ 424,978.44	Finalizado	Ingeniero Benjamín Héctor Alejandro Zagal González

Año	Nombre de la obra	Contratista	Periodo	Monto contratado	Monto ejecutado	Estatus de la	Representante de la empresa
2017	Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4 mts. (3 obras)	Corporativo Hiturba s.a. de c.v.	08/01/2018 07/04/2018	\$ 941,371.12	\$ 941,371.12	Finalizado	C. Edgar Israel Calderilla Castillo
2017	Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas) y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno	Corporativo Hiturba S.A. de C.V.	08/01/2018 23/03/2018	\$ 555,987.75	\$ 555,987.75	Finalizado	C. Edgar Israel Calderilla Castillo
2017	Proyecto Ejecutivo de Restauración y estudio estructural del Mezzanine e Instalación Eléctrica del Mercado Hidalgo, Guanajuato.	Werge Consultores s.a. de c.v.	08/01/2018 07/04/2018	\$ 779,996.02	\$ 779,996.02	Finalizado	Arq. Anders Christian Werge Moya
2017	Proyecto Ejecutivo de Instalaciones Hidrosanitarias y Drenaje Pluvial en la Calle Ex-Estación-Plaza de Toros en el Municipio de Guanajuato.	Ing. Carlos Robles Rubio	08/01/2018 08/03/2018	\$ 111,557.97	\$ 111,557.97	Finalizado	Ing. Carlos Robles Rubio
2017	Pavimentación de la calle principal de Carbonera 1era. Etapa	Consorcio Ingenieros de Guanajuato s.a. de c.v.	08/01/2018 07/04/2018	\$ 2,241,713.10	\$ 2,241,711.78	Finalizado	Ing. Carlos Alejandro Medina Cervantes
2017	Obras Complementarias a la Construcción de Cubierta-Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de Prácticas, en los Pasillos.	Advicsa s.a. de c.v.	08/01/2018 08/03/2018	\$ 1,015,872.13	\$ 1,015,872.13	Finalizado	Ing. Alfonso Vázquez Vargas
2017	Proyecto Ejecutivo de Restauración del Templo de San Roque (consolidación de aplanados y conservación de cantería de fachadas laterales y posterior, puertas de herrería y portones de madera)	Arq. Fabián Santibañez Rodríguez	08/01/2018 07/04/2018	\$ 345,676.79	\$ 345,676.79	Finalizado	Arq. Fabián Santibañez Rodríguez
2017	Construcción de red de alcantarillado sanitario en la comunidad de San José de la Luz. (Primera etapa).	Grupo Niobio S.A. de C.V.	08/01/2018 08/03/2018	\$ 1,499,572.31	\$ 1,392,693.58	Finalizado	C. Juan José de Jesús García Hernández
2017	Estudios Geotécnicos y mecánicas de suelos en diversos planteles educativos de Municipio de Guanajuato, Gto.	Laboratorio Dispav S.A. de C.V.	11/12/2017 08/01/2018	\$ 51,468.76	\$ 51,468.76	Finalizado	Ing. Alejandro Dueñez García
2017	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario de la comunidad de Puente de las Peñas, Guanajuato, Gto.	Arq. Fabián Santibañez Rodríguez	08/01/2018 07/04/2018	\$ 1,245,265.10	\$ 1,165,825.43	Finalizado	Arq. Fabián Santibañez Rodríguez
2018	Estudio de mercado y de factibilidad técnico-financiera de la obra denominada Edificación y equipamiento de un estacionamiento público en la Ex Estación del Ferrocarril, en la Ciudad de Guanajuato, Gto.	Busquets Servicios en Proyectos, S. A. de C. V.	20/02/2018 05/04/2018	\$ 295,949.98	\$ 295,949.98	Finalizado	C. Efraín Busquets Silva
2018	Proyecto Ejecutivo de pavimentación de calles: Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo, Francisco Villa, Poncio Díaz, Calle sin nombre, Lucio Blanco y Plan de Ayala, en la colonia Peñitas, en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Ingeniero Carlos Robles Rubio	23/07/2018 20/10/2018	\$ 454,510.56	\$ 454,510.56	Finalizado	Ingeniero Carlos Robles Rubio
2018	Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la zona de la Presa de los Sanlcs	Construcciones Región Bajío, S. A. de C.V.	23/07/2018 20/10/2018	\$ 699,544.77	\$ 699,544.67	Finalizado	Arquitecto Juan de Dios Ortiz Lozano
2018	Proyecto ejecutivo de instalación de drenaje pluvial Glorieta Santa Fé, en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Corporación de Ingeniería Vama, S. A. de C. V.	30/07/2018 27/09/2018	\$ 90,119.81	\$ 90,119.80	Finalizado	Ingeniero Alejandro Vázquez Mancera
2018	Construcción de plaza pública en Col. Las Teresas a un costado del Centro Cultural Mariel, en el Municipio de Guanajuato. 1ra etapa	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos, S.A. de C.V.	30/07/2018 26/11/2018	\$ 2,066,143.56	\$ 2,066,143.56	Finalizado	Ingeniero Luis Aurelio González Rojas
2018	Ampliación de colector Arroyo Verde, conexión a colector del Arco	Ingeniero Jorge Luis Castro García	30/07/2018 27/10/2018	\$ 4,877,322.11	\$ 4,877,322.11	Finalizado	Ingeniero Jorge Luis Castro García
2018	Estudios de Mecánicas de Suelos para techados de canchas, en diferentes planteles escolares de Guanajuato	Laboratorio Dispav, S. A. de C. V.	06/08/2018 04/09/2018	\$ 34,304.56	\$ 34,304.56	Finalizado	Ingeniero Alejandro Dueñez García
2018	« 1.- Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts, a base de muro de tabique y arco de vigueta y bovedilla en la localidad de la Saurita (Santa Fe)	Construcciones Ramirez Palma, S.A. de C.V.	13/08/2018 10/11/2018	\$ 1,028,198.55	\$ 1,015,054.13	Finalizado	C. Manuel Francisco Ramirez Lozano
2018	Pavimentación de calles Yerbabuena Eucalipto, Paraiso y arroyo verde, Tramo: av. México-calle Antonio Loma Amezquita, en el Municipio de Guanajuato, 2da etapa.	Ingeniería e Innovación de la Construcción AXL S.A. de C.V.	27/08/2018 23/01/2019	\$ 7,290,182.72	\$ 7,290,180.68	Finalizado	Ing. Juan Alejandro Chagoya Ixta
2018	Ampliación de colector sanitario deportiva Yerbabuena (Interconexión colector del Pulque)	Constructora Emdensa, S.A. de C.V.	27/08/2018 24/12/2018	\$ 3,988,674.43	\$ 3,988,671.05	Finalizado	Ing. Juan Carlos Castro García
2018	Pavimentación de Calle Viznaga, Tramo: Calle Yerbabuena a Carr. Guanajuato-Juventino Rosas, en el Municipio de Guanajuato. 1ra Etapa.	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.	27/08/2018 24/12/2018	\$ 10,145,785.65	\$ 10,145,782.57	Finalizado	Ing. Mariano Anguiano Lara
2018	Pavimentación de la calle principal de Carbonera 2da. Etapa.	Consorcio de Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V.	17/09/2018 15/12/2018	\$ 2,484,532.90	\$ 2,482,650.17	Finalizado	Ing. Carlos Alejandro Medina Cervantes
2018	1.- Construcción de techo firme a base de lana de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Col. Águilas, Camino al Tajo de Águilas. 2.- Construcción de techo firme a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con	MUKSAR, S.A. de C.V.	17/09/2018 15/11/2018	\$ 942,581.08	\$ 942,574.91	Finalizado	Arq. Mario Sierra Rodríguez
2018	Construcción de techado de cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria Vicente Guerrero.	Ingeniero José Guadalupe Navarrete Macías	24/09/2018 22/12/2018	\$ 1,498,944.01	\$ 1,498,944.01	Finalizado	Ingeniero José Guadalupe Navarrete Macías
2018	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad de San José de Llanos (cuarta etapa)	Ingeniero Juan Fernando Anguiano Aguilar	24/09/2018 22/12/2018	\$ 996,125.42	\$ 981,400.88	Finalizado	Ingeniero Juan Fernando Anguiano Aguilar

Año	Nombre de la obra	Contratista	Período	Monto contratado	Monto pagado	Estatus de la obra	Representante de la empresa
2013	Rehabilitación de muros del Panteón de Santa Paula en Guanajuato, Gto., 1era Etapa	Dorosa Construcciones del Bajío S.A. de C.V.	17/09/2018 15/11/2018	\$ 1,419,335.40	\$ 1,419,335.40	Finiquito	Ingeniero Ricardo Domínguez González
2013	Construcción de techado de cancha deportiva en el Bachillerato SABES Santa Teresa, Guanajuato.	Grupo Niobio, S.A. de C.V.	24/09/2018 22/12/2018	\$ 1,499,686.42	\$ 1,440,958.47	Finiquito	C. Juan José de Jesús García Hernández
2013	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en cárcamo "Yerbabuena a Tránsito 3 Estrellas	Arkonsa Proyectos Construcción, S.A. de C.V.	01/10/2018 29/12/2018	\$ 1,940,006.86	\$ 1,884,635.18	Finiquito	Arq. Luis José de Silva Garza
2013	Iluminación de la Plaza de las Ranas - área de los Pastitos (sección oriente) y remodelación de fuente en Plaza de las Ranas, en el Municipio de Guanajuato	Ingeniero José Luis Alvarado González	01/10/2018 29/12/2018	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	Finiquito	Ingeniero José Luis Alvarado González
2018	1.- Construcción de cancha de bochas en la Unidad deportiva Juan José Torres Landa;	JVR Construcciones, S. A. de C. V	01/10/2018 29/12/2018	\$ 460,881.48	\$ 460,886.60	Finiquito	Ingeniero Jorge Méndez García
2018	Construcción de techumbre para la cancha de usos múltiples de prácticas, en Masaguas	Arquitecto Fabián Santibáñez Rodríguez	01/10/2018 29/12/2018	\$ 1,500,000.00	\$ 1,307,486.89	Finiquito	Arquitecto Fabián Santibáñez Rodríguez
2018	Construcción de colector pluvial calle Yerbabuena a Arroyo del Arco	Arquitecto Fabián Santibáñez Rodríguez	01/10/2018 29/12/2018	\$ 998,288.30	\$ 998,288.30	Finiquito	Arquitecto Fabián Santibáñez Rodríguez
2018	Restauración de la Torre Camoarari Gildarda, en Mineral de Meliado, Guanajuato	Arquitecto Juan Eloy Aguilar Gaspar	29/09/2018 27/11/2018	\$ 935,565.28	\$ 935,565.28	Finiquito	Arquitecto Juan Eloy Aguilar Gaspar
2018	Readequación de Callejón de Pardo, Las Flores y Animas, en el Municipio de Guanajuato, 2da. Etapa.	Arq. Christian Crysel Aguilera Macías	01/10/2018 29/12/2018	\$ 1,088,361.08	\$ 1,088,361.08	Finiquito	Arq. Christian Crysel Aguilera Macías
2018	Ampliación de la línea de agua potable en la Comunidad San José de Llanos, 4ta. Etapa	Constructora Erso S.a. de C.V.	15/10/2018 13/12/2018	\$ 983,214.74	\$ 983,214.74	Finiquito	Ingeniero Luis Antonio De la Peña Hernández
2018	1 Construcción de techado de patio cívico en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, Puerto de Santa Rosa, Guanajuato; 2. Mejoramiento de módulo sanitario del Preescolar «Jaime Torres Bodet», en el Municipio de Guanajuato.	Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V.	15/10/2018 13/12/2018	\$ 599,880.99	\$ 599,880.99	Finiquito	Ingeniero Manuel Francisco Ramírez Lozano
2018	Proyecto Ejecutivo de Modernización de Instalación Eléctrica y Alumbrado en la Unidad deportiva Juan José Torres Landa	Consultoría en Ingeniería Electromecánica S.C.	12/10/2018 25/11/2018	\$ 289,209.56	\$ 289,209.56	Finiquito	Víctor Hugo Juárez Romero
2018	Proyecto Ejecutivo de pavimentación de varias calles, en circuito Francisco Javier Mina, en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Juan Faustino Ortiz Magaña	03/10/2018 31/12/2018	\$ 299,931.10	\$ 299,931.10	Finiquito	Juan Faustino Ortiz Magaña
2018	Proyecto Ejecutivo de pavimentación de calles Alfredo Duges y Lomas de San Francisco, tramo: Av. Sante Fe - Calle S/N (Km 0-671.20), en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Juan Faustino Ortiz Magaña	03/10/2018 31/12/2018	\$ 249,983.12	\$ 249,983.12	Finiquito	Juan Faustino Ortiz Magaña
2018	Construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable	Jofiosa distribuciones S.A. de C.V.	10/10/2018 08/12/2018	\$ 1,564,251.80	\$ 1,559,588.88	Finiquito	José Flores Sánchez
2018	Rehabilitación del colector sanitario Río Guanajuato (Tramo comunidad Paso de Perules a PTAR Estanislao Zarate Luano, (Segunda Etapa)	Constructora Erso S.A. de C.V.	10/10/2018 08/12/2018	\$ 3,850,000.00	\$ 3,849,999.99	Finiquito	Ingeniero Luis Antonio De la Peña Hernández
2018	Pavimentación de Calle Plan de Aya. en la Col. Peñitas, en la localidad de Merfil del Municipio de Guanajuato, Gto., 2da etapa	Juan Faustino Ortiz Magaña	10/10/2018 07/01/2019	\$ 2,980,840.12	\$ 2,978,513.05	Finiquito	Juan Faustino Ortiz Magaña
2018	Rehabilitación de la Plazoleta del Monumento al Pipila, en el Municipio de Guanajuato, 1era Etapa.	Arkonsa Proyectos Construcción, S.A. de C.V.	10/10/2018 08/12/2018	\$ 1,430,097.00	\$ 1,430,097.00	Finiquito	Arq. Luis José de Silva Garza
2018	Revestimiento asfáltico para la rehabilitación de vialidades en el Municipio de Guanajuato.	Ing. José Vicente Morales Zárate	10/10/2018 08/12/2018	\$ 3,036,932.11	\$ 3,036,932.11	Finiquito	Ing. José Vicente Morales Zárate
2018	Mejoramiento de línea existente de media tensión, ubicada en el camino Tejacán a Chapín.	JVR Construcciones, S. A. de C. V	10/10/2018 08/12/2018	\$ 124,919.75	\$ 124,919.75	Finiquito	Ingeniero Jorge Méndez García
2018	Estudios Geotécnicos y diseño de pavimentos para las calles Glaciola, Bugambilias, Jazmín y Nardo, en el Fraccionamiento Nuevo solano, en el municipio de Guanajuato.	Laboratorio Dispav, S. A. de C. V.	10/10/2018 08/12/2018	\$ 59,998.42	\$ 59,998.41	Finiquito	Ing. Alejandro Dueñez García
2018	Supervisión y control de caldas en la obra: Rehabilitación de tramo de calle Las Palmas cad. 0+840.00 al 0+880.00 del Municipio de Guanajuato	Laboratorio Dispav, S. A. de C. V.	10/10/2018 08/12/2018	\$ 138,647.65	\$ 138,647.65	Finiquito	Ing. Alejandro Dueñez García
2018	Rehabilitación de colector sanitario Río Guanajuato en zona de Ex Hacienda de Pánuco (segunda etapa)	Constructora Emdense, S.A. de C.V.	10/10/2018 08/12/2018	\$ 2,999,907.63	\$ 2,999,907.63	Finiquito	Ing. Juan Carlos Castro García
2018	Construcción de Cuarto Dormitorio de 4 mts x 4 mts y altura mínima de 2.85 mts.	Advicsa S.A. de C.V.	01/12/2018 30/12/2018	\$ 1,499,970.66	\$ 1,499,970.66	Finiquito	Ing. Alfonso Vázquez Vargas
2018	Construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable (segunda etapa)	Hidro alternativas en Ingeniería S.A. de C.V.	10/12/2018 30/12/2018	\$ 1,500,170.50	\$ 1,500,170.50	Finiquito	Sergio Alfonso López Hernández
2018	Proyecto ejecutivo de rehabilitación de calle República Mexicana (Subida al Panteón), en la colonia Encino y La Luz, en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Corporación de Ingeniería Vama, S. A. de C. V.	02/01/2019 01/04/2019	\$ 209,173.93	\$ 209,173.93	Finiquito	Ing. Alejandro Vázquez Mancera
2019	Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+884.97, en la Comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato	Vialidades y Construcciones Trebol S.A. de C.V.	04/03/2019 01/06/2019	\$ 2,080,098.32	\$ 779,833.91	En ejecución	C. Kimberly Aldery Rodríguez González

Año	Nombre de la obra	Contratista	Periodo	Monto Contratado	Monto Ejecutado	Estatus de la	Representante de la empresa
2019	1. Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad San Pedro Glimorana del municipio de Guanajuato. 2. Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+419.22 en la comunidad Sangre de cristo del municipio de Guanajuato.	Ingeniería y Construcciones Sinal de C.V.	11/03/2019 08/06/2019	\$ 2,497,196.82	\$ 2,004,000.22	En ejecución	Ing. Juan Carlos Camargo Santoyo
2019	Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato	Constructora y Consultora Vian del Centro S.A. de C.V.	11/03/2019 08/06/2019	\$ 2,057,788.25	\$ 443,941.52	En ejecución	Ing. Oscar Saul Villa Alvarado
2019	1. Construcción del Equipo de bombeo, claración y línea de conducción de agua potable en la comunidad de Mexamora, en el Municipio de Guanajuato. 2. Rehabilitación del equipo de bombeo y planta potabilizadora en comunidad Miraflores de la Luz, en el Municipio de Guanajuato. 3. Construcción de sistema de tratamiento de agua residual mediante biogestor y pozo de absorción en la comunidad de Mexamora, en el Municipio de Guanajuato.	JVR Construcciones S.A. de C.V.	19/03/2019 16/06/2019	\$ 2,906,723.91	\$ 1,762,868.78	En ejecución	C. Jorge Mendez García
2019	1. Rehabilitación de línea de distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+332.58, en las comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. 2. Rehabilitación de la red de bombeo de planta potabilizadora, de filtros a tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable en las comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. 3. Rehabilitación de tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable a las comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato.	Consortio en Instalaciones Electromecánicas S.A. de C.V.	27/05/2019 24/08/2019	\$ 5,275,204.12	\$ -	En ejecución	Ing. Oscar Medina Cervantes
2019	1. Rehabilitación de línea de distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+2342, en la comunidad de Monte de San Nicolás, en el Municipio de Guanajuato. 2. Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable para el abastecimiento de la comunidad Monte de San Nicolás y Santa Rosa, en el Municipio de Guanajuato.	Ing. Juan Fernando Anguiano Aguilar	01/04/2019 29/06/2019	\$ 3,549,542.58	\$ 1,615,825.26	En ejecución	Ing. Juan Fernando Anguiano Aguilar
2019	Rehabilitación de Callejón El Toro, en el Municipio de Guanajuato (1era Etapa)	Ingenio e Innovación de la Construcción ALX S.A. de C.V.	01/04/2019 29/06/2019	\$ 997,898.44	\$ 951,254.54	En ejecución	Ing. Juan Alejandro Chagoya Ixta
2019	Elaboración de dictámenes técnicos de conservación de los caminos: 1.-El Tojaban-E.C. Guanajuato/Juvenilio Rosas con una longitud de 2.113 km. 2.- Universidad Santa Fe-Paso de Perules, con una longitud de 1.88 km.; 3.- Puente de las Cajas, con una longitud de 3.10 km.; 4.- Trinidad-E.C. Guanajuato/Juvenilio Rosas, con una longitud de 3.20 km. y 5.- Hacienda de Guadalupe, con una longitud de 1.80 km. en el municipio de Guanajuato, Gto.	Proysect Ingeniería S.A. de C.V.	27/05/2019 25/06/2019	\$ 390,312.32	\$ 390,312.32	Finalizado	Ing. Jose Patricia Pérez Pérez
2019	Proyecto conceptual arquitectónico del nuevo Museo de las Momias y área comercial en la Ciudad de Guanajuato, Gto.	Arq. Gabriel Araiza Moreno	13/05/2019 26/06/2019	\$ 581,229.17	\$ 518,436.12	En ejecución	Arq. Gabriel Araiza Moreno
2019	Estudio Costo Beneficio para la Construcción de vialidad de retorno laurel-las teresas tramo bifurcación-Boulevard Euquerio Guerrero.	Noemí Ruth Tellez Aguilar	27/05/2019 25/06/2019	\$ 150,422.35	\$ 150,422.35	Finalizado	Noemi Ruth Tellez Aguilar
2019	Estudio de manifiesto de Impacto Ambiental para la Construcción de vialidad de retorno laurel-las teresas tramo bifurcación-Boulevard Euquerio Guerrero.	Ing. Mariana Parra Sánchez	10/06/2019 09/07/2019	\$ 174,672.10	\$ 168,291.40	En ejecución	Ing. Mariana Parra Sánchez
2019	Obras de Encarpetamiento asfáltico en diferentes zonas de la ciudad de Guanajuato.	Dorosa Construcciones del Bajío S.A. de C.V.	13/05/2019 11/07/2019	\$ 2,010,097.74	\$ 2,010,097.74	Finalizado	Ing. Ricardo Dominguez González
2019	Proyecto de ingenierías para el nuevo Museo de las Momias y área comercial en la Ciudad de Guanajuato, Gto.	Vie Arquitectos S.A. de C.V.	05/06/2019 02/10/2019	\$ 1,504,884.33	\$ 339,078.73	En ejecución	Arq. Diana Lucía Cabrera Sánchez
2019	Restauración e intervención estructural del mezzanine e instalación eléctrica del Mercado Hidalgo, Guanajuato, (Restauración)	Arq. Marco Antonio Martínez Ordaz	05/09/2019 12/11/2019	\$ 8,478,105.07	\$ -	Por iniciar	Arq. Marco Antonio Martínez Ordaz
2019	Proyecto ejecutivo de adecuación para complemento del Acceso El Laurel - Las Teresas	Servicios de Consultoría en Infraestructura Vial S.A. de C.V.	05/08/2019 02/11/2019	\$ 373,848.94	\$ -	En ejecución	C. Dalla Erendira Mendoza Puga
2019	Proyecto ejecutivo de modernización de la Avenida Santa Fe y entronque con la calle Alfredo Duges y Camino paso de Perules	Gestión de Ingeniería y Proyectos Viales S.C.	05/08/2019 02/11/2019	\$ 740,599.66	\$ -	En ejecución	C. Alexa Gaspar Valencia
2019	Rehabilitación de Pérgolas en la Cortina de la Presa de San Renovar	Arq. Marco Antonio Martínez Ordaz	19/08/2019 17/10/2019	\$ 295,365.63	\$ -	Por iniciar	Arq. Marco Antonio Martínez Ordaz
2019	Construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable	Renovables de México S.A. de C.V.	19/08/2019 16/12/2019	\$ 5,257,862.40	\$ -	Por iniciar	Ing. Victor José Hernández Navarro