

Total: 366

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
02000150100462226	Construcción De Tercezo Nivel Del Edificio, Del Taller De Artes Escénicas Y Equipamiento, Edificio De Artes, División De Arquitectura, Arte Y Diseño Del Campus Guanajuato, En El Estado De Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000									0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
02000150100462231	Pavimentación De La Calle Merguile Mocho En La Colonia Marfil, En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,500,000									0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
02000150100462233	Pavimentación De Calles En La Zona Sur, En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000									0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
02000150100462320	Rehabilitación De Plaza Pública En Marfil, En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,600,000									0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
02000150100462327	Rehabilitación Integral Del Módulo De Sanitarios De Mirón Y Miras Del Jardín De Mirón Benito Von Glimmer, Cerro De Los Leones S/M, En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000									0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
02000150100464097	Infraestructura Deportiva, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000									0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
02000150100464160	Pavimentación De Callejón San Gabriel, En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000									0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
02000150100464213	Construcción De La Fresa "La Tranquilidad", En La Comunidad Los Burros, En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000,000									0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
02000150100464796	Ahorro Y Eficiencia Energética De La Universidad De Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,943,876									0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
02000150100465114	Infraestructura Social Educativa		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000									0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
02000150100465923	Diversos Proyectos De Desarrollo Regional, En El Estado De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000									0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
02000150100466465	Rehabilitación De Espacio Público San Javier, En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000									0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
02013130100462464	Infraestructura De Pavimentación	K358-28	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
020131302005142635	Infraestructura De Pavimentación	K358-06	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
020131302005146767	Acondicionamiento Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva Del Campus Guanajuato De La Universidad De Guanajuato	-	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2013	\$10,000,000									0.00		Metros Cuadrados	1	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
02013130300192101	Segunda Etapa De La Construcción De Biblioteca Archivo Municipal En Guanajuato, Gto.	7	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guanajuato	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$11,958,824	\$11,958,824	\$11,958,824	\$11,935,500	\$11,935,500	\$11,935,500	\$11,935,500	\$11,935,500	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: INFO PRELIMINAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
02013130300194207	Rehabilitación Plaza Copulas En Guanajuato, Guanajuato	RS12	Guanajuato	Guanajuato	Marfil	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Social y Humano	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$8,473,684	\$8,473,684	\$8,473,684	\$8,355,080	\$8,355,080	\$8,355,080	\$8,355,080	\$8,355,080	98.60	\$0	Lote	1,884	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
02013130300194212	Primera Etapa De La Pavimentación De La Avenida Lomas De San Antonio, Avenida Guanajuato Y Avenida Mexico En Guanajuato, Guanajuato	RS13	Guanajuato	Guanajuato	Marfil	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Social y Humano	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,718,997	\$6,718,997	\$6,718,997	\$6,712,032	\$6,079,254	\$6,079,254	\$6,079,254	\$6,079,254	90.48	\$0	Metros Cuadrados	3,579	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE SUPERVISION, HASTA REINTEGRO / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
02013130300195140	Pavimentación De Calle Loma Del Padre (Segunda Etapa)	17	Guanajuato	Guanajuato	Marfil	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,596,632	\$1,596,632	\$1,596,632	\$1,594,618	\$1,369,304	\$1,369,304	\$1,369,304	\$1,369,304	85.76	\$2,014	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
02013130300195157	Pavimentación De Calle Zarifo (Descurtido)	18	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,665,447	\$2,665,447	\$2,665,447	\$2,643,605	\$2,421,741	\$2,421,741	\$2,421,741	\$2,421,741	90.86	\$21,841	Metros Cuadrados	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
02013130300195170	Rehabilitación De La Calle Principal En Santa Rosa De Lima (Primera Etapa)	19	Guanajuato	Guanajuato	Santa Rosa de Lima	Rural	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,028,863	\$3,028,863	\$3,028,863	\$3,004,626	\$2,980,290	\$2,980,290	\$2,980,290	\$2,980,290	98.40	\$24,237	Metros Cuadrados	191	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
02013130300201140	Construcción De Módulos De Servicios Sanitarios - Vestidores Y Dignificación De Acceso En La Deportiva Torres Landa	-	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2013	\$6,989,302	\$6,989,302	\$6,989,302	\$6,989,302	\$6,703,825	\$6,703,825	\$6,703,825	\$6,703,825	95.92	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
020131303002021919	Techado De Las Canchas De Basquetbol De Prácticas 1, 2, 3, 4 De La Deportiva Juan José Torres Landa (Segunda Etapa)	-	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2013	\$3,145,932									0.00		Metros Cuadrados	1	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
02014140100388291	Pavimentación De La Avenida Lomas De San Antonio, Avenida Guanajuato Y Avenida Mexico	Q0407-2014-18	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
02014140100388293	Modernización De Alumbrado Público De La Zona De La Cañada Primera Etapa	Q0407-2014-19	Guanajuato	Guanajuato	Marfil	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,994,892	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	72,237	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
02014140100394900	Tercera Etapa De Acondicionamiento Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva Del Campus Guanajuato De La Universidad De Guanajuato.	Q000	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad de Guanajuato	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$8,008,377	\$2,711,044	\$2,711,044	\$2,711,044	\$2,711,044	27.14	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	27.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
02014140100397931	Rehabilitación De Instalaciones Deportivas E Instalación De Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia Villas Manchegas	-	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$366,024	\$365,658	\$365,658	\$365,658	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO NO EJECUTO LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 366

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Programa Fondo Convenio - Específico				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
02014140100302076	Dignificación De Acceso Y Plaza Deportiva En La Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto	-	Guajuato	Guajuato	Guajuato	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$7,095,238	\$7,088,143	\$7,088,143	\$7,088,143	\$3,449,453	\$3,449,453	\$3,449,453	48.67	00	Metros Cuadrados	1	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
02014140100315532	Proyecto Integral Del Señalética	8	Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal		Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,929,564	\$2,405,000	\$2,405,000	\$2,405,000	80.25	00	Metros Cuadrados	627,295	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de ejecución; la meta corresponde a 1.00 obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
02014140100316279	Construcción De Puente Vehicular San Nicolás Del Chapín En Guajuato, Guajuato		Guajuato	Guajuato	San Nicolás (San Nicolás del Chapín)	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
02014140100398184	Construcción De Zona De Deportes Extremos En La Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto	-	Guajuato	Guajuato	Guajuato	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Guajuato	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
02014140100428166	Construcción De Plaza Comunitaria Los Lorencos Guajuato	PDR-2014-01	Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	00	00	00	00	0.00	00	Lote	1,380	0.00	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO CONTRATADA EN TIEMPO SE LE SOLICITÓ EL REINTEGRO / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
02014140100428367	Rehabilitación De Calle Camino Minero Y Trozado Guajuato	PDR-2014-02	Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	415	0.00	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO CONTRATADA EN TIEMPO SE LE SOLICITÓ EL REINTEGRO / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
02014140100428612	Urbanización De Calles Y Callejones En Las Águilas, Las Bateas Y El Edén. Guajuato	PDR-2014-03	Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	640	0.00	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO CONTRATADA EN TIEMPO SE LE SOLICITÓ EL REINTEGRO / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
02014140100454996	Acondicionamiento Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva Del Campus Guajuato De La Universidad De Guajuato.	-	Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad de Guajuato, Municipio de Guajuato	Educación	En Ejecución	2014	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$2,275,071	\$2,275,071	\$2,275,071	47.90	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
02015150100461932	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Piedra Bola, E Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Alumbrado Público Y Señalización Vial, De La Calle Mezquite Mocho Y Avenida Lomas De San Francisco, Tramo Calle Noble A Calle Lomas Del Pedregal, Colonia Marfil, Guajuato.		Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,300,000	\$6,300,000	\$3,146,850	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA VALIDACION
02015150100463650	Restauración Del Templo Parroquial De San José Y Santiago		Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$349,650	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se ha recibido el 50% del recurso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
02015150100466725	Casa De Cultura De La Zona Centro Y Museo Dieguino		Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$769,915	\$769,915	\$384,573	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se ha recibido el 50% del recurso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
02015150100490467	Rehabilitación Y Equipamiento Del Taller Gráfico De Ediciones La Rana, Del Instituto Estatal De La Cultura	-	Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal		Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto Estatal de la Cultura-Secretaría de Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,497,500	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En preparación de proceso de contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
02015150100498690	Infraestructura Social Educativa	POPADEN 2015	Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$1,748,250	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR