

## INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Diciembre 2014.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercicio Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercicio Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercicio Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
2013																	
Construcción de módulos de servicios sanitarios-vestidores y dignificación de acceso a la deportiva Torres Landa en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$6,698,154.74	Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios previstos en el ramo general 23 provisiones salariales y económicas.	\$6,698,154.74		AD	PMG/DGOMP/PDR/COD E/2013/034	Espinosa Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	Prolongación Ignacio Aldama Número 110, interior 1, Col. La Loma, Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$6,696,835.80	\$0.00	\$0.00	123626121	100.00%	99.98%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06 compl de la 01, 02, 03, 07, 08, 09C, 10 FC, 11 C, 12, 13 comp12, 14FC, 15, 16, 17 y 18.
2014																	
Rehabilitación, restauración y renovación del Jardín Florencio Antillón (Segunda Etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$8,772,633.37	Convenio de colaboración para la aplicación y operación del Programa de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.	\$8,772,633.37		LPN	PMG/DGOMLP/FONCA /2014/001-02	Arquitecto Jorge Ivo Martínez Plaza	Fraccionamiento Burocratas Zona 7 Lote 6, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$8,772,633.37	\$0.00	\$0.00	513503511	0.00%	30.00%	Anticipo, Estimación 01, 01C, 02, 02c, 03, 03C, 04, 05, 06C y 07F.
Acciones varias, mantenimiento y rehabilitación de planteles educativos.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$495,374.56	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2013	\$495,374.56		AD	PMG/DGOMP/33/2014/004	Ingeniería y Construcciones Ambientales S.A. de C.V.	Salto del Mono Número 21, Zona Centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$476,043.10	123526121	100.00%	96.10%	Estimación 01, 02, 03, 04 y 04 C.
Rehabilitación de Camino rural Tramo Llanos de Santa Ana-Agua Colorada-La Concepción (primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$987,084.54	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2013	\$987,084.54		AD	PMG/DGOMP/33/2014/011	Ing. Jorge Luis Castro García.	Carretera Guanajuato-J. Rosas Km 7.2., Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,452,025.32	123556151	100.00%	100.00%	Estimación 01, 02, 03 y 04.
Rehabilitación de camino rural tramo Rancho de En Medio-Picones-Cañada de la Virgen-Potrero (la Ciénega del Potrero) (Primera Etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$997,976.83	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2013	\$997,976.83		AD	PMG/DGOMP/33/2014/012	Urbanizaciones y Edificaciones Gacer S.A. de C.V.	Coordinera Arakan Número 8, Col. Lomas de Marfil I, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$997,976.83	123526121	100.00%	100.00%	Anticipo, estimación 01 y 02.
Pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México (Acción de Obra: primera etapa de la Pavimentación de Avenida México).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$4,389,729.31	FOPEDEP 2014	\$4,389,729.31		INV3	PMG/DGOMP/INVFOPEDEP2014/013	Construcciones Integrales del Bajío S.A. de C.V.	Calle Acceso a Residencial Marfil Número 10C, Col. Burocratas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$3,635,726.66	\$0.00	\$0.00	123546141	77.00%	75.46%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 complementaria, 04, 05, 06, 07 compl y 08.
Otros apoyos federales- gastos indirectos de supervisión de obra: Pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$169,114.85	FOPEDEP 2014	\$169,114.85		AD	PMG/DGOMP/SUP/FOPEDEP2014/014	Constructora Cocypio S.A. de C.V.	Calle Sin Nombre, Sin Número. Col. Cienega del Pedregal., Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$125,860.43	\$0.00	\$0.00	123546141	69.81%	63.46%	Anticipo, Estimación 01, 02 y 03.
Pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México (Acción de Obra: primera etapa de la Pavimentación de Avenida Guanajuato).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$5,285,258.85	FOPEDEP 2014	\$5,285,258.85		AD	PMG/DGOMP/FOPEDEP/2014/015	Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.	Calle Alameda Número 63-B, Zona Centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$3,550,560.31	\$0.00	\$0.00	123546141	59.12%	51.76%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04 y 05.
Otros apoyos federales- gastos indirectos de supervisión de obra: tercera etapa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$168,490.13	FOPEDEP 2014	\$168,490.13		AD	PMG/DGOMP/SUP/FOPEDEP/2014/016	Ingeniero Luis Javier Torres Vargas.	San Ignacio Número 5, Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$114,436.80	\$0.00	\$0.00	123546141	48.00%	54.17%	Anticipo, Estimación 01 y 02.
Tercera etapa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$7,839,886.98	Convenio para apoyar exclusivamente la ejecución de obra de infraestructura educativa del Municipio de Guanajuato. (FOPEDEP 2014)	\$7,839,886.98		AD	PMG/DGOMP/FOPEDEP/2014/017	Construcciones Beoc S.A. de C.V.	Retorno de Melchor Ortega Número 118-2, Zona Centro, Celaya, Guanajuato.	Obra Pública Municipal	\$2,596,607.13	\$0.00	\$0.00	123626121	12.00%	1.54%	Anticipo, Estimación 01 y 02C.
Construcción de barda perimetral en la Escuela Telesecundaria Carlos Linneo.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$89,986.65	3x1 2014	\$89,986.65		AD	PMG/DGOMP/3x1/2014/018	C. Miguel Suarez Pérez.	Calle Real Número 4 Colonia Lomas de Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$44,993.33	\$0.00	\$22,496.66	123526121	0.00%	30.00%	Organización de migrantes emprendedores de Guanajuato \$ 22,496.66
1.- Construcción de barda perimetral y colocación de Portón de la Escuela Primaria General Sostenes Rocha. 2.- Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Héroes de Chapultepec. 3.- Construcción de barda perimetral en Escuela Primaria Miguel Hidalgo (segunda etapa). 4.- Rehabilitación de espacio para servicio sanitario en Videobachillerato SABES.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$559,411.77	3x1 2013	\$559,411.77		AD	PMG/DGOMP/3x1/2014/019	C. Gustavo Mendoza Roque.	Mineral de Valenciana Ném. 36 Col. Marfil, Guanajuato.	Obra Pública Municipal	\$279,705.89	\$0.00	\$139,852.95	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo, Estimación 01 y 02. Organización de migrantes emprendedores de Guanajuato \$ 139,852.95
Readequación de la Calle Carlos Salinas de Gortari.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$2,731,380.70	Habitat vertiente general	\$2,731,380.70		INV3	PMG/DGOMP/INV/SEDAT U-R33/2014/021	Urbanizaciones y Edificaciones Gacer S.A. de C.V.	Coordinera Arakan Número 8, Col. Lomas de Marfil I, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$2,701,380.70	\$0.00	\$0.00	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03.
Readequación de la Calle Carlos Salinas de Gortari.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,800,920.46	Ramo XXXIII (Fondo I) 2014	\$1,800,920.46		INV3	PMG/DGOMP/INV/SEDAT U-R33/2014/021	Urbanizaciones y Edificaciones Gacer S.A. de C.V.	Coordinera Arakan Número 8, Col. Lomas de Marfil I, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,800,920.46	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03.
Programa de pavimentación e infraestructura urbana en Guanajuato (segunda etapa de la pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,314,615.62	Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2013	\$1,314,615.62		AD	PMG/DGOMP/33/2014/022	Ingeniero Fermin Garnica Campos	Coordinera Arakan Número 29, Col. Lomas de Marfil I, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$394,384.69	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo.
Construcción de Plaza pública San Juan de Dios.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,739,437.24	Convenio de asignación de recursos del programa impulso a los espacios para la sana convivencia en mi colonia.	\$1,739,437.24		AD	PMG/DGOMP/33/2014/023	RQP Arquitectos S.A. de C.V.	Puerto de Palos Número 101, San Javier, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$869,718.62	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.
Programa de pavimentación e infraestructura urbana en Guanajuato (Pavimentación de Calle Olivo)	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,429,256.58	Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2013	\$1,429,256.58		AD	PMG/DGOMP/33/2014/024	Mallas Guanajuato Proyectos Construcción S.A. de C.V.	Calle Miguel Hidalgo Número 1, Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$428,776.97	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Diciembre 2014.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones	
Programa de pavimentación e infraestructura urbana en Guanajuato (Primera etapa de la pavimentación de la Calle Yerabuena).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$798,835.06	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$798,835.06		AD	PMG/DGOMP/33/2014/025	Ing. Juan Carlos Camargo Santoyo.	Refugio Mexiamora Número 51-A, Zona Centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$239,650.52	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.	
Programa de pavimentación e infraestructura urbana en Guanajuato (Segunda etapa de la pavimentación de Calle Garambullo).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,049,976.62	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,049,976.62		AD	PMG/DGOMP/33/2014/026	Corporativo Frava S.A. de C.V.	Calle Benito Juárez Número 406, Zona Centro, Jarral del Progreso, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$314,992.99	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.	
Programa de pavimentación e infraestructura urbana en Guanajuato (Primera etapa de la pavimentación de Calle Pinos).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$651,319.76	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$651,319.76		AD	PMG/DGOMP/33/2014/027	Ing. Rogelio Olmos García.	Callejón de Cinco Señores Número 29, Zona Centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$195,395.93	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.	
Programa de pavimentación e infraestructura urbana en Guanajuato (Pavimentación de Calle Lomas de la Cañada.)	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,497,364.37	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,497,364.37		AD	PMG/DGOMP/33/2014/028	Construcción y Maquinaria Salazar S.A. de C.V.	Calle Paso del Norte Número 1-A, Yerabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$449,209.31	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.	
Construcción de la 1ra. Etapa de las Calles de la Colonia Arroyo Verde.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,995,621.30	Contingencias económicas previstas en el Ramo general 23. Provisiones salariales y económicas.	\$1,995,621.30		INV3	PMG/DGOMP/INV/PISA2/014/031	Integral Conservación y Mantenimiento Viales S.A. de C.V.	Cachorros Número 54, Burócrata, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$997,810.65	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.	
Construcción de la 1ra. Etapa de la Plaza deportiva de Ejercito Mexicano en la unidad deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$5,867,564.47	Contingencias económicas previstas en el Ramo general 23. Provisiones salariales y económicas.	\$5,867,564.47		INV3	PMG/DGOMP/INV/PISA2/014/034	Urbanizaciones y Sistemas Hidráulicos S.A. de C.V.	Hacienda San Javier No. 6, Santa Teresa, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$2,933,782.24	\$0.00	\$0.00	123626221	0.00%	30.00%	Anticipo.	
Acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$4,550,141.97	Convenio para apoyar exclusivamente la ejecución de obras de infraestructura educativa en el Municipio de Guanajuato.	\$4,550,141.97		INV3	PMG/DGOMP/INV/PDR2/014/035	Constructora y Edificadora Guanajuatense S.A. de C.V.	Cárcamo Número 2, Yerabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$2,275,070.99	\$0.00	123526121	0.00%	30.00%	Anticipo.	
Otros apoyos federales-gastos indirectos de Supervisión de Obra: Modernización de alumbrado público de la Zona de la Cañada primera etapa.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$84,437.22	FOPEDEP 2014	\$84,437.22		AD	PMG/DGOMP/SUP/FOPEDEP/2014/037	Ing. J. Jorge Manuel Macario Sistos Batalla	Diego Rivera Número 78, Fraccionamiento del Arte, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$25,331.17	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.	
Proyecto integral del Señalética	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$2,929,563.54	Ramo general 23	\$2,929,563.54		AD	PMG/DGOMP/R23/2014/038	Arq. Luis Israel Peña Sánchez.	Olga Costa Número 12, Fraccionamiento del Arte, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$1,464,781.77	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.	
Plan maestro polígono de Marfil.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$131,551.52	Programa Habitat (Secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano).	\$131,551.52		AD	PMG/DGOMP/EP/HABITA T/2014/040	Arq. Gabriel Araiza Moreno.	Vada Orranteño km 6.5 Carretera Guanajuato-Juventino Rosas, Colonia Buócrata, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$131,460.79	\$0.00	\$0.00	513303351	100.00%	99.93%	Anticipo, estimación 01.	
Plan maestro polígono de Marfil.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$87,701.01	Instituto Municipal de Planeación	\$87,701.01		AD	PMG/DGOMP/EP/HABITA T/2014/040	Arq. Gabriel Araiza Moreno.	Vada Orranteño km 6.5 Carretera Guanajuato-Juventino Rosas, Colonia Buócrata, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$87,701.01	513303351	100.00%	99.93%	Anticipo, estimación 01.	
Modernización de alumbrado Público de la Zona de la Cañada primera etapa.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$4,894,882.19	FOPEDEP 2014	\$4,894,882.19		AD	PMG/DGOMP/FOPEDEP/2014/048	Ing. Jorge Luis Castro Garcia.	Carretera Guanajuato-J. Rosas Km 7.2., Yerabuena, Guanajuato, Gto.,	Obra Pública Municipal	\$2,447,441.10	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.	
Dignificación de acceso y plaza deportiva militar en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$6,898,906.47	Ramo general 23	\$6,898,906.47		AD	PMG/DGOMP/R23/2014/050	Arq. Jesús Alejandro Rocha Espinosa.	Copa de Oro Número 11, Zona Centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$3,449,453.24	\$0.00	\$0.00	123626221	0.00%	30.00%	Anticipo.	
Sectorización de Santa Teresa 3ra. Etapa.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,383,510.10	Fondo de infraestructura social municipal 2014.	\$1,383,510.10		LS	PMG/DGOMP/LS/PISBCC /2014/053	Estructuras y Edificaciones Gto. S.A. de C.V.	Calle Artesanos No. 10, Las Teresas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$691,755.05	123536131	0.00%	30.00%	Anticipo.	
Otros apoyos federales- gastos indirectos de supervisión de obra: proyecto integral del Señalética.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$50,743.37	Ramo general 23	\$50,743.37		AD	PMG/DGOMP/SUP/R23/014/057	Muksar S.A. de C.V.	Callejón de San Juan de Dios Número 29 bis, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$15,223.01	\$0.00	\$0.00	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.	
Comandancia de seguridad pública municipal (tercera fase)	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$227,083.41	convenio de liquidación	\$227,083.41		AD	Convenio de liquidación	Arquitecto Jorge Ivo Martínez Plaza	Fraccionamiento Burocratas Zona 7 Lote 6, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$227,083.41	123626221	100.00%	100.00%	Estimación única.	
	Total autorizado	\$78,567,915.56	Total contratado	\$78,567,915.56														
										Total ejercido en el mes	\$39,934,024.39	\$2,275,070.99	\$8,787,983.82					

ING. JORGE IGNACIO DE LA PEÑA GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ING. LUIS FERNANDO GUTIERREZ MARQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS MORAN VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL