

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.

Cuenta Pública correspondiente al mes de Abril 2015.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
2013																	
Supervisión Externa de Segunda Etapa de la Construcción de Biblioteca Archivo Municipal en Guanajuato, Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$237,500.00	Convenio de coordinación IEC y PDR 2013	\$237,500.00		AD	PMG/DGOPM/SUP/PDR/IEC/2013/025	Arq. Enrique Carlos Greenwell Castillo.	Prolongación Manuel Doblado sin Número. Colonia Lindavista. Penjamo, Gto.	Obra Pública Municipal	\$237,500.00	\$0.00	\$0.00	123626221	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Y 09.
Supervisión externa de construcción de módulos de servicios sanitarios-vestidores dignificación de acceso en la Deportiva Torres Landa en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$138,239.18	Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios previstos en el ramo general 23 provisiones salariales y económicas.	\$138,239.18		AD	PMG/DGOPM/SUP/PDR/ CODE/2013/035	Arq. José Adrián Barrios Granados.	Cecilio Estrada No.2, Col. Los Alcaldes, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$138,239.18	\$0.00	\$0.00	123626121	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14.
Construcción del Centro Cultural y Comunitario Zona Sur.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$9,191,442.42	Convenio de coordinación entre el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Municipio de Guanajuato.	\$9,191,442.42		LPN	PMG/DGOPM/FONCA/L P/2013/058	Ing. Alejandro Rodríguez Lara	Mar de Java No. 205, Col. Santa María del Granjeno, León, Gto.	Obra Pública Municipal	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	123626221	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05 y 05C.
2014																	
Pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México (Acción de Obra: primera etapa de la Pavimentación de Avenida México).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$4,389,729.31	FOPEDEP 2014	\$4,389,729.31		INV3	PMG/DGOPM/INVFOPE DEP2014/013	Construcciones Integrales del Bajo S.A. de C.V.	Calle Acceso a Residencial Marfil Número 10C. Col. Burócratas. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$4,096,679.30	\$0.00	\$0.00	123546141	95.00%	93.32%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03 complementaria, 04, 05, 06, 07 compl, 08, 09 Y 10.
Pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México (Acción de Obra: primera etapa de la Pavimentación de Avenida Guanajuato).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$5,285,258.85	FOPEDEP 2014	\$5,285,258.85		AD	PMG/DGOPM/FOPEDEP /2014/015	Grupo Constructor Alsema S.A de C.V.	Calle Alameda Número 63-B. Zona Centro., Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$4,502,425.25	\$0.00	\$0.00	123546141	86.20%	78.84%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Y 09.
Otros apoyos federales- gastos indirectos de supervisión de obra: tercera etapa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$168,490.13	FOPEDEP 2014	\$168,490.13		AD	PMG/DGOPM/SUP/FOPEDEP/2014/016	Ingeniero Luis Javier Torres Vargas.	San Ignacio Número 5, Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$145,231.76	\$0.00	\$0.00	123546141	85.00%	80.28%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04 Y 05.
Tercera etapa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$7,839,886.98	Convenio para apoyar exclusivamente la ejecución de obra de infraestructura educativa del Municipio de Guanajuato. (FOPEDEP 2014)	\$7,839,886.98		AD	PMG/DGOPM/FOPEDEP /2014/017	Construcciones Beoc S.A. de C.V.	Retorno de Melchor Ortega Número 118-2, Zona Centro. Celaya, Guanajuato.	Obra Pública Municipal	\$4,533,791.48	\$0.00	\$0.00	123626121	58.00%	39.76%	Anticipo, Estimación 01, 02C, 03, 04, 05C, 06, 07, 08, 09 Y 10.
Programa de pavimentación e infraestructura urbana en Guanajuato (segunda etapa de la pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,314,615.62	Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2013	\$1,314,615.62		AD	PMG/DGOPM/33/2014/02 2	Ingeniero Fermin Garrica Campos	Coordillera Arakan Número 29, Col. Lomas de Marfil I. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,301,091.58	123546141	100.00%	94.98%	Anticipo, Estimación 01, 02, 01C y 03.
Construcción de Plaza pública San Juan de Dios.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,739,437.24	Convenio de asignación de recursos del programa impulso a los espacios para la sana convivencia en mi colonia.	\$1,739,437.24		AD	PMG/DGOPM/33/2014/02 3	RQP Arquitectos S.A. de C.V.	Puerto de Palos Número 101, San Javier, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,377,352.38	123546141	100.00%	79.18%	Anticipo, Estimación 01, 02, 02C, 03.
Programa de pavimentación e infraestructura urbana en Guanajuato (Primera etapa de la pavimentación de la Calle Yerbabuena).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$798,835.06	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$798,835.06		AD	PMG/DGOPM/33/2014/02 5	Ing. Juan Carlos Camargo Santoyo.	Refugio Mexiamora Número 51-A, Zona Centro. Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$633,884.39	123546141	70.50%	70.50%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05 Y 06.
Programa de pavimentación e infraestructura urbana en Guanajuato (Pavimentación de Calle Lomas de la Cañada.)	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,497,364.37	Remanentes Ramo XXXIII (Fondo I) 2013	\$1,497,364.37		AD	PMG/DGOPM/33/2014/02 8	Construcción y Maquinaria Salazar S.A. de C.V.	Calle Paso del Norte Número 1-A Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,023,717.89	123546141	55.00%	54.81%	Anticipo, Estimación 01 Y 02.
Proyecto integral del Señalética	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$2,929,563.54	Ramo general 23	\$2,929,563.54		AD	PMG/DGOPM/R23/2014/ 038	Arq. Luis Israel Peña Sánchez.	Olga Costa Número 12, Fraccionamiento del Arte, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$2,405,546.19	\$0.00	\$0.00	123546141	65.00%	64.23%	Anticipo, Estimación 01 y 02.
Modernización de alumbrado Público de la Zona de la Cañada primera etapa.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$4,894,882.19	FOPEDEP 2014	\$4,894,882.19		AD	PMG/DGOPM/FOPEDEP /2014/048	Ing. Jorge Luis Castro García.	Carretera Guanajuato-J. Rosas Km 7.2., Yerbabuena. Guanajuato, Gto..	Obra Pública Municipal	\$3,442,786.13	\$0.00	\$0.00	123546141	50.00%	40.67%	Anticipo, Estimación 01 , 02 Y 03.
	Total autorizado	\$40,425,244.89	Total contratado	\$40,425,244.89						Total ejercido en el mes	29502199.29	\$0.00	4336046.24				

ING. JORGE IGNACIO DE LA PEÑA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ING. LUIS FERNANDO GUTIERREZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS MORAN VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL