

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.
Cuenta Pública correspondiente al mes de Junio 2015.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Subrol/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
2014																					
Tercera etapa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2014.	\$7,839,886.98	Convenio para apoyar exclusivamente la ejecución de obra de infraestructura educativa del Municipio de Guanajuato. (FIDESEP 2014).	\$7,839,886.98		AD	PMGDGOMPFOPE DE/2014017	18/09/14	\$7,839,886.98	22/09/14	19/01/14	Construcciones Beco S.A. de C.V.	Retorno de Melchor Ortega Número 118-2, Zona Centro-Ciudad, Guanajuato.	Otra Pública Municipal	\$7,464,440.18	\$0.00	\$0.00	123626121	95.50%	95.21%	Anticipo, Estimación 01, 02C, 03, 04, 05C, 06, 07, 08, 09, 10, 11C, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21
Construcción de Plaza pública San Juan de Dios.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,739,437.24	Convenio de asignación de recursos del programa impulso a los espacios para la sana convivencia en su cabecera.	\$1,739,437.24		AD	PMGDGOMP332014023	14/11/14	\$1,739,437.24	17/11/14	31/12/14	RQP Arquitectos S.A. de C.V.	Puerto de Pácos Número 101 San Javier, Guanajuato, Gto.	Otra Pública Municipal	\$0.00	\$1,565,493.52	\$0.00	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02C, 03 y 03CF.
Programa de pavimentación e infraestructura urbana en Guanajuato (Primera etapa de la pavimentación de la Calle Yerbabuena).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$798,835.06	Remanentes Ramo XXXII (Fondo I) 2013	\$798,835.06		AD	PMGDGOMP332014025	20/11/14	\$798,835.06	01/12/14	29/01/15	Ing. Juan Carlos Camargo Santoyo.	Rellejo Maximora Número 51-A, Zona Centro Guanajuato, Gto.	Otra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$784,589.02	123546141	100.00%	98.22%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 07 compl.
Programa de pavimentación e infraestructura urbana en Guanajuato (Segunda etapa de la pavimentación de Calle Garambullo).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,049,976.62	Remanentes Ramo XXXII (Fondo I) 2013	\$1,049,976.62		AD	PMGDGOMP332014026	25/11/14	\$1,049,976.62	01/12/14	29/01/15	Corporativo Frava S.A. de C.V.	Calle Benito Juárez Número 406, Zona Centro, Jarral del Progreso, Gto.	Otra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$974,425.08	123546141	100.00%	92.80%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04 y 02 compl F.C.
Programa de pavimentación e infraestructura urbana en Guanajuato (Pavimentación de Calle Lomas de la Cañada.)	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,497,364.37	Remanentes Ramo XXXII (Fondo I) 2013	\$1,497,364.37		AD	PMGDGOMP332014028	24/11/14	\$1,497,364.37	08/12/14	07/03/15	Construcción y Maquinaria Salsar S.A. de C.V.	Calle Pácos del Norte Número 6, Santa Teresa, Guanajuato, Gto.	Otra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,366,648.91	123546141	97.00%	91.27%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05 y 06.
Construcción de la 1ra. Etapa de la Plaza Deportiva de Ejercito Mexicano en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$5,867,564.47	Contingencias económicas previstas en el Ramo general/23. Provisiones salariales y económicas.	\$5,867,564.47		INV3	PMGDGOMP/IN/SA/2014034	22/12/14	\$5,867,564.47	29/12/14	28/03/15	Urbanizaciones y Sistemas hidráulicos S.A. de C.V.	Hacienda San Javier Número 6, Santa Teresa, Guanajuato, Gto.	Otra Pública Municipal	\$3,128,410.45	\$0.00	\$0.00	123546141	9.29%	6.63%	Anticipo, Estimación 01.
Otros apoyos federales-gastos indirectos de supervisión de obra acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$80,427.20	PDR 2014	\$80,427.20		AD	PMGDGOMP/SUP/DR/2014043	26/12/14	\$80,427.20	05/01/15	05/03/15	Ing. Luis Javier Torres Vargas	San Ignacio Número 5, Mirflor Guanajuato, Gto.	Otra Pública Municipal	\$12,064.08	\$0.00	\$0.00	123626221	20.00%	15.00%	Anticipo, Estimación 01.
Otros apoyos federales-gastos indirectos de Supervisión de Obra Construcción de la 1era. Etapa de la Plaza Deportiva de Ejercito Mexicano en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$100,017.04	Ramo general/23	\$100,017.04		AD	PMGDGOMP/SUP/SA/2014045	26/12/14	\$100,017.04	29/12/14	28/03/15	Estudio 1546 S.A. de C.V.	Paseo de la Presa Num. 85 Zona Centro, Guanajuato, Gto.	Otra Pública Municipal	\$40,006.62	\$0.00	\$0.00	123546141	40.00%	40.00%	Estimación 01 y 02.
Otros apoyos federales-gastos indirectos de Supervisión de Obra dignificación de acceso y plaza deportiva militar en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$119,471.56	Ramo general/23	\$119,471.56		AD	PMGDGOMP/SUP/R/23/2014046	26/12/14	\$119,471.56	05/01/15	04/04/15	Estudio 1546 S.A. de C.V.	Paseo de la Presa Num. 85 Zona Centro, Guanajuato, Gto.	Otra Pública Municipal	\$62,722.58	\$0.00	\$0.00	123546141	52.50%	52.50%	Estimación 01 y 02.
Dignificación de acceso y plaza deportiva militar en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$6,898,906.47	Ramo general/23 provisiones salariales y económicas	\$6,898,906.47		AD	PMGDGOMP/R/23/2014050	30/12/14	\$6,898,906.47	05/01/15	04/04/15	Arq. Jesús Aljendo Rocha Espinosa	Copa de Oro Número 11 zona centro, Guanajuato, Gto.	Otra Pública Municipal	\$4,456,071.72	\$0.00	\$0.00	123536131	31.18%	29.18%	Anticipo, Estimación 01 y 02.
Securitización de Santa Teresa 4ta. Etapa.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,173,852.34	Programa impulso al desarrollo de M.Comunidad (SEDESU)	\$1,173,852.34		AD	PMGDGOMP/DMC/2014054	31/12/14	\$1,173,852.34	05/01/15	04/04/15	Mexicana de Explosivos y Voladuras S.A. de C.V.	Hte. Mariana No. 6, Bte 5 Col. Perillas, Guanajuato, Gto.	Otra Pública Municipal	\$0.00	\$787,960.74	\$0.00	123536131	34.25%	34.25%	Anticipo, Estimación 01 y 02.
Securitización de Santa Teresa 4ta. Etapa.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,173,852.34	Fondo de infraestructura social municipal 2014.	\$1,173,852.34		AD	PMGDGOMP/DMC/2014054	31/12/14	\$1,173,852.34	05/01/15	04/04/15	Mexicana de Explosivos y Voladuras S.A. de C.V.	Hte. Mariana No. 6, Bte 5 Col. Perillas, Guanajuato, Gto.	Otra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$787,960.74	123536131	34.25%	34.25%	Anticipo, Estimación 01 y 02.
2015																					
Construcción de comedor escolar primaria Curso Comunitario de San Nicolás del Chapín	Programa de obra pública e inversión social 2015.	\$762,938.79	Remanentes Ramo XXXII (Fondo I) 2014	\$762,938.79		AD	PMGDGOMP/332015001	24/04/15	\$762,938.79	11/05/15	08/07/15	Ing. José Guadalupe Navarrete Macías.	Primeriza Número 105 Piedra del Sol, Salamanca, Gto.	Otra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$257,608.54	123626121	5.92%	5.38%	Anticipo, Estimación 01.
Proyecto ejecutivo: pavimentación de Calle Camino a Cijuelas	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$238,892.33	Estudios y proyectos 2015	\$238,892.33		AD	PMGDGOMP/EP/2015002	11/05/15	\$238,892.33	25/05/15	08/07/15	González y González Arquitectura e Ingeniería S.A. de C.V.	Altama Número 6, Santa Teresa, Guanajuato, Gto.	Otra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$71,667.70	123546141	0.00%	30.00%	Anticipo.
Proyecto ejecutivo: centro de desarrollo comunitario Marfil.	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$215,230.75	Estudios y proyectos 2015	\$215,230.75		AD	PMGDGOMP/EP/2015005	15/05/15	\$215,230.75	25/05/15	08/07/15	Arq. José Adrian Barríos Granados.	Cecilio Estrada Número 2 Fraccionamiento los Babillos, Guanajuato, Gto.	Otra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$96,853.84	123626121	45.00%	45.00%	Estimación 01.
Construcción de comedor escolar en Telesecundaria El Nigromante.	Programa de obra pública e inversión social 2015	\$582,763.54	Remanentes Ramo XXXII (Fondo I) 2014	\$582,763.54		AD	PMGDGOMP/332015006	10/06/15	\$582,763.54	15/06/15	13/08/15	Proyectos y Supervisión Integra S.A. de C.V.	Luz Geopía Número 7 Puenteillas, Guanajuato, Gto.	Otra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$174,829.06	123626121	0.00%	30.00%	Anticipo
Total autorizado		\$30,139,417.10	Total contratado		\$30,139,417.10	Total contratado		\$30,139,417.10	Total gastado en el mes		\$15,163,715.83	\$2,353,454.26	\$4,171,232.29								

ING. JORGE IGNACIO DE LA PEÑA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ING. LUIS FERNANDO GUTIERREZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS MORAN VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL