

Total: 11

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
GUA13130200168767	Acondicionamiento Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva Del Campus Guanajuato De La Universidad De Guanajuato	-	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO
GUA13130300190540	Pavimentación De Calle Loma Del Padre (Segunda Etapa)	17	Guanajuato	Guanajuato	Marfil	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
GUA13130300190557	Pavimentación De Calle Safiro (Jesucristo)	18	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
GUA13130300190572	Rehabilitación De La Calle Principal En Santa Rosa De Lima (Primera Etapa)	19	Guanajuato	Guanajuato	Santa Rosa de Lima	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 11

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
GUA13130200168767	Acondicionamiento Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva Del Campus Guanajuato De La Universidad De Guanajuato	-	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO
GUA13130300221819	Techado De Las Canchas De Basquetbol De Practicas 1, 2, 3, 4 De La Deportiva Juan Jose Torres Landa (Segunda Etapa)	-	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO
GUA14140100288291	Pavimentación De La Avenida Lomas De San Antonio, Avenida Guanajuato Y Avenida México	Q0407-2014-18	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
GUA14140100288293	Modernización De Alumbrado Público De La Zona De La Cañada Primera Etapa	Q0407-2014-19	Guanajuato	Guanajuato	Marfil	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
GUA14140100294900	Tercera Etapa De Acondicionamiento Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva Del Campus Guanajuato De La Universidad De Guanajuato.	Q000	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad de Guanajuato
GUA14140100299791	Rehabilitación De Instalaciones Deportivas E Instalación De Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia Villas Manchegas	-	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO
GUA15150100461852	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Piedra Bola, E Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Alumbrado Público Y Señalización Vial, De La Calle Mezquite Mocho Y Avenida Lomas De San Francisco, Tramo Calle Roble A Calle Lomas Del Pedregal, Colonia Marfil, Guanajuato.		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
GUA15150100486090	Infraestructura Social Educativa	Q0650	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO

PRELIMINAR

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones	
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
Educación	En Ejecución	2013	\$10,000,000								0.00		Metros Cuadrados	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,596,632	\$1,596,632	\$1,596,632	\$1,596,632	\$1,565,871	\$1,565,871	\$1,565,871	\$1,565,871	98.07	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,665,447	\$2,665,447	\$2,665,447	\$2,646,271	\$2,421,741	\$2,421,741	\$2,421,741	\$2,421,741	90.86	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,028,863	\$3,028,863	\$3,028,863	\$3,007,655	\$2,980,290	\$2,980,290	\$2,980,290	\$2,980,290	98.40	\$0	Metros Cuadrados	191	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
Educación	En Ejecución	2013	\$10,000,000								0.00		Metros Cuadrados	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2013	\$3,165,932								0.00		Metros Cuadrados	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	0.10	\$0	Metros Cuadrados	247	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,899,882	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	0.10	\$0	Luminaria	72,237	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$8,008,377	\$3,811,329	\$3,811,329	\$3,811,329	\$3,811,329	38.15	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	38.15	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2014	\$366,024	\$365,658	\$365,658	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA NO REALIZADA POR EL MUNICIPIO HARA EL REINTEGRO DEL RECURSO ANTE LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,300,000	\$6,293,700	\$3,146,850	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$1,748,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR