

Total: 7

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Comunal - Específico	Programa Fondo Comunal - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	A Acreditado	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual
Q041110300036212	Primeras Etapas de la Reurbanización de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guadalupe y Avenida México en Guadalupe, Coahuila de Zaragoza	0013	Coahuila de Zaragoza	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	U28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Pensiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Social y Género	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,718,997	\$6,718,997	\$6,718,997	\$6,179,469	\$6,179,469	\$6,179,469	\$6,179,469	\$1.97	\$539,528	Metros Cuadrados	3,579	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registras:	
Q041110300035105	Construcción de Unidad de Servicios Sanitarios - Vertederos y Eliminación de Residuos en la Repartida Torres Landa		Coahuila de Zaragoza	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	U28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Pensiones Salariales y Económicas	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2013	\$6,989,302	\$6,989,302	\$6,989,302	\$6,989,302	\$6,942,064	\$6,942,064	\$6,942,064	\$6,942,064	97.89	\$147,238	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financieras: EL MUNICIPIO PARA EL MANTENIMIENTO A LA TERCERA POR \$147,237.81 / Físicas / Registras: OBRAS TERMINADA, PAVIMENTO ASFALTADO, - ESTRUCTURA PARA EL siguiente nivel.
Q041414000428108	Construcción de Plaza Comunitaria San Lorenzo Guadalupe	004-2014-01	Coahuila de Zaragoza	Guadalupe	Coahuila de Zaragoza	Subsidios	Subsidios	U28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Pensiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y GÉNERO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$7,500,000	Lote	1,380	0.00	0.00	Financieras: CANCELARAREINTROSO POR OBRAS NO COMPLETADA. Físicas / Registras:
Q041414000429347	Rehabilitación de Calle Camero Nuevo y Troncal Guadalupe	004-2014-02	Coahuila de Zaragoza	Guadalupe	Coahuila de Zaragoza	Subsidios	Subsidios	U28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Pensiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y GÉNERO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,500,000	\$11,500,000	\$11,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$11,500,000	Metros Cuadrados	415	0.00	0.00	Financieras: CANCELARAREINTROSO POR OBRAS NO COMPLETADA. Físicas / Registras:
Q041414000429812	Urbanización de Calles y Callesiones en San Agustín, San Mateo y El Esfuerzo, Coahuila de Zaragoza	004-2014-03	Coahuila de Zaragoza	Guadalupe	Coahuila de Zaragoza	Subsidios	Subsidios	U28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Pensiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y GÉNERO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$13,100,000	Metros Cuadrados	440	0.00	0.00	Financieras: CANCELARAREINTROSO POR OBRAS NO COMPLETADA. Físicas / Registras:
Q041414000454886	Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Operativa del Centro Universitario de la Universidad de Guadalupe		Coahuila de Zaragoza	Guadalupe	Coahuila de Zaragoza	Subsidios	Subsidios	U28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Pensiones Salariales y Económicas	Universidad de Guadalupe, Municipio de Guadalupe	Educación	En Ejecución	2014	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$3,375,071	\$3,375,071	\$3,375,071	\$3,375,071	47.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.90	Financieras / Físicas / Registras: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
Q04151000072099	Construcción de Torres Nuevas del Edificio del Tercer Nivel de Torres Nuevas y Equipamiento, Edificio de Torres, Coahuila de Zaragoza	0074	Coahuila de Zaragoza	Guadalupe	Coahuila de Zaragoza	Subsidios	Subsidios	U28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Pensiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registras: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR