



Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Instancia	Adiós	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año de Ejecución							Año de Ejecución		Observaciones					
													Ciclo Recurso	Promedio	Múltiplo	Relevante (Miles de Pesos)	Compartido	Relevante	Ejecución	Pagos	% Recurso		Relevante	Unidad de Medida	Producción	Anexo Anual	Anexo Anual
0043400400484	Asesoramiento y Rehabilitación de Infraestructura Educativa del Campus "A" de la Universidad de Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Gobernatura Municipal	Subsidio	012	Proyectos de Desarrollo Regional	2-Activaciones Relativas y Económicas	Universidad de Guanajuato, Municipio de Guanajuato	Subsidio	En Ejecución	2014	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,120,140	\$4,520,240	\$4,520,140	\$4,520,140	\$5.14	10	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada. Incluye pago de 1 al 10 días para ser por \$4,750,000 - \$1,000,000 para el siguiente mes.
0043101040251	Rehabilitación de la Calle Mezquite entre la Avenida Juárez, en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Gobernatura Municipal	n.a.	Subsidio	012	Proyectos de Desarrollo Regional	2-Activaciones Relativas y Económicas	Fin de soporte de información por la Entidad y Municipio	En Ejecución	2015	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,495,500	\$4,495,140	\$3,537,140	\$3,537,140	\$4.34	10	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	
0043101040252	Rehabilitación de Calles en la Zona Sur, en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Gobernatura Municipal	n.a.	Subsidio	012	Proyectos de Desarrollo Regional	2-Activaciones Relativas y Económicas	Fin de soporte de información por la Entidad y Municipio	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,746,200	\$1,746,448	\$1,746,448	\$1,746,448	\$1,746,448	10.00	10	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
0043101040253	Rehabilitación de Plaza Pedáneo en Sur, en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Gobernatura Municipal	n.a.	Subsidio	012	Proyectos de Desarrollo Regional	2-Activaciones Relativas y Económicas	Fin de soporte de información por la Entidad y Municipio	En Ejecución	2015	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,597,400	\$2,597,378	\$2,542,704	\$2,542,704	\$2,542,704	88.40	10	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
0043101040400	Rehabilitación de Espacio Público San Javier, en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Gobernatura Municipal	n.a.	Subsidio	012	Proyectos de Desarrollo Regional	2-Activaciones Relativas y Económicas	Fin de soporte de información por la Entidad y Municipio	En Ejecución	2015	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,966,200	\$1,966,200	\$203,200	\$203,200	\$203,200	20.50	10	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
00431010403047	Rehabilitación de Calles en la Zona Sur, en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato (Presentación de Calle Tepalcates)	PM-41	Guanajuato	Guanajuato	Gobernatura Municipal	Subsidio	012	Proyectos de Desarrollo Regional	2-Activaciones Relativas y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Subsidio	En Ejecución	2015	\$1,398,400	\$1,400,000	\$1,398,400	\$1,324,445	\$176,214	\$176,214	\$176,214	42.42	10	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
00431010403050	Rehabilitación de Calles en la Zona Sur, en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato (Presentación de Calle Calles A y B)	PM-42	Guanajuato	Guanajuato	Gobernatura Municipal	Subsidio	012	Proyectos de Desarrollo Regional	2-Activaciones Relativas y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Subsidio	En Ejecución	2015	\$4,750,000	\$4,800,000	\$4,750,000	\$4,419,180	\$3,618,484	\$3,618,484	\$3,618,484	42.49	10	Metros Cuadrados	701	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada