

Total: 8

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros						Años Físicos		Observaciones							
								Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico					Ciclo Recursos	Programado	Modificado	Reasignado (Reintegrado)	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado		Uso de Recursos	Avance	Avance Anualizado Anual				
GM141020064263	Parqueamiento E Infraestructura Urbana de la Calle Las Palmas, Guayaquato, Gto.	FORNADCE-15	Guayaquato	Guayaquato	Marril	Urbano	Subsidio	213 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		2014	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,760,200	\$1,778,307	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registros
GM141020064293	Parqueamiento E Infraestructura Urbana de la Calle Tumbaco y Calle Guayaquato, Gto.	FORNADCE-16	Guayaquato	Guayaquato	Guayaquato	Urbano	Subsidio	213 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		2014	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,900	\$989,000	\$281,157	\$281,157	\$281,157	28.14	00	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registros
GM141020064305	Parqueamiento E Infraestructura Urbana de la Calle Miguel Alemán, Guayaquato, Gto.	FORNADCE-17	Guayaquato	Guayaquato	Marril	Urbano	Subsidio	213 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		2014	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,900	\$968,748	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros
GM141020064320	Urban de Baches de Diferentes Variaciones y Colocación de Lámpas Urbanas, Guayaquato, Gto.	FORNADCE-18	Guayaquato	Guayaquato	Guayaquato	Urbano	Subsidio	213 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		2014	23-Provisiones Salariales y Económicas	FORNADCE-18	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,472,900	\$2,472,121	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera / Física / Registros
GM141020064325	Construcción de Centro Comunitario Tipo D de Urban de Carretera de Guayaquato, Gto.	FORNADCE-19	Guayaquato	Guayaquato	Guayaquato	Urbano	Subsidio	213 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		2014	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,954,000	\$3,955,999	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registros
GM141020064348	Construcción de Centro Comunitario Tipo D de el Fraccionamiento de Hacienda de Santa Verónica de Guayaquato, Gto.	FORNADCE-20	Guayaquato	Guayaquato	Guayaquato	Urbano	Subsidio	213 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		2014	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,954,000	\$3,955,999	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	23.00	Financiera / Física / Registros
GM141020064367	Parqueamiento E Infraestructura Urbana de la Calle Comodoro Miguel Alemán, Guayaquato, Gto.	FORNADCE-21	Guayaquato	Guayaquato	Guayaquato	Urbano	Subsidio	213 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		2014	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,510,900	\$1,510,900	\$1,746,643	\$1,746,643	\$1,746,643	49.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registros
GM141020064393	Construcción de Centro Comunitario Tipo D de el Fraccionamiento de Hacienda de la Hacienda de Guayaquato, Gto.	FORNADCE-22	Guayaquato	Guayaquato	Guayaquato	Urbano	Subsidio	213 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		2014	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,100,000	\$7,100,000	\$7,071,100	\$7,071,100	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	18.00	Financiera / Física / Registros