



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
Programas y Proyectos de Inversión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0017.0012	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base e lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con montén, Col Venada	Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano	74,528.13	74,528.13	74,528.12	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017.0018	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base e lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con montén, Col. El Encino.	Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano	107,934.04	107,934.04	107,934.04	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017.0013	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base e lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con montén, Colonia Águilas, camino al Tajo de Adjuntas	Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano	163,610.56	163,610.56	163,610.56	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017.0019	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base e lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con montén, Colonia El Encino	Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano	107,934.04	107,934.04	107,934.04	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017.0014	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno, Guanajuato (Col. Venada)	Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano	201,907.62	201,907.62	201,895.40	1	-	1	99.99	99.99	100.00	-
K0017.0017	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno, Marfil (Colonia Águilas, camino al Tajo de Adjuntas)	Dir. De Desarrollo Social y Humano	76,925.05	76,925.05	76,925.04	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017.0015	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno, Guanajuato (Col. El Encino)	Dir. De Desarrollo Social y Humano	100,002.56	100,002.56	100,002.55	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017.0016	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno, Guanajuato (Col. La Luz)	Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano	100,002.58	100,002.58	100,002.55	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017.0007	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4 mts. Puenteillas	Dir. De Desarrollo Rural	201,503.22	201,503.22	201,503.22	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
Programas y Proyectos de Inversión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0017.0008	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4 mts. Santa Teresa	Dir. De Desarrollo Rural	67,679.12	67,679.12	67,679.12	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017.0011	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4 mts. Santa Teresa	Dir. De Desarrollo Rural	134,591.17	134,591.17	134,591.17	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017.0010	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4 mts. Santa Teresa	Dir. De Desarrollo Rural	67,679.12	67,679.12	67,679.11	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017.0006	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4 mts. La Saucedá (Santa Fe de Guadalupe)	Dir. De Desarrollo Rural	335,327.32	335,327.32	335,327.32	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017.0009	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4 mts. Yerbabuena	Dir. De Desarrollo Rural	134,591.17	134,591.17	134,591.17	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0005.0005	Programa Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario de la comunidad de PuenteCillas, Guanajuato, Gto.	Dir. Gral. Obra Pública	1,245,265.10	1,245,265.10	1,165,825.43	1	-	1.00	93.62	93.62	100.00	-
K0026.0001	Prog Impulso Espacios para la Sana Convivencia de Mi Colonia	Construcción de plaza pública en Col. Santa Fe a un costado del Banco de Alimentos de Guanajuato, en el Municipio de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	2,494,038.56	2,494,038.56	2,289,315.68	1	-	1.00	91.79	91.79	100.00	-
K0006.0007	Prog Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Comunidad	Interconexión de tanque elevado a red de distribución, Incluye automatización en la comunidad de PuenteCillas en el municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	1,155,175.07	1,155,175.07	1,039,657.56	1	-	-	90.00	90.00	-	-
K0004.0005	Program Impulso a la Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social	Pavimentación de calles Yerbabuena, Eucalipto, Paraíso y Arroyo Verde, Iramo: Av. México-Calle Antonio Lona Amézquita, en el Municipio de Guanajuato, 1ra. Etapa, Marfil	Dir. Gral. Obra Pública	10,956,853.59	10,956,853.59	10,947,685.83	1	-	-	99.92	99.92	-	-
K0004.0006	Program Impulso a la Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social	Continuación de Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación de arroyo de calle, calle Higuera. Yerbabuena	Dir. Gral. Obra Pública	3,961,942.83	3,961,942.83	2,534,224.11	1	-	-	63.96	63.96	-	-

B



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
Programas y Proyectos de Inversión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0001.0019	Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	Obras de bacheo en diferentes visidades de la zona urbana del Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	2,184,999.26	2,184,999.26	2,184,999.26	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-
K0001.0020	Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	Supervisión	Dir. Gral. Obra Pública	34,948.43	34,948.43	34,948.43	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-
K0001.0021	Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	Pavimentación de Calle Arboledas y Calle Mezquite Mocho en la Colonia Arroyo Verde del Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	9,988,470.32	9,988,470.32	9,988,470.32	1	-	1.00	100.00	100.00	-	-
K0001.0022	Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	Supervisión	Dir. Gral. Obra Pública	172,449.48	172,449.48	172,449.46	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0001.0026	Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	Construcción del Puente Vehicular El Tejabán-San José del Chapin, sus accesos y vialidades, en el Municipio de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	14,046,829.08	14,046,829.08	14,032,612.10	1	-	1.00	99.90	99.90	100.00	-
K0001.0027	Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	Supervisión	Dir. Gral. Obra Pública	239,034.15	239,034.15	239,034.15	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-
K0023.0003	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Construcción de cancha de usos múltiples de prácticas, juegos infantiles y gimnasio al aire libre en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Santa Teresa, en el Municipio de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	2,297,448.85	2,297,448.85	2,090,644.73	1	-	-	91.00	91.00	-	-
K0025.0003	Programas de Apoyos a la Cultura	Proyecto Ejecutivo de Restauración y rehabilitación de la fachada y losas de entresuelo del Palacio Municipal de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	299,037.26	299,037.26	299,037.26	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-
K0025.0001	Programas de Apoyos a la Cultura	Proyecto Ejecutivo de Restauración de la Torre Campanario Gildarda, en Mineral de Mellado, Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	209,920.17	209,920.17	209,920.16	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-
K0025.0002	Programas de Apoyos a la Cultura	Proyecto Ejecutivo de Restauración y estudio estructural del Mezzanine e Instalación Eléctrica del Mercado Hidalgo, Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	779,996.02	779,996.02	779,996.02	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-
K0025.0004	Programas de Apoyos a la Cultura	Proyecto Ejecutivo de Restauración del Templo de San Roque (consolidación de aplanados y conservación de cantería de fachadas laterales y posterior, puertas de herrería y portones de madera) Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	345,676.79	345,676.79	345,676.79	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-

B





**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
Programas y Proyectos de Inversión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0008.0008	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Readecuación de callejón Tamazuca, Transversal de Tamazuca y Huamúchil en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	2,837,338.38	2,837,338.38	2,547,896.71	1	-	1.00	89.80	89.80	100.00	-
K0008.0009	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Readecuación de callejón de Pardo, Las Flores y Ánimas en el Municipio de Guanajuato, 1era etapa	Dir. Gral. Obra Pública	5,600,062.19	5,600,062.19	5,598,942.17	1	-	1.00	99.98	99.98	100.00	-
K0008.0010	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Intervención básica del monumento al Pipila, en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	1,989,999.99	1,989,999.99	1,971,253.16	1	-	1.00	99.06	99.06	100.00	-
K0008.0011	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Rehabilitación de Plaza Gavira, en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	2,195,980.98	2,195,980.98	2,195,980.98	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-
K0008.0012	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Intervención de cubiertas en capilla, portal y módulo de criptas norponiente 1era Sección del Panteón de Santa Paula, en el Municipio de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	2,189,855.63	2,189,855.63	2,024,242.13	1	-	1.00	92.44	92.44	100.00	-
E0180	Estudios y Proyectos	Proyecto Ejecutivo de Instalaciones Hidrosanitarias y Drenaje Pluvial en la Calle Ex Estación - Plaza de Toros en el Municipio de Guanajuato	Dirección de Estudios y Proyectos	111,557.97	111,557.97	80,569.45	1	-	-	72.22	72.22	-	-
E0180	Estudios y Proyectos	Proyecto ejecutivo de Pavimentación de calles aledañas al Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 88, en el municipio de Guanajuato	Dirección de Estudios y Proyectos	194,992.35	194,992.35	194,992.35	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
E0180	Estudios y Proyectos	Proyecto ejecutivo: Pavimentación de calles colindantes a calle Mezquite Mocho y Arboledas, en la col. Arroyo Verde, en el municipio de Guanajuato	Dirección de Estudios y Proyectos	179,902.53	179,902.53	46,367.86	1	-	-	25.77	25.77	-	-
E0180	Estudios y Proyectos	Proyecto ejecutivo: Pavimentación de la calle Águila Real, en la col. Las Águilas, en el municipio de Guanajuato	Dirección de Estudios y Proyectos	99,959.80	99,959.80	99,959.80	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-
E0180	Estudios y Proyectos	Proyecto Ejecutivo de Estabilización de Taludes en la vialidad Ex Estación - Plaza de Toros, en el Municipio de Guanajuato	Dirección de Estudios y Proyectos	424,978.44	424,978.44	424,978.44	1	-	-	100.00	100.00	-	-
E0180	Estudios y Proyectos	Estudios Geotécnicos y Mecánicas de Suelos en diversos Plantetes Educativos del Municipio de Guanajuato, Gto.	Dirección de Estudios y Proyectos	51,468.76	51,468.76	51,468.76	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
Programas y Proyectos de Inversión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
E0180	Estudios y Proyectos	Proyecto ejecutivo de estacionamiento para automóviles y autobuses en la Ex Estación de ferrocarril, en la Ciudad de Guanajuato, Gto.	Dirección de Estudios y Proyectos	189,394.92	189,394.92	189,394.92	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
E0189	Recurso Municipal	Construcción de Planta de Tratamiento del Rastro Municipal, en el Municipio de Guanajuato	Dirección General de Salud	3,200,414.48	3,200,414.48	3,187,190.48	1	-	-	99.59	99.59	-	-
E0191	Recurso Municipal	Rehabilitación del Museo de las Momias, en el Municipio de Guanajuato	Dirección de Museo de Momias	1,068,346.13	1,068,346.13	751,219.06	1	-	-	70.32	70.32	-	-
E0177	Recurso Municipal	Acciones de rehabilitación y mantenimiento del Mercado Hidalgo, en el Municipio de Guanajuato	Dirección General de Servicios Públicos Municipales	2,950,564.48	2,950,564.48	350,897.95	1	-	-	11.89	11.89	-	-
K0015.0038	FAISM	Revestimiento asfáltico para la rehabilitación de vialidades en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	1,242,233.86	1,040,841.23	1,040,841.23	1	-	1	83.79	100.00	100.00	-
K0015.0035	FAISM	Construcción de línea de drenaje pluvial en callejones colindantes a calle Ex Estación - Plaza de Toros, en el municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	483,646.69	483,646.69	483,646.69	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0015.0029	FAISM	Construcción de la red de agua potable en la comunidad de San José de Llanos (Segunda Etapa)	Dir. Gral. Obra Pública	1,690,261.55	1,690,261.55	1,690,261.55	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0015.0036	FAISM	Ampliación de la red de agua potable en la calle Salinas de Gortari en la colonia La Venada en el municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	149,640.16	149,640.16	123,752.38	1	-	1	82.70	82.70	100.00	-
K0015.0037	FAISM	Rehabilitación de la línea de distribución de agua potable en la calle de la Guitarra y Cañada Pueblito de Rocha en el Barro Presa de Rocha, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	747,625.34	747,625.34	703,215.46	1	-	1	94.06	94.06	100.00	-
K0015.0031	FAISM	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en el tramo del parque El Encino hasta la calle Cerro Trozado, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	4,424,882.44	4,424,882.44	4,424,882.44	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
Programas y Proyectos de Inversión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0015.0033	FAISM	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad de San José de Llanos (Tercera Elapa)	Dir. Gral. Obra Pública	2,215,047.74	2,196,414.41	2,196,414.41	1	-	1	99.16	100.00	100.00	-
K0015.0042	FAISM	Construcción de barda perimetral, en la escuela primaria «Jorge Ibargüengoitia», en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	399,998.50	376,853.63	376,853.63	1	-	1	94.21	100.00	100.00	-
K0015.0041	FAISM	Construcción de techado de cancha deportiva a base de Cubierta – Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de Prácticas, en la escuela primaria «Jorge Ibargüengoitia», en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	899,996.68	764,498.40	673,301.79	1	-	-	74.81	88.07	-	-
K0015.0043	FAISM	Construcción de techado de cancha deportiva a base de Cubierta – Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de Prácticas, en la Telesecundaria 689 «Dr. José María Luis Mora», en la Comunidad de Cañada de Bustos	Dir. Gral. Obra Pública	899,114.56	929,465.38	899,090.24	1	-	1	100.00	96.73	100.00	-
K0015.0044	FAISM	Construcción de techado de cancha deportiva a base de Cubierta – Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de Prácticas, en Primaria de Comunidad Campuzano	Dir. Gral. Obra Pública	1,149,983.80	1,288,049.56	1,149,983.80	1	-	-	100.00	89.28	-	-
K0015.0040	FAISM	Construcción de techado de patio cívico a base de Cubierta – Estructura Metálica, en el Jardín de Niños «Mariano Silva y Aceves», en la Comunidad Campuzano	Dir. Gral. Obra Pública	397,851.29	343,776.20	343,776.20	1	-	1.00	86.41	100.00	100.00	-
K0015.0030	FAISM	Rehabilitación de línea de conducción en el tramo de la calle Principal a calle Colita de la Presa en la comunidad Yerbabuena en el municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	5,425,943.26	5,425,943.26	4,558,730.29	1	-	-	84.02	84.02	-	-
K0015.0039	FAISM	Construcción de techado de patio cívico a base de Cubierta – Estructura Metálica, en el Jardín de Niños «Ignacio Allende», en la Comunidad Santa Rosa de Lima	Dir. Gral. Obra Pública	349,521.12	349,521.12	305,182.24	1	-	-	87.31	87.31	-	-





**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
Programas y Proyectos de Inversión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0015.0046	FAISM	Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 lúbos (5 personas) y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno	Dir. Gral. Obra Pública	548,301.39	548,301.39	548,301.38	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0015.0034	FAISM	Pavimentación de la calle principal de Carbonera 1era. Etapa	Dir. Gral. Obra Pública	2,241,713.10	2,241,713.10	2,241,711.78	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-
K0015.0045	FAISM	Construcción de red de alcantarillado sanitario en la comunidad de San José de la Luz (Primera etapa)	Dir. Gral. Obra Pública	1,499,572.31	1,499,572.31	1,392,693.58	1	-	-	92.87	92.87	-	-
K0023.0004	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Obras Complementarias a la Construcción de Cubierta - Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de Prácticas, en los Pastitos	Dir. Gral. Obra Pública	499,430.30	499,430.30	494,234.30	1	-	1.00	98.96	98.96	100.00	-
K0015.0047	FAISM	Ampliación línea distribución energía eléctrica Noche Buena	Dir. De Desarrollo Rural	968,157.19	968,157.19	968,157.19	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0009.0001	FOREMOBA	Restauración del Templo de San Sebastián, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0009.0004	FOREMOBA	Restauración de Capilla de San José, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	265,000.00	265,000.00	225,000.00	1	-	1	84.91	84.91	100.00	-
K0009.0005	FOREMOBA	Restauración del Templo de Los Hospitales (Nuestra Señora de la Concepción), Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0003.0001	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en varias comunidades del Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	409,538.11	409,538.11	356,094.69	1	-	-	86.95	86.95	-	-
K0003.0002	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Rehabilitación y Ampliación del Alumbrado Público en varias comunidades del Municipio de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	7,497,659.20	7,497,659.20	7,497,659.19	1	-	-	100.00	100.00	-	-
K0015.0017	FAISM	Construcción de red de agua potable en la Manzana 4 de la Colonia El Edén	Dir. Gral. Obra Pública	36,740.32	85,836.27	36,740.32	1	-	1	100.00	42.80	100.00	-
K0015.0018	FAISM	Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 4 de la Colonia el Edén	Dir. Gral. Obra Pública	7,366.99	23,101.65	7,366.97	1	-	1	100.00	31.89	100.00	-
K0015.0019	FAISM	Construcción de red de agua potable en la Manzana 6 de la Colonia el Edén	Dir. Gral. Obra Pública	9,630.94	10,004.44	8,130.89	1	-	-	84.42	81.27	-	-
K0015.0020	FAISM	Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 6 de la Colonia el Edén	Dir. Gral. Obra Pública	102,398.69	37,194.58	33,411.20	1	-	1	32.63	89.83	100.00	-
K0015.0021	FAISM	Ampliación de la red de agua potable en la Manzana 38 de la Colonia Las Águilas	Dir. Gral. Obra Pública	97,614.35	97,614.35	-	1	-	-	-	-	-	-



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
Programas y Proyectos de Inversión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0015.0022	FAISM	Construcción de la red de agua potable en las Manzanas 47 y 48 de la Colonia Las Águilas	Dir. Gral. Obra Pública	231,940.43	231,940.43	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0023	FAISM	Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 47 de la Colonia las Águilas	Dir. Gral. Obra Pública	102,607.51	102,607.51	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0024	FAISM	Construcción de red de alcantarillado sanitario en las Manzanas 55 y 58 de la Colonia las Águilas	Dir. Gral. Obra Pública	367,873.34	367,873.34	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0004	FAISM	Equipamiento de telemetría para el tanque elevado de la comunidad de PuenteCillas, guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	188,750.69	188,750.69	152,085.09	1	-	1	80.57	80.57	100.00	-
K0015.0015	FAISM	Aplicación de Aplanados, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	344,103.33	344,103.33	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0028	FAISM	Techado de patio civico de la TV Secundaria Miguel de Cervantes Saavedra	Dir. Gral. Obra Pública	31,372.75	31,372.75	31,372.75	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0001.0001	Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestruct	Construcción de centro comunitario tipo 01 con espacio recreativo en Mineral de la Hacienda en Guanajuato, Gto.	Dir. Gral. Obra Pública	546,106.69	-	-	1	-	-	-	-	-	-
K0002.0005	Proyecto de Desarrollo Regional (PDR)	Adecuación y Remodelación de vialidad Guanajuato-Dolores Hidalgo, tramo: callejón de Rocha a calle Canlador del Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	67,649.85	-	-	1	-	-	-	-	-	-
K0002.0004	Proyecto de Desarrollo Regional (PDR)	Construcción y remodelación de las obras para el mejoramiento de la movilidad y accesibilidad en la Zona Centro del municipio de Gto (Movilidad peatonal y ciclovías)	Dir. Gral. Obra Pública	2,625,067.61	-	685,544.85	1	-	1.00	26.12	-	100.00	-
K0002.0003	Proyecto de Desarrollo Regional (PDR)	Supervisión y control de obra Construcción y remodelación de las obras para el mejoramiento de la movilidad y accesibilidad en la Zona Centro del municipio de Gto (Movilidad peatonal y ciclovías)	Dir. Gral. Obra Pública	26,083.33	-	26,083.31	1	-	1	100.00	-	100.00	-
K0030.0001.C1A4	Programas Regionales	Pavimentación de Calle Plan de Ayala, en la Col Peñitas, en el Municipio de Guanajuato, 1era etapa.	Dir. Gral. Obra Pública	7,800,000.00	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-
K0030.0002.C1A4	Programas Regionales	Pavimentación de calles aledañas al Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 86, en el municipio de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	3,250,000.00	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
Programas y Proyectos de Inversión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0030.0003.C1A4	Programas Regionales	Pavimentación de Calle Plan de Ayala, en la Col Peñilas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato, Gto, 1era etapa	Dir. Gral. Obra Pública	7,800,000.00	7,800,000.00		1	-	-	-	-	-	-
K0030.0004.C1A4	Programas Regionales	Pavimentación de calle S/N aledaña al Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 8/6 Tramo: Comandancia Sur - CEB 8/6 en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	3,250,000.00	3,250,000.00		1	-	-	-	-	-	-
K0002.0009.C1A4	Proyecto de Desarrollo Regional (PDR)	Rehabilitación de infraestructura hidráulica y de aulas en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	494,498.02	494,498.02	-	1	-	-	-	-	-	-
K0003.0003.C1A4	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Acciones por definir	Dir. Gral. Obra Pública	39,711,367.75	39,711,367.75	-	1	-	-	-	-	-	-
K0008.0013.C1A4	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Readecuación de Callejón de Pardo, Las Flores y Animas, en el Municipio de Guanajuato, 2da. Etapa.	Dir. Gral. Obra Pública	690,738.66	690,738.66	-	1	-	-	-	-	-	-
K0008.0014.C1A4	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Restauración de la Torre Campanario Gildarda, en Mineral de Meilado, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	950,000.00	950,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0008.0015.C1A4	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Rehabilitación de muros del Panteón de Santa Paula en Guanajuato, Gto, 1era Etapa.	Dir. Gral. Obra Pública	1,419,335.40	1,419,335.40	-	1	-	-	-	-	-	-
K0008.0016.C1A4	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Rehabilitación de la Plazoleta del Monumento al Pipiia, en el Municipio de Guanajuato, 1era Etapa.	Dir. Gral. Obra Pública	1,439,925.94	1,439,925.94	-	1	-	-	-	-	-	-
K0008.0017.C1A4	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Iluminación de la Plaza de las Ranas al área de los Pastitos (sección oriente) y remodelación de fuente en Plaza de las Ranas, en el Municipio de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	10,500,000.00	10,500,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0008.0018.C1A4	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Construcción de sistema de naturación en talud de Plaza Allende Guanajuato, en el Municipio de Guanajuato, 1ra etapa	Dir. Gral. Obra Pública	3,176,952.47	3,178,952.47	-	1	-	-	-	-	-	-
K0004.0008.C1A4	Programa Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social	Pavimentación de Calle Viznaga, Tramo: Calle Yerbabuena a Carr. Guanajuato - Juventino Rosas, en el Municipio de Guanajuato. 2018.	Dir. Gral. Obra Pública	18,604,957.77	18,604,957.77	-	0	-	-	-	-	-	-
K0004.0009.C1A4	Programa Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social	Pavimentación de Calle Viznaga, Tramo: Calle Yerbabuena a Carr. Guanajuato - Juventino Rosas, en el Municipio de Guanajuato. 1era Etapa	Dir. Gral. Obra Pública	10,145,785.65	10,145,785.65	-	1	-	-	-	-	-	-
K0004.0007.C1A4	Programa Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social	Pavimentación de Calles Yerbabuena, Eucalipto, Paraiso y Arroyo Verde, Tramo: Av. México - calle Antonio Loma Amezcuita. en el Municipio de Guanajuato, 2da etapa	Dir. Gral. Obra Pública	6,000,000.00	7,000,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
Programas y Proyectos de Inversión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0004.00010C1A4	Programa Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social	Pavimentación de Calle Plan de Ayala, en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato, Gto: 2da. etapa	Dir. Gral. Obra Pública	3,000,000.00	3,000,000.00	-		-	-	-	-	-	-
K0005.0008.C1A2	Programa Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad (PIDMC)	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica Buenavista	Dir. De Desarrollo Rural	1,147,075.00	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-
K0005.0009.C1A2	Programa Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad (PIDMC)	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica Ojo de Agua de Arriba y de abajo 1a Etapa	Dir. De Desarrollo Rural	1,452,925.00	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-
K0005.0010.C1A2	Programa Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad (PIDMC)	Ampliación de línea y red de distribución de energía eléctrica Buenavista	Dir. De Desarrollo Rural	1,377,892.18	1,377,892.18	-	1	-	-	-	-	-	-
K0005.0011.C1A2	Programa Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad (PIDMC)	Ampliación de línea de distribución de energía eléctrica Ojo de Agua de Arriba y de abajo 1a Etapa	Dir. De Desarrollo Rural	951,909.42	951,909.42	-	1	-	-	-	-	-	-
K0006.0016.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de la R.D. Puente de la calle la Pelotera	Dir. De Desarrollo Rural	350,000.00	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-
K0006.0017.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampl. R.D. Puente de la calle privada San Antonio camino a la Presita	Dir. De Desarrollo Rural	141,062.88	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-
K0006.0018.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación R.D. La Saucedita Virrey Don Luis de Velasco y San Juan	Dir. De Desarrollo Rural	316,891.68	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-
K0006.0019.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampl.L.D. y R.D. San José de Llanos calle 20 De Noviembre	Dir. De Desarrollo Rural	556,546.60	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-
K0006.0020.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación R. D Bajada de los Charcos	Dir. De Desarrollo Rural	365,971.90	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-
K0006.0021.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampl.L.D. y R.D. San José de Llanos calle 8 de Mayo	Dir. De Desarrollo Rural	467,149.40	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-
K0006.0023.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle la Pelotera	Dir. De Desarrollo Rural	228,115.04	228,115.04	228,115.04	1	-	1.00	100.00	-	-	-



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
Programas y Proyectos de Inversión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0006.0024.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle Privada San Antonio Camino a la Presita	Dir. De Desarrollo Rural	149,015.64	149,015.64	149,015.64	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-
K0006.0025.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle Virrey Don Luis de Velasco y San Juan	Dir. De Desarrollo Rural	327,944.55	327,944.55	327,944.55	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-
K0006.0026.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle 20 De Noviembre	Dir. De Desarrollo Rural	565,918.91	565,918.91	565,918.91	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-
K0006.0027.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle Bajada de los Charcos	Dir. De Desarrollo Rural	378,349.74	378,349.74	378,349.74	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-
K0006.0028.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle 8 de Mayo	Dir. De Desarrollo Rural	481,346.66	481,346.66	481,346.66	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-
K0006.0029.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle Privada los Morales	Dir. De Desarrollo Rural	526,970.81	526,970.81	526,970.81	1	-	1.00	100.00	100.00	100.00	-
K0006.0007	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Interconexión de tanque elevado a red de distribución, Incluye automatización en la comunidad de Puenteillas en el municipio de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	1,155,175.07	1,155,175.07	1,097,416.31	1	-	1.00	95.00	95.00	100.00	-
K0026.0002.C1A4	Programa Impulso a los Espacios para la Sana Convivencia en mi Colonia	Construcción de plaza pública en Col. Las Teresas a un costado del Centro Cultural Mariel, en el Municipio de Guanajuato, 1ra etapa	Dir. Gral. Obra Pública	2,066,143.56	2,066,143.56	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017.0020.C1A2	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y Suministro de materiales para la Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts La Saucedá	Dir. De Desarrollo Rural	343,282.32	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017.0021.C1A2	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y Suministro de materiales para la Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts Puenteillas	Dir. De Desarrollo Rural	343,282.32	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017.0022.C1A2	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y Suministro de materiales para la Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts Yerbabuena	Dir. De Desarrollo Rural	343,282.32	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017.0023.C2A1	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Colonia Encino.	Dir. De Desarrollo Social y Humano	195,093.72	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-





**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
Programas y Proyectos de Inversión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0017.0024.C2A1	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Colonia Encino	Dir. De Desarrollo Social y Humano	173,336.28	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017.0025.C2A1	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Colonia Venada	Dir. De Desarrollo Social y Humano	316,403.78	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017.0026.C2A1	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten Colonia Águilas. Camino al Tajo de Adjuntas.	Dir. De Desarrollo Social y Humano	257,782.32	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017.0028.C1A2	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla	Dir. De Desarrollo Rural	343,282.32	343,282.32	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017.0029.C1A2	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla	Dir. De Desarrollo Rural	343,282.32	343,282.32	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017.0030.C1A2	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla	Dir. De Desarrollo Rural	343,282.32	343,282.32	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017.0031.C2A1	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Construcción de techo firme a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Col. El Encino.	Dir. De Desarrollo Social y Humano	195,093.72	195,093.72	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017.0032.C2A1	Programa impulso al Desarrollo del Hogar	Construcción de techo firme a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Col. El Encino.	Dir. De Desarrollo Social y Humano	173,336.28	173,336.28	-	1	-	-	-	-	-	-



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
Programas y Proyectos de Inversión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0017.0033.C2A1	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Construcción de techo firme a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten Col. La Venada	Dir. De Desarrollo Social y Humano	316,403.78	316,403.78	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017 0034.C2A1	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Construcción de techo firme a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Col. Águilas, Camino al Tajo de Adjuntas.	Dir. De Desarrollo Social y Humano	257,782.32	257,782.32	-	1	-	-	-	-	-	-
K0023.0005.C1A4	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Construcción de cancha de bochas en la Unidad deportiva Juan José Torres Landa	Dir. Gral. Obra Pública	400,000.00	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
K0023.0006.C1A4	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Alumbrado de cancha de usos múltiples de prácticas, juegos infantiles y gimnasio al aire libre en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Santa Teresa, en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	400,000.00	400,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0023.0007.C1A4	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Construcción de techumbre de cancha de usos múltiples en Masaguas	Dir. Gral. Obra Pública	1,500,000.00	-	-	1	-	-	-	-	-	-
K0023.0008.C1A4	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Alumbrado de cancha de usos múltiples de prácticas, en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Santa Teresa. Martíl	Dir. Gral. Obra Pública	290,000.00	290,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0023.0009.C1A4	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Construcción de techumbre de cancha de usos múltiples de practicas en Masaguas	Dir. Gral. Obra Pública	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0023.0010.C1A4	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Modernización de instalación Eléctrica y alumbrado en la Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, 1er. Etapa	Dir. Gral. Obra Pública	260,000.00	260,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0029.0001.C1A4	SDAYR	Rehabilitación de camino rural tramo Santa Rosa de Lima - Picones. (Primera etapa)	Dir. Gral. Obra Pública	1,200,468.80	1,200,468.80	-	1	-	-	-	-	-	-
K0009.C1A4	FOREMOBA	Acciones por definir	Dir. Gral. Obra Pública	706,697.78	706,697.78	300,000.00	1	-	1.00	42.45	42.45	100.00	-
K0015.0048.C1A4	FAISM	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de cárcamo Yerbabuena a Tanque 3 Estrellas	Dir. Gral. Obra Pública	2,200,000.00	2,200,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
Programas y Proyectos de Inversión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0017.0027	FAISM	Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas) y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno.	Dir. Gral. Obra Pública	10,897.83	10,897.83	-	1	-	-	-	-	-	-
K0021.C2A1	Pinta tu Entorno	Pinta tu Entorno	Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano	135,000.00	135,000.00	135,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0006.0022.C1A2	FAISM	Electrificación en colonia 16 de septiembre, Parcela 88	Dir. De Desarrollo Rural	416,494.06	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-
K0015.0049.C1A4	FAISM	Construcción de colector pluvial, calle Yerbabuena a Arroyo del Arco	Dir. Gral. Obra Pública	2,000,000.00	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0060.C1A4	FAISM	Construcción de colector pluvial, calle Yerbabuena a Arroyo del Arco Marfil	Dir. Gral. Obra Pública	2,000,000.00	1,000,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0050.C1A4	FAISM	Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la zona de Presa de los Santos.	Dir. Gral. Obra Pública	700,000.00	700,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0051.C1A4	FAISM	Ampliación de colector sanitario deportiva Yerbabuena (Interconexión colector del Pulque)	Dir. Gral. Obra Pública	4,000,000.00	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-
K0015.0061.C1A4	FAISM	Ampliación de colector sanitario deportiva Yerbabuena (Interconexión colector del Pulque) Marfil	Dir. Gral. Obra Pública	4,000,000.00	4,000,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0052.C1A4	FAISM	Ampliación de colector Arroyo Verde (conexión a colector del Arco)	Dir. Gral. Obra Pública	4,500,000.00	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-
K0015.0062.C1A4	FAISM	Ampliación de colector Arroyo Verde (conexión a colector del Arco) Marfil	Dir. Gral. Obra Pública	4,500,000.00	4,500,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0053.C1A4	FAISM	Rehabilitación del colector sanitario río Guanajuato (Tramo comunidad Paso de Perules a PTAR Estanislao Zarate Lujano, (Segunda Etapa)	Dir. Gral. Obra Pública	3,850,000.00	3,850,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0054.C1A4	FAISM	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad de San José de Llanos (cuarta etapa).	Dir. Gral. Obra Pública	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0059.C1A4	FAISM	Construcción de techado de cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria Vicente Guerrero	Dir. Gral. Obra Pública	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0055.C1A4	FAISM	Construcción de techado de cancha deportiva en el Bachillerato SABES Santa Teresa, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0056.C1A4	FAISM	Pavimentación de la calle principal de Carbonera 2da. Etapa	Dir. Gral. Obra Pública	2,500,000.00	2,500,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0057.C1A4	FAISM	Revestimiento asfáltico para la rehabilitación de vialidades en el Municipio de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	2,000,000.00	2,300,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-

B





**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
Programas y Proyectos de Inversión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0015.0058.C1A4	FAISM	Construcción de Cuarto Dormitorio de 4mts x 4mts y altura mínima de 2.85 mts.	Dir. Gral. Obra Pública	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0063.C1A4	FAISM	Ampliación de Línea de agua potable en la Comunidad San José de Llanos. 4ta etapa San José de Llanos.	Dir. Gral. Obra Pública	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0064.C1A4	FAISM	Rehabilitación de colector sanitario río guanajuato en zona de Ex Hacienda de Panuco (segunda etapa). Marfil	Dir. Gral. Obra Pública	3,000,000.00	3,000,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0065.C1A4	FAISM	Construcción de techado de patio cívico en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, Puerto de Santa Rosa, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	400,000.00	400,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0066.C1A4	FAISM	Mejoramiento de módulo sanitario del Preescolar "Jaime Torres Bodet", en el Municipio de Guanajuato. Marfil	Dir. Gral. Obra Pública	200,000.00	200,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0067.C1A4	FAISM	Mejoramiento de línea existente de media tensión, ubicada en el camino Tejaban al Chapín.	Dir. Gral. Obra Pública	130,000.00	130,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0068.C1A4	FAISM	Construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable	Dir. Gral. Obra Pública	458,742.48	458,742.48	-	1	-	-	-	-	-	-
K0019	FAISM	Programa Comunidad Diferente: Red Móvil, Mejoramiento de Vivienda	Dir. Gral. Obra Pública	500,000.00	500,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0018	FAISM	Programa Mi Hogar con Valores y Autoconstrucción	Dir. Gral. Obra Pública	1,300,000.00	1,300,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0020	FAISM	Edificación y Ampliación de Vivienda Urbana y Rural	Dir. Gral. Obra Pública	3,800,000.00	3,386,222.08	3,386,222.08	1	-	1.00	89.11	100.00	100.00	-
E0208.C1A2	Municipal	Estudios y Proyectos	Dir. Gral. Obra Pública	1,894,227.67	2,194,227.67	295,949.98	1	-	-	15.62	13.49	-	-
E0210.C1A1	Municipal	Construcción, desazolve, conservación y mejoramiento de obras de bordera para abrevadero, en diversas comunidades del Municipio de Guanajuato, Gto.	Dir. Gral. Obra Pública	999,930.00	-	-	1	-	-	-	-	-	-

  
Lic. Rodrigo Casero Cerrillo  
Presidente Municipal

  
Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras  
Síndico del H. Ayuntamiento

  
C.P. Pedro Rojas Buenostro  
Tesorero Municipal