




Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0017 0012	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base e lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con montén, Col. Venada	Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano	74,528.13	74,528.13	74,528.12	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017 0018	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base e lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con montén, Col. El Encino.	Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano	107,934.04	107,934.04	107,934.04	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017 0013	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base e lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con montén, Colonia Águilas, camino al Tajo de Adjuntas.	Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano	163,610.56	163,610.56	163,610.56	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017 0019	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base e lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con montén, Colonia El Encino.	Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano	107,934.04	107,934.04	107,934.04	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017 0014	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno, Guanajuato (Col. Venada).	Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano	201,907.62	201,907.62	201,895.40	1	-	1	99.99	99.99	100.00	-
K0017.0017	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno, Marfil (Colonia Águilas, camino al Tajo de Adjuntas).	Dir. De Desarrollo Social y Humano	76,925.05	76,925.05	76,925.04	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017.0015	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno, Guanajuato (Col. El Encino).	Dir. De Desarrollo Social y Humano	100,002.56	100,002.56	100,002.55	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017 0016	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno, Guanajuato (Col. La Luz).	Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano	100,002.56	100,002.56	100,002.55	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017 0007	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts X 4 mts. Puenteillas.	Dir. De Desarrollo Rural	201,503.22	201,503.22	201,503.22	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017 0008	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts X 4 mts. Santa Teresa.	Dir. De Desarrollo Rural	67,679.12	67,679.12	67,679.12	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017 0011	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4 mts. Santa Teresa.	Dir. De Desarrollo Rural	134,591.17	134,591.17	134,591.17	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017 0010	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts X 4 mts. Santa Teresa.	Dir. De Desarrollo Rural	67,679.12	67,679.12	67,679.11	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017.0006	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4 mts. La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe).	Dir. De Desarrollo Rural	335,327.32	335,327.32	335,327.32	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017 0009	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts X 4 mts. Yerbabuena.	Dir. De Desarrollo Rural	134,591.17	134,591.17	134,591.17	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0005.0005	Programa Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario de la comunidad de Puenteillas, Guanajuato, Gto.	Dir. Gral. Obra Pública	1,245,265.10	1,245,265.10	1,165,825.43	1	-	1	93.62	93.62	100.00	-
K0026 0001	Prog Impulso Espacios para la Sana Convivencia de Mi Colonia	Construcción de plaza pública en Col. Santa Fe a un costado del Banco de Alimentos de Guanajuato, en el Municipio de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	2,494,038.56	2,494,038.56	2,468,188.09	1	-	1	98.96	98.96	100.00	-
K0006 0007	Prog Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Comunidad	Interconexión de tanque elevado a red de distribución, incluye automatización en la comunidad de Puenteillas en el municipio de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	1,155,175.07	1,155,175.07	1,039,657.56	1	-	1	90.00	90.00	100.00	-
K0004 0005	Program Impulso a la Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social	Pavimentación de calles Yerbabuena, Eucalipto, Paraiso y Arroyo Verde, tramo: Av México-Calle Antonio Lona Amézquita, en el Municipio de Guanajuato, 1ra Etapa, Marfil.	Dir. Gral. Obra Pública	10,956,853.59	10,956,853.59	10,947,665.83	1	-	1	99.92	99.92	100.00	-
K0004.0006	Program Impulso a la Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social	Continuación de Construcción de guardamontes, banquetas y pavimentación de arroyo de calle, calle Higuera Yerbabuena.	Dir. Gral. Obra Pública	3,961,942.83	3,961,942.83	3,068,843.99	1	-	1	77.46	77.46	100.00	-




Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0001 0019	Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	Obras de bacheo en diferentes visidades de la zona urbana del Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	2,184,999.26	2,184,999.26	2,184,999.26	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0001 0020	Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	Supervisión	Dir. Gral. Obra Pública	34,948.43	34,948.43	34,948.43	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0001.0021	Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	Pavimentación de Calle Arboledas y Calle Mezquite Mocho en la Colonia Arroyo Verde del Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	9,988,470.32	9,988,470.32	9,988,470.32	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0001 0022	Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	Supervisión	Dir. Gral. Obra Pública	172,449.48	172,449.48	172,449.46	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0001.0026	Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	Construcción del Puente Vehicular El Tejabán-San José del Chapín, sus accesos y vialidades, en el Municipio de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	14,046,829.08	14,046,829.08	14,032,612.10	1	-	1	99.90	99.90	100.00	-
K0001 0027	Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	Supervisión	Dir. Gral. Obra Pública	239,034.15	239,034.15	239,034.15	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0023.0003	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Construcción de cancha de usos múltiples de prácticas, juegos infantiles y gimnasio al aire libre en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Santa Teresa, en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	2,297,448.85	2,297,448.85	2,090,644.73	1	-	1	91.00	91.00	100.00	-
K0025 0003	Programas de Apoyos a la Cultura	Proyecto Ejecutivo de Restauración y rehabilitación de la fachada y losas de entresijo del Palacio Municipal de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	299,037.26	299,037.26	299,037.26	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0025.0001	Programas de Apoyos a la Cultura	Proyecto Ejecutivo de Restauración de la Torre Campanario Gildarda, en Mineral de Mellado, Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	209,920.17	209,920.17	209,920.16	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0025 0002	Programas de Apoyos a la Cultura	Proyecto Ejecutivo de Restauración y estudio estructural del Mezzanine e Instalación Eléctrica del Mercado Hidalgo, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	779,996.02	779,996.02	779,996.02	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0025.0004	Programas de Apoyos a la Cultura	Proyecto Ejecutivo de Restauración del Templo de San Roque (consolidación de aplanchados y conservación de cantera de fachadas laterales y postenor, puertas de herrería y portones de madera) Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	345,676.79	345,676.79	345,676.79	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0008 0006	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Readecuación de callejón Tamazuca, Transversal de Tamazuca y Huamúchil en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	2,837,338.38	2,837,338.38	2,547,896.71	1	-	1	89.80	89.80	100.00	-
K0008.0009	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Readecuación de callejón de Pardo, Las Flores y Ánimas en el Municipio de Guanajuato, 1era etapa	Dir. Gral. Obra Pública	5,600,062.19	5,600,062.19	5,598,942.17	1	-	1	99.98	99.98	100.00	-
K0008 0010	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Intervención básica del monumento al Pipila, en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	1,989,999.99	1,989,999.99	1,971,253.16	1	-	1	99.06	99.06	100.00	-
K0008.0011	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Rehabilitación de Plaza Gavira, en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	2,195,980.98	2,195,980.98	2,195,980.98	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0008.0012	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Intervención de cubiertas en capilla, portal y módulo de copias no porcionado 1era. Sección del Panteón de Santa Paula, en el Municipio de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	2,189,855.63	2,189,855.63	2,024,242.13	1	-	1	92.44	92.44	100.00	-
E0180	Estudios y Proyectos	Proyecto Ejecutivo de Instalaciones Hidrosantanas y Drenaje Pluvial en la Calle Ex Estación - Plaza de Toros en el Municipio de Guanajuato	Dirección de Estudios y Proyectos	111,557.97	111,557.97	80,589.45	1	-	-	72.22	72.22	-	-
E0180	Estudios y Proyectos	Proyecto ejecutivo de Pavimentación de calles aledañas al Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 86, en el municipio de Guanajuato	Dirección de Estudios y Proyectos	194,992.35	194,992.35	194,992.35	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
E0180	Estudios y Proyectos	Proyecto ejecutivo Pavimentación de calles colindantes a calle Mezquite Mocho y Arboledas, en la col. Arroyo Verde, en el municipio de Guanajuato	Dirección de Estudios y Proyectos	179,902.53	179,902.53	46,387.86	1	-	-	25.77	25.77	-	-
E0180	Estudios y Proyectos	Proyecto ejecutivo: Pavimentación de la calle Agua Real, en la col. Las Águilas, en el municipio de Guanajuato	Dirección de Estudios y Proyectos	99,959.80	99,959.80	99,959.80	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-



Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
E0180	Estudios y Proyectos	Proyecto Ejecutivo de Estabilización de Taludes en la vialidad Ex Estación - Plaza de Toros, en el Municipio de Guanajuato	Dirección de Estudios y Proyectos	424,978.44	424,978.44	424,978.44	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
E0180	Estudios y Proyectos	Estudios Geotécnicos y Mecánicas de Suelos en diversos Planteles Educativos del Municipio de Guanajuato, Gto.	Dirección de Estudios y Proyectos	51,468.76	51,468.76	51,468.76	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
E0180	Estudios y Proyectos	Proyecto ejecutivo de estacionamiento para automóviles y autobuses en la Ex Estación de ferrocarril, en la Ciudad de Guanajuato, Gto.	Dirección de Estudios y Proyectos	169,394.92	169,394.92	169,394.92	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
E0189	Recurso Municipal	Construcción de Planta de Tratamiento del Rastro Municipal, en el Municipio de Guanajuato	Dirección General de Salud	3,200,414.48	3,200,414.48	3,187,190.48	1	-	-	99.59	99.59	-	-
E0191	Recurso Municipal	Rehabilitación del Museo de las Momias, en el Municipio de Guanajuato	Dirección de Museo de Momias	1,068,346.13	1,068,346.13	751,219.06	1	-	-	70.32	70.32	-	-
E0177	Recurso Municipal	Acciones de rehabilitación y mantenimiento del Mercado Hidalgo, en el Municipio de Guanajuato	Dirección General de Servicios Públicos Municipales	2,950,564.48	2,950,564.48	2,950,564.48	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0015.0038	FAISM	Revestimiento asfáltico para la rehabilitación de vialidades en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	1,242,233.86	1,040,841.23	1,040,841.23	1	-	1	83.79	100.00	100.00	-
K0015.0035	FAISM	Construcción de línea de drenaje pluvial en callejones colindantes a calle Ex Estación - Plaza de Toros, en el municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	483,646.69	483,646.69	483,646.69	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0015.0029	FAISM	Construcción de la red de agua potable en la comunidad de San José de Llanos (Segunda Etapa)	Dir. Gral. Obra Pública	1,690,261.55	1,690,261.55	1,690,261.55	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0015.0036	FAISM	Ampliación de la red de agua potable en la calle Salinas de Gortari en la colonia La Venada en el municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	149,640.16	149,640.16	123,752.38	1	-	1	62.70	82.70	100.00	-
K0015.0037	FAISM	Rehabilitación de la línea de distribución de agua potable en la calle de la Guitarra y Cañada Pueblito de Rocha en el Barrio Presa de Rocha Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	747,625.34	747,625.34	703,215.46	1	-	1	94.06	94.06	100.00	-
K0015.0031	FAISM	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en el tramo del parque El Encino hasta la calle Cerro Trozado Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	4,424,882.44	4,424,882.44	4,424,882.44	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0015.0033	FAISM	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad de San José de Llanos (Tercera Etapa)	Dir. Gral. Obra Pública	2,215,047.74	2,198,414.41	2,198,414.41	1	-	1	99.16	100.00	100.00	-
K0015.0042	FAISM	Construcción de barda perimetral, en la escuela primaria «Jorge Ibarquengoitia», en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	399,998.50	376,853.63	376,853.63	1	-	1	94.21	100.00	100.00	-
K0015.0041	FAISM	Construcción de techado de cancha deportiva a base de Cubierta - Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de Prácticas, en la escuela primaria «Jorge Ibarquengoitia», en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	899,996.68	764,496.40	673,301.79	1	-	1	74.81	86.07	100.00	-
K0015.0043	FAISM	Construcción de techado de cancha deportiva a base de Cubierta - Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de Prácticas, en la Telesecundaria 689 «Dr. José María Luis Mora», en la Comunidad de Cañada de Bustos	Dir. Gral. Obra Pública	899,114.56	929,465.38	899,090.24	1	-	1	100.00	96.73	100.00	-
K0015.0044	FAISM	Construcción de techado de cancha deportiva a base de Cubierta - Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de Prácticas, en Primaria de Comunidad Campuzano	Dir. Gral. Obra Pública	1,149,983.80	1,266,049.56	1,149,983.80	1	-	1	100.00	89.26	100.00	-
K0015.0040	FAISM	Construcción de techado de patio cívico a base de Cubierta - Estructura Metálica, en el Jardín de Niños «Manano Silva y Aceves», en la Comunidad Campuzano	Dir. Gral. Obra Pública	397,851.29	343,776.20	343,776.20	1	-	1	86.41	100.00	100.00	-
K0015.0030	FAISM	Rehabilitación de línea de conducción en el tramo de la calle Principal a calle Colita de la Presa en la comunidad Yerbabuena en el municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	5,425,943.26	5,425,943.26	4,556,730.29	1	-	-	84.02	84.02	-	-
K0015.0039	FAISM	Construcción de techado de patio cívico a base de Cubierta - Estructura Metálica, en el Jardín de Niños «Ignacio Allende», en la Comunidad Santa Rosa de Lima	Dir. Gral. Obra Pública	349,521.12	349,521.12	305,182.24	1	-	-	87.31	67.31	-	-



Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0015 0046	FAISM	Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas) y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno	Dir. Gral. Obra Pública	548,301.39	548,301.39	548,301.38	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0015 0034	FAISM	Pavimentación de la calle principal de Carbonera 1era Etapa	Dir. Gral. Obra Pública	2,241,713.10	2,241,713.10	2,241,711.78	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0015.0045	FAISM	Construcción de red de alcantarillado sanitario en la comunidad de San José de la Luz (Primera etapa)	Dir. Gral. Obra Pública	1,499,572.31	1,499,572.31	1,392,693.58	1	-	0	92.87	92.87	-	-
K0023 0004	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Obras Complementarias a la Construcción de Cubierta - Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de Prácticas, en los Pasillos	Dir. Gral. Obra Pública	499,430.30	499,430.30	494,234.30	1	-	1	98.96	98.96	100.00	-
K0015.0047	FAISM	Ampliación línea distribución energía eléctrica Noche Buena	Dir. De Desarrollo Rural	968,157.19	968,157.19	968,157.19	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0009 0001	FOREMOBA	Restauración del Templo de San Sebastián, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0009 0004	FOREMOBA	Restauración de Capilla de San José, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	265,000.00	265,000.00	225,000.00	1	-	1	84.91	84.91	100.00	-
K0009 0005	FOREMOBA	Restauración del Templo de Los Hospitales (Nuestra Señora de la Concepcion), Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0003.0001	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en varias comunidades del Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	409,538.11	409,538.11	356,094.69	1	-	1	86.95	86.95	100.00	-
K0003.0002	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Rehabilitación y Ampliación del Alumbrado Público en varias comunidades del Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	7,497,659.20	8,258,227.62	8,258,227.61	1	-	1	110.14	100.00	100.00	-
K0015.0017	FAISM	Construcción de red de agua potable en la Manzana 4 de la Colonia El Edén	Dir. Gral. Obra Pública	36,740.32	85,836.27	38,740.32	1	-	-	100.00	42.80	-	-
K0015.0018	FAISM	Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 4 de la Colonia el Edén	Dir. Gral. Obra Pública	7,366.99	23,101.65	7,366.97	1	-	-	100.00	31.89	-	-
K0015.0019	FAISM	Construcción de red de agua potable en la Manzana 6 de la Colonia el Edén	Dir. Gral. Obra Pública	9,630.94	10,004.44	8,130.89	1	-	-	84.42	81.27	-	-
K0015 0020	FAISM	Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 6 de la Colonia el Edén	Dir. Gral. Obra Pública	102,398.69	37,194.58	33,411.20	1	-	-	32.63	89.83	-	-
K0015.0021	FAISM	Ampliación de la red de agua potable en la Manzana 38 de la Colonia Las Águilas	Dir. Gral. Obra Pública	97,614.35	97,614.35	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0022	FAISM	Construcción de la red de agua potable en las Manzanas 47 y 48 de la Colonia Las Águilas	Dir. Gral. Obra Pública	231,940.43	231,940.43	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0023	FAISM	Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 47 de la Colonia las Águilas	Dir. Gral. Obra Pública	102,607.51	102,607.51	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0024	FAISM	Construcción de red de alcantarillado sanitario en las Manzanas 55 y 58 de la Colonia las Águilas	Dir. Gral. Obra Pública	367,873.34	367,873.34	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0004	FAISM	Equipamiento de telemetría para el tanque elevado de la comunidad de Puenteillas, Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	188,750.69	188,750.69	152,085.09	1	-	1	80.57	80.57	100.00	-
K0015 0015	FAISM	Aplicación de Aplanados a base de mortero, cal y arena, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	344,103.33	344,103.33	-	1	-	-	-	-	-	-
K0015.0028	FAISM	Techado de patio cívico de la TV Secundaria Miguel de Cervantes Saavedra	Dir. Gral. Obra Pública	31,372.75	31,372.75	31,372.75	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0001.0001	Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestruct	Construcción de centro comunitario tipo 01 con espacio recreativo en Mineral de la Hacienda en Guanajuato, Gto.	Dir. Gral. Obra Pública	546,106.69	546,106.69	-	1	-	-	-	-	-	-
K0002.0005	Proyecto de Desarrollo Regional (PDR)	Adecuación y Remodelación de vialidad Guanajuato-Dolores Hidalgo, tramo: callejón de Rocha a calle Cantador del Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	67,649.85	67,649.85	-	1	-	-	-	-	-	-
K0002.0004	Proyecto de Desarrollo Regional (PDR)	Construcción y remodelación de las obras para el mejoramiento de la movilidad y accesibilidad en la Zona Centro del municipio de Gto (Movilidad peatonal y ciclovías)	Dir. Gral. Obra Pública	2,825,067.61	2,825,087.81	685,544.85	1	-	1	28.12	26.12	100.00	-
K0002 0003	Proyecto de Desarrollo Regional (PDR)	Supervisión y control de obra Construcción y remodelación de las obras para el mejoramiento de la movilidad y accesibilidad en la Zona Centro del municipio de Gto (Movilidad peatonal y ciclovías)	Dir. Gral. Obra Pública	26,083.33	26,083.33	26,063.31	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-




Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas				
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado		
K0030.0001 C1A4	Programas Regionales	Pavimentación de Calle Plan de Ayala, en la Col. Peñitas, en el Municipio de Guanajuato 1era etapa	Dir Pública	Gral	Obra	7,800,000.00	0 00	-	-	-	-	-	-	-	
K0030 0002 C1A4	Programas Regionales	Pavimentación de calles aledañas al Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 86, en el municipio de Guanajuato	Dir Pública	Gral.	Obra	3,250,000.00	0 00	-	-	-	-	-	-	-	
K0030 0003 C1A4	Programas Regionales	Pavimentación de Calle Plan de Ayala, en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato, Gto. 1era etapa	Dir Pública	Gral.	Obra	7,800,000.00	7,800,000 00	-	1	-	-	-	-	-	
K0030 0004 C1A4	Programas Regionales	Pavimentación de calle S/N aledaña al Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 8/6 tramo Comandancia Sur - CEB 8/6 en el Municipio de Guanajuato.	Dir Pública	Gral	Obra	3,250,000.00	3,250,000.00	-	1	-	-	-	-	-	
K0002 0009 C1A4	Proyecto de Desarrollo Regional (PDR)	Rehabilitación de infraestructura hidráulica y de aulas en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, Guanajuato.	Dir Pública	Gral	Obra	494,498.02	494,498 02	-	1	-	-	-	-	-	
K0003.0003 C1A4	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Acciones por definir	Dir Pública	Gral	Obra	39,711,367.75	20,430,241 75	-	1	-	-	-	-	-	
K0003 0004 C1A4	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+332.59, en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato	Dir Pública	Gral.	Obra	\$2,447,295.00	\$2,447,295 00	-	1	-	-	-	-	-	
K0003.0005 C1A4	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Rehabilitación de la red de bombeo de planta potabilizadora, de filtros a tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato.	Dir Pública	Gral	Obra	\$2,297,400 00	\$2,297,400 00	-	1	-	-	-	-	-	
K0003 0006 C1A4	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Rehabilitación de tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable a las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato.	Dir Pública	Gral.	Obra	\$541,130.00	\$541,130 00	-	1	-	-	-	-	-	
K0003 0007 C1A4	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+2342, en la Comunidad de Monte de San Nicolás, en el Municipio de Guanajuato.	Dir Pública	Gral	Obra	\$2,015,670 00	\$2,015,670 00	-	1	-	-	-	-	-	
K0003.0008 C1A4	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Construcción del equipo de bombeo, cloración y línea de conducción de agua potable en la Comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato.	Dir Pública	Gral	Obra	\$1,144,552.00	\$1,144,552 00	-	1	-	-	-	-	-	
K0003 0009 C1A4	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Rehabilitación del equipo de bombeo y planta potabilizadora en comunidad Mineral de la Luz, en el Municipio de Guanajuato.	Dir Pública	Gral.	Obra	\$1,684,822.00	\$1,684,822 00	-	1	-	-	-	-	-	
K0003.0010 C1A4	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato.	Dir Pública	Gral	Obra	\$2,122,557.00	\$2,122,557 00	-	1	-	-	-	-	-	
K0003.0011.C1A4	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Construcción de Tanque de almacenamiento de agua potable para el abastecimiento de la Comunidad de Monte de San Nicolás y Santa Rosa, en el Municipio de Guanajuato.	Dir Pública	Gral	Obra	\$1,770,254.00	\$1,770,254 00	-	1	-	-	-	-	-	
K0003.0012.C1A4	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Construcción de sistema de tratamiento de agua residual mediante biodigestor y pozo de absorción en la comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato.	Dir Pública	Gral	Obra	\$78,895.00	\$78,895 00	-	1	-	-	-	-	-	
K0003 0013 C1A4	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo km 0+000 al 0+684.97, en la Comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato	Dir Pública	Gral.	Obra	\$2,681,250 00	\$2,681,250 00	-	1	-	-	-	-	-	
K0003 0014 C1A4	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad San Pedro Gilmonene del Municipio de Guanajuato.	Dir Pública	Gral.	Obra	\$1,287,000 00	\$1,287,000 00	-	1	-	-	-	-	-	
K0003 0015 C1A4	Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M	Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+419 22 en la Comunidad Sangre de Cristo del Municipio de Guanajuato.	Dir Pública	Gral	Obra	\$1,210,301 00	\$1,210,301.00	-	1	-	-	-	-	-	
K0008.0013 C1A4	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Readecuación de Callejón de Pardo, Las Flores y Animas, en el Municipio de Guanajuato 2da. Etapa.	Dir Pública	Gral	Obra	690,738.66	1,090,738 66	1,088,381 08	1	-	1	157 56	99 78	100.00	-

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0008.0014.C1A4	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Restauración de la Torre Campanario Gildarda, en Mneral de Melitado, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	950,000.00	950,000.00	935,585.28	1	-	1	98.48	98.48	100.00	-
K0008.0015.C1A4	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Rehabilitación de muros del Panteón de Santa Paula en Guanajuato, Gto, 1era Etapa	Dir. Gral. Obra Pública	1,419,335.40	1,419,335.40	1,419,335.40	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0008.0016.C1A4	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Rehabilitación de la Plazoleta del Monumento al Pipila, en el Municipio de Guanajuato, 1era Etapa	Dir. Gral. Obra Pública	1,439,925.94	1,439,925.94	1,430,098.99	1	-	1	99.32	99.32	100.00	-
K0008.0017.C1A4	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Iluminación de la Plaza de las Ranas al área de los Pastitos (sección oeste) y remodelación de fuente en Plaza de las Ranas, en el Municipio de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0008.0018.C1A4	Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	Construcción de sistema de naturation en salud de Plaza Aliende Guanajuato, en el Municipio de Guanajuato, 1ra etapa	Dir. Gral. Obra Pública	3,176,952.47	3,176,952.47	-	1	-	-	-	-	-	-
K0004.0008.C1A4	Programa Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social	Pavimentación de Calle Vízaga, Tramo: Calle Yerbabuena a Carr. Guanajuato - Juventino Rosas, en el Municipio de Guanajuato, 2018.	Dir. Gral. Obra Pública	18,604,957.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0004.0009.C1A4	Programa Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social	Pavimentación de Calle Vízaga, Tramo: Calle Yerbabuena a Carr. Guanajuato - Juventino Rosas, en el Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa.	Dir. Gral. Obra Pública	10,145,785.65	10,145,785.65	2,720,893.23	1	-	1	28.82	28.82	100.00	-
K0004.0007.C1A4	Programa Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social	Pavimentación de Calles Yerbabuena, Eucalipto, Paraiso y Arroyo Verde, Tramo: Av. México - calle Antonio Loma Amezquita, en el Municipio de Guanajuato, 2da etapa	Dir. Gral. Obra Pública	8,000,000.00	7,000,000.00	8,370,392.07	1	-	1	108.17	91.01	100.00	-
K0004.00010C1A4	Programa Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social	Pavimentación de Calle Plan de Ayala, en la Col. Pefitas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato, Gto, 2da etapa	Dir. Gral. Obra Pública	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
K0005.0008.C1A2	Programa Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad (PIDMC)	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica Buenavista	Dir. De Desarrollo Rural	1,147,075.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
K0005.0009.C1A2	Programa Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad (PIDMC)	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica Ojo de Agua de Arriba y de abajo 1a Etapa	Dir. De Desarrollo Rural	1,452,925.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
K0005.0010.C1A2	Programa Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad (PIDMC)	Ampliación de línea y red de distribución de energía eléctrica Buenavista	Dir. De Desarrollo Rural	1,377,892.18	1,377,892.18	1,377,892.18	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0005.0011.C1A2	Programa Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad (PIDMC)	Ampliación de línea de distribución de energía eléctrica Ojo de Agua de Arriba y de abajo 1a Etapa	Dir. De Desarrollo Rural	951,909.42	951,909.42	951,909.42	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0006.0018.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de la R.D. Puenteollas calle la Pelotera	Dir. De Desarrollo Rural	350,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
K0006.0017.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampl. R.D. Puenteollas calle privada San Antonio camino a la Presta	Dir. De Desarrollo Rural	141,082.88	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
K0006.0016.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación R.D. La Saucedita Virrey Don Luis de Velasco y San Juan	Dir. De Desarrollo Rural	316,891.68	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
K0006.0019.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampl.L.D. y R.D. San José de Llanos calle 20 De Noviembre	Dir. De Desarrollo Rural	556,546.80	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
K0006.0020.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación R. D. Bajada de los Charcos	Dir. De Desarrollo Rural	365,971.90	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
K0006.0021.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampl.L.D. y R.D. San José de Llanos calle 8 de Mayo	Dir. De Desarrollo Rural	467,149.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
K0006.0023.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle la Pelotera	Dir. De Desarrollo Rural	228,115.04	228,115.04	114,057.52	1	-	1	50.00	50.00	100.00	-
K0006.0024.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle Privada San Antonio Camino a la Presta	Dir. De Desarrollo Rural	149,015.64	149,015.64	74,507.82	1	-	1	50.00	50.00	100.00	-
K0006.0025.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle Virrey Don Luis de Velasco y San Juan	Dir. De Desarrollo Rural	327,944.55	327,944.55	163,972.20	1	-	1	50.00	50.00	100.00	-
K0006.0026.C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle 20 De Noviembre	Dir. De Desarrollo Rural	565,918.91	565,918.91	65,231.76	1	-	1	11.53	11.53	100.00	-



Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobada	Modificada	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0006 0027 C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle Bajada de los Charcos	Dir. De Desarrollo Rural	378,349.74	378,349.74	189,174.87	1	-	1	50.00	50.00	100.00	-
K0006 0028 C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle 8 de Mayo	Dir. De Desarrollo Rural	461,346.66	481,346.66	481,346.66	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0006 0029 C1A2	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle Privada los Morales	Dir. De Desarrollo Rural	526,970.81	134,685.22	134,685.22	1	-	1	25.56	100.00	100.00	-
K0006 0007	Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad	Interconexión de tanque elevado a red de distribución, incluye automatización en la comunidad de Puenteclillas en el municipio de Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	1,155,175.07	1,155,175.07	1,097,416.31	1	-	1	95.00	95.00	100.00	-
K0026 0002 C1A4	Programa Impulso a los Espacios para la Sana Convivencia en mi Colonia	Construcción de plaza pública en Col. Las Teresas a un costado del Centro Cultural Manel, en el Municipio de Guanajuato, 1ra etapa	Dir. Gral. Obra Pública	2,066,143.56	2,066,143.56	2,066,143.56	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017 0020 C1A2	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y Suministro de materiales para la Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts La Saucedá	Dir. De Desarrollo Rural	343,282.32	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017 0021 C1A2	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y Suministro de materiales para la Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts Puenteclillas	Dir. De Desarrollo Rural	343,282.32	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017 0022 C1A2	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Adquisición y Suministro de materiales para la Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts Yerabuena	Dir. De Desarrollo Rural	343,282.32	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017 0023 C2A1	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten Colonia Encino.	Dir. De Desarrollo Social y Humano	195,093.72	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017 0024 C2A1	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Colonia Encino	Dir. De Desarrollo Social y Humano	173,336.28	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017 0025 C2A1	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten Colonia Venada	Dir. De Desarrollo Social y Humano	316,403.78	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017 0026 C2A1	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Suministro y colocación para la construcción de techo a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Colonia Águilas, Camino al Tajo de Adjuntas	Dir. De Desarrollo Social y Humano	257,782.32	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-
K0017 0028 C1A2	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla	Dir. De Desarrollo Rural	343,282.32	343,282.32	334,022.61	1	-	1	97.30	97.30	100.00	-
K0017 0029 C1A2	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla	Dir. De Desarrollo Rural	343,282.32	343,282.32	338,298.69	1	-	1	98.55	98.55	100.00	-
K0017 0030 C1A2	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla	Dir. De Desarrollo Rural	343,282.32	343,282.32	342,732.84	1	-	1	99.84	99.84	100.00	-
K0017 0031 C2A1	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Construcción de techo firme a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten Col. El Encino.	Dir. De Desarrollo Social y Humano	195,093.72	195,093.72	195,093.72	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017 0032 C2A1	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Construcción de techo firme a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten Col. El Encino.	Dir. De Desarrollo Social y Humano	173,336.28	173,336.28	173,336.28	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017 0033 C2A1	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Construcción de techo firme a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten Col. La Venada	Dir. De Desarrollo Social y Humano	316,403.78	316,403.78	316,403.78	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0017 0034 C2A1	Programa Impulso al Desarrollo del Hogar	Construcción de techo firme a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Col. Águilas, Camino al Tajo de Adjuntas	Dir. De Desarrollo Social y Humano	257,782.32	257,782.32	257,782.32	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0023 0005 C1A4	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Construcción de cancha de bochas en la Unidad deportiva Juan José Torres Landa	Dir. Gral. Obra Pública	400,000.00	180,000.00	175,803.07	1	-	1	43.95	97.67	100.00	-



Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobada	Modificada	Devengada	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado
K0023.0006.C1A4	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Alumbrado de cancha de usos múltiples de prácticas, juegos infantiles y gimnasio al aire libre en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Santa Teresa, en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	400,000.00	400,000.00	-	1	-	-	-	-	-
K0023.0007.C1A4	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Construcción de techumbre de cancha de usos múltiples en Masaguas	Dir. Gral. Obra Pública	1,500,000.00	-	-	1	-	-	-	-	-
K0023.0008.C1A4	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Alumbrado de cancha de usos múltiples de prácticas, en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Santa Teresa Marfil	Dir. Gral. Obra Pública	290,000.00	290,000.00	285,063.42	1	-	1	96.30	98.30	100.00
K0023.0009.C1A4	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Construcción de techumbre de cancha de usos múltiples de practcas en Masaguas	Dir. Gral. Obra Pública	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00
K0023.0010.C1A4	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE)	Modernización de instalación Eléctrica y alumbrado en la Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, 1er. Etapa	Dir. Gral. Obra Pública	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
K0029.0001.C1A4	SDAYR	Rehabilitación de camino rural tramo Santa Rosa de Lima - Picones (Primera etapa)	Dir. Gral. Obra Pública	1,200,468.80	-	-	-	-	-	-	-	-
K0009.004	FOREMOBA	Restauración de Capilla de San José, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	225,000.00	225,000.00	225,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00
K0009.001	FOREMOBA	Restauración del Templo de Los Hospitales (Nuestra Señora de la Concepción), Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00
K0009.001	FOREMOBA	Restauración del Templo de San Sebastián, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00
K0009.C1A4	FOREMOBA	Capilla de San Miguel Arcanget (La Saucedá)	Dir. Gral. Obra Pública	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00
K0009.C1A4	FOREMOBA	Santuario del Señor de Villaseca (cata)	Dir. Gral. Obra Pública	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00
K0009.C1A4	FOREMOBA	Acciones por definir	Dir. Gral. Obra Pública	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00
K0015.0048.C1A4	FAISM	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de cárcamo Yerbabuena a Tanque 3 Estrellas	Dir. Gral. Obra Pública	2,200,000.00	1,940,006.86	1,884,635.18	1	-	1	85.67	97.15	100.00
K0017.0027.C1A4	FAISM	Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas) y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno	Dir. Gral. Obra Pública	10,897.83	10,897.83	7,686.36	1	-	1	70.53	70.53	100.00
K0021.C2A1	Pinta tu Entorno	Pinta tu Entorno	Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano	135,000.00	135,000.00	135,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00
K0006.0022.C1A2	FAISM	Electrificación en colonia 16 de septiembre, Parcela 88	Dir. De Desarrollo Rural	416,494.06	0.00	-	-	-	-	-	-	-
K0015.0049.C1A4	FAISM	Construcción de colector pluvial, calle Yerbabuena a Arroyo del Arco	Dir. Gral. Obra Pública	2,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
K0015.0060.C1A4	FAISM	Construcción de colector pluvial, calle Yerbabuena a Arroyo del Arco Marfil	Dir. Gral. Obra Pública	2,000,000.00	998,288.30	998,288.20	1	-	1	49.91	100.00	100.00
K0015.0050.C1A4	FAISM	Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la zona de Presa de los Santos.	Dir. Gral. Obra Pública	700,000.00	699,544.57	699,544.57	1	-	1	99.93	100.00	100.00
K0015.0051.C1A4	FAISM	Ampliación de colector sanitario deportiva Yerbabuena (Interconexión colector del Pulque)	Dir. Gral. Obra Pública	4,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
K0015.0061.C1A4	FAISM	Ampliación de colector sanitario deportiva Yerbabuena (Interconexión colector del Pulque) Marfil	Dir. Gral. Obra Pública	4,000,000.00	3,998,671.05	3,998,671.05	1	-	1	99.97	100.00	100.00
K0015.0052.C1A4	FAISM	Ampliación de colector Arroyo Verde (conexión a colector del Arco)	Dir. Gral. Obra Pública	4,500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
K0015.0062.C1A4	FAISM	Ampliación de colector Arroyo Verde (conexión a colector del Arco) Marfil	Dir. Gral. Obra Pública	4,500,000.00	4,877,322.11	4,877,322.11	1	-	1	108.38	100.00	100.00
K0015.0053.C1A4	FAISM	Rehabilitación del colector sanitario río Guanajuato (Tramo comunidad Paso de Perules a PTAR Estanislao Zarate Lujano, (Segunda Etapa)	Dir. Gral. Obra Pública	3,850,000.00	3,850,000.00	3,849,999.99	1	-	1	100.00	100.00	100.00

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0015.0054 C1A4	FAISM	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad de San José de Llanos (cuarta etapa)	Dir. Gral. Obra Pública	1,000,000.00	1,000,000.00	961,400.00	1	-	1	98.14	98.14	100.00	-
K0015.0059 C1A4	FAISM	Construcción de techado de cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria Vicente Guerrero	Dir. Gral. Obra Pública	1,500,000.00	1,500,000.00	1,498,944.01	1	-	1	99.93	99.93	100.00	-
K0015.0055 C1A4	FAISM	Construcción de techado de cancha deportiva en el Bachillerato SABES Santa Teresa, Guanajuato.	Dir. Gral. Obra Pública	1,500,000.00	1,500,000.00	1,440,958.47	1	-	1	96.06	96.06	100.00	-
K0015.0056 C1A4	FAISM	Pavimentación de la calle principal de Carbonera 2da. Etapa	Dir. Gral. Obra Pública	2,500,000.00	2,500,000.00	2,482,850.17	1	-	1	99.31	99.31	100.00	-
K0015.0057 C1A4	FAISM	Revestimiento asfáltico para la rehabilitación de vialidades en el Municipio de Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	2,000,000.00	3,036,932.16	3,036,932.11	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0015.0058 C1A4	FAISM	Construcción de Cuarto Dormitorio de 4mts x 4mts y altura mínima de 2.85 mts.	Dir. Gral. Obra Pública	1,000,000.00	1,500,000.00	1,499,970.66	1	-	1	150.00	100.00	100.00	-
K0015.0063 C1A4	FAISM	Ampliación de Línea de agua potable en la Comunidad San José de Llanos, 4ta etapa, San José de Llanos.	Dir. Gral. Obra Pública	1,000,000.00	1,000,000.00	963,214.74	1	-	1	96.32	96.32	100.00	-
K0015.0064 C1A4	FAISM	Rehabilitación de colector sanitario río guanajuato en zona de Ex Hacienda de Panuco (segunda etapa) Marfil	Dir. Gral. Obra Pública	3,000,000.00	2,999,907.63	2,999,907.63	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0015.0065 C1A4	FAISM	Construcción de techado de patio cívico en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, Puerto de Santa Rosa, Guanajuato	Dir. Gral. Obra Pública	400,000.00	399,893.88	399,893.87	1	-	1	99.97	100.00	100.00	-
K0015.0066 C1A4	FAISM	Mejoramiento de módulo sanitario del Preescolar "Jaime Torres Bodet", en el Municipio de Guanajuato Marfil	Dir. Gral. Obra Pública	200,000.00	199,987.11	199,987.11	1	-	1	99.99	100.00	100.00	-
K0015.0067 C1A4	FAISM	Mejoramiento de línea existente de media tensión, ubicada en el camino Tejabán al Chapín	Dir. Gral. Obra Pública	130,000.00	124,919.75	124,919.75	1	-	1	96.09	100.00	100.00	-
K0015.0068 C1A4	FAISM	Construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable	Dir. Gral. Obra Pública	458,742.48	1,166,550.90	1,163,887.98	1	-	1	253.71	99.60	100.00	-
K0015.0069 C1A4	FAISM	Construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable 2 ETAPA	Dir. Gral. Obra Pública	278,237.96	273,202.71	273,202.71	1	-	-	98.19	100.00	100.00	-
K0019	FAISM	Programa Comunidad Diferente Red Móvil, Mejoramiento de Vivienda	Dir. Gral. Obra Pública	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0018 C9A2	FAISM	Programa Mi Hogar con Valores y Autoconstrucción	Dir. Gral. Obra Pública	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0020 C1A2	FAISM	Edificación y Ampliación de Vivienda Urbana y Rural	Dir. Gral. Obra Pública	3,800,000.00	3,792,625.76	3,792,625.76	1	-	1	99.81	100.00	100.00	-
E0208 C1A2	Municipal	Estudios y Proyectos	Dir. Gral. Obra Pública	1,894,227.67	2,202,227.67	1,323,514.08	10	-	7	69.87	60.10	70.00	-
E0210 C1A1	BORDERÍA	Construcción, desazolve, conservación y mejoramiento de obras de bordería para abrevadero, en diversas comunidades del Municipio de Guanajuato, Gto.	Dir. Gral. Obra Pública	999,930.00	999,930.00	999,900.00	1	-	1	100.00	100.00	100.00	-
K0031 C1A4	Municipal	Rehabilitación de Callejón El Toro, en el Municipio de Guanajuato (Tercera Etapa)	Dir. Gral. Obra Pública	-	1,000,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesoro Municipal

Clave del Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Unidad de la Dependencia o Entidad que lo ejecuta	Ejercicio de Ejecución	Presupuesto del programa presupuestario					Cuenta con IMR (SI/NO)	Número de Indicador	Tipo de la IMR, si se corresponde al indicador	Forma de Cálculo	Meta del indicador programada	Meta del indicador actualizada	Meta del indicador alcanzada	Porcentaje del indicador a la fecha que se informa	Clasificación funcional del gasto al programa presupuestario	Año
				Aprobado	Asignado	Comprobado	Transferido	Pagado										
E0195	E0195 - CERCANIA CON LA CIUDADANIA	SECRETARIA PARTICULAR	Municipal	16,274,845.40	16,471,046.30	398,725.98	15,575,122.31	15,176,396.33	SI	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS	FIN	(NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS)/(NÚMERO DE APOYOS SOLICITADOS)*100	80	80	80	80	1 GOBIERNO	
E0195	E0195 - CERCANIA CON LA CIUDADANIA	SECRETARIA PARTICULAR	Municipal	16,274,845.40	16,471,046.30	398,725.98	15,575,122.31	15,176,396.33	SI	PORCENTAJE DE APOYOS ATENDIDOS	PROPÓSITO	(NÚMERO DE APOYOS ATENDIDOS)/(NÚMERO DE APOYOS SOLICITADOS)*100	100	100	99.5	99.5	1 GOBIERNO	
E0195	E0195 - CERCANIA CON LA CIUDADANIA	SECRETARIA PARTICULAR	Municipal	7,083,593.33	7,268,353.33	394,805.98	6,671,775.90	6,276,969.92	SI	PORCENTAJE DE SOLICITUDES EN PROCESO DE SEGUIMIENTO	COMPONENTE	(NÚMERO DE PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS)/(NÚMERO DE PETICIONES CONCLUIDAS)*100%	100	100	94.65	94.65	1 GOBIERNO	
E0195	E0195 - CERCANIA CON LA CIUDADANIA	SECRETARIA PARTICULAR	Municipal	8,947,747.01	7,132,547.01	387,515.76	6,585,284.44	6,187,768.68	SI	PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS	ACTIVIDAD	(NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS)/(NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS SOLICITADOS)*100	100	100	97.4	97.4	1 GOBIERNO	
E0195	E0195 - CERCANIA CON LA CIUDADANIA	SECRETARIA PARTICULAR	Municipal	135,806.32	135,806.32	7,290.22	86,491.46	79,201.24	SI	PORCENTAJE DE PETICIONES GESTIONADAS	ACTIVIDAD	(NÚMERO DE PETICIONES GESTIONADAS)/(NÚMERO DE PETICIONES RECIBIDAS)*100	100	100	96.76	96.76	1 GOBIERNO	
E0195	E0195 - CERCANIA CON LA CIUDADANIA	SECRETARIA PARTICULAR	Municipal	64,524.76	64,524.76	0.00	34,800.00	34,800.00	SI	PORCENTAJE DE ACTOS O EVENTOS OFICIALES ASISTIDOS	COMPONENTE	(NÚMERO DE ACTOS CÍVICOS O EVENTOS OFICIALES ASISTIDOS)/(NÚMERO DE ACTOS CÍVICOS O EVENTOS AGENDADOS)*100	100	100	76.61	76.61	1 GOBIERNO	
E0195	E0195 - CERCANIA CON LA CIUDADANIA	SECRETARIA PARTICULAR	Municipal	64,524.76	64,524.76	0.00	34,800.00	34,800.00	SI	PORCENTAJE DE ACTOS O EVENTOS OFICIALES ASISTIDOS	ACTIVIDAD	EVENTOS OFICIALES ASISTIDOS/(NÚMERO DE ACTOS CÍVICOS O EVENTOS AGENDADOS)*100	100	100	76.41	76.41	1 GOBIERNO	
E0195	E0195 - CERCANIA CON LA CIUDADANIA	SECRETARIA PARTICULAR	Municipal	207,000.00	207,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	SI	PORCENTAJE DE GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS	COMPONENTE	(NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS)/(NÚMERO DE GIRAS PROGRAMADAS)*100	100	100	82.58	82.58	1 GOBIERNO	
E0195	E0195 - CERCANIA CON LA CIUDADANIA	SECRETARIA PARTICULAR	Municipal	207,000.00	207,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	SI	PORCENTAJE DE GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS	ACTIVIDAD	(NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS)/(NÚMERO DE GIRAS PROGRAMADAS)*100	100	100	83.3	83.3	1 GOBIERNO	
E0195	E0195 - CERCANIA CON LA CIUDADANIA	SECRETARIA PARTICULAR	Municipal	8,919,767.31	8,931,168.21	3,920.00	8,710,546.41	8,705,626.41	SI	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	COMPONENTE	(PRESUPUESTO EJERCIDO)/(PRESUPUESTO PLANEADO)*100	100	100	91.32	91.32	1 GOBIERNO	
E0195	E0195 - CERCANIA CON LA CIUDADANIA	SECRETARIA PARTICULAR	Municipal	1,893,138.31	1,702,365.62	245.00	1,683,067.40	1,682,842.40	SI	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	ACTIVIDAD	(PRESUPUESTO EJERCIDO)/(PRESUPUESTO PLANEADO)*100	100	100	94.8	94.8	1 GOBIERNO	
E0195	E0195 - CERCANIA CON LA CIUDADANIA	SECRETARIA PARTICULAR	Municipal	5,536,502.50	5,496,374.16	2,450.00	5,314,078.71	5,311,628.71	SI	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	ACTIVIDAD	(PRESUPUESTO EJERCIDO)/(PRESUPUESTO PLANEADO)*100	100	100	93.94	93.94	1 GOBIERNO	
E0195	E0195 - CERCANIA CON LA CIUDADANIA	SECRETARIA PARTICULAR	Municipal	1,690,126.50	1,732,428.43	1,225.00	1,713,380.30	1,712,156.30	SI	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	ACTIVIDAD	(PRESUPUESTO EJERCIDO)/(PRESUPUESTO PLANEADO)*100	100	100	99.64	99.64	1 GOBIERNO	

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. Jorge Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal