

FORMATO F

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA

Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto.  
Cuenta Pública correspondiente al mes de Agosto 2014.

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programática	Modalidad	Contrato y/o Convenio	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (Inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio (Término)	Proveedor o contratista (Tomado de la Cédula Fiscal)	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Federales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Estatales)	Importe Ejercido Acumulado (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico %	Avance Financiero %	Observaciones
<b>2013</b>																					
Supervisión externa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato y de techado de las canchas de Basquetbol de prácticas 1, 2, 3, 4 de la Deportiva Juan José Torres Landa. (segunda etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$260,055.33	FOPEDEP 2013	\$260,055.33		AD	PMG/DGOPM/SUP/FOPEDEP/2013/015	30/09/13	\$260,055.33	01/10/13	19/01/14	Ing. Luis Javier Torres Vargas.	Prolongación Manuel Doblado sin Colonia Lindavista, Perjamato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$260,055.33	\$0.00	\$0.00	123626121	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05 y 06.
Supervisión externa de primera etapa de la pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio, Avenida Guanajuato y Avenida México en Guanajuato, Guanajuato. (Acción de obra: primera etapa de pavimentación de la Avenida Lomas de San Antonio).	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$134,000.00	PDR 2013	\$134,000.00		AD	PMG/DGOPM/SUP/DR/2013/019	04/10/13	\$134,000.00	07/10/13	18/02/14	Ing. Gabriel Conejo Hernández.	Villas Manchegas No. 12, Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	123546141	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04 y 05F.
Segunda etapa de la construcción de Biblioteca Archivo Municipal en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$11,189,631.18	Convenio de coordinación IEC y PDR 2013	\$11,189,631.18		LPN	PMG/DGOPM/LP/PDR/IEC/2013/023	08/11/13	\$11,189,631.18	11/11/13	09/04/14	Arkonsa. Proyectos Construcción S.A. de C.V.	Prolongación Manuel Doblado sin Colonia Lindavista, Perjamato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$9,441,013.60	\$0.00	\$0.00	123626221	77.68%	77.68%	Anticipo, Estimación 01, 02, 02C, 03, 04, 04C, 05, 05C, 06, 06C, 07 y 07C, 08, 08C, 09, 09C, 10, 10C, 11 y 11C, 12, 12C.
Construcción de módulos de servicios sanitarios-vestidores y dignificación de acceso a la deportiva Torres Landa en Guanajuato, Gto.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$6,698,154.74	Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios previstos en el ramo general 23 provisiones salariales y económicas.	\$6,698,154.74		AD	PMG/DGOPM/PDR/ODE/2013/034	27/11/13	\$6,698,154.74	02/12/13	01/03/13	Esphosa Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	Prolongación Ignacio Aldama Número 110, interior 1, Col. La Loma, Perjamato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$5,647,968.15	\$0.00	\$0.00	123626121	89.00%	77.60%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 06 compl de la 01, 02, 03, 07, 08, 09C, 10 FC, 11C, 12, 13 comp12, 14FC, 15, 16.
Proyecto ejecutivo: estabilización de talud en las escuelas primarias Delfina Quiñones y Carlos Montes de Oca.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$50,000.00	Secretaría de Guanajuato.	\$50,000.00		AD	PMG/DGOPM/SEG/E P/2013/051	23/12/13	\$50,000.00	30/12/13	28/01/14	Ing. Estanislao Zarate Lujano.	Lomas Ex Hacienda de Puenteillas, Número 96, Col. Puenteillas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$49,701.02	\$0.00	12356121	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03.
Proyecto ejecutivo: estabilización de talud en las escuelas primarias Delfina Quiñones y Carlos Montes de Oca.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$50,000.00	Estudios y proyectos 2013	\$50,000.00		AD	PMG/DGOPM/SEG/E P/2013/051	23/12/13	\$50,000.00	30/12/13	28/01/14	Ing. Estanislao Zarate Lujano.	Lomas Ex Hacienda de Puenteillas, Número 96, Col. Puenteillas, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$49,701.03	123526121	100.00%	100.00%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03.
Construcción de anexo en Escuela Primaria Rural Adolfo López Mateos.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$582,349.01	Ramo XXXIII (Fondo I) remanentes 2007	\$582,349.01		AD	PMG/DGOPM/33/2013/056	26/12/13	\$582,349.01	02/01/14	02/03/14	Construcciones y Proyectos San Gabriel S.A. de C.V.	Flor de un Día No. 2, Col. Marfil, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$554,378.86	123526121	100.00%	95.20%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04 y 05F.
Construcción del Centro Cultural y Comunitario Zona Sur.	Programa de obra pública e inversión social 2013	\$10,000,000.00	Convenio de coordinación entre el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Municipio de Guanajuato.	\$10,000,000.00		LPN	PMG/DGOPM/FONCA/LP/2013/058	27/12/13	\$10,000,000.00	06/01/14	05/05/14	Ing. Alejandro Rodríguez Lara	Mar de Java No. 205, Col. Santa María del Granjeno, León, Gto.	Obra Pública Municipal	\$8,539,786.61	\$0.00	\$0.00	123626221	100.00%	92.91%	Anticipo, Estimación 01, 02, 03, 04, 05, 05C, 06, 07, 08 comp.
<b>2014</b>																					
Rehabilitación, restauración y renovación del Jardín Florencio Antillón (Segunda Etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$8,000,000.00	Convenio de colaboración para la aplicación y operación del Programa de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.	\$8,000,000.00		LPN	PMG/DGOPM/LP/FO NCA/2014/001	30/05/14	\$8,000,000.00	02/06/14	29/09/14	Arquitecto Jorge Ivo Martínez Plaza	Fracionamiento Burocratas Zona 7 Lote 6, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$3,342,307.55	\$0.00	\$0.00	513503511	20.83%	20.83%	Anticipo, estimación 01, 01C, estimación 2.
Rehabilitación del centro histórico: pavimentos y obras complementarias del Jardín Embajadoras y Calle Perimetral.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$15,891,228.56	Convenio de colaboración para la aplicación y operación del Programa de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.	\$15,891,228.56		LPN	PMG/DGOPM/LP/FO NCA/2014/002	30/05/14	\$15,891,228.56	02/06/14	29/09/14	Ingeniero José Vicente Morales Zarate.	Callejón de Tenerife Número 80 Col. Marfil, Guanajuato Gto.	Obra Pública Municipal	\$6,214,183.87	\$0.00	\$0.00	123546141	22.00%	15.78%	Anticipo, estimación 01, 02, 03.
Acciones varias, mantenimiento y rehabilitación de planteles educativos.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$495,374.56	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2013	\$495,374.56		AD	PMG/DGOPM/33/2014/004	12/06/14	\$495,374.56	23/06/14	21/08/14	Ingeniería y Construcciones Ambientales S.A. de C.V.	Salto del Mono Número 21, Zona Centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$333,475.37	123526121	75.00%	53.31%	Estimación 01 y 02.
Rehabilitación del Camino El Tejabán-San José del Chapín-San Nicolás (San Nicolás del Chapín)-El Coyote-Zangarro (Zangarro Nuevo).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$1,985,915.70	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2011 y 2012.	\$1,985,915.70		AD	PMG/DGOPM/33/2014/008	10/06/14	\$1,985,915.70	23/06/14	21/08/14	Ingeniero Fermín Garrica Campos.	Cordillera Arakan Número 29, Col. Lomas de Marfil I, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,700,928.47	123556151	80.00%	79.50%	Anticipo, estimación 01 y 02.
Proyecto ejecutivo: dignificación de acceso y Plaza Deportiva Militar en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto.	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$229,375.37	Estudios y Proyectos 2014	\$229,375.37		AD	PMG/DGOPM/EP/2014/009	11/07/14	\$229,375.37	14/07/14	12/08/14	Estudio 1546 S.A. de C.V.	Paseo de la Presa No. 85, Centro, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$68,812.61	123556141	0.00%	30.00%	Anticipo
Proyecto ejecutivo: programa de infraestructura social en Guanajuato (construcción y rehabilitación de plazas y espacios públicos).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$310,447.38	Estudios y Proyectos 2014	\$310,447.38		AD	PMG/DGOPM/EP/2014/010	11/07/14	\$310,447.38	14/07/14	27/08/14	Arq. José Adrián Barrios Granados.	Cecilio Estrada Número 2, Col. Los Alcaldes, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$157,148.46	123546141	50.62%	50.62%	Estimación 01.
Rehabilitación de Camino rural Tramo Llanos de Santa Ana-Agua Colorada-La Concepción (primera etapa).	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$987,084.54	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2013	\$987,084.54		AD	PMG/DGOPM/33/2014/011	25/07/14	\$987,084.54	28/07/14	25/09/14	Ing. Jorge Luis Castro García.	Carretera Guanajuato-J. Rosas Km 7.2., Guanajuato, Gto..	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$479,954.61	123526121	49.00%	48.62%	Estimación 01.
Rehabilitación de camino rural tramo: Rancho de En Medio-Picones-Cañada de la Virgen-Potrero (la Ciénega del Potrero) (Primera Etapa)	Programa de obra pública e inversión social 2014	\$997,976.83	Ramo XXXIII (Fondo I) Remanentes 2013	\$997,976.83		AD	PMG/DGOPM/33/2014/012	28/07/14	\$997,976.83	11/08/14	09/10/14	Urbanizaciones y Edificaciones Gacer S.A. de C.V.	Coordinera Arakan Número 8, Col. Lomas de Marfil I, Guanajuato, Gto.	Obra Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$299,393.05	123526121	0.00%	30.00%	Anticipo.
Total autorizado		\$57,861,593.20	Total contratado	\$57,861,593.20			Total contratado		\$57,861,593.20					Total ejercido en el mes	\$33,579,315.11	\$49,701.02	\$3,643,792.46				

ING. JORGE IGNACIO DE LA PEÑA GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

ING. LUIS FERNANDO GUTIERREZ MARQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS MORAN VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL