

Total: 9

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Base	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Salvaje	Unidad de Medida	Población		Avance Anual/Avance Anual	
USA00140100434053	Infraestructura Económica En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato	575	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Percepciones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Físico: / Registros: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero / Físico, y el proyecto no cuenta con ejecución.		
USA14140400404886	Academicismo y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva Del Campus Guanajuato De la Universidad De Guanajuato	-	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Percepciones Salariales y Económicas	Universidad de Guanajuato, Municipio de Guanajuato	Educación	En Ejecución	2015	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,515,410	\$4,515,410	\$4,515,410	\$4,515,410	95.04	00	Metros Cuadrados	0	0.00	95.04 Financiera: / Físico: / Registros: 237528M. Para el siguiente nivel.	
USA15150100462351	Rehabilitación De La Calle Mezquite Mucho En La Colonia Marfil, En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Percepciones Salariales y Económicas	El registro de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,480,500	\$4,495,260	\$50,708	\$50,708	\$50,708	\$50,708	1.13	00	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00 Financiera: / Físico: / Registros:
USA15150100462352	Rehabilitación De Calles En La Zona Sur, En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Percepciones Salariales y Económicas	El registro de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,786,200	\$1,784,488	\$1,126,356	\$1,126,356	\$1,126,356	\$1,126,356	28.64	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00 Financiera: / Físico: / Registros:
USA15150100462353	Rehabilitación De Pisos Públicos En Marfil, En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Percepciones Salariales y Económicas	El registro de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,197,400	\$2,197,278	\$983,974	\$983,974	\$983,974	\$983,974	38.23	00	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00 Financiera: / Físico: / Registros:
USA15150100466863	Rehabilitación De Espacios Públicos San Javier, En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Percepciones Salariales y Económicas	El registro de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,998,000	\$1,993,203	\$586,276	\$586,276	\$586,276	\$586,276	29.85	00	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00 Financiera: / Físico: / Registros:
USA15150300572099	Construcción De Terreno Nuevo Del Edificio Del Taller De Artes Escultricas Y Tallado, Edificio De Artes, Campus Guanajuato	00454	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Percepciones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,960,000	\$9,960,000	\$9,990,000	\$6,409,038	\$6,409,038	\$6,409,038	\$6,409,038	64.15	00	Metros Cuadrados	0	0.00	64.09 Financiera: / Físico: / Registros: 237528M. Para el siguiente nivel.
USA15150400590047	Pavimentación De Calles En La Zona Sur, En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato (Pavimentación De Calle Talavera)	P08-01	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Percepciones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,199,400	\$1,400,000	\$1,199,400	\$1,224,465	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	25.01	00	Metros Cuadrados	202	0.00	50.00 Financiera: / Físico: / Registros:
USA15150400590053	Pavimentación De Calles En La Zona Sur, En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato (Pavimentación De Calle Camino A Aguilera)	P08-02	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Percepciones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,795,000	\$4,800,000	\$4,795,000	\$4,616,590	\$1,981,028	\$1,981,028	\$1,981,028	\$1,981,028	41.27	00	Metros Cuadrados	701	0.00	40.00 Financiera: / Físico: / Registros: