DETALLE	DETALLE_PRO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYEC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANC	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANC	AVANCE_FINA	AVANCE_FIN	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2021	4	GUA210302001567	Proyecto de inversión	2878028.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4	INTERVENCION DE TUMBAS EMBLEMATICAS, EN PANTEON SANTA PAULA, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	11	Guanajuato	15	Guanajuato	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE GUANAJUATO	03-10-2021	16-12-2021	2014619.61	1986023.74	1986023.74	1986023.74	1104245.1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	En Ejecución	Validado avances	Piezas	40	40	40	100